Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"23" декабря 2021 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Энерджи-Тараз» г.Тараз, ул. Исатая , дом № 2А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **исполняющего обязанности директора Нурумгалиева Даурбека Батырбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Электроснабжение уличного освещения в г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области», расположенного РК Акмолинская область Ерейментауский район, г. Ерейментау улицы: Жантай батыра, Желтокасан, Зеленый хутор, Кенесары, Линейная, Валиханова**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Ерейментауского района» в лице руководителя Хамитов Даулет Калияскарович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «МК Кудрет»**

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС»**

наименование проектной организации, номер проект

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района", № 27 от 08.11.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Единица измерения	По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ЛЭП	км	9,227	9,227	9,227	9,227
Количество металлических опор	шт	236	236	236	236
Количество уличных светильников	шт	383	383	383	383

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Выполнены работы по уличному освещению по улицам Кенесары, Саккулак, Желтоксан, Жантай батыра, Зеленый хутор, Линейная, Богенбай и Атан батыра. Источник электроснабжение – ПС 110/10 кВ «Ерейментау», ВЛ-10 кВ №3,8, ПС 35/10 кВ «Ерейментау Г-2», ВЛ-10 кВ №12,13. Строительство ВЛИ-0,22кВ уличного освещения предусмотрено с применением СИП-2х35 кв.мм, СИП-2х50 кв.мм, общей протяженностью 9,227 км. Крепление провода на существующие железобетонные опоры принято при помощи бандажного крюка SOT29, бандажной ленты СОТ37 и СОТ36. Для управления уличным освещением предусмотрен щит навесной типа ЩМП укомплектованный прибором учета типа «Меркурий 201.5», модульным контактором, переключателем, автоматическим выключателем, таймером и т.д., который устанавливается на проектируемой металлической стойке около КТП. Светильники наружного освещения приняты светодиодными типа ПСС

КТ 100 на граненных опорах холодного цинкования СТ-8-3.0. Светильники устанавливаются на существующие опоры ВЛ-0,4 кВ с помощью консолей

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2021 г** ;
месяц, год
окончание работ **Декабрь 2021 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2,3** месяц;
фактически **8,0** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению
АО «АЭК» Ерейментауский РЭС Шорин В.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Электроснабжение уличного освещения в г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

И. о. директора ТОО «Энерджи-Тараз» Нурумгалиев Даурбек Батырбекович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)