Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерджи-Тараз" БИН 010540000178 Жамбылская область, г.Тараз, ИСАТАЯ, 2А

Наименование строительства и его адрес: **"Электроснабжение уличного освещения в г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области"**

Договор: № 8 от 03.02.2021г., допсоглашение №16 от 07.04.2021г.

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018года №656
Приложение 4-1
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ №1

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		Номер	дата	наименование	код		Наименование	Код
		№8	03.02.2021г.					
		№16	07.04.2021г.					

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
		С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 2)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Электроснабжение уличного освещения в г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области**	25 000 000,00	22 321 428,57							2 678 571,43	25 000 000,00
	Итого к оплате за июль										**25 000 000,00**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470

Руководитель **Хамитов Д.К.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерджи-Тараз" БИН 010540000178

И.о. Директора **Нурумгалиев Д.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis"

Жанабаев Е.А.

Авторский надзор ТОО "Архитектурное бюро "Диполь"

Кенжетаев М.Ж.
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
№ KZ27VJE00039093

Кенжетаев М.Ж.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерджи-Тараз" БИН 010540000178 Жамбылская область, г.Тараз, ИСАТАЯ, 2А

Договор: № 8 от 03.02.2021г., допсоглашение №16 от 07.04.2021г.

Наименование объекта: "Электроснабжение уличного освещения в г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области"

АКТ выполненных работ №1 за июль 2021г.

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение ул. Атан Батыра от КТПН №50303										
		Оборудование на напряжение до 1000В										
1	"ЕК" СТ"ЕК"	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А	шт	1		12253,57	--	12253,57	--	12253,57	--	13233,86
		СП - 8%				--	--	--	--		980,29	
2	С123-070201-0902 2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		15257,00	--	15257,00	--	15257,00	--	16477,56
		СП - 8%				--	--	--	--		1220,56	
3	С123-070501-0105 2307-0501-0105 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1		3060,00	--	3060,00	--	3060,00	--	3304,80
		СП - 8%				--	--	--	--		244,80	
4	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Автомат светочувствительный AZ-112	шт	1		9382,14	--	9382,14	--	9382,14	--	10132,71
		СП - 8%				--	--	--	--		750,57	
5	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Переключатель ПЕ22-ALC-3-BLK	шт	2		1429,46	--	2858,93	--	2858,93	--	3087,64
		СП - 8%				--	--	--	--		228,71	
6	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Переключатель ПЕ22-PPBB-NEO	шт	1		1483,93	--	1483,93	--	1483,93	--	1602,64
		СП - 8%				--	--	--	--		118,71	
7	"Электрокомплект-1" СТ"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ-1"	Таймер цифровой 16А 230В ТЭ15	шт	2		8099,11	--	16198,21	--	16198,21	--	17494,07
		СП - 8%				--	--	--	--		1295,86	
8	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Блок зажимов Б324-4П25-10	шт	1		813,39	--	813,39	--	813,39	--	878,46
		СП - 8%				--	--	--	--		65,07	
9	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Выключатель автоматический ВА101 1Р 003А-С	шт	1		572,32	--	572,32	--	572,32	--	618,11
		СП - 8%				--	--	--	--		45,79	
10	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Выключатель автоматический ВА101 2Р 25А-С	шт	1		928,57	--	928,57	--	928,57	--	1002,86
		СП - 8%				--	--	--	--		74,29	
11	С123-070208-0825 2307-0208-0825 РСНБ РК 2015	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-11611, 16 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	1		3538,00	--	3538,00	--	3538,00	--	3821,04
		СП - 8%				--	--	--	--		283,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		146,86	
		Уличное освещение									
13	ТОО"Арай" СТТОО"АРАЙ"	Опора освещения СТ-8 СП - 8%	шт	7	41607,14 --	-- --	291250,00 --	-- --	291250,00	-- 23300,00	314550,00
14	С124-040207-0903 2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	комплект	38	1660,00 --	-- --	63080,00 --	-- --	63080,00	-- 5046,40	68126,40
15	С124-040207-0711 2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	т	0,04446	106824,00 --	-- --	4749,40 --	-- --	4749,40	-- 379,95	5129,35
16	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	38	5085,68 2458,23	2608,47 1117,80	193255,66 93412,74	99121,86 42476,40	721,06	108711,31 24157,36	326124,33
17	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	38	29615,00 --	-- --	1125370,00 --	-- --	1125370,00	-- 90029,60	1215399,60
18	"АТЕК-Энерго.KZ" СТ"АТЕК-ЭНЕРГО.KZ"	Корпус для предохранителя SV29.63 СП - 8%	шт	38	6509,82 --	-- --	247373,21 --	-- --	247373,21	-- 19789,86	267163,07
19	"АТЕК-Энерго.KZ" СТ"АТЕК-ЭНЕРГО.KZ"	Плавкая вставка SVV10.25 СП - 8%	шт	38	665,18 --	-- --	25276,79 --	-- --	25276,79	-- 2022,14	27298,93
20	С124-040207-5510 2404-0207-5510 РСНБ РК 2015	Соединители для проводов КЕ10.504 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	38	1467,00 --	-- --	55746,00 --	-- --	55746,00	-- 4459,68	60205,68
21	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	76	1889,00 --	-- --	143564,00 --	-- --	143564,00	-- 11485,12	155049,12
22	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 СП - 8%	км	0,0806	191008,00 --	-- --	15395,24 --	-- --	15395,24	-- 1231,62	16626,86
23	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,041	281381,00 --	-- --	11536,62 --	-- --	11536,62	-- 922,93	12459,55
24	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	2	1798,00 --	-- --	3596,00 --	-- --	3596,00	-- 287,68	3883,68
25	С124-040207-3227 2404-0207-3227 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO169.22550 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	2	1948,00 --	-- --	3896,00 --	-- --	3896,00	-- 311,68	4207,68
26	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	2	154,00 --	-- --	308,00 --	-- --	308,00	-- 24,64	332,64
27	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	м	2	501,00 --	-- --	1002,00 --	-- --	1002,00	-- 80,16	1082,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2493,00	--	14958,00	--	14958,00	--	16154,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1196,64	
29	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	218181,00	--	1963,63	--	1963,63	--	2120,72
		СП - 8%			--	--	--	--		157,09	
		Прочее									
30	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,8	1036,00	--	10152,80	--	10152,80	--	10965,02
		СП - 8%			--	--	--	--		812,22	
31	С121-130816-1904 2113-0816-1904 РСНБ РК 2015	Пластины	кг	205,38	3574,00	--	734028,12	--	734028,12	--	792750,37
		СП - 8%			--	--	--	--		58722,25	
32	С121-130201-1203 2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,031122	236186,00	--	7350,58	--	7350,58	--	7938,63
		СП - 8%			--	--	--	--		588,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3022033,84	99121,86	2829499,24	108711,31	3381204,76
		Стоимость монтажных работ	Тенге				93412,74	42476,40	--	250459,61	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1772847,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1772847,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				141827,76				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1914674,79				
		Материалы	Тенге				1249186,81				
		Всего заработная плата	Тенге				721,06				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					135889,14			
		Накладные расходы	Тенге				1055931,15				
		Сметная прибыль	Тенге				108711,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				108631,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1466530,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								107,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					135889,14			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3381204,76				
		Сметная заработная плата	Тенге								107,16
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение ул. Богенбая от КТПН №50331									
		Монтажные работы									
		ВЛИ 0,22кВ-0,954км									
		Подвеска проводов									
33	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии) . Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6	121861,11	24471,28	73116,67	14682,77	32068,14	26019,48	107067,03
		НР - 80%; СП - 8%			43942,93	10264,31	26365,76	6158,59		7930,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 1,8	3666,00				6598,80		
33.2	147591 С	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	17 10,2	1597,00				16289,40		
33.3	242831 С	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4 2,4	1823,00				4375,20		
34	С123-061201-0905 2306-1201-0905 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1	396561,00	--	396561,00	--	396561,00	--	428285,88
		СП - 8%			--	--	--	--		31724,88	
		Линейная арматура									
35	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	49	1798,00	--	88102,00	--	88102,00	--	95150,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7048,16	
36	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	39	3645,00	--	142155,00	--	142155,00	--	153527,40
		СП - 8%			--	--	--	--		11372,40	
37	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43	1889,00	--	81227,00	--	81227,00	--	87725,16
		СП - 8%			--	--	--	--		6498,16	
38	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90	154,00	--	13860,00	--	13860,00	--	14968,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1108,80	
39	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	135	501,00	--	67635,00	--	67635,00	--	73045,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5410,80	
40	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43	2295,00	--	98685,00	--	98685,00	--	106579,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7894,80	
41	С124-040207-3227 2404-0207-3227 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO169.22550 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1948,00	--	17532,00	--	17532,00	--	18934,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1402,56	
42	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	1889,00	--	32113,00	--	32113,00	--	34682,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2569,04	
43	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	8927,00	--	17854,00	--	17854,00	--	19282,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1428,32	
44	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	372,00	--	2976,00	--	2976,00	--	3214,08
		СП - 8%			--	--	--	--		238,08	
45	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2493,00	--	4986,00	--	4986,00	--	5384,88
		СП - 8%			--	--	--	--		398,88	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
46	"IEK" СТ"IEK"	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А	шт	1	12253,57	--	12253,57	--	12253,57	--	13233,86
		СП - 8%			--	--	--	--		980,29	
47	С123-070201-0902 2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15257,00	--	15257,00	--	15257,00	--	16477,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1220,56	
48	С123-070501-0105 2307-0501-0105 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	3060,00	--	3060,00	--	3060,00	--	3304,80
		СП - 8%			--	--	--	--		244,80	
49	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Автомат светочувствительный AZ-112	шт	1	9382,14	--	9382,14	--	9382,14	--	10132,71
		СП - 8%			--	--	--	--		750,57	
50	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Переключатель ПЕ22-ALC-3-BLK	шт	2	1429,46	--	2858,93	--	2858,93	--	3087,64
		СП - 8%			--	--	--	--		228,71	
51	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Переключатель ПЕ22-PPBB-NEO	шт	1	1483,93	--	1483,93	--	1483,93	--	1602,64
		СП - 8%			--	--	--	--		118,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"Электрокомплект-1" СТ"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ-1"	Таймер цифровой 16А 230В ТЭ15 *СП - 8%*	шт	2	8099,11 --	-- --	16198,21 --	-- --	16198,21 --	-- 1295,86	17494,07
53	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Блок зажимов Б324-4П25-10 *СП - 8%*	шт	1	813,39 --	-- --	813,39 --	-- --	813,39 --	-- 65,07	878,46
54	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Выключатель автоматический ВА101 1Р 003А-С *СП - 8%*	шт	1	572,32 --	-- --	572,32 --	-- --	572,32 --	-- 45,79	618,11
55	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Выключатель автоматический ВА101 2Р 25А-С *СП - 8%*	шт	1	928,57 --	-- --	928,57 --	-- --	928,57 --	-- 74,29	1002,86
56	С123-070208-0825 2307-0208-0825 РСНБ РК 2015	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-11611, 16 А, 230 В/АС-3, 1Н3 *СП - 8%*	шт.	1	3538,00 --	-- --	3538,00 --	-- --	3538,00 --	-- 283,04	3821,04
57	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Кросс модуль ШН103-2-07-100 *СП - 8%*	шт	1	1835,71 --	-- --	1835,71 --	-- --	1835,71 --	-- 146,86	1982,57
58	С124-040207-0903 2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	комплект	41	1660,00 --	-- --	68060,00 --	-- --	68060,00 --	-- 5444,80	73504,80
59	С124-040207-0711 2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	т	0,04797	106824,00 --	-- --	5124,35 --	-- --	5124,35 --	-- 409,95	5534,30
60	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	34	5085,68 2458,23	2608,47 1117,80	172912,96 83579,82	88687,98 38005,20	645,16	97268,02 21614,48	291795,46
61	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	41	29615,00 --	-- --	1214215,00 --	-- --	1214215,00 --	-- 97137,20	1311352,20
62	"АТЕК-Энерго.KZ" СТ"АТЕК-ЭНЕРГО.KZ"	Корпус для предохранителя SV29.63 *СП - 8%*	шт	41	6509,82 --	-- --	266902,68 --	-- --	266902,68 --	-- 21352,21	288254,89
63	"АТЕК-Энерго.KZ" СТ"АТЕК-ЭНЕРГО.KZ"	Плавкая вставка SVV10.25 *СП - 8%*	шт	41	665,18 --	-- --	27272,32 --	-- --	27272,32 --	-- 2181,79	29454,11
64	С124-040207-5510 2404-0207-5510 РСНБ РК 2015	Соединители для проводов КЕ10.504 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	82	1467,00 --	-- --	120294,00 --	-- --	120294,00 --	-- 9623,52	129917,52
65	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	34	1889,00 --	-- --	64226,00 --	-- --	64226,00 --	-- 5138,08	69364,08
66	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,0869	191008,00 --	-- --	16598,60 --	-- --	16598,60 --	-- 1327,89	17926,48
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3060590,36	103370,75	2847274,00	123287,49	3438588,08
Стоимость монтажных работ			Тенге				109945,58	44163,79	--	254710,23	
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1989731,38				
	Сметная прибыль		Тенге				1989731,38				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				159178,51				
							2148909,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1070859,00				
		Материалы	Тенге				32713,30				
		Всего заработная плата	Тенге					154109,36			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				824829,35				
		Накладные расходы	Тенге				123287,49				
		Сметная прибыль	Тенге				95531,72				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1289678,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					154109,36			120,75
		Сметная заработная плата	Тенге				3438588,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					154109,36			120,75
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение ул. Линейная от КТПН №50110

		Уличное освещение									
67	ТОО"Арай" СТТОО"АРАЙ"	Опора освещения СТ-8 *СП - 8%*	шт	31	41607,14 --	-- --	1289821,43 --	-- --	1289821,43	-- 103185,71	1393007,14
68	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	31	29615,00 --	-- --	918065,00 --	-- --	918065,00	-- 73445,20	991510,20
69	С121-130816-1904 2113-0816-1904 РСНБ РК 2015	Пластины *СП - 8%*	кг	909,54	3574,00 --	-- --	3250696,00 --	-- --	3250696,00	-- 260055,68	3510751,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5458582,39	--	5458582,39	--	5895269,00
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	436686,59	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2207886,43				
		Сметная прибыль	Тенге				2207886,43				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				176630,91				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2384517,34				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3250696,00				
		Сметная прибыль	Тенге				3250696,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				260055,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3510751,64				
							5895269,00				

РАЗДЕЛ 4. Наружное освещение ул. Желтоксан от КТПН №50322

		Уличное освещение									
70	ТОО"Арай" СТТОО"АРАЙ"	Опора освещения СТ-8 *СП - 8%*	шт	12	41607,14 --	-- --	499285,71 --	-- --	499285,71	-- 39942,86	539228,57
71	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	25	29615,00 --	-- --	740375,00 --	-- --	740375,00	-- 59230,00	799605,00
72	С121-130816-1904 2113-0816-1904 РСНБ РК 2015	Пластины *СП - 8%*	кг	104,1959	3574,00 --	-- --	372396,15 --	-- --	372396,15	-- 29791,69	402187,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1612056,86	--	1612056,86	--	1741021,41
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	128964,55	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1239660,71				
		Сметная прибыль	Тенге				1239660,71				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				99172,86				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1338833,57				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				372396,15				
		Сметная прибыль	Тенге				372396,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29791,69				
							402187,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1741021,41				
		РАЗДЕЛ 5. Наружное освещение ул. Саккулак бия от КТПН №50317									
		Уличное освещение									
73	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	60	29615,00 --	-- --	1776900,00 --	-- --	1776900,00	-- 142152,00	1919052,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1776900,00 --	-- --	1776900,00 --	-- 142152,00	1919052,00
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1776900,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1776900,00				
		Сметная прибыль	Тенге				142152,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1919052,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1919052,00				
		РАЗДЕЛ 6. Наружное освещение ул. Жантай батыра от КТПН №50311									
		Уличное освещение									
74	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	41	29615,00 --	-- --	1214215,00 --	-- --	1214215,00	-- 97137,20	1311352,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1214215,00 --	-- --	1214215,00 --	-- 97137,20	1311352,20
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1214215,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1214215,00				
		Сметная прибыль	Тенге				97137,20				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1311352,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1311352,20				
		РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение ул. Зеленый хутор от КТПН №50205									
75	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	43	29615,00 --	-- --	1273445,00 --	-- --	1273445,00	-- 101875,60	1375320,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1273445,00 --	-- --	1273445,00 --	-- 101875,60	1375320,60
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1273445,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1273445,00				
		Сметная прибыль	Тенге				101875,60				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1375320,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1375320,60				
		РАЗДЕЛ 8. Наружное освещение ул. Кенесары от КТПН №50128									
76	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	60	29615,00 --	-- --	1776900,00 --	-- --	1776900,00	-- 142152,00	1919052,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1776900,00 --	-- --	1776900,00 --	-- 142152,00	1919052,00
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1776900,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1776900,00				
		Сметная прибыль	Тенге				142152,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1919052,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1919052,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Наружное освещение ул. Кенесары от КТПН №50310									
		Уличное освещение									
77	С124-040207-0903 2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	комплект	44	1660,00 --	-- --	73040,00 --	-- --	73040,00	-- 5843,20	78883,20
78	С124-040207-0711 2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	т	0,05148	106824,00 --	-- --	5499,30 --	-- --	5499,30	-- 439,94	5939,24
79	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	39	5085,68 2458,23	2608,47 1117,80	198341,34 95870,97	101730,33 43594,20	740,04	111572,14 24793,08	334706,55
80	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	44	29615,00 --	-- --	1303060,00 --	-- --	1303060,00	-- 104244,80	1407304,80
81	С124-040207-5510 2404-0207-5510 РСНБ РК 2015	Соединители для проводов КЕ10.504 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	44	1467,00 --	-- --	64548,00 --	-- --	64548,00	-- 5163,84	69711,84
82	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	88	1889,00 --	-- --	166232,00 --	-- --	166232,00	-- 13298,56	179530,56
83	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,0933	191008,00 --	-- --	17821,05 --	-- --	17821,05	-- 1425,68	19246,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1828541,69	101730,33	1630940,39	111572,14	2095322,93
		Стоимость монтажных работ	Тенге				95870,97	43594,20	--	155209,11	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1320881,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1320881,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				105670,48				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1426551,53				
		Материалы	Тенге				507660,64				
		Всего заработная плата	Тенге				740,04				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					139465,17			
		Накладные расходы	Тенге				309319,30				
		Сметная прибыль	Тенге				111572,14				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49538,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				668771,40				
		Сметная заработная плата	Тенге								109,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					139465,17			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2095322,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								109,98
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					139465,17			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									23 076 183
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				299 229				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					304 223			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130 234			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							20 419 813		
		- Накладные расходы	Тенге								343 571	
		- Сметная прибыль	Тенге								1 709 347	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,40%								23 630 011
		Всего с доп затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,90%								24 315 282
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге	2%								24 801 587
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,90								22 321 428,57
		НДС	Тенге	12%								2 678 571,43
		Всего по форме с НДС	Тенге									25 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау

Руководитель ***Хамитов Д.К.***

Эксперт технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis"

Жанабаев Г.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерджи-Тараз" БИН 010540000178 Жамбылская область, г.Тараз, МСАТАЯ, 2А

и.о Директора ***Нурумгалиев Д.Б***

Авторский надзор ТОО "Архитектурное бюро "Диполь"

Кенжетаев М.Ж.
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
№ KZ27VJE00039093

Кенжетаев М.Ж.