Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерджи-Тараз" БИН 010540000178 Жамбылская область, г.Тараз, ИСАТАЯ, 2А

Наименование строительства и его адрес: **"Электроснабжение уличного освещения в г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области"**

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правова	
		Номер	дата	наименование	код		Наименование	Код
		№8	03.02.2021г.					
		№16	07.04.2021г.					

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
		С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 2)	Всего к оп
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Электроснабжение уличного освещения в г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области**	101 576 613,90	44 908 583,84							5 389 030,06	50 297
	Итого к оплате за декабрь										**50 297**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"
БИН 180840005470

Руководитель _____ **Хамитов Д.К.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерджи-Тараз" БИН 010540000

И.о.Директора _____ **Нурумгалиев Д.Б.**

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis:

Эксперт _____ **Жанабаев Г.А.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерджи-Тараз" БИН 010540000178 Жамбылская область, г.Тараз, ИСАТАЯ, 2А

Договор: № 8 от 03.02.2021г., допсоглашение №16 от 07.04.2021г.

Наименование объекта: "Электроснабжение уличного освещения в г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области"

АКТ выполненных работ №3 за декабрь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение ул.Линейная от КТПН № 50110									
		Монтажные работы									
		ВЛИ 0,22кВ-0,792км									
		Подвеска проводов									
1	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,555	190329,49	28366,82	105632,87	15743,58	62591,74	26936,98	143175,44
		НР - 80%; СП - 8%			49184,77	11484,11	27297,55	6373,68		10605,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Уличное освещение									
2	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	3029,60	--	60592,00	--	--	43626,24	112555,70
		НР - 72%; СП - 8%			3029,60	--	60592,00	--		8337,46	
3	Е11-330301-0405 1133-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные, связанные с рельсами. Установка на наружных фундаментах	опора	20	19366,92	8948,16	387338,40	178963,20	30799,20	198963,52	633206,07
		НР - 80%; СП - 8%			8878,80	3556,42	177576,00	71128,40		46904,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	31	5798,20	3027,02	179744,20	93837,62	604,19	99257,78	301322,14
		НР - 80%; СП - 8%			2751,69	1250,64	85302,39	38769,84		22320,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прочее									
5	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,81	31382,91	1064,88	245100,53	8316,71	197734,91	38520,62	306310,85
		НР - 91%; СП - 8%			4999,86	420,16	39048,91	3281,45		22689,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				978408,00	296861,11	291730,04	407305,15	1496570,20
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				389816,85	119553,37	--	110857,05	
	Материалы		Тенге				978408,00				
	Всего заработная плата		Тенге				291730,03				
		Накладные расходы	Тенге					509370,22			
		Сметная прибыль	Тенге				407305,14				
							110857,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1496570,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355,34
		Сметная заработная плата	Тенге					509370,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1496570,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355,34
		Сметная заработная плата	Тенге					509370,22			
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение ул.Атан Батыра от КТПН № 50303									
		Уличное освещение									
6	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	3029,60	--	21207,20	--	--	15269,18	39394,49
		НР - 72%; СП - 8%			3029,60	--	21207,20	--		2918,11	
7	Е11-330301-0405 1133-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные, связанные с рельсами. Установка на наружных фундаментах	опора	7	19366,92	8948,16	135568,44	62637,12	10779,72	69637,23	221622,13
		НР - 80%; СП - 8%			8878,80	3556,42	62151,60	24894,94		16416,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Трубостойка и аксессуары(для щитка)									
8	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	3029,60	--	3029,60	--	--	2181,31	5627,78
		НР - 72%; СП - 8%			3029,60	--	3029,60	--		416,87	
9	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1	25614,94	12104,19	25614,94	12104,19	--	11893,19	40508,78
		НР - 69%; СП - 8%			13510,75	3725,76	13510,75	3725,76		3000,65	
		Прочее									
10	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,52	31814,37	1064,88	80172,21	2683,49	64889,07	12429,19	100009,51
		НР - 91%; СП - 8%			4999,86	420,16	12599,65	1058,80		7408,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				265592,39	77424,80	75668,79	111410,11	407162,70
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112498,80	29679,50	--	30160,20	
	Материалы		Тенге				239977,45				
	Всего заработная плата		Тенге				75668,79				
		Накладные расходы	Тенге					124941,79			
		Сметная прибыль	Тенге				99516,91				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27159,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				366653,90				
		Сметная заработная плата	Тенге								87,64
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					124941,79			
	Всего заработная плата		Тенге				25614,94				
		Накладные расходы	Тенге					17236,51			
		Сметная прибыль	Тенге				11893,19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3000,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40508,78				
		Сметная заработная плата	Тенге								11,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17236,51			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				407162,68				
		Сметная заработная плата	Тенге								99,02
								142178,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение ул.Саккулак бия от КТПН № 50317									
		Уличное освещение									
11	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13	3029,60 3029,60	-- --	39384,80 39384,80	-- --	--	28357,06 5419,35	73161,20
12	Е11-330301-0405 1133-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные, связанные с рельсами. Установка на наружных фундаментах *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	13	19366,92 8878,80	8948,16 3556,42	251769,96 115424,40	116326,08 46233,46	20019,48	129326,29 30487,70	411583,95
13	С1247-306-0105 247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б *СП - 8%*	шт.	13	75583,00 --	-- --	982579,00 --	-- --	982579,00	-- 78606,32	1061185,32
14	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	светильник	60	5798,20 2751,69	3027,02 1250,64	347892,00 165101,40	181621,20 75038,40	1169,40	192111,84 43200,31	583204,15
15	"AddJump" СТ"ADDJUMP"	Корпус для предохранителя SV29.63 *СП - 8%*	шт	60	9232,14 --	-- --	553928,40 --	-- --	553928,40	-- 44314,27	598242,67
16	AddJump" СТADDJUMP"	Плавкая вставка SVV10.25 *СП - 8%*	шт	60	943,75 --	-- --	56625,00 --	-- --	56625,00	-- 4530,00	61155,00
17	С1252-207-3504 252-207-3504 РСНБ РК 2015	Соединители для проводов КЕ10.504 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	60	1988,00 --	-- --	119280,00 --	-- --	119280,00	-- 9542,40	128822,40
18	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	120	2158,00 --	-- --	258960,00 --	-- --	258960,00	-- 20716,80	279676,80
19	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,1273	203613,00 --	-- --	25919,93 --	-- --	25919,93	-- 2073,59	27993,52
		Трубостойка и акссесуары(для щитка)									
		Прочее									
20	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	11,88	31814,37 4999,86	1064,88 420,16	377954,72 59398,34	12650,77 4991,50	305905,61	58594,75 34923,96	471473,43
21	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	31,0745	1891,00 --	-- --	58761,88 --	-- --	58761,88	-- 4700,95	63462,83
22	С1214-103-0211 214-103-0211 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм *СП - 8%*	т	0,968	1593667,00 --	-- --	1542669,66 --	-- --	1542669,66	-- 123413,57	1666083,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,146718	236154,00	--	34648,04	--	34648,04	--	37419,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2771,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4650373,39	310598,05	3960466,40	408389,94	5463464,39
	Стоимость монтажных работ		Тенге				379308,94	126263,36	--	404701,07	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1619052,33				
		Сметная прибыль	Тенге				1619052,33				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				129524,18				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1748576,51				
	Материалы		Тенге				3031321,06				
	Всего заработная плата		Тенге				327094,48				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					505572,30			
		Накладные расходы	Тенге				2014319,58				
		Сметная прибыль	Тенге				408389,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275176,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3714887,88				
		Сметная заработная плата	Тенге					505572,30			356,75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5463464,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					505572,30			356,75
		РАЗДЕЛ 4. Наружное освещение ул.Жантай батыра от КТПН № 50311									
		Монтажные работы									
		ВЛИ 0,22кВ-0,882км									
		Подвеска проводов									
24	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,882	190329,49	28366,82	167870,61	25019,54	99470,10	42807,96	227532,86
		НР - 80%; СП - 8%			49184,77	11484,11	43380,97	10128,99		16854,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1243-701-0704 243-701-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,926	330686,00	--	306215,24	--	306215,24	--	330712,46
		СП - 8%			--	--	--	--		24497,22	
		Линейная арматура									
26	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	2385,00	--	112095,00	--	112095,00	--	121062,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8967,60	
27	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	37	4362,00	--	161394,00	--	161394,00	--	174305,52
		СП - 8%			--	--	--	--		12911,52	
28	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	2158,00	--	90636,00	--	90636,00	--	97886,88
		СП - 8%			--	--	--	--		7250,88	
29	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	86	185,00	--	15910,00	--	15910,00	--	17182,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1272,80	
30	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	129	574,00	--	74046,00	--	74046,00	--	79969,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5923,68	
31	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	3082,00	--	129444,00	--	129444,00	--	139799,52
		СП - 8%			--	--	--	--		10355,52	
32	С1252-207-1131 252-207-1131 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO169.22550 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2469,00	--	22221,00	--	22221,00	--	23998,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1777,68	
33	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	2158,00	--	36686,00	--	36686,00	--	39620,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2934,88	
34	С1252-202-0513 252-202-0513 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9732,00	--	19464,00	--	19464,00	--	21021,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1557,12	
35	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	314,00	--	3768,00	--	3768,00	--	4069,44
		СП - 8%			--	--	--	--		301,44	
36	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2941,00	--	8823,00	--	8823,00	--	9528,84
		СП - 8%			--	--	--	--		705,84	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
37	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3162,09	27,25	3162,09	27,25	1613,84	1095,12	4597,79
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521,00	--		340,58	
38	С1247-204-3404 247-204-3404 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	1	13716,00	--	13716,00	--	13716,00	--	14813,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1097,28	
39	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	1	3563,83	1157,13	3563,83	1157,13	458,58	1753,65	5742,87
		НР - 72%; СП - 8%			1948,12	487,50	1948,12	487,50		425,40	
40	С1247-201-0824 247-201-0824 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16414,00	--	16414,00	--	16414,00	--	17727,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1313,12	
41	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	661,28	89,01	661,28	89,01	26,91	419,66	1167,41
		НР - 72%; СП - 8%			545,36	37,50	545,36	37,50		86,48	
42	С1247-301-0105 247-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	3060,00	--	3060,00	--	3060,00	--	3304,80
		СП - 8%			--	--	--	--		244,80	
43	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Автомат светочувствительный AZ-112	шт	10439,28571	1,00	--	10439,29	--	10439,29	--	11274,43
		СП - 8%			--	--	--	--		835,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5607,01	27,25	16821,03	81,75	7475,28	6670,08	25370,40
		НР - 72%; СП - 8%			3088,00	--	9264,00	--		1879,29	
45	С1247-206-0211 247-206-0211 РСНБ РК 2015	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 I-O BL 22 мм	шт.	2	1173,00	--	2346,00	--	2346,00	--	2533,68
		СП - 8%			--	--	--	--		187,68	
46	С1247-206-0210 247-206-0210 РСНБ РК 2015	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 I-O PPBB 22 мм, неон	шт.	1	1872,00	--	1872,00	--	1872,00	--	2021,76
		СП - 8%			--	--	--	--		149,76	
47	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Таймер цифровой 16А 230В ТЭ15	шт	2	11759,82	--	23519,64	--	23519,64	--	25401,21
		СП - 8%			--	--	--	--		1881,57	
48	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Блок зажимов Б324-4П25-10	шт	1	428,57	--	428,57	--	428,57	--	462,86
		СП - 8%			--	--	--	--		34,29	
49	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3162,09	27,25	3162,09	27,25	1613,84	1095,12	4597,79
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521,00	--		340,58	
50	С1247-204-3603 247-204-3603 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА	шт.	1	713,00	--	713,00	--	713,00	--	770,04
		СП - 8%			--	--	--	--		57,04	
51	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3162,09	27,25	3162,09	27,25	1613,84	1095,12	4597,79
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521,00	--		340,58	
52	С1247-204-3628 247-204-3628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА	шт.	1	1089,00	--	1089,00	--	1089,00	--	1176,12
		СП - 8%			--	--	--	--		87,12	
53	С1247-208-0725 247-208-0725 РСНБ РК 2015	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-11611, 16 А, 230 В/АС-3, 1Н3, типа ИЭК	шт.	1	4171,00	--	4171,00	--	4171,00	--	4504,68
		СП - 8%			--	--	--	--		333,68	
54	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Кросс модуль ШН103-2-07-100	шт	1	1920,54	--	1920,54	--	1920,54	--	2074,18
		СП - 8%			--	--	--	--		153,64	
		Уличное освещение									
55	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41	3029,60	--	124213,60	--	--	89433,79	230739,18
		НР - 72%; СП - 8%			3029,60	--	124213,60	--		17091,79	
56	Е11-330301-0405 1133-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные, связанные с рельсами. Установка на наружных фундаментах	опора	41	19366,92	8948,16	794043,72	366874,56	63138,36	407875,22	1298072,45
		НР - 80%; СП - 8%			8878,80	3556,42	364030,80	145813,22		96153,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С1247-306-0105 247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б СП - 8%	шт.	41	75583,00 --	-- --	3098903,00 --	-- --	3098903,00	-- 247912,24	3346815,24
58	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм СП - 8%	шт.	41	7694,00 --	-- --	315454,00 --	-- --	315454,00	-- 25236,32	340690,32
59	С1261-404-0443 261-404-0443 РСНБ РК 2015	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98/КИ-Г-1,5 СП - 8%	комплект	41	1660,00 --	-- --	68060,00 --	-- --	68060,00	-- 5444,80	73504,80
60	С1261-404-0432 261-404-0432 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98/Х-31 СП - 8%	т	0,04797	106787,00 --	-- --	5122,57 --	-- --	5122,57	-- 409,81	5532,38
61	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	светильник	41	5798,20 2751,69	3027,02 1250,64	237726,20 112819,29	124107,82 51276,24	799,09	131276,42 29520,21	398522,83
62	"AddJump" СТ"ADDJUMP"	Корпус для предохранителя SV29.63 СП - 8%	шт	41	9232,14 --	-- --	378517,74 --	-- --	378517,74	-- 30281,42	408799,16
63	"AddJump" СТ"ADDJUMP"	Плавкая вставка SVV10.25 СП - 8%	шт	41	943,75 --	-- --	38693,75 --	-- --	38693,75	-- 3095,50	41789,25
64	С1252-207-3504 252-207-3504 РСНБ РК 2015	Соединители для проводов КЕ10.504 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	41	1988,00 --	-- --	81508,00 --	-- --	81508,00	-- 6520,64	88028,64
65	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	82	2158,00 --	-- --	176956,00 --	-- --	176956,00	-- 14156,48	191112,48
66	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 СП - 8%	км	0,0869	203613,00 --	-- --	17693,97 --	-- --	17693,97	-- 1415,52	19109,49
		Трубостойка и акссесуары(для щитка)									
67	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1	3029,60 3029,60	-- --	3029,60 3029,60	-- --	--	2181,31 416,87	5627,78
68	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1	25614,94 13510,75	12104,19 3725,76	25614,94 13510,75	12104,19 3725,76	--	11893,19 3000,65	40508,78
69	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,041	478807,00 --	-- --	19631,09 --	-- --	19631,09	-- 1570,49	21201,58
70	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2385,00	--	4770,00	--	4770,00	--	5151,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		381,60	
71	С1252-207-1131 252-207-1131 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO169.22550 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2469,00	--	4938,00	--	4938,00	--	5333,04
		СП - 8%			--	--	--	--		395,04	
72	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	185,00	--	370,00	--	370,00	--	399,60
		СП - 8%			--	--	--	--		29,60	
73	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	574,00	--	1148,00	--	1148,00	--	1239,84
		СП - 8%			--	--	--	--		91,84	
74	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2941,00	--	17646,00	--	17646,00	--	19057,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1411,68	
75	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(арматура д=16мм для заземления трубостойки)	т	0,009	343539,00	--	3091,85	--	3091,85	--	3339,20
		СП - 8%			--	--	--	--		247,35	
		Прочее									
76	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	14,76	31814,37	1064,88	469580,10	15717,63	380064,54	72799,54	585770,01
		НР - 91%; СП - 8%			4999,86	420,16	73797,93	6201,56		43390,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	57,4	1891,00	--	108543,40	--	108543,40	--	117226,87
		СП - 8%			--	--	--	--		8683,47	
78	С1214-103-0211 214-103-0211 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	1,203	1593667,00	--	1917181,40	--	1917181,40	--	2070555,91
		СП - 8%			--	--	--	--		153374,51	
79	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,182286	236154,00	--	43047,57	--	43047,57	--	46491,38
		СП - 8%			--	--	--	--		3443,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9214278,80	545233,38	7917942,00	770396,18	10783448,98
	Стоимость монтажных работ		Тенге				751103,42	217670,77	--	798774,00	
	Материалы		Тенге				4259679,15				
	Всего заработная плата		Тенге				12802,29				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16845,48			
		Накладные расходы	Тенге				4229146,74				
		Сметная прибыль	Тенге				12128,75				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				341744,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4613552,55				
		Сметная заработная плата	Тенге								10,75
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16845,48			
	Материалы		Тенге				4928984,71				
	Всего заработная плата		Тенге				543472,10				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					934692,20			
		Накладные расходы	Тенге				3132520,88				
							746374,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				454028,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6129387,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								651,84
		Сметная заработная плата	Тенге					934692,20			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25614,94				
	Всего заработная плата		Тенге					17236,51			
		Накладные расходы	Тенге				11893,19				
		Сметная прибыль	Тенге				3000,65				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40508,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,38
		Сметная заработная плата	Тенге					17236,51			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10783449,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673,97
		Сметная заработная плата	Тенге					968774,19			
		РАЗДЕЛ 5. Наружное освещение ул.Зеленый хутор от КТПН № 50205									
		Монтажные работы									
		ВЛИ 0,22кВ-1,067км									
		Подвеска проводов									
80	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,067	190329,49	28366,82	203081,57	30267,40	120334,02	51786,96	275258,01
		НР - 80%; СП - 8%			49184,77	11484,11	52480,15	12253,55		20389,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С1243-701-0704 243-701-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,12	330686,00	--	370368,32	--	370368,32	--	399997,79
		СП - 8%			--	--	--	--		29629,47	
		Линейная арматура									
82	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53	2385,00	--	126405,00	--	126405,00	--	136517,40
		СП - 8%			--	--	--	--		10112,40	
83	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	4362,00	--	187566,00	--	187566,00	--	202571,28
		СП - 8%			--	--	--	--		15005,28	
84	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	2158,00	--	99268,00	--	99268,00	--	107209,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7941,44	
85	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96	185,00	--	17760,00	--	17760,00	--	19180,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1420,80	
86	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	144	574,00	--	82656,00	--	82656,00	--	89268,48
		СП - 8%			--	--	--	--		6612,48	
87	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	3082,00	--	141772,00	--	141772,00	--	153113,76
		СП - 8%			--	--	--	--		11341,76	
88	С1252-207-1131 252-207-1131 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO169.22550 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2469,00	--	27159,00	--	27159,00	--	29331,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2172,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	21	2158,00 --	-- --	45318,00 --	-- --	45318,00	-- 3625,44	48943,44
90	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	314,00 --	-- --	2512,00 --	-- --	2512,00	-- 200,96	2712,96
91	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	2941,00 --	-- --	5882,00 --	-- --	5882,00	-- 470,56	6352,56
		Оборудование на напряжение до 1000В									
92	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3162,09 1521,00	27,25 --	3162,09 1521,00	27,25 --	1613,84	1095,12 340,58	4597,79
93	С1247-204-3404 247-204-3404 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА СП - 8%	шт.	1	13716,00 --	-- --	13716,00 --	-- --	13716,00	-- 1097,28	14813,28
94	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3563,83 1948,12	1157,13 487,50	3563,83 1948,12	1157,13 487,50	458,58	1753,65 425,40	5742,87
95	С1247-201-0824 247-201-0824 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	16414,00 --	-- --	16414,00 --	-- --	16414,00	-- 1313,12	17727,12
96	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	661,28 545,36	89,01 37,50	661,28 545,36	89,01 37,50	26,91	419,66 86,48	1167,41
97	С1247-301-0105 247-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1 СП - 8%	шт.	1	3060,00 --	-- --	3060,00 --	-- --	3060,00	-- 244,80	3304,80
98	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Автомат светочувствительный AZ-112 СП - 8%	шт	10439,28571	1,00 --	-- --	10439,29 --	-- --	10439,29	-- 835,14	11274,43
99	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	5607,01 3088,00	27,25 --	16821,03 9264,00	81,75 --	7475,28	6670,08 1879,29	25370,40
100	С1247-206-0211 247-206-0211 РСНБ РК 2015	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 I-O BL 22 мм СП - 8%	шт.	2	1173,00 --	-- --	2346,00 --	-- --	2346,00	-- 187,68	2533,68
101	С1247-206-0210 247-206-0210 РСНБ РК 2015	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 I-O PPBB 22 мм, неон СП - 8%	шт.	1	1872,00 --	-- --	1872,00 --	-- --	1872,00	-- 149,76	2021,76
102	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Таймер цифровой 16А 230В ТЭ15	шт	2	11759,82	--	23519,64	--	23519,64	--	25401,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1881,57	
103	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Блок зажимов Б324-4П25-10	шт	1	428,57	--	428,57	--	428,57	--	462,86
		СП - 8%			--	--	--	--		34,29	
104	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3162,09	27,25	3162,09	27,25	1613,84	1095,12	4597,79
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521,00	--		340,58	
105	С1247-204-3603 247-204-3603 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА	шт.	1	713,00	--	713,00	--	713,00	--	770,04
		СП - 8%			--	--	--	--		57,04	
106	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3162,09	27,25	3162,09	27,25	1613,84	1095,12	4597,79
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521,00	--		340,58	
107	С1247-204-3628 247-204-3628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА	шт.	1	1089,00	--	1089,00	--	1089,00	--	1176,12
		СП - 8%			--	--	--	--		87,12	
108	С1247-208-0725 247-208-0725 РСНБ РК 2015	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-11611, 16 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	4171,00	--	4171,00	--	4171,00	--	4504,68
		СП - 8%			--	--	--	--		333,68	
109	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Кросс модуль ШН103-2-07-100	шт	1	1920,54	--	1920,54	--	1920,54	--	2074,18
		СП - 8%			--	--	--	--		153,64	
		Уличное освещение									
110	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43	3029,60	--	130272,80	--	--	93796,42	241994,75
		НР - 72%; СП - 8%			3029,60	--	130272,80	--		17925,54	
111	Е11-330301-0405 1133-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные, связанные с рельсами. Установка на наружных фундаментах	опора	43	19366,92	8948,16	832777,56	384770,88	66218,28	427771,57	1361393,06
		НР - 80%; СП - 8%			8878,80	3556,42	381788,40	152926,06		100843,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	С1247-306-0105 247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	43	75583,00	--	3250069,00	--	3250069,00	--	3510074,52
		СП - 8%			--	--	--	--		260005,52	
113	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	43	7694,00	--	330842,00	--	330842,00	--	357309,36
		СП - 8%			--	--	--	--		26467,36	
114	С1261-404-0443 261-404-0443 РСНБ РК 2015	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98/КИ-Г-1,5	комплект	43	1660,00	--	71380,00	--	71380,00	--	77090,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5710,40	
115	С1261-404-0432 261-404-0432 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98/Х-31	т	0,05031	106787,00	--	5372,45	--	5372,45	--	5802,25
		СП - 8%			--	--	--	--		429,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка									
		ПР - 80%; СП - 8%	светильник	43	5798,20	3027,02	249322,60	130161,86	838,07	137680,15	417962,97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2751,69	1250,64	118322,67	53777,52		30960,22	
117	"AddJump" CT"ADDJUMP"	Корпус для предохранителя SV29.63									
		СП - 8%	шт	43	9232,14	--	396982,02	--	396982,02	--	428740,58
					--	--	--	--		31758,56	
118	"AddJump" CT"ADDJUMP"	Плавкая вставка SVV10.25									
		СП - 8%	шт	43	943,75	--	40581,25	--	40581,25	--	43827,75
					--	--	--	--		3246,50	
119	С1252-207-3504 252-207-3504 РСНБ РК 2015	Соединители для проводов КЕ10.504 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	43	1988,00	--	85484,00	--	85484,00	--	92322,72
					--	--	--	--		6838,72	
120	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	86	2158,00	--	185588,00	--	185588,00	--	200435,04
					--	--	--	--		14847,04	
121	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2									
		СП - 8%	км	0,0912	203613,00	--	18569,51	--	18569,51	--	20055,07
					--	--	--	--		1485,56	
		Трубостойка и акссесуары(для щитка)									
122	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
		ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1	3029,60	--	3029,60	--	--	2181,31	5627,78
					3029,60	--	3029,60	--		416,87	
123	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж									
		ПР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1	25614,94	12104,19	25614,94	12104,19	--	11893,19	40508,78
					13510,75	3725,76	13510,75	3725,76		3000,65	
124	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%	т	0,041	478807,00	--	19631,09	--	19631,09	--	21201,58
					--	--	--	--		1570,49	
125	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	2385,00	--	4770,00	--	4770,00	--	5151,60
					--	--	--	--		381,60	
126	С1252-207-1131 252-207-1131 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO169.22550 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	2469,00	--	4938,00	--	4938,00	--	5333,04
					--	--	--	--		395,04	
127	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	185,00	--	370,00	--	370,00	--	399,60
					--	--	--	--		29,60	
128	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	м	2	574,00	--	1148,00	--	1148,00	--	1239,84
					--	--	--	--		91,84	
129	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	2941,00	--	17646,00	--	17646,00	--	19057,68
					--	--	--	--		1411,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(арматура д=16мм для заземления трубостойки)	т	0,009	343539,00	--	3091,85	--	3091,85	--	3339,20
		СП - 8%			--	--	--	--		247,35	
		Прочее									
131	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	15,48	31814,37	1064,88	492486,45	16484,35	398604,27	76350,74	614344,16
		НР - 91%; СП - 8%			4999,86	420,16	77397,83	6504,08		45506,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,2	1891,00	--	113838,20	--	113838,20	--	122945,26
		СП - 8%			--	--	--	--		9107,06	
133	С1214-103-0211 214-103-0211 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	1,262	1593667,00	--	2011207,75	--	2011207,75	--	2172104,37
		СП - 8%			--	--	--	--		160896,62	
134	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,191178	236154,00	--	45147,45	--	45147,45	--	48759,25
		СП - 8%			--	--	--	--		3611,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9760129,86	575198,32	8391808,86	813589,08	11419616,45
	Стоимость монтажных работ		Тенге				793122,68	229711,97	--	845897,51	
	Материалы		Тенге				4511613,55				
	Всего заработная плата		Тенге				12802,29				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16845,48			
		Накладные расходы	Тенге				4481081,14				
		Сметная прибыль	Тенге				12128,75				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				361899,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4885641,70				
		Сметная заработная плата	Тенге								10,75
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16845,48			
	Материалы		Тенге				5222901,37				
	Всего заработная плата		Тенге				585994,64				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					988752,66			
		Накладные расходы	Тенге				3311930,79				
		Сметная прибыль	Тенге				789567,15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				480997,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6493466,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								689,39
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					988752,66			
	Всего заработная плата		Тенге				25614,94				
		Накладные расходы	Тенге					17236,51			
		Сметная прибыль	Тенге				11893,19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3000,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40508,78				
		Сметная заработная плата	Тенге								11,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11419616,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1022834,65			711,52

РАЗДЕЛ 6. Наружное освещение ул.Кенесары от КТПН № 50128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									
		ВЛИ 0,22кВ-1,535км									
		Подвеска проводов									
135	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,535	190329,49	28366,82	292155,77	43543,07	173114,08	74501,38	395989,73
		ИР - 80%; СП - 8%			49184,77	11484,11	75498,62	17628,11		29332,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,612	458597,00	--	739258,36	--	739258,36	--	798399,03
		СП - 8%			--	--	--	--		59140,67	
		Линейная арматура									
137	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	112	2385,00	--	267120,00	--	267120,00	--	288489,60
		СП - 8%			--	--	--	--		21369,60	
138	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	4362,00	--	274806,00	--	274806,00	--	296790,48
		СП - 8%			--	--	--	--		21984,48	
139	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65	2158,00	--	140270,00	--	140270,00	--	151491,60
		СП - 8%			--	--	--	--		11221,60	
140	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	140	185,00	--	25900,00	--	25900,00	--	27972,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2072,00	
141	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	211	574,00	--	121114,00	--	121114,00	--	130803,12
		СП - 8%			--	--	--	--		9689,12	
142	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65	3082,00	--	200330,00	--	200330,00	--	216356,40
		СП - 8%			--	--	--	--		16026,40	
143	С1252-207-1131 252-207-1131 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO169.22550 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2469,00	--	44442,00	--	44442,00	--	47997,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3555,36	
144	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	2158,00	--	71214,00	--	71214,00	--	76911,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5697,12	
145	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	314,00	--	2512,00	--	2512,00	--	2712,96
		СП - 8%			--	--	--	--		200,96	
146	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2941,00	--	5882,00	--	5882,00	--	6352,56
		СП - 8%			--	--	--	--		470,56	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
147	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3162,09	27,25	3162,09	27,25	1613,84	1095,12	4597,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 72%; СП - 8%									
148	С1247-204-3404 247-204-3404 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА			1521,00	--	1521,00	--		340,58	
		СП - 8%	шт.	1	13716,00	--	13716,00	--	13716,00	--	14813,28
149	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя			--	--	--	--		1097,28	
		ПР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3563,83	1157,13	3563,83	1157,13	458,58	1753,65	5742,87
150	С1247-201-0824 247-201-0824 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			1948,12	487,50	1948,12	487,50		425,40	
		СП - 8%	шт.	1	16414,00	--	16414,00	--	16414,00	--	17727,12
151	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании			--	--	--	--		1313,12	
		ПР - 72%; СП - 8%	шт.	1	661,28	89,01	661,28	89,01	26,91	419,66	1167,41
152	С1247-301-0105 247-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1			545,36	37,50	545,36	37,50		86,48	
		СП - 8%	шт.	1	3060,00	--	3060,00	--	3060,00	--	3304,80
153	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Автомат светочувствительный AZ-112			--	--	--	--		244,80	
		СП - 8%	шт	10439,28571	1,00	--	10439,29	--	10439,29	--	11274,43
154	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		835,14	
		ПР - 72%; СП - 8%	шт.	3	5607,01	27,25	16821,03	81,75	7475,28	6670,08	25370,40
155	С1247-206-0211 247-206-0211 РСНБ РК 2015	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 I-O BL 22 мм			3088,00	--	9264,00	--		1879,29	
		СП - 8%	шт.	2	1173,00	--	2346,00	--	2346,00	--	2533,68
156	С1247-206-0210 247-206-0210 РСНБ РК 2015	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 I-O PPBB 22 мм, неон			--	--	--	--		187,68	
		СП - 8%	шт.	1	1872,00	--	1872,00	--	1872,00	--	2021,76
157	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Таймер цифровой 16А 230В ТЭ15			--	--	--	--		149,76	
		СП - 8%	шт	2	11759,82	--	23519,64	--	23519,64	--	25401,21
158	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Блок зажимов Б324-4П25-10			--	--	--	--		1881,57	
		СП - 8%	шт	1	428,57	--	428,57	--	428,57	--	462,86
159	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		34,29	
		ПР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3162,09	27,25	3162,09	27,25	1613,84	1095,12	4597,79
160	С1247-204-3603 247-204-3603 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА			1521,00	--	1521,00	--		340,58	
		СП - 8%	шт.	1	713,00	--	713,00	--	713,00	--	770,04
161	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		57,04	
			шт.	1	3162,09	27,25	3162,09	27,25	1613,84	1095,12	4597,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521,00	--		340,58	
162	С1247-204-3628 247-204-3628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА СП - 8%	шт.	1	1089,00 --	-- --	1089,00 --	-- --	1089,00	-- 87,12	1176,12
163	С1247-208-0725 247-208-0725 РСНБ РК 2015	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-11611, 16 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК СП - 8%	шт.	1	4171,00 --	-- --	4171,00 --	-- --	4171,00	-- 333,68	4504,68
164	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Кросс модуль ШН103-2-07-100 СП - 8%	шт	1	1920,54 --	-- --	1920,54 --	-- --	1920,54	-- 153,64	2074,18
		Уличное освещение									
165	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	60	3029,60 3029,60	-- --	181776,00 181776,00	-- --	--	130878,72 25012,38	337667,10
166	Е11-330301-0405 1133-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные, связанные с рельсами. Установка на наружных фундаментах НР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	60	19366,92 8878,80	8948,16 3556,42	1162015,20 532728,00	536889,60 213385,20	92397,60	596890,56 140712,46	1899618,22
167	С1247-306-0105 247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б СП - 8%	шт.	60	75583,00 --	-- --	4534980,00 --	-- --	4534980,00	-- 362798,40	4897778,40
168	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм СП - 8%	шт.	60	7694,00 --	-- --	461640,00 --	-- --	461640,00	-- 36931,20	498571,20
169	С1261-404-0443 261-404-0443 РСНБ РК 2015	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98/КИ-Г-1,5 СП - 8%	комплект	60	1660,00 --	-- --	99600,00 --	-- --	99600,00	-- 7968,00	107568,00
170	С1261-404-0432 261-404-0432 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98/Х-31 СП - 8%	т	0,0702	106787,00 --	-- --	7496,45 --	-- --	7496,45	-- 599,72	8096,17
171	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	светильник	60	5798,20 2751,69	3027,02 1250,64	347892,00 165101,40	181621,20 75038,40	1169,40	192111,84 43200,31	583204,15
172	"AddJump" СТ"ADDJUMP"	Корпус для предохранителя SV29.63 СП - 8%	шт	60	9232,14 --	-- --	553928,40 --	-- --	553928,40	-- 44314,27	598242,67
173	"AddJump" СТ"ADDJUMP"	Плавкая вставка SVV10.25 СП - 8%	шт	60	943,75 --	-- --	56625,00 --	-- --	56625,00	-- 4530,00	61155,00
174	С1252-207-3504 252-207-3504 РСНБ РК 2015	Соединители для проводов КЕ10.504 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	60	1988,00 --	-- --	119280,00 --	-- --	119280,00	-- 9542,40	128822,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	120	2158,00 --	-- --	258960,00 --	-- --	258960,00	-- 20716,80	279676,80
176	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 СП - 8%	км	0,1272	203613,00 --	-- --	25899,57 --	-- --	25899,57	-- 2071,97	27971,54
		Трубостойка и аксесуары(для щитка)									
177	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1	3029,60 3029,60	-- --	3029,60 3029,60	-- --	--	2181,31 416,87	5627,78
178	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1	25614,94 13510,75	12104,19 3725,76	25614,94 13510,75	12104,19 3725,76	--	11893,19 3000,65	40508,78
179	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,041	478807,00 --	-- --	19631,09 --	-- --	19631,09	-- 1570,49	21201,58
180	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	2385,00 --	-- --	4770,00 --	-- --	4770,00	-- 381,60	5151,60
181	С1252-207-1131 252-207-1131 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO169.22550 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	2469,00 --	-- --	4938,00 --	-- --	4938,00	-- 395,04	5333,04
182	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	185,00 --	-- --	370,00 --	-- --	370,00	-- 29,60	399,60
183	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	2	574,00 --	-- --	1148,00 --	-- --	1148,00	-- 91,84	1239,84
184	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	2941,00 --	-- --	17646,00 --	-- --	17646,00	-- 1411,68	19057,68
185	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(арматура д=16мм для заземления трубостойки) СП - 8%	т	0,009	343539,00 --	-- --	3091,85 --	-- --	3091,85	-- 247,35	3339,20
		Прочее									
186	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	21,6	31814,37 4999,86	1064,88 420,16	687190,39 107996,98	23001,41 9075,46	556192,00	106535,91 63498,10	857224,41
187	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	84	1891,00 --	-- --	158844,00 --	-- --	158844,00	-- 12707,52	171551,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С1214-103-0211 214-103-0211 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	1,76	1593667,00	--	2804853,92	--	2804853,92	--	3029242,23
		СП - 8%			--	--	--	--		224388,31	
189	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,26676	236154,00	--	62996,44	--	62996,44	--	68036,16
		СП - 8%			--	--	--	--		5039,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13899442,43	798569,11	12004911,49	1127121,67	16228689,23
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1095961,83	319377,93	--	1202125,13	
	Материалы		Тенге				6476532,78				
	Всего заработная плата		Тенге				12802,29				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16845,48			
		Накладные расходы	Тенге				6446000,37				
		Сметная прибыль	Тенге				12128,75				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				519092,94				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7007754,47				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								10,75
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16845,48			
	Материалы		Тенге				7397294,71				
	Всего заработная плата		Тенге				822873,09				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1381257,77			
		Накладные расходы	Тенге				4723235,75				
		Сметная прибыль	Тенге				1103099,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				680031,56				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9180426,00				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								962,75
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1381257,77			
	Всего заработная плата		Тенге				25614,94				
		Накладные расходы	Тенге					17236,51			
		Сметная прибыль	Тенге				11893,19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3000,65				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				40508,78				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								11,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					17236,51			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				16228689,24				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								984,88
			Тенге					1415339,76			
		РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение ул.Кенесары от КТПН № 50310									
		Монтажные работы									
		ВЛИ 0,22кВ-1,066км									
		Подвеска проводов									
190	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,066	190329,49	28366,82	202891,24	30239,03	120221,25	51738,42	275000,03
		НР - 80%; СП - 8%			49184,77	11484,11	52430,96	12242,06		20370,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	С1243-701-0704 243-701-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,119	330686,00	--	370037,63	--	370037,63	--	399640,64
		СП - 8%			--	--	--	--		29603,01	
		Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	49	2385,00	--	116865,00	--	116865,00	--	126214,20
					--	--	--	--		9349,20	
193	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	43	4362,00	--	187566,00	--	187566,00	--	202571,28
					--	--	--	--		15005,28	
194	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	1	2158,00	--	2158,00	--	2158,00	--	2330,64
					--	--	--	--		172,64	
195	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	47	185,00	--	8695,00	--	8695,00	--	9390,60
					--	--	--	--		695,60	
196	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	м	141	574,00	--	80934,00	--	80934,00	--	87408,72
					--	--	--	--		6474,72	
197	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	47	3082,00	--	144854,00	--	144854,00	--	156442,32
					--	--	--	--		11588,32	
198	С1252-207-1131 252-207-1131 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO169.22550 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	7	2469,00	--	17283,00	--	17283,00	--	18665,64
					--	--	--	--		1382,64	
199	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	8	2158,00	--	17264,00	--	17264,00	--	18645,12
					--	--	--	--		1381,12	
200	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	8	314,00	--	2512,00	--	2512,00	--	2712,96
					--	--	--	--		200,96	
201	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	2941,00	--	5882,00	--	5882,00	--	6352,56
					--	--	--	--		470,56	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
202	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3162,09	27,25	3162,09	27,25	1613,84	1095,12	4597,79
					1521,00	--	1521,00	--		340,58	
203	С1247-204-3404 247-204-3404 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА									
		СП - 8%	шт.	1	13716,00	--	13716,00	--	13716,00	--	14813,28
					--	--	--	--		1097,28	
204	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3563,83	1157,13	3563,83	1157,13	458,58	1753,65	5742,87
					1948,12	487,50	1948,12	487,50		425,40	
205	С1247-201-0824 247-201-0824 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	16414,00	--	16414,00	--	16414,00	--	17727,12
					--	--	--	--		1313,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	661,28 545,36	89,01 37,50	661,28 545,36	89,01 37,50	26,91	419,66 86,48	1167,41
207	С1247-301-0105 247-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1 СП - 8%	шт.	1	3060,00 --	-- --	3060,00 --	-- --	3060,00	-- 244,80	3304,80
208	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Автомат светочувствительный AZ-112 СП - 8%	шт	10439,28571	1,00 --	-- --	10439,29 --	-- --	10439,29	-- 835,14	11274,43
209	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	5607,01 3088,00	27,25 --	16821,03 9264,00	81,75 --	7475,28	6670,08 1879,29	25370,40
210	С1247-206-0211 247-206-0211 РСНБ РК 2015	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 I-O BL 22 мм СП - 8%	шт.	2	1173,00 --	-- --	2346,00 --	-- --	2346,00	-- 187,68	2533,68
211	С1247-206-0210 247-206-0210 РСНБ РК 2015	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 I-O PPBB 22 мм, неон СП - 8%	шт.	1	1872,00 --	-- --	1872,00 --	-- --	1872,00	-- 149,76	2021,76
212	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Таймер цифровой 16А 230В ТЭ15 СП - 8%	шт	2	11759,82 --	-- --	23519,64 --	-- --	23519,64	-- 1881,57	25401,21
213	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Блок зажимов Б324-4П25-10 СП - 8%	шт	1	428,57 --	-- --	428,57 --	-- --	428,57	-- 34,29	462,86
214	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3162,09 1521,00	27,25 --	3162,09 1521,00	27,25 --	1613,84	1095,12 340,58	4597,79
215	С1247-204-3603 247-204-3603 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА СП - 8%	шт.	1	713,00 --	-- --	713,00 --	-- --	713,00	-- 57,04	770,04
216	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3162,09 1521,00	27,25 --	3162,09 1521,00	27,25 --	1613,84	1095,12 340,58	4597,79
217	С1247-204-3628 247-204-3628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА СП - 8%	шт.	1	1089,00 --	-- --	1089,00 --	-- --	1089,00	-- 87,12	1176,12
218	С1247-208-0725 247-208-0725 РСНБ РК 2015	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-11611, 16 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК СП - 8%	шт.	1	4171,00 --	-- --	4171,00 --	-- --	4171,00	-- 333,68	4504,68
219	"220Вольт" СТ"220ВОЛЬТ"	Кросс модуль ШН103-2-07-100 СП - 8%	шт	1	1920,54 --	-- --	1920,54 --	-- --	1920,54	-- 153,64	2074,18
		Уличное освещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	3029,60	--	15148,00	--	--	10906,56	28138,92
		ИР - 72%; СП - 8%			3029,60	--	15148,00	--		2084,36	
221	Е11-330301-0405 1133-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные, связанные с рельсами. Установка на наружных фундаментах	опора	5	19366,92	8948,16	96834,60	44740,80	7699,80	49740,88	158301,52
		ИР - 80%; СП - 8%			8878,80	3556,42	44394,00	17782,10		11726,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	С1247-306-0105 247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	5	75583,00	--	377915,00	--	377915,00	--	408148,20
		СП - 8%			--	--	--	--		30233,20	
223	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	7694,00	--	38470,00	--	38470,00	--	41547,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3077,60	
224	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	5	5798,20	3027,02	28991,00	15135,10	97,45	16009,32	48600,35
		ИР - 86%; СП - 8%			2751,69	1250,64	13758,45	6253,20		3600,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	"AddJump" CT"ADDJUMP"	Корпус для предохранителя SV29.63	шт	44	9232,14	--	406214,16	--	406214,16	--	438711,29
		СП - 8%			--	--	--	--		32497,13	
226	"AddJump" CT"ADDJUMP"	Плавкая вставка SVV10.25	шт	44	943,75	--	41525,00	--	41525,00	--	44847,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3322,00	
		Трубостойка и акссесуары(для щитка)									
227	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	3029,60	--	3029,60	--	--	2181,31	5627,78
		ИР - 72%; СП - 8%			3029,60	--	3029,60	--		416,87	
228	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1	25614,94	12104,19	25614,94	12104,19	--	11893,19	40508,78
		ИР - 69%; СП - 8%			13510,75	3725,76	13510,75	3725,76		3000,65	
229	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,041	478807,00	--	19631,09	--	19631,09	--	21201,58
		СП - 8%			--	--	--	--		1570,49	
230	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2385,00	--	4770,00	--	4770,00	--	5151,60
		СП - 8%			--	--	--	--		381,60	
231	С1252-207-1131 252-207-1131 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO169.22550 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2469,00	--	4938,00	--	4938,00	--	5333,04
		СП - 8%			--	--	--	--		395,04	
232	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	185,00	--	370,00	--	370,00	--	399,60
		СП - 8%			--	--	--	--		29,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	574,00	--	1148,00	--	1148,00	--	1239,84
		СП - 8%			--	--	--	--		91,84	
234	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2941,00	--	17646,00	--	17646,00	--	19057,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1411,68	
235	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(арматура д=16мм для заземления трубостойки)	т	0,009	343539,00	--	3091,85	--	3091,85	--	3339,20
		СП - 8%			--	--	--	--		247,35	
		Прочее									
236	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,8	31814,37	1064,88	57265,87	1916,79	46349,33	8877,99	71435,37
		ПР - 91%; СП - 8%			4999,86	420,16	8999,75	756,29		5291,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1891,00	--	13237,00	--	13237,00	--	14295,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1058,96	
238	С1214-103-0211 214-103-0211 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,148	1593667,00	--	235862,72	--	235862,72	--	254731,74
		СП - 8%			--	--	--	--		18869,02	
239	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02223	236154,00	--	5249,70	--	5249,70	--	5669,68
		СП - 8%			--	--	--	--		419,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2664115,85	105545,55	2390978,31	163476,42	3053799,65
	Стоимость монтажных работ		Тенге				167591,99	41284,41	--	226207,38	
	Материалы		Тенге				1338363,24				
	Всего заработная плата		Тенге				12802,29				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16845,48			
		Накладные расходы	Тенге				1307830,83				
		Сметная прибыль	Тенге				12128,75				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108039,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1458531,36				
		Сметная заработная плата	Тенге								10,75
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16845,48			
	Материалы		Тенге				1300137,67				
	Всего заработная плата		Тенге				174367,82				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					174794,41			
		Накладные расходы	Тенге				895977,36				
		Сметная прибыль	Тенге				139454,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115167,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1554759,53				
		Сметная заработная плата	Тенге								121,68
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					174794,41			
	Всего заработная плата		Тенге				25614,94				
		Накладные расходы	Тенге					17236,51			
		Сметная прибыль	Тенге				11893,19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3000,65				
							40508,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					208876.40			48 852 752
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 689 405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 709 430			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 083 541			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35 033 506		
		- Накладные расходы	Тенге							3 801 689	
		- Сметная прибыль	Тенге							3 618 722	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2.40%							50 025 218.05
		Всего с доп затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге	2.90%							51 475 949.37
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге	2%							52 505 468.36
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0.86							44 908 583.84
		НДС	Тенге	12%							5 389 030.06
		Всего по форме с НДС	Тенге								50 297 613.90

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 18084000054 70 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121

Руководитель _____ ***Хамитов Д.К.***

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis:

Эксперт _____ ***Жанабаев Г.А.***

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерджи-Тараз" БИН 010540000178 Жамбылская область, г.Тараз, ИСАТАЯ, 2А

И.о.Директора _____ ***Нурмагамбет Л.Б.***

Авторский надзор ТОО "Архитектурное бюро "Диполь":

Эксперт _____ ***Каирбаев Б.К.***