Заказчик: "Сарқан аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: Капитальный ремонт средней школы им. К. Ушинского по адресу: с. Лепсы, Сарканского района, Алматинской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		233	**09.07.2015 г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	**52 902 714**		**52 902 714**					**6 348 326**	**59 251 040**

Заказчик: Виганазиева

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Сарқан аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им. К. Ушинского по адресу: с. Лепсы, Сарканского района, Алматинской области

Договор № 233 от 09.07.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2015г.

Капитальный ремонт средней школы им. К.Ушинского по адресу: с. Лепсы, Сарканского района, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-1-1								
		Раздел 1 Оконные проемы								
1	Е56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	184	593,4	21,45	109186	3947	114334	3,8236	704
		шт		571,95	3,4	105239	626	108	0,0292	5
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	736,2	74,9	6,81	55141	5014	54997	0,4611	339
		м2		68,09	1,08	50128	795	108	0,0093	7
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	736,2	146,99	6,63	108214	4881	112427	0,9497	699
		м2		140,36	1,04	103333	766	108	0,0125	9
		Раздел 2 Дверные проемы								

4	Е56-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	93	698,67	30,35	64976	2823	67420	4,4966	418
		шт								
5	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	214,825	668,32	2,93	62154	272	108	0,188	17
		м2		59,88	6,55	12864	1407	12614	0,3628	78
6	Е56-13-1	Снятие наличников	494,05	53,33	1,04	11457	223	108	0,0089	2
		м		6,47	0,3	3197	148	3319	0,0421	21
				6,17	0,05	3048	25	108	0,0005	–
Раздел 3	**Отделочные работы**									
7	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	2008,65	32,87	–	66024	–	59422	0,2282	458
		м2								
				32,87	–	66024	–	90	–	–
Раздел 4	**Полы**									
8	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	88,02	51,33	4,89	4518	430	4619	0,336	30
		м2								
9	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	88,02	46,44	0,83	4088	73	111	0,0086	1
		м2		11,07	0,04	974	4	1080	0,0767	7
10	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	88,02	11,03	0,02	971	2	111	0,0001	–
		м2		20,6	0,12	1813	11	2006	0,1426	13
11	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	403,1	20,48	0,05	1803	4	111	0,0001	–
		м2		17,38	0,93	7006	375	7423	0,1139	46
12	Е57-2-8	Разборка цементной стяжки полов	701,3	16,45	0,14	6631	56	111	0,0013	1
		м2		361,12	194,21	253253	136199	186072	1,112	780
13	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	356,06	166,91	72,12	117054	50578	111	0,402	282
		м2		116,63	10,56	41527	3760	42582	0,6987	249

			106,07	1,67	37767	595	111	0,0144	5
Раздел 5 Кровля									
14 Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	2611,4	48,37	4,36	126313	11386	124873	0,2875	751
	м2 кровли		44,01	0,68	114928	1776	107	0,005	13
	Локальная смета №1-2-1								
Раздел 1 Установка окон									
1 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 Окно ОК1 (126 шт)	211,68	379,3	23,59	80290	4994	46839	1,17691	249
	м2 проемов		196,66	8,22	41629	1740	108	0,04013	8
2 6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	211,68	6389		1352424				
	м2								
3 1-1-936	Исключить из стоимости оконных блоков (Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм)К=-1,000;	-164,992	2800		-461978				
	м2								
4 1-1-1361	Включить (Стеклопакет СПО 4М1-16Ar-4И Э (ГОСТ 24866-99))	164,992	2460		405880				
	м2								
5 Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м (126шт)	211,68	153,7	4,8	32535	1016	17390	0,4623	98
	м2 проемов		74,27	1,8	15721	381	108	0,00888	2

6	6-1-198								
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	110,88	4890		542203				
	м								
7	Е10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 Окно оК2 (37шт)	55,944	379,3	23,59	21220	1320	12379	1,17691	66
	м2 проемов		196,66	8,22	11002	460	108	0,04013	2
8	6-1-713								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	55,944	6389		357426				
	м2								
9	1-1-936								
	Исключить из стоимости оконных блоков стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-43,636	2800		-122181				
	м2								
10	1-1-1361								
	Включить Стеклопакет СПО 4М1-16Аг-4И Э (ГОСТ 24866-99)	43,636	2460		107345				
	м2								
11	Е10-22-3								
	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м (37шт)	55,944	153,7	4,8	8599	269	4596	0,4623	26
	м2 проемов		74,27	1,8	4155	101	108	0,00888	–
12	6-1-198								
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	29,6	4890		144744				
	м								
13	Е10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 Окно ОК 3 (3шт)	3,528	379,3	23,59	1338	83	781	1,17691	4
	м2 проемов								

14 6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99		196,66	8,22	694	29	108	0,04013	–
	м2	3,528	6389		22540				
15 1-1-936	Исключить из стоимости оконных блоков стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;								
	м2	-2,748	2800		-7694				
16 1-1-1361	Стеклопакет СПО 4М1-16Ar-4И Э (ГОСТ 24866-99)								
	м2	2,748	2460		6760				
17 Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м (3шт)								
	м2 проемов	3,528	153,7	4,8	542	17	289	0,4623	2
			74,27	1,8	262	6	108	0,00888	–
18 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм								
	м	1,92	4890		9389				
19 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (18шт)								
	м2 проемов	23,328	371,23	23,59	8660	550	4154	0,93898	22
			156,91	7,99	3660	186	108	0,039	1
20 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
	м2	23,328	6433		150069				
21 1-1-936	Исключить из стоимости оконных блоков стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;								
	м2	-18,196	2800		-50949				

22	1-1-1361								
	Стеклопакет СПО 4М1-16Ar-4И Э (ГОСТ 24866-99)	18,196	2460		44762				
	м2								
23	Е10-22-2								
	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (18шт)	23,328	225,99	6,98	5272	163	2792	0,6739	16
	м2 проемов		108,16	2,65	2523	62	108	0,01288	–
24	6-1-198								
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	14,4	4890		70416				
	м								
	Раздел 3 Стены и перегородки								
	3.1 Закладка дверного проема								
42	Е46-22-1								
	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,7	9169,83	154,03	6419	108	1483	14,63	10
	м3		2295	58,5	1607	41	90	0,28	–
	Раздел 4 Отделочные работы								
43	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм	1354,22	196,91	4,93	266659	6676	153468	0,63653	862
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	159026	2519	95	0,00911	12
44	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков цементно-песчанным раствором толщиной 3 мм	1222,5	255,71	4,93	312605	6027	138540	0,63653	778
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	143558	2274	95	0,00911	11
45	Е15-180-4								
	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1222,5	338,17	2,91	413413	3557	109762	0,5635	689
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	114194	1345	95	0,00538	7
	4.2 Стены								

46	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	2343,425	193,6	4,29	453687	10053	192415	0,52348	1227
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	198699	3843	95	0,00788	18
47	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-песчанным раствором	2343,425	294,16	5,08	689342	11905	350057	0,851	1994
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	365645	2836	95	0,06463	151
48	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2343,425	316,78	2,63	742350	6163	168683	0,4485	1051
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	175241	2320	95	0,00488	11
	4.3 Облицовка керамической плиткой низа стен									
49	Е15-17-7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	40,23	1602,88	5,78	64484	233	11809	1,817	73
		м2 облицовки		305,04	3,93	12272	158	95	0,02025	1
	4.4 Отделка оконных откосов									
50	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	220,83	274,86	7,65	60697	1689	34720	0,92644	205
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	35907	640	95	0,01415	3
51	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	220,83	373,82	7,91	82551	1747	76080	2,0585	455
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	79424	660	95	0,01463	3
52	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	220,83	316,78	2,63	69955	581	15896	0,4485	99
		м2 окрашиваемой поверхности								

	4.5 Отделка дверных откосов		74,78	0,99	16514	219	95	0,00488	1
53	Е15-64-5 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,02	274,86	7,65	17597	490	10066	0,92644	59
54	Е15-65-1 Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов		162,6	2,9	10410	186	95	0,01415	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,02	373,82	7,91	23932	506	22055	2,0585	132
55	Е15-180-3 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		359,66	2,99	23025	191	95	0,01463	1
	м2 окрашиваемой поверхности	64,02	316,78	2,63	20280	168	4608	0,4485	29
			74,78	0,99	4787	63	95	0,00488	–
	Раздел 5 Полы								
	5.1 Тип1								
56	Е11-4-1 Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (сан.узлы)								
	м2 изолируемой поверхности	5,94	341,15	23,03	2026	137	708	0,4784	3
57	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		98,84	8,64	587	51	111	0,04213	–
	м2 стяжки	298,2	221,81	12,44	66144	3710	21420	0,4094	122
58	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		60,03	4,68	17901	1396	111	0,02275	7
	м2 стяжки	1789,2	28,18	0,84	50420	1503	2046	0,00506	9
	5.2 Тип2(теплозвукоизоляция)		0,72	0,31	1288	555	111	0,0015	3
61	Е11-8-3 Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции								
	м3 изоляции	16,124	6709,76	327,33	108188	5278	12495	3,956	64
			574,43	123,75	9262	1995	111	0,6	10

62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	403,1	221,81	12,44	89412	5015	28954	0,4094	165
				60,03	4,68	24198	1887	111	0,02275	9
63	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; *м2 стяжки*	2418,6	28,18	0,84	68156	2032	2765	0,00506	12
				0,72	0,31	1741	750	111	0,0015	4
5.3 1-2-1 Тип3										
66	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий *м2 пола*	88,02	274,47	3,23	24159	284	5909	0,3703	33
				59,26	1,21	5216	107	111	0,00588	1
Раздел 7 Кровля										
74	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	2611,4	1006,93	10,25	2629497	26767	887828	1,9665	5135
				313,89	3,85	819692	10054	107	0,01875	49
75	Е10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам *м2 обработанной поверхности*	2611,4	21,42	1,14	55936	2977	16386	0,03335	87
				5,38	0,43	14049	1123	108	0,0021	5
76	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам *м2 покрытий по фермам*	2611,4	133,09	0,69	347551	1802	21717	0,04635	121
				7,45	0,25	19455	653	108	0,00125	3
77	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	115	598,34	1,55	68809	178	21755	1,1178	129
				176,21	0,59	20264	68	107	0,00288	–
78	Е12-12-1	Устройство снегодержателей *м ограждения*	224,8	15,49	3,11	3482	699	2954	0,06785	15
				11,13	1,15	2502	259	107	0,00563	1
79	99-1-1(пл)Пр	Снегодержатель *м*	224,8	241		54177				

Раздел 8 Фасад

80	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1772,496	60,17	–	106651	–	95986	0,378	670
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	106651	–	90	–	–
81	Е15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	1608,96	1382,61	54,76	2224564	88107	756919	2,59038	4168
		м2		456,45	38,75	734410	62347	95	0,18	290
82	99-1-2(пл)Пр	Технофас	164,11392	6916		1135012				
		м3								
83	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	1608,96	84,59	2,06	136102	3314	26917	0,1012	163
		м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	27063	1271	95	0,00375	6

8.1 Цоколь

84	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	159,84	245,82	2,45	39292	392	19103	0,70265	112
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	20018	90	95	0,03275	5
85	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	159,84	84,59	2,06	13521	329	2674	0,1012	16
		м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	2689	126	95	0,00375	1
		Всего прямые затраты				**14031688**	**371224**			**23763**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3931566** 9728904	**158783**			**969**
		Накладные расходы, тенге				4098586				
		- заработная плата, тенге				614788				
		- трудоемкость, чел-ч				2049				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1087816				
		Всего				**19218090**				

Временные здания и сооружения (2,72 %)	522732
- сметная заработная плата, тенге	73705
- нормативная трудоемкость, чел-ч	418
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	266501
- сметная заработная плата, тенге	122590
- нормативная трудоемкость, чел-ч	746
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	197408
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	78963
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20283694**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**51865406**
- материалы, тенге	24876808
- сметная заработная плата, тенге	13239642
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27945
Налог (2 %)	1037308
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**52902714**
НДС (12 %)	6348326
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**59251040**

Сдал: Тех. надзор: Принял: