Заказчик: "Сарқан аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: Капитальный ремонт Средней школы им. К. Ушинского по адресу: с. Лепсы, Сарканского района

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		233	**09.07.2015 г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	**165 396 223**		**56 859 223**					**6 823 107**	**63 682 330**
Минус скидка									**1 059 770**
К оплате									**62 622 560**

Заказчик: Ниматазиева

Тех надзор:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Сарқан аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им. К. Ушинского по адресу: с. Лепсы,

Сарканского района, Алматинской области

Договор № 233 от 09.07.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2015г.

Капитальный ремонт средней школы им. К. Ушинского по адресу с. Лепсы Сарканского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1								
		Раздел 3 Отделочные работы								
7	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	669,55	32,87	–	22008	–	19807	0,2282	153
		м2		32,87	–	22008	–	90	–	–
		Раздел 6 Отмостка								
15	Е52-1-3	Разборка отмостки бетонной монолитной	25,8	3714,23	2438,48	95827	62913	51686	7,78	201
		м3		1275,75	950,21	32914	24515	90	5,22	135
		Локальная смета 1-2-1								
		Раздел 1 Установка окон								

1	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 Окно ОК1 (126 шт)	52,92	379,3	23,59	20073	1248	11709	1,17691	62
		м2 проемов		196,66	8,22	10407	435	108	0,04013	2
2	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	52,92	6389		338106				
		м2								
3	1-1-936	Исключить из стоимости оконных блоков (Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм)К=-1,000;	-41,248	2800		-115494				
		м2								
4	1-1-1361	Включить (Стеклопакет СПО 4М1-16Ar-4И Э (ГОСТ 24866-99))	41,248	2460		101470				
		м2								
5	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м (126шт)	52,92	153,7	4,8	8134	254	4347	0,4623	24
		м2 проемов		74,27	1,8	3930	95	108	0,00888	–
6	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	27,72	4890		135551				
		м								
7	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 Окно оК2 (37шт)	13,986	379,3	23,59	5305	330	3094	1,17691	16
		м2 проемов		196,66	8,22	2750	115	108	0,04013	1

8 6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	13,986	6389		89357				
	м2								
9 1-1-936	Исключить из стоимости оконных блоков стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-10,909	2800		-30545				
	м2								
10 1-1-1361	Включить Стеклопакет СПО 4М1-16Ar-4И Э (ГОСТ 24866-99)	10,909	2460		26836				
	м2								
11 Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м (37шт)	13,986	153,7	4,8	2150	67	1149	0,4623	6
	м2 проемов		74,27	1,8	1039	25	108	0,00888	–
12 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	7,4	4890		36186				
	м								
13 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 Окно ОК 3 (3шт)	0,882	379,3	23,59	335	21	194	1,17691	1
	м2 проемов		196,66	8,22	173	7	108	0,04013	–
14 6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	0,882	6389		5635				
	м2								

15	1-1-936	Исключить из стоимости оконных блоков стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000; *м2*	-0,687	2800		-1924				
16	1-1-1361	Стеклопакет СПО 4М1-16Ar-4И Э (ГОСТ 24866-99) *м2*	0,687	2460		1690				
17	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м (3шт) *м2 проемов*	0,882	153,7	4,8	136	4	73	0,4623	–
				74,27	1,8	66	2	108	0,00888	–
18	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм *м*	0,48	4890		2347				
19	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (18шт) *м2 проемов*	5,832	371,23	23,59	2165	138	1039	0,93898	5
				156,91	7,99	915	47	108	0,039	–
20	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	5,832	6433		37517				
21	1-1-936	Исключить из стоимости оконных блоков стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000; *м2*	-4,549	2800		-12737				
22	1-1-1361	Стеклопакет СПО 4М1-16Ar-4И Э (ГОСТ 24866-99) *м2*	4,549	2460		11191				
23	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (18шт) *м2 проемов*	5,832	225,99	6,98	1318	41	698	0,6739	4
				108,16	2,65	631	15	108	0,01288	–

24 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм *м*	3,6	4890		17604				

Раздел 2 Установка дверей

10.1 1-2-1 Установка дверей

25 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	134,19	448,56	128,16	60192	17198	31738	1,03385	139
			174,4	44,59	23403	5984	108	0,17413	23
26 E10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	70,875	366,88	103,92	26003	7365	15011	0,92115	65
			159,65	36,46	11315	2584	108	0,14613	10
27 6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние *м2*	3,15	3760		11844				
28 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	1,89	5610		10603				
29 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние *м2*	132,3	4880		645624				
30 6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние *м2*	62,1	3760		233496				
31 6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние *м2*	2,52	3760		9475				
32 6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние *м2*	3,105	3760		11675				
33 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	71	1380		97980				

34	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960			
35	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	20	1500		30000			
		2.2 Установка входных индивидуальных дверей							
36	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 ДН-1 (2шт) *м2 проемов*	5,98	392,85	24,17	2349	145	1089	0,95933	6
				160,3	8,22	959	49	108	0,04013	–
37	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	5,98	12700		75946				
38	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 Д-7 (2шт) *м2 проемов*	3,78	392,85	24,17	1485	91	688	0,95933	4
				160,3	8,22	606	31	108	0,04013	–
39	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	3,78	13000		49140				
		2.3 Установка индивидуальных перегородок								
40	Е10-92-2	Установка индивидуальных перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 *м2 проемов*	33,54	352,51	25,52	11823	856	5498	0,85503	29
				142,88	8,91	4792	299	108	0,0435	1
41	6-1-191	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	33,54	13000		436020				

Раздел 4 Отделочные работы

43	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм	72,03	196,91	4,93	14183	355	8162	0,63653	46
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	8458	134	95	0,00911	1
44	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков цементно-песчанным раствором толщиной 3 мм	203,74	255,71	4,93	52098	1004	23089	0,63653	130
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	23925	379	95	0,00911	2
45	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	309,89	338,17	2,91	104796	902	27824	0,5635	175
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	28947	341	95	0,00538	2
	4.2 Стены									
46	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	334,775	193,6	4,29	64812	1436	27488	0,52348	175
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	28386	549	95	0,00788	3
47	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-песчанным раствором	334,775	294,16	5,08	98477	1701	50008	0,851	285
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	52235	405	95	0,06463	22
48	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	334,775	316,78	2,63	106050	880	24097	0,4485	150
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	25034	331	95	0,00488	2
	4.3 Облицовка керамической плиткой низа стен									
49	Е15-17-7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	13,41	1602,88	5,78	21495	78	3937	1,817	24
		м2 облицовки								

			305,04	3,93	4091	53	95	0,02025	–
4.4 Отделка оконных откосов									
50	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	73,61	274,86	7,65	20232	563	11573	0,92644	68
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	11969	213	95	0,01415	1
51	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	73,61	373,82	7,91	27517	582	25360	2,0585	152
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	26475	220	95	0,01463	1
52	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	73,61	316,78	2,63	23318	194	5299	0,4485	33
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	5505	73	95	0,00488	–
4.5 Отделка дверных откосов									
53	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	21,34	274,86	7,65	5866	163	3355	0,92644	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	3470	62	95	0,01415	–
54	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	21,34	373,82	7,91	7977	169	7352	2,0585	44
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	7675	64	95	0,01463	–
55	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,34	316,78	2,63	6760	56	1536	0,4485	10
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	1596	21	95	0,00488	–

Раздел 5 Полы

5.1 Тип1

56	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	712,12	950,08	14,65	676571	10433	160399	1,219	868
		м2 покрытия		197,43	5,49	140594	3910	111	0,02675	19
57	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	448,8	143,72	0,4	64502	180	23917	0,2714	122
		м плинтусов		47,87	0,14	21484	63	111	0,00075	–
	5.2 Тип2(теплозвукоизоляция)									
64	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2015,5	935,07	6,13	1884634	12355	155687	0,4393	885
		м2 покрытия		67,28	2,31	135603	4656	111	0,01125	23
65	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	1292,1	125,78	0,2	162520	258	26820	0,10339	134
		м плинтусов		18,61	0,09	24046	116	111	0,00038	–
	5.4 Тип3									
69	Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	446,315	88,81	1,53	39637	683	17570	0,2507	112
		м2 окрашиваемой поверхности		40,88	0,56	18245	250	95	0,00275	1
	Раздел 8 Фасад									
80	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1181,664	60,17	–	71101	–	63991	0,378	447
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	71101	–	90	–	–
81	Е15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	1072,64	1382,61	54,76	1483043	58738	504613	2,59038	2779
		м2		456,45	38,75	489607	41565	95	0,18	193
82	99-1-2(пл)Пр Технофас		109,40928	6916		756675				
		м3								
83	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	1072,64	84,59	2,06	90735	2210	17945	0,1012	109

	м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	18042	847	95	0,00375	4
8.1 Цоколь									
84 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	106,56	245,82	2,45	26195	261	12736	0,70265	75
	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	13346	60	95	0,03275	3
85 Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	106,56	84,59	2,06	9014	220	1782	0,1012	11
	м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	1792	84	95	0,00375	–
Раздел 9 Устройства пандуса									
86 Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под пандус	0,5	1862,35	121,34	931	61	93	0,897	–
	м3 основания		129,38	45	65	23	106	0,225	–
87 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,9	8923,62	245,78	8031	221	348	2,0585	2
	м3		313,09	92,84	282	84	95	0,4535	–
88 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1153	41200		4750				
	т								
89 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02196	99034,93	380,3	2175	8	796	227,7	5
	т		38036,25	143,44	835	3	95	0,7	–
90 Е9-57-5	Монтаж ограждений	0,033	26001,12	11140,24	858	368	378	62,445	2
	т конструкций		11695,5	2468,49	386	81	81	9,475	–
91 2-1-234	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами, площадками и ограждениями при площади орошения 1 башни более 1000 м2	0,033	112900		3726				
	т								

92	Е13-44-7	Очистка щетками *м2*	1,08305	69,86	–	76	–	62	0,391	–
				69,86	–	76	–	81	–	–
93	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	1,08305	22,68	0,06	25	–	6	0,03393	–
				6,68	0,03	7	–	81	0,00013	–
94	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	1,08305	20,98	0,03	23	–	4	0,0245	–
				4,78	–	5	–	81	–	–
95	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	4	950,08	14,65	3800	59	901	1,219	5
				197,43	5,49	790	22	111	0,02675	–

Раздел 10 Устройство отмостки

96	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	53,75	25,23	5,65	1356	304	915	0,1242	7
				19,58	–	1052	–	87	–	–
97	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	32,25	2574,05	126,11	83013	4067	6499	0,9775	32
				142,31	47,81	4589	1542	106	0,225	7
98	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ. 8см, бетон В 7,5 *м3*	17,2	8108,43	82,51	139465	1419	4188	1,5525	27
				225,11	31,16	3872	536	95	0,15225	3
99	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ. 4см, бетон В15 *м3*	8,6	8628,63	82,51	74206	710	2094	1,5525	13
				225,11	31,16	1936	268	95	0,15225	1

Локальная смета 1-2-2

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	7,5	486,71	15,24	3650	114	2951	1,886	14
		м трубопровода		336,38	5,71	2523	43	115	0,02788	–
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 16х2 мм	25	486,71	15,24	12168	381	9836	1,886	47
		м трубопровода		336,38	5,71	8410	143	115	0,02788	1
5	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	39	338,7	5,24	13209	204	3175	0,38755	15
		м трубопровода		68,83	1,98	2684	77	115	0,0095	–
6	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	56	281,7	5,24	15775	293	4560	0,38755	22
		м трубопровода		68,83	1,98	3854	111	115	0,0095	1
7	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	23	221,7	5,24	5099	121	1873	0,38755	9
		м трубопровода		68,83	1,98	1583	46	115	0,0095	–
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	150,5	12,59	–	1895	–	2128	0,05762	9
		м трубопровода		12,29	–	1850	–	115	–	–
9	Е17-2-3	Установка смесителей для мойки	2	1482,61	1,96	2965	4	334	0,805	2
		шт		144,9	–	290	–	115	–	–
10	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника с подводом холодной и горячей воды	11	5732,61	1,96	63059	22	1833	0,805	9

	шт		144,9	–	1594	–	115	–	–
11 Е17-2-3	Установка смесителей для хирургического умывальника настольный локтевой	1	4952,61	1,96	4953	2	167	0,805	1
	шт		144,9	–	145	–	115	–	–
12 Е16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	23	521,42	49,05	11993	1128	8255	1,6905	39
	шт		292,39	19,69	6725	453	115	0,0875	2
13 9-4-1157	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	18	296		5328				
	шт								
14 9-4-1158	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	5	430		2150				
	шт								
15 Е16-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
	шт		292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
16 9-4-1160	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	1	1096		1096				
	шт								
17 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм	1	86,34	1,96	86	2	90	0,4715	–
	счетчик (водомер)		77,63	–	78	–	115	–	–
18 11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
	шт								
19 Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	805,32	63,61	805	64	199	0,8625	1
	фильтр		150,08	22,5	150	23	115	0,1125	–
20 Е13-44-7	Очистка щетками	9,6	69,86	–	671	–	544	0,391	4

		м2		69,86	–	671	–	81	–	–
21	Е13-44-9	Обеспыливание	9,6	72,63	59,69	697	573	275	0,0805	1
		м2		12,94	22,5	124	216	81	0,1125	1
22	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,6	22,68	0,06	218	1	52	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	64	–	81	0,00013	–
23	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	9,6	164,61	0,09	1580	1	1132	0,7429	7
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	1192	–	95	0,00013	–
24	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	39	252,7	6,84	9855	267	1742	0,276	11
		м трубопровода		47,09	2,54	1837	99	90	0,0125	–
25	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	56	228,08	6,64	12772	372	2462	0,276	15
		м трубопровода		46,32	2,54	2594	142	90	0,0125	1
26	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	23	228,08	6,64	5246	153	1011	0,276	6
		м трубопровода		46,32	2,54	1065	58	90	0,0125	–
27	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	118	120,4	7,99	14207	943	3985	0,2208	26
		м трубопровода		34,42	3,1	4062	366	90	0,015	2

28	1-3-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм *м3*	0,4	18400		7360			
29	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,0096	179500		1723			

Раздел 2 Горячее водоснабжение

30	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 16х2 мм *м трубопровода*	12	486,71	15,24	5841	183	4722	1,886	23
				336,38	5,71	4037	69	115	0,02788	–
32	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	12	12,59	–	151	–	169	0,05762	1
				12,29	–	147	–	115	–	–
33	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	12	521,42	49,05	6257	589	4307	1,6905	20
				292,39	19,69	3509	236	115	0,0875	1
34	9-4-1157	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *шт*	12	296		3552			
35	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей *комплект*	4	1742,13	121,34	6969	485	7455	9,0505	36
				1575,79	45	6303	180	115	0,225	1
36	80-1-2(пл)пр	Электроводонагреватель накопительный Аристон (15л) *шт*	2	6879		13758			
37	80-1-3(пл)пр	Электронагреватель накопительный Аристон (50л)	2	8380		16760			

		шт							
Раздел 3 Канализация									
40	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	4	9194,48	49,05	36778	196	2138	2,553	10
				445,05	19,69	1780	79	115	0,0875	–
41	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре *м подводок*	2	68,18	–	136	–	156	0,38755	1
				68,02	–	136	–	115	–	–
42	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение с сифоном и выпуском *комплект*	2	5722,73	17,38	11445	35	751	1,794	4
				320,85	5,63	642	11	115	0,0375	–
43	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	12	5987,64	26,91	71852	323	5655	2,2425	27
				398,48	11,25	4782	135	115	0,05	1
44	Е17-6-1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском *комплект*	1	29219,85	22,14	29220	22	480	2,3115	2
				408,83	8,44	409	8	115	0,0375	–
45	Е7-53-11	Установка бетоного упора *шт сборных конструкций*	5	384,3	30,19	1922	151	1314	1,1845	6
				197,69	11,03	988	55	126	0,05063	–
46	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,1	18200		1820				
3.1 Фитинги на канализацию									
47	8-10-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм *шт*	1	488		488				

48	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм *шт*	2	1137		2274				
	3.2 Жироуловка									
49	Е9-53-2	Монтаж жироуловок-2шт *т конструкций*	0,1	11244,84	1453,68	1124	145	697	53,59	5
				8461,13	135	846	14	81	0,6625	–
50	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,1	147100		14710				
51	Е15-172-4	Двухслойная окраска жироуловки *м2 окрашиваемой поверхности*	3,6	164,61	0,09	593	–	425	0,7429	3
				124,2	0,03	447	–	95	0,00013	–
		Локальная смета 1-2-3								
	Раздел 1 Шкаф ЩР1									
10	99-1-7пл ТО(	Автоматический выключатель ВА 47-29 1ф. 16А *шт*	14	75		1050				
	Раздел 6 Шкаф ЩР6									
65	Ц8-593-1	Светильник местного освещения *шт*	1	216,3	120	216	120	94	0,41	–
				65	34,4	65	34	95	0,201	–
66	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м *шт*	1	561		561				
67	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60 *шт*	1	17		17				
68	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах *шт*	493	263,81	2,81	130058	1385	139207	1,6	789
				261	0,45	128673	222	108	0,0045	2
69	17-6-1	Светильники для люминисцентных ламп тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82 *шт*	493	638		314534				

70	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	10	168,51	0,5	1685	5	1815	0,9761	10
		шт		168,01	0,09	1680	1	108	0,0008	–
71	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	10	2480		24800				
		шт								
72	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	137	244,37	65,36	33479	8954	27536	0,946	130
		шт		151,65	34,45	20776	4720	108	0,1562	21
73	17-6-1	Светильники для люминисцентных ламп тип ЛПО 1х40 Luxe ГОСТ 17677-82	137	419		57403				
		шт								
74	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	4	377,16	88,99	1509	356	1335	1,61	6
		шт		258,75	50,17	1035	201	108	0,224	1
75	17-6-1	Светильники для люминисцентных ламп , тип ЛПО 46-4х40-702 ГОСТ 17677-82	4	1499		5996				
		шт								
76	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	68	244,37	65,36	16617	4444	13667	0,946	64
		шт		151,65	34,45	10312	2343	108	0,1562	11
77	99-1-1(пл)пр:	Светильник настенный ASM 1х36	68	2938		199784				
		шт								
78	Ц8-596-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой 500 Вт	16	705,6	23,6	11290	378	4061	1,57	25
		шт		263	4,2	4208	67	95	0,025	–
79	17-3-39	Прожектор, тип ПЗР-250-У1	16	8610		137760				
		шт								
80	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	27	169,86	57,56	4586	1554	3580	0,55	15
		шт								

			86,85	35,93	2345	970	108	0,157	4
81 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	20	871		17420				
	шт								
82 17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	5	143		715				
	шт								
83 17-1-81	Светильники, тип НПБ-12-40/Х9-01	2	328		656				
	шт								
84 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	1227	99		121473				
	шт								
85 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	1227	14		17178				
	шт								
86 17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	32	537		17184				
	шт								
87 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	10	82		820				
	шт								
88 17-6-76	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	7	64		448				
	шт								
89 Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	11	82,17	–	904	–	636	0,337	4
	шт								
			53,55	–	589	–	108	–	–
90 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	111	35,4	–	3929	–	3534	0,187	21
	шт								
			29,48	–	3272	–	108	–	–
91 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	111	242		26862				
	шт								
92 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	56	45,74	–	2561	–	1878	0,198	11

	шт								
			31,05	–	1739	–	108	–	–
93 18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	56	264		14784				
	шт								
94 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	11	215		2365				
	шт								
95 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	173	34,7	–	6003	–	5508	0,188	33
	шт								
			29,48	–	5100	–	108	–	–
96 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	173	237		41001				
	шт								
97 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,37	16300		6031				
	1000шт								
98 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,395	26100		10310				
	1000шт								
99 Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	8915	94,79	10,91	845053	97263	820420	0,483	4306
	м кабеля								
			78,3	6,91	698045	61603	108	0,0301	268
100 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1,43	21720		31060				
	км								

101	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *км*	4,76	32123		152905				
102	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *км*	2,725	50586		137847				
103	Е21-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм по основанию пола *м труб*	47	44,94	–	2112	–	989	0,119	6
				19,49	–	916	–	108	–	–
104	8-4-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	47	90		4230				
105	Е21-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм по основанию пола *м труб*	111	46,26	–	5135	–	2495	0,127	14
				20,81	–	2310	–	108	–	–
106	8-4-72	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	111	266		29526				
107	Е21-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 70 мм по основанию пола *м труб*	86	53,58	–	4608	–	2613	0,172	15
				28,13	–	2419	–	108	–	–
108	8-4-73	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63х10,5 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	86	432		37152				
109	Е67-13-5	Затягивание первого провода сечением 50 мм2 в трубы (1х50мм2) *м*	270	32,42	0,13	8753	35	9415	0,1965	53
				32,29	–	8718	–	108	0,0002	–
110	16-7-129	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,27	303445		81930				

111	Е67-13-4	Затягивание первого провода сечением 35 мм2 в трубы (1х35мм2)	210	24,95	0,06	5240	13	5645	0,1514	32
		м		24,89	–	5227	–	108	0,0001	–
112	16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,21	223406		46915				
		км								
113	Е67-13-4	Затягивание первого провода сечением 25 мм2 в трубы (1х25мм2)	325	24,95	0,06	8109	20	8736	0,1514	49
		м		24,89	–	8089	–	108	0,0001	–
114	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,325	162386		52775				
		км								
115	Е67-13-3	Затягивание первого провода сечением 16 мм2 в трубы (1х16мм2)	140	19,25	0,03	2695	4	2906	0,1166	16
		м		19,22	–	2691	–	108	–	–
116	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,14	103179		14445				
		км								
117	Е67-13-3	Затягивание первого провода сечением 16 мм2 в трубы	250	19,25	0,03	4813	8	5189	0,1166	29
		м		19,22	–	4805	–	108	–	–
118	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,25	57467		14367				
		км								
119	Е67-13-2	Затягивание первого провода сечением 6 мм2 в трубы (1х6мм2)	95	11,86	–	1127	–	1217	0,0736	7
		м		11,86	–	1127	–	108	–	–

120	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,095	34697		3296				
		км								
121	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	7	135,55	–	949	–	939	0,778	5
		шт								
				124,2	–	869	–	108	–	–
122	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	7	457		3199				
		шт								

Локальная смета 1-3-1

Раздел 1 Демонтажные работы

1	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	4,5	1795,5	627,75	8080	2825	6318	7,1	32
		м3								
				1167,75	236,25	5255	1063	100	1,16	5
2	Е46-39-3	Разборка деревянной кровли	24	196,01	17,13	4704	411	4450	1,219	29
		м2								
				178,88	6,53	4293	157	100	0,0319	1
3	Е56-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	2	698,67	30,35	1397	61	1612	4,4966	9
		шт								
				668,32	2,93	1337	6	120	0,188	–
4	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	4,2	59,88	6,55	251	28	274	0,3628	2
		м2								
				53,33	1,04	224	4	120	0,0089	–
5	Е56-13-1	Снятие наличников	10,4	6,47	0,3	67	3	78	0,0421	–
		м								
				6,17	0,05	64	1	120	0,0005	–
6	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,303	27,1	27,1	8	8	6	–	–
		т								
				–	18,97	–	6	100	0,03984	–
7	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,303	76,6	76,6	23	23	5	–	–
		т								
				–	15,32	–	5	100	0,03217	–

Локальная смета 1-3-2

Раздел 1 Общестроительные работы

1 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,5	5981,84	335,84	26918	1511	4385	4,54	20
	м3 кладки		699,75	126	3149	567	118	0,61	3
2 Е10-14-1	Установка стропил	0,4	23741,72	334,28	9497	134	1691	22,1	9
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	1359	50	120	0,62	–
3 Е10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытий и настилов по фермам	24	20,49	0,91	492	22	144	0,029	1
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	112	8	120	0,00168	–
4 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	24	131,98	0,55	3168	13	193	0,0403	1
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	156	5	120	0,001	–
5 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	24	1490,18	8,31	35764	199	2723	0,5663	14
	м2 кровли		94,18	1,17	2260	28	119	0,0048	–
6 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	62	181,68	3,43	11264	213	4885	0,4552	28
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	4571	81	105	0,0063	–
7 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	24	355,87	14,76	8541	354	1711	0,361	9
	м2 покрытия		52,43	5,54	1258	133	123	0,027	1
8 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	96	43,31	0,67	4158	64	229	0,0104	1
	м2 покрытия		1,69	0,25	162	24	123	0,0012	–
9 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,2	400,18	102,53	1681	431	944	0,899	4
	м2 проемов								

			151,65	35,67	637	150	120	0,1393	1
10 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	4,2	5610		23562				
11 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	2	1960		3920				
1.1 Отмостка									
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	5	21,55	4,52	108	23	82	0,108	1
			17,03	–	85	–	97	–	–
13 Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом *м2 покрытия и основания*	20	356,49	13,75	7130	275	318	0,0519	1
			7,88	4,04	158	81	133	0,01451	–
14 Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя *м2 покрытия и основания*	200	64,88	0,39	12976	78	56	0,0003	–
			0,05	0,16	10	32	133	0,00066	–
15 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.8 см, бетон В7,5 *м3*	1,6	8062,57	66,01	12900	106	371	1,35	2
			195,75	24,93	313	40	105	0,1218	–
16 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ. 4см, бетон В15 *м3*	0,8	7940,17	66,01	6352	53	186	1,35	1
			195,75	24,93	157	20	105	0,1218	–

Локальная смета 7-4-1

Раздел 1 Устройство брусчатого покрытия дорожки

1 Е1-145-5 (ДМ	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	660	19,4	–	12804	–	12420	0,123	81
			19,4	–	12804	–	97	–	–

2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	660	21,55	4,52	14223	2983	10903	0,108	71
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	11240	–	97	–	–
3	Е27-26-1 (ДМ	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	660	329,38	34,3	217391	22638	13001	0,0398	26
		м2 основания		6,01	8,8	3967	5808	133	0,03015	20
4	Е27-26-3 (ДМ	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-2,000;	-1320	25,16	1,37	-33211	-1808	-895	0,00062	-1
		м2 основания		0,1	0,41	-132	-541	133	0,00133	-2
5	Е27-14-1 (ДМ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	52,8	1596,76	68,13	84309	3597	2398	0,144	8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1129	674	133	0,0438	2
6	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	660	100,15	42,08	66099	27773	63404	0,381	251
		м2 тротуара		57,38	14,85	37871	9801	133	0,0726	48
7	30-3-40	Плитка тротуарная	660	640		422400				
		м2								

Раздел 2 Установка бортового камня БР 100.20.8

8	Е27-34-2 (ДМ	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	85	592,92	6,63	50398	564	12486	0,698	59
		м бортового камня		108,68	1,76	9238	150	133	0,0061	1
9	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,36	25300		34408				
		м3								

Раздел 3 Устройство асфальтобетонного покрытия

10	Е27-82-2 (ДМ	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1885	33,43	29,06	63016	54778	28305	0,0093	18
		м2 корыта		1,03	10,26	1942	19340	133	0,0501	94
11	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	791,7	30	30	23751	23751	16626	–	–
		т		–	21	–	16626	100	0,0441	35
12	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	791,7	76,6	76,6	60644	60644	12129	–	–
		т		–	15,32	–	12129	100	0,03217	25
13	Е27-26-1 (ДМ	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1885	329,38	34,3	620881	64656	37130	0,0398	75
		м2 основания		6,01	8,8	11329	16588	133	0,03015	57
14	Е27-26-3 (ДМ	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=8,000;	15080	25,16	1,37	379413	20660	10229	0,00062	9
		м2 основания		0,1	0,41	1508	6183	133	0,00133	20
15	Е27-26-1 (ДМ	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1885	329,38	34,3	620881	64656	37130	0,0398	75
		м2 основания		6,01	8,8	11329	16588	133	0,03015	57
16	Е27-26-3 (ДМ	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-2,000;	-3770	25,16	1,37	-94853	-5165	-2558	0,00062	-2
		м2 основания		0,1	0,41	-377	-1546	133	0,00133	-5
17	Е27-72-1 (ДМ	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,2л/м2)	0,377	40097,59	339,59	15117	128	70	0,58	–

	т		–	140,94	–	53	133	0,58	–
18	Е27-53-1 (ДМ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б марки I I =5см	1885	560,65	15,35	1056825	28935	27578	0,0336	63
		м2 покрытия		5,94	5,06	11197	9538	133	0,01766	33
19	Е27-54-1 (ДМ	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	3770	67,18	–	253269	–	51	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	38	–	133	–	–
	Раздел 4 Установка бортового камня БР 100.30.15									
20	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	418	592,92	6,63	247841	2771	61398	0,698	292
		м бортового камня		108,68	1,76	45428	736	133	0,0061	3
21	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	18,81	26000		489060				
		м3								
		Всего прямые затраты				**16609687**	**691067**			**14869**
						2456323	**278491**			**1177**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13431787				
		оборудования, тенге				30518				
		Накладные расходы, тенге				2878033				
		- заработная плата, тенге				431964				
		- трудоемкость, чел-ч				1440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1169263				
		Всего				**20656983**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				561040				
		- сметная заработная плата, тенге				79107				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	449
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	286031
- сметная заработная плата, тенге	131574
- нормативная трудоемкость, чел-ч	801
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	211875
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	84750
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	21800679
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	55744336
- материалы, тенге	34345079
- оборудование, тенге	78035
- сметная заработная плата, тенге	9394633
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18736
Налог (2 %)	1114887
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**56859223**
НДС (12 %)	6823107
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**63682330**
Минус сумма тендерной скидки	1059770
Всего к оплате	**62622560**

Сдал: Тех. надзор: Принял: