Заказчик: "Сарқан аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: Капитальный ремонт Средней школы им. К. Ушинского по адресу: с. Лепсы, Сарканского района

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		233	09.07.2015 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	**108 537 000**		**55 634 286**					**6 676 114**	**62 310 400**

Заказчик: Иманазиева

Тех надзор:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Сарқан аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им. К. Ушинского по адресу: с. Лепсы, Сарканского района, Алматинской области

Договор № 233 от 09.07.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за август 2015г.

Капитальный ремонт средней школы им. К. Ушинского по адресу с. Лепсы Сарканского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1								
		Раздел 3 Отделочные работы								
7	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен *м2*	4017,3	32,87	–	132049	–	118844	0,2282	917
				32,87	–	132049	–	90	–	–
		Раздел 4 Полы								
8	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов *м2*	352,08	51,33	4,89	18072	1722	18474	0,336	118
9	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков *м2*	352,08	46,44 11,07	0,83 0,04	16351 3898	292 14	111 4318	0,0086 0,0767	3 27
10	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги *м2*	352,08	11,03 20,6	0,02 0,12	3883 7253	7 42	111 8024	0,0001 0,1426	– 50
				20,48	0,05	7211	18	111	0,0001	–

11 Е57-2-5									
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1612,4	17,38	0,93	28024	1500	29693	0,1139	184
	м2								
			16,45	0,14	26524	226	111	0,0013	2
12 Е57-2-8	Разборка цементной стяжки полов	2805,2	361,12	194,21	1013014	544798	744285	1,112	3119
	м2								
			166,91	72,12	468216	202311	111	0,402	1128
13 Е57-2-7									
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1424,24	116,63	10,56	166109	15040	170326	0,6987	995
	м2								
			106,07	1,67	151069	2378	111	0,0144	21
Раздел 7 Вывоз материала разборки									
16 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	4075	6,08	–	24776	–	22298	0,046	187
	м2 пола								
			6,08	–	24776	–	90	–	–
17 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	251,089	27,1	27,1	6805	6805	4287	–	–
	т								
			–	18,97	–	4763	90	0,03984	10
18 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	251,089	76,6	76,6	19233	19233	3462	–	–
	т								
			–	15,32	–	3847	90	0,03217	8
Локальная смета 1-1-2									
Раздел 1 На электрооборудование									
1 Е67-7-3									
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	275	9,32	0,23	2563	63	2439	0,0632	17
	шт								
			9,09	0,05	2500	14	97	0,0003	–
2 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	568	8,42	–	4783	–	4640	0,0584	33
	шт								
			8,42	–	4783	–	97	–	–
3 Е67-4-4	Демонтаж провода сечением 70 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами	1500	22,77	0,13	34155	195	32970	0,1572	236
	м								
			22,64	0,02	33960	30	97	0,0002	–

4	Е21-24-1 (ДМ								
	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене ktpp1=0,4; ktpm1=0,4; kзпр1=0,5; kмат1=0;	9	227,88	31	2051	279	1827	0,92	8
	шт		196,88	12,29	1772	111	97	0,024	–
5	П9-41-1								
	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	1,05	122,8	122,8	129	129	81	–	–
	т		–	85,96	–	90	90	0,18052	–
6	П8-10-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1,05	76,6	76,6	80	80	14	–	–
	т		–	15,32	–	16	90	0,03217	–

Локальная смета 1-2-1

Раздел 1 Установка окон

1	Е10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 Окно ОК1 (126 шт)	264,6	379,3	23,59	100363	6242	58548	1,17691	311
	м2 проемов		196,66	8,22	52036	2175	108	0,04013	11
2	6-1-713								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	264,6	6389		1690529				
	м2								
3	1-1-936								
	Исключить из стоимости оконных блоков (Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм)К=-1,000;	-206,24	2800		-577472				
	м2								
4	1-1-1361								
	Включить (Стеклопакет СПО 4М1-16Ar-4И Э (ГОСТ 24866-99))	206,24	2460		507350				
	м2								

5	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м (126шт) *м2 проемов*	264,6	153,7	4,8	40669	1270	21738	0,4623	122
				74,27	1,8	19652	476	108	0,00888	2
6	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм *м*	138,6	4890		677754				
7	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 Окно оК2 (37шт) *м2 проемов*	69,93	379,3	23,59	26524	1650	15473	1,17691	82
				196,66	8,22	13752	575	108	0,04013	3
8	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	69,93	6389		446783				
9	1-1-936	Исключить из стоимости оконных блоков стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000; *м2*	-54,545	2800		-152726				
10	1-1-1361	Включить Стеклопакет СПО 4М1-16Ar-4И Э (ГОСТ 24866-99) *м2*	54,545	2460		134181				
11	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м (37шт) *м2 проемов*	69,93	153,7	4,8	10748	336	5746	0,4623	32
				74,27	1,8	5194	126	108	0,00888	1
12	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм *м*	37	4890		180930				

13	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 Окно ОК 3 (3шт)	4,41	379,3	23,59	1673	104	975	1,17691	5
		м2 проемов		196,66	8,22	867	36	108	0,04013	–
14	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	4,41	6389		28175				
		м2								
15	1-1-936	Исключить из стоимости оконных блоков стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-3,435	2800		-9618				
		м2								
16	1-1-1361	Стеклопакет СПО 4М1-16Ar-4И Э (ГОСТ 24866-99)	3,435	2460		8450				
		м2								
17	E10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м (3шт)	4,41	153,7	4,8	678	21	363	0,4623	2
		м2 проемов		74,27	1,8	328	8	108	0,00888	–
18	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	2,4	4890		11736				
		м								
19	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (18шт)	29,16	371,23	23,59	10825	688	5193	0,93898	27
		м2 проемов		156,91	7,99	4575	233	108	0,039	1
20	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	29,16	6433		187586				
		м2								

21 1-1-936	Исключить из стоимости оконных блоков стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000; *м2*	-22,745	2800		-63686				
22 1-1-1361	Стеклопакет СПО 4М1-16Ar-4И Э (ГОСТ 24866-99) *м2*	22,745	2460		55953				
23 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (18шт) *м2 проемов*	29,16	225,99	6,98	6590	204	3489	0,6739	20
			108,16	2,65	3154	77	108	0,01288	–
24 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм *м*	18	4890		88020				
Раздел 4 Отделочные работы									
43 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2648,75	196,91	4,93	521565	13058	300172	0,63653	1686
			117,43	1,86	311043	4927	95	0,00911	24
44 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков цементно-песчанным раствором толщиной 3 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2648,76	255,71	4,93	677314	13058	300172	0,63653	1686
			117,43	1,86	311044	4927	95	0,00911	24
45 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	2542,61	338,17	2,91	859834	7399	228287	0,5635	1433
			93,41	1,1	237505	2797	95	0,00538	14
4.2 Стены									
46 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4017,3	193,6	4,29	777749	17234	329854	0,52348	2103
			84,79	1,64	340627	6588	95	0,00788	32
47 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-песчанным раствором	4017,3	294,16	5,08	1181729	20408	600096	0,851	3419

	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	626819	4861	95	0,06463	260
48	Е15-180-3 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4017,3	316,78	2,63	1272600	10565	289171	0,4485	1802
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	300414	3977	95	0,00488	20
	4.3 Облицовка керамической плиткой низа стен								
49	Е15-17-7 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	80,46	1602,88	5,78	128968	465	23617	1,817	146
	м2 облицовки		305,04	3,93	24544	316	95	0,02025	2
	4.4 Отделка оконных откосов								
50	Е15-64-5 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	441,66	274,86	7,65	121395	3379	69440	0,92644	409
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	71814	1281	95	0,01415	6
51	Е15-65-1 Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	441,66	373,82	7,91	165101	3494	152160	2,0585	909
	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	158847	1321	95	0,01463	6
52	Е15-180-3 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	441,66	316,78	2,63	139909	1162	31791	0,4485	198
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	33027	437	95	0,00488	2
	4.5 Отделка дверных откосов								
53	Е15-64-5 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	128,04	274,86	7,65	35193	980	20131	0,92644	119
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	20819	371	95	0,01415	2
54	Е15-65-1 Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	128,04	373,82	7,91	47864	1013	44112	2,0585	264

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			359,66	2,99	46051	383	95	0,01463	2
55 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	128,04	316,78	2,63	40561	337	9217	0,4485	57
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	9575	127	95	0,00488	1
Раздел 5 Полы									
5.1 Тип1									
56 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (сан.узлы)	23,76	341,15	23,03	8106	547	2834	0,4784	11
	м2 изолируемой поверхности								
			98,84	8,64	2348	205	111	0,04213	1
57 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1192,8	221,81	12,44	264575	14838	85676	0,4094	488
	м2 стяжки								
			60,03	4,68	71604	5582	111	0,02275	27
58 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7156,8	28,18	0,84	201679	6012	8183	0,00506	36
	м2 стяжки								
			0,72	0,31	5153	2219	111	0,0015	11
59 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	1068,18	950,08	14,65	1014856	15649	240598	1,219	1302
	м2 покрытия								
			197,43	5,49	210891	5864	111	0,02675	29
60 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	673,2	143,72	0,4	96752	269	35875	0,2714	183
	м плинтусов								
			47,87	0,14	32226	94	111	0,00075	1
5.2 Тип2(теплозвукоизоляция)									
61 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	64,496	6709,76	327,33	432753	21111	49982	3,956	255
	м3 изоляции								
			574,43	123,75	37048	7981	111	0,6	39
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1612,4	221,81	12,44	357646	20058	115815	0,4094	660
	м2 стяжки								
			60,03	4,68	96792	7546	111	0,02275	37
63 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	9674,4	28,18	0,84	272625	8126	11061	0,00506	49

	м2 стяжки								
			0,72	0,31	6966	2999	111	0,0015	15
5.4 Тип3									
66 Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	352,08	274,47	3,23	96635	1137	23632	0,3703	130
	м2 пола								
			59,26	1,21	20864	426	111	0,00588	2
67 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	440,1	1922,09	13,79	845912	6069	56003	0,69115	304
	м2 покрытия								
			109,46	5,18	48173	2280	111	0,02525	11
68 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	124,3	111,77	0,58	13893	72	1944	0,08798	11
	м плинтусов								
			13,85	0,23	1722	29	111	0,001	–
Раздел 6 Устройство монолитной плиты покрытия									
70 Е6-22-3									
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,24	11572,92	263,34	37496	853	3531	6,6125	21
	м3								
			1047,94	99,48	3395	322	95	0,48588	2
71 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,08712	64500		5619				
	т								
72 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,019	69000		1311				
	т								
73 4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,0474	54600		2588				
	т								

Локальная смета 1-2-2

Раздел 1 Холодное водоснабжение

2 8-4-5648									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 20х2,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,5	31		233				
	м								
4 8-4-5639									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 20х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	25	21		525				
	м								

Раздел 2 Горячее водоснабжение

31	8-4-5648	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x2,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	31		372			
		м							

Раздел 3 Канализация

38	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	44	636,63	0,8	28012	35	6196	0,6716	30
		м трубопровода		122,13	0,31	5374	14	115	0,0015	–
39	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	90	764,6	1,79	68814	161	12257	0,644	58
		м трубопровода		117,74	0,68	10597	61	115	0,00325	–

Локальная смета 1-2-3

Раздел 1 Электроосвещение и электроснабжение Шкаф ЩР1

1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	99-1-7пл ТОС	Автоматический выключатель ВА 47-29 1ф. 16А	1	75		75				
		шт								
3	99-1-1(пл)Пл	Корпус Щита распределительного ЩРВ-18	1	1009		1009				
		шт								
4	99-1-2(пл)Пл	Шина нулевая №85.63.10	1	122		122				
		шт								
5	99-1-3(пл)Пл	Шина нулевая №65.63.08	1	98		98				
		шт								
6	99-1-4(пл)Пл	Шина заземления PE85.63.10	1	115		115				
		шт								
7	99-1-5Пл ТО	Шина заземления PE65.63.08	1	101		101				
		шт								

8	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		1	862	28	862	28	328	2	2
			шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
9	99-1-6(пл)пл	Автоматический выключатель ВА 47-26 3ф.40А		1	223		223				
			шт								
10	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		15	501,2	13,2	7518	198	3268	1	15
			шт		227	2,3	3405	35	95	0,013	–

Раздел 2 Шкаф ЩР2

11	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм		2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
			шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
12	99-1-1(пл)пл	Корпус Щита распределительного ЩРВ-18		2	1009		2018				
			шт								
13	99-1-2(пл)пр	Шина нулевая №85.63.10		2	122		244				
			шт								
14	99-1-3(пл)Пр	Шина нулевая №65.63.08		2	98		196				
			шт								
15	99-1-4(пл)Пр	Шина заземления РЕ85.63.10		2	115		230				
			шт								
16	99-1-5(пл)Пр	Шина заземления РЕ65.63.08		2	101		202				
			шт								
17	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		2	862	28	1724	56	655	2	4
			шт		340	4,5	680	9	95	0,026	–
18	99-1-6(пл)Пр	Автоматический выключатель ВА 47-26 3ф.40А		2	223		446				
			шт								
19	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		22	501,2	13,2	11026	290	4793	1	22

		шт								
20	99-1-7(пл)пр:	Автоматический выключатель ВА 47-29 1ф.16А	22	227 75	2,3	4994 1650	51	95	0,013	–
		шт								
	Раздел 3 Шкаф ЩР3									
21	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт								
22	99-1-1Прайс	Корпус Щита распределительного ЩРВ-18	1	317 1009	13,5	317 1009	14	95	0,079	–
		шт								
23	99-1-2прайс	Шина нулевая №85.63.10	1	122		122				
		шт								
24	99-1-3Прайс	Шина нулевая №65.63.08	1	98		98				
		шт								
25	99-1-4Прайс	Шина заземления PE85.63.10	1	115		115				
		шт								
26	99-1-5Прайс	Шина заземления PE65.63.08	1	101		101				
		шт								
27	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт								
28	99-1-6Прайс	Автоматический выключатель ВА 47-26 3ф.40А	1	340 223	4,5	340 223	5	95	0,026	–
		шт								
29	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
		шт								
30	99-1-7прайс	Автоматический выключатель ВА 47-29 1ф.16А	12	227 75	2,3	2724 900	28	95	0,013	–
		шт								
	Раздел 4 Шкаф ЩР4									

31	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
32	99-1-1(пл)Пр	Корпус Щита распределительного ЩРВ-24	шт	2	317 1096	13,5	634 2192	27	95	0,079	–
33	99-1-2(пл)пр	Шина нулевая №190.63.24	шт	2	251		502				
34	99-1-3(пл)Пр	Шина заземления PE190.63.24	шт	2	237		474				
35	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	862	28	1724	56	655	2	4
36	99-1-6(пл) Пр	Автоматический выключатель ВА 47-26 3ф.40А	шт	2	340 223	4,5	680 446	9	95	0,026	–
37	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	32	501,2	13,2	16038	422	6971	1	32
38	99-1-7(пл)пр	Автоматический выключатель ВА 47-29 1ф.16А	шт	32	227 75	2,3	7264 2400	74	95	0,013	–

Раздел 5 Шкаф ЩР5

39	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
40	99-1-1(пл)Пр	Корпус Щита распределительного ЩРВ-18	шт	1	317 1009	13,5	317 1009	14	95	0,079	–
41	99-1-2(пл)пр	Шина нулевая №85.63.10	шт	1	122		122				
42	99-1-3(пл)Пр	Шина нулевая №65.63.08	шт	1	98		98				

43	99-1-4(пл)Пр	Шина заземления PE85.63.10	шт	1	115		115			
44	99-1-5(пл)Пр	Шина заземления PE65.63.08	шт	1	101		101			
45	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	28	862	28	328	2	2
					340	4,5	340	5	95	0,026	–
46	99-1-6(пл)Пр	Автоматический выключатель ВА 47-26 3ф.40А	шт	1	223		223				
47	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14	501,2	13,2	7017	185	3050	1	14
					227	2,3	3178	32	95	0,013	–
48	99-1-7(пл)пр	Автоматический выключатель ВА 47-29 1ф.16А	шт	14	75		1050				

Раздел 6 Шкаф ЩР6

49	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
					317	13,5	634	27	95	0,079	–
50	99-1-1(пл)Пр	Корпус Щита распределительного ЩРН-12	шт	2	803		1606				
51	99-1-2(пл)пр	Шина нулевая №95.63.12	шт	2	131		262				
52	99-1-3(пл)Пр	Шина заземления PE95.63.12	шт	2	122		244				
53	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	862	28	1724	56	655	2	4
					340	4,5	680	9	95	0,026	–
54	99-1-4(пл) Пр	Автоматический выключатель ВА 47-26 3ф.40А	шт	2	223		446				

55	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	17	501,2	13,2	8520	224	3703	1	17
		шт								
56	99-1-5(пл)пр:	Автоматический выключатель ВА 47-29 1ф.16А	17	227 75	2,3	3859 1275	39	95	0,013	–
		шт								
57	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт								
58	99-1-6(пл)пр:	Щит освещения УОЩВ-6	1	393,75 1955	12,29	394 1955	12	108	0,06	–
		шт								
59	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт								
60	99-1-7(пл)пр:	Автоматический выключатель Ва 47-29 3ф.32А	1	340 223	4,5	340 223	5	95	0,026	–
		шт								
61	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт								
62	99-1-8(пл)пр:	Автоматический выключатель ВА 47-29 1ф.16А	6	227 75	2,3	1362 450	14	95	0,013	–
		шт								
63	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт								
64	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	205 4720	2,3	205 4720	2	95	0,013	–
		шт								
		Всего прямые затраты				**14704604**	**790399**			**24420**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**4051572** 9862631	**286201**			**1760**

Накладные расходы, тенге	4361758
- заработная плата, тенге	654264
- трудоемкость, чел-ч	2181
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	840
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1144032
Всего	**20210394**
Временные здания и сооружения (2,72 %)	549723
- сметная заработная плата, тенге	77511
- нормативная трудоемкость, чел-ч	440
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	280262
- сметная заработная плата, тенге	128921
- нормативная трудоемкость, чел-ч	785
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	207601
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	83040
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21331020**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**54543418**
- материалы, тенге	25218747
- сметная заработная плата, тенге	14035654
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29586
Налог (2 %)	1090868
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**55634286**
НДС (12 %)	6676114
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**62310400**

Сдал:

Тех. надзор:

Принял: