Заказчик: **ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "Атырау Құрылыс 2050"**

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство линий электропередач в населенном пункте Таскудук Кызылкогинского района Атырауской области.

Наименование объекта - Электроснабжение

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		КЛ-0,4 кВ									
1	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**11,7**	**3490,55**	**–**	**40839**	**–**	**–**	**29404**	**75863**
					3490,55	**–**	**40839**	**–**		**5620**	
2	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**7,8**	**1484,89**	**–**	**11582**	**–**	**–**	**8339**	**21515**
					1484,89	**–**	**11582**	**–**		**1594**	
3	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м2 спланированной площади**	**3,9**	**235,26**	**–**	**918**	**–**	**–**	**661**	**1705**
					235,26	**–**	**918**	**–**		**126**	
4	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**									
		СП - 8%	**м3**	**3,9**	**11562,00**	**–**	**45092**	**–**	**45092**	**–**	**48699**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**–**	**–**	**–**	**–**		**3607**	
							98431	**–**	**45092**	**38404**	**147782**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**53339**	**–**	**–**	**10947**	
		Всего заработная плата	Тенге				**98431**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**53339**			
		Накладные расходы	Тенге				**45092**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38404**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**147782**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**53339**			
							147782				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					53339			
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование									
5	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	37	958,53	129,24	35466	4782	1379	22551	62658
					792,03	54,48	29305	2016		4641	
6	247-301-0111 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**									
		СП - 8%	шт.	37	11169,00	–	413253	–	413253	–	446313
					–	–	–	–		33060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				448719	4782	414632	22551	508971
		Стоимость монтажных работ	Тенге				29305	2016	–	37701	
		Материалы	Тенге				35466				
		Всего заработная плата	Тенге				1379				
		Накладные расходы	Тенге					31321			
		Сметная прибыль	Тенге				22551				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4641				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				62658				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								16
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					31321			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				413253				
		Сметная прибыль	Тенге				413253				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				446313				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				508971				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								16
			Тенге					31321			
		РАЗДЕЛ 3. ВЛ 0,4 кВ									
		Опора промежуточная П11 (27 шт.)									
7	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	27	26005,97	13221,84	702161	356989	24118	389434	1178922
					11890,88	6138,46	321054	165738		87328	
8	225-204-0311 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**									
		СП - 8%	шт.	27	80651,00	–	2177577	–	2177577	–	2351783
					–	–	–	–		174206	
9	252-207-2313 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21 сквозной**									
		СП - 8%	шт.	27	3654,00	–	98658	–	98658	–	106551
					–	–	–	–		7893	
10	252-202-0506 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO69.95**									
		СП - 8%	шт.	27	3561,00	–	96147	–	96147	–	103839
					–	–	–	–		7692	
11	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**									
			шт.	27	2097,00	–	56619	–	56619	–	61149

		СП - 8%			–	–	–	–		4530	
12	252-207-2616 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12.Прим.	шт.	27	2901,00	–	78327	–	78327	–	84593
		СП - 8%			–	–	–	–		6266	
13	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	27	925,00	4,50	24975	121	1980	16501	44794
		НР - 72%; СП - 8%			847,18	1,63	22874	44		3318	
14	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,027	362829,00	–	9796	–	9796	–	10580
		СП - 8%			–	–	–	–		784	
15	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	27	1060,00	–	28620	–	28620	–	30910
		СП - 8%			–	–	–	–		2290	
16	252-207-2901 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP14 для зажима	шт.	27	293,00	–	7911	–	7911	–	8544
		СП - 8%			–	–	–	–		633	
17	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2	шт.	14	4326,00	–	60564	–	60564	–	65409
		СП - 8%			–	–	–	–		4845	
18	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	17	1268,00	–	21556	–	21556	–	23280
		СП - 8%			–	–	–	–		1724	
19	252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 22.1 с прокалыванием изоляции.Прим.	шт.	34	1758,00	–	59772	–	59772	–	64554
		СП - 8%			–	–	–	–		4782	
20	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	105	48,00	–	5040	–	5040	–	5443
		СП - 8%			–	–	–	–		403	
				Опора концевая анкерная А11 (7 шт.)							
21	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	26005,97	13221,84	182042	92553	6253	100964	305647
		НР - 80%; СП - 8%			11890,88	6138,46	83236	42969		22640	
22	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	7	80651,00	–	564557	–	564557	–	609722
		СП - 8%			–	–	–	–		45165	
23	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	14	4143,07	2231,87	58003	31246	–	31828	97017
		НР - 80%; СП - 8%			1911,20	930,57	26757	13028		7186	
24	221-104-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и. Прим	м3	0,7	75475,00	–	52832	–	52832	–	57059
		СП - 8%			–	–	–	–		4227	

25	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	14	8310,00	–	116340	–	116340	–	125647
		СП - 8%			–	–	–	–		9307	
26	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	175,00	–	2450	–	2450	–	2646
		СП - 8%			–	–	–	–		196	
27	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	36,4	647,00	–	23551	–	23551	–	25435
		СП - 8%			–	–	–	–		1884	
28	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	14	2873,00	–	40222	–	40222	–	43440
		СП - 8%			–	–	–	–		3218	
29	252-207-2503 РСНБ РК 2022	Болт проходной типа SOT4.6	шт.	7	3245,00	–	22715	–	22715	–	24532
		СП - 8%			–	–	–	–		1817	
30	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	7	9025,00	–	63175	–	63175	–	68229
		СП - 8%			–	–	–	–		5054	
31	252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	14	5055,00	–	70770	–	70770	–	76432
		СП - 8%			–	–	–	–		5662	
32	252-202-0506 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	7	3561,00	–	24927	–	24927	–	26921
		СП - 8%			–	–	–	–		1994	
33	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	7	2097,00	–	14679	–	14679	–	15853
		СП - 8%			–	–	–	–		1174	
34	252-207-2616 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12.Прим.	шт.	21	2901,00	–	60921	–	60921	–	65795
		СП - 8%			–	–	–	–		4874	
35	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	925,00	4,50	12950	63	1026	8556	23226
		НР - 72%; СП - 8%			847,18	1,63	11861	23		1720	
36	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,014	362829,00	–	5080	–	5080	–	5486
		СП - 8%			–	–	–	–		406	
37	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	14	1060,00	–	14840	–	14840	–	16027
		СП - 8%			–	–	–	–		1187	
38	252-207-2901 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP14 для зажима	шт.	14	293,00	–	4102	–	4102	–	4430
		СП - 8%			–	–	–	–		328	
39	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	9698,00	–	67886	–	67886	–	73317
		СП - 8%			–	–	–	–		5431	

40	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	175,00	–	1750	–	1750	–	1890
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
41	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	13	647,00	–	8411	–	8411	–	9084
		СП - 8%			–	–	–	–		673	
42	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	5	2873,00	–	14365	–	14365	–	15514
		СП - 8%			–	–	–	–		1149	
43	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2	шт.	5	4326,00	–	21630	–	21630	–	23360
		СП - 8%			–	–	–	–		1730	
44	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	6	1268,00	–	7608	–	7608	–	8217
		СП - 8%			–	–	–	–		609	
45	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	2097,00	–	25164	–	25164	–	27177
		СП - 8%			–	–	–	–		2013	
46	252-207-2616 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12.Прим.	шт.	5	2901,00	–	14505	–	14505	–	15665
		СП - 8%			–	–	–	–		1160	
47	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	32	48,00	–	1536	–	1536	–	1659
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
				Опора концевая анкерная УА11 (12 шт.)							
48	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	26005,97	13221,84	312072	158663	10718	173082	523966
		НР - 80%; СП - 8%			11890,88	6138,46	142691	73662		38812	
49	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	36	80651,00	–	2903436	–	2903436	–	3135711
		СП - 8%			–	–	–	–		232275	
50	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	36	4143,07	2231,87	149151	80348	–	81843	249474
		НР - 80%; СП - 8%			1911,20	930,57	68803	33501		18479	
51	221-104-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и. Прим	м3	1,8	75475,00	–	135855	–	135855	–	146723
		СП - 8%			–	–	–	–		10868	
52	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	36	8310,00	–	299160	–	299160	–	323093
		СП - 8%			–	–	–	–		23933	
53	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	24	175,00	–	4200	–	4200	–	4536
		СП - 8%			–	–	–	–		336	

54	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	62,4	647,00	–	40373	–	40373	–	43603
					–	–	–	–		3230	
55	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной *СП - 8%*	шт.	24	2873,00	–	68952	–	68952	–	74468
					–	–	–	–		5516	
56	252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП) *СП - 8%*	шт.	24	5055,00	–	121320	–	121320	–	131026
					–	–	–	–		9706	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 *СП - 8%*	шт.	12	2097,00	–	25164	–	25164	–	27177
					–	–	–	–		2013	
58	252-207-2616 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12.Прим. *СП - 8%*	шт.	36	2901,00	–	104436	–	104436	–	112791
					–	–	–	–		8355	
59	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	925,00	4,50	22200	108	1760	14667	39817
					847,18	1,63	20332	39		2949	
60	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 *СП - 8%*	км	0,024	362829,00	–	8708	–	8708	–	9405
					–	–	–	–		697	
61	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2 *СП - 8%*	шт.	24	1060,00	–	25440	–	25440	–	27475
					–	–	–	–		2035	
62	252-207-2901 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP14 для зажима *СП - 8%*	шт.	24	293,00	–	7032	–	7032	–	7595
					–	–	–	–		563	
63	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	24	9698,00	–	232752	–	232752	–	251372
					–	–	–	–		18620	
64	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	14	175,00	–	2450	–	2450	–	2646
					–	–	–	–		196	
65	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	17,5	647,00	–	11322	–	11322	–	12228
					–	–	–	–		906	
66	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной *СП - 8%*	шт.	7	2873,00	–	20111	–	20111	–	21720
					–	–	–	–		1609	
67	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) *СП - 8%*	шт.	7	1268,00	–	8876	–	8876	–	9586
					–	–	–	–		710	
68	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 *СП - 8%*	шт.	14	2097,00	–	29358	–	29358	–	31707
					–	–	–	–		2349	
69	252-207-2616 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12.Прим.	шт.	7	2901,00	–	20307	–	20307	–	21932

		СП - 8%			–	–	–	–		1625	
70	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	45	48,00	–	2160	–	2160	–	2333
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
				Опора анкерная ответвительная АО11 (5 шт.)							
71	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	26005,97	13221,84	130030	66109	4467	72117	218319
		НР - 80%; СП - 8%			11890,88	6138,46	59454	30692		16172	
72	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	10	80651,00	–	806510	–	806510	–	871031
		СП - 8%			–	–	–	–		64521	
73	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	10	4143,07	2231,87	41431	22319	–	22734	69298
		НР - 80%; СП - 8%			1911,20	930,57	19112	9306		5133	
74	221-104-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и. Прим	м3	0,5	75475,00	–	37738	–	37738	–	40757
		СП - 8%			–	–	–	–		3019	
75	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064,00	–	15064	–	15064	–	16269
		СП - 8%			–	–	–	–		1205	
76	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048,00	–	3048	–	3048	–	3292
		СП - 8%			–	–	–	–		244	
77	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	–	2309	–	2309	–	2494
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
78	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	–	2309	–	2309	–	2494
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
79	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	8310,00	–	83100	–	83100	–	89748
		СП - 8%			–	–	–	–		6648	
80	252-207-2313 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21 сквозной	шт.	5	3654,00	–	18270	–	18270	–	19732
		СП - 8%			–	–	–	–		1462	
81	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2	шт.	5	4326,00	–	21630	–	21630	–	23360
		СП - 8%			–	–	–	–		1730	
82	252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	5	5055,00	–	25275	–	25275	–	27297

		СП - 8%			–	–	–	–		2022	
83	252-202-0506 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	5	3561,00	–	17805	–	17805	–	19229
		СП - 8%			–	–	–	–		1424	
84	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	25	2097,00	–	52425	–	52425	–	56619
		СП - 8%			–	–	–	–		4194	
85	252-207-2616 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12.Прим.	шт.	21	2901,00	–	60921	–	60921	–	65795
		СП - 8%			–	–	–	–		4874	
86	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	25	2097,00	–	52425	–	52425	–	56619
		СП - 8%			–	–	–	–		4194	
87	252-207-2616 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12.Прим.	шт.	5	2901,00	–	14505	–	14505	–	15665
		СП - 8%			–	–	–	–		1160	
88	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	925,00	4,50	9250	45	733	6111	16590
		НР - 72%; СП - 8%			847,18	1,63	8472	16		1229	
89	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,01	362829,00	–	3628	–	3628	–	3918
		СП - 8%			–	–	–	–		290	
90	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	1060,00	–	10600	–	10600	–	11448
		СП - 8%			–	–	–	–		848	
91	252-207-2901 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP14 для зажима	шт.	10	293,00	–	2930	–	2930	–	3164
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
92	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	9698,00	–	48490	–	48490	–	52369
		СП - 8%			–	–	–	–		3879	
93	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175,00	–	1050	–	1050	–	1134
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
94	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	31,2	647,00	–	20186	–	20186	–	21801
		СП - 8%			–	–	–	–		1615	
95	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	2873,00	–	8619	–	8619	–	9309
		СП - 8%			–	–	–	–		690	
96	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	4	1268,00	–	5072	–	5072	–	5478
		СП - 8%			–	–	–	–		406	
97	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2097,00	–	16776	–	16776	–	18118
		СП - 8%			–	–	–	–		1342	

98	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	52	48,00	–	2496	–	2496	–	2696
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
				Опора угловая промежуточная							
				УП11 (1 шт.)							
99	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	26005,97	13221,84	26006	13221	894	14423	43664
		НР - 80%; СП - 8%			11890,88	6138,46	11891	6138		3234	
100	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	80651,00	–	161302	–	161302	–	174206
		СП - 8%			–	–	–	–		12904	
101	252-207-2313 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21 сквозной	шт.	1	3654,00	–	3654	–	3654	–	3946
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
102	252-202-0506 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	1	3561,00	–	3561	–	3561	–	3846
		СП - 8%			–	–	–	–		285	
103	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1	2097,00	–	2097	–	2097	–	2265
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
104	252-207-2616 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12.Прим.	шт.	1	2901,00	–	2901	–	2901	–	3133
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
105	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	925,00	4,50	1850	9	147	1222	3318
		НР - 72%; СП - 8%			847,18	1,63	1694	3		246	
106	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,002	362829,00	–	726	–	726	–	784
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
107	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1060,00	–	2120	–	2120	–	2290
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
108	252-207-2901 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP14 для зажима	шт.	2	293,00	–	586	–	586	–	633
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
109	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9698,00	–	9698	–	9698	–	10474
		СП - 8%			–	–	–	–		776	
110	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	2	48,00	–	96	–	96	–	104
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
				Установка разъединителя на концевой опоре							
				КР-1 (1 шт.)							

111	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064,00	–	15064	–	15064	–	16269
		СП - 8%			–	–	–	–		1205	
112	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048,00	–	3048	–	3048	–	3292
		СП - 8%			–	–	–	–		244	
113	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Прим	шт.	2	2309,00	–	4618	–	4618	–	4987
		СП - 8%			–	–	–	–		369	
114	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	–	2309	–	2309	–	2494
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
115	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	–	2309	–	2309	–	2494
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
116	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108,00	–	3324	–	3324	–	3590
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
117	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201,00	–	1201	–	1201	–	1297
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
118	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,5	925,00	4,50	4163	20	331	2750	7466
		НР - 72%; СП - 8%			847,18	1,63	3812	7		553	
119	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,0045	362829,00	–	1633	–	1633	–	1764
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
120	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В. Прим	шт.	4	2111,00	–	8444	–	8444	–	9120
		СП - 8%			–	–	–	–		676	
121	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	52,00	–	208	–	208	–	225
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
122	243-907-4316 РСНБ РК 2022	Крепления	шт.	1	820,00	–	820	–	820	–	886
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
123	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	3	422,00	–	1266	–	1266	–	1367

		СП - 8%			–	–	–	–		101	
124	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель РЛНД.1-10/400 У1**	шт.	1	122243,00	–	122243	–		–	122243
					–	–	–	–	122243	–	
125	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	шт.	1	11352,58	282,69	11353	283	2098	6539	19324
		НР - 72%; СП - 8%			8971,84	110,79	8972	111		1431	
126	245-405-1001 РСНБ РК 2022	**Привод ПРНЗ-10 У1**	шт.	1	1277,00	–	1277	–	1277	–	1379
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
127	1308-0103-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	м	6	2083,41	265,64	12500	1594	409	8497	22677
		НР - 72%; СП - 8%			1749,51	217,44	10497	1305		1680	
128	247-215-0139 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм**	шт.	1,5	22801,00	–	34202	–	34202	–	36938
		СП - 8%			–	–	–	–		2736	
129	217-101-0105 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,88	165506,00	–	145645	–	145645	–	157297
		СП - 8%			–	–	–	–		11652	
130	252-206-0601 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2**	шт.	6	2218,00	–	13308	–	13308	–	14373
		СП - 8%			–	–	–	–		1065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11596993	823691	9829547	951268	13542350
							821512	376582	122243	994085	
	Стоимость оборудования		Тенге				122243				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				122243				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				99241				
	Материалы		Тенге				8484				
	Всего заработная плата		Тенге					90062			
		Накладные расходы	Тенге				64843				
		Сметная прибыль	Тенге				13126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				177210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					90062			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11375509				
	Материалы		Тенге				46449				
	Всего заработная плата		Тенге					1108032			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9774613				
		Накладные расходы	Тенге				886425				
		Сметная прибыль	Тенге				980959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13242893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606
		Сметная заработная плата	Тенге					1108032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13542346				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					1198094			
		РАЗДЕЛ 4. Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
131	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	65	514,90	215,93	33468	14036	3395	15370	52745
		НР - 72%; СП - 8%			246,73	81,69	16037	5310		3907	
132	243-113-0910 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1**	км	0,065	3776507,00	–	245473	–	245473	–	265111
		СП - 8%			–	–	–	–		19638	
133	1308-0201-2409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	57676,12	32361,95	115352	64724	1283	57578	186764
		НР - 72%; СП - 8%			24672,56	15312,18	49345	30624		13834	
134	243-903-1502 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб**	шт.	2	13658,00	–	27316	–	27316	–	29501
		СП - 8%			–	–	–	–		2185	
135	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,25	153658,12	49556,72	345731	111503	70528	161556	547869
		НР - 80%; СП - 8%			72755,40	16997,68	163700	38245		40583	
136	243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	1,65	1793602,00	–	2959443	–	2959443	–	3196198
		СП - 8%			–	–	–	–		236755	
137	243-701-0701 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х10-0,6/1,0**	км	0,6	135839,00	–	81503	–	81503	–	88023
		СП - 8%			–	–	–	–		6520	
138	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прокладка опознавательной ленты**	км	0,065	40633,88	25681,50	2641	1669	–	884	3807
		НР - 61%; СП - 8%			14952,38	7352,47	972	478		282	

139	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно, кабель!"	м	65	235,00	–	15275	–	15275	–	16497
		СП - 8%			–	–	–	–		1222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3826202	191932	3404216	235388	4386515
							230054	74657	–	324926	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				151461				
	Материалы		Тенге				4679				
	Всего заработная плата		Тенге					102766			
		Накладные расходы	Тенге				73832				
		Сметная прибыль	Тенге				18023				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				243316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					102766			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3674741				
	Материалы		Тенге				70528				
	Всего заработная плата		Тенге					201945			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3329010				
		Накладные расходы	Тенге				161556				
		Сметная прибыль	Тенге				306903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4143200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					201945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4386516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					304711			
		РАЗДЕЛ 5. Металл и металлические изделия									
140	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	6500	820,18	79,50	5331162	516750	2696460	1665138	7556004
		НР - 72%; СП - 8%			325,84	29,96	2117952	194740		559704	
141	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00158	435218,00	–	688	–	688	–	743
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5331850	516750	2697148	1665138	7556747
							2117952	194740	–	559759	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5331162				
	Материалы		Тенге				2696460				
	Всего заработная плата		Тенге					2312692			
		Накладные расходы	Тенге				1665138				
		Сметная прибыль	Тенге				559704				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7556004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1276
		Сметная заработная плата	Тенге					2312692			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				688				

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				688					
		Сметная прибыль	Тенге				55					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				743					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7556747					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1276
		Сметная заработная плата	Тенге					2312692				
		РАЗДЕЛ 6. Прочие материалы										
142	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**3,9**	**11562,00**	**–**	**45092**	**–**	**45092**	**–**	**48699**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3607**		
143	**252-207-0705 РСНБ РК 2022**	**Кронштейн КАМ-4000 анкерный**	**шт.**	**37**	**2223,00**	**–**	**82251**	**–**	**82251**	**–**	**88831**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6580**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**127343**	**–**	**127343**	**–**	**137530**	
							–	**–**	**–**	**10187**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**127343**					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**127343**					
		Сметная прибыль	Тенге				**10187**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**137530**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**137530**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**26279895**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**122243**			

Оборудование	122243,00
Всего стоимость работ без оборудования	26157652,00
временные здания и сооружения 2,4%	627783,65
итого	26785435,65
зимнее удорожание 2%	535708,71
итого	27321144,36
непредвиденные работы и затраты 2%	546422,89
итого с оборудованием	27989810,25
Понижающий коэффициент договорной цены - 5%	26590320,18
НДС 12%	3190838,42
Итого	29781158,61
Удержание аванса	2818000,00
Итого	**26963158,61**

Заказчик:

ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель_____ Итали Е.А.

ТОО "Стримлайн"
Представитель авторского надзора _____ Елімқұлов Н.Т.

Подрядчик:

ТОО "Атырау Құрылыс 2050"

Директор_____ Кобландыкызы М.

ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"
Представитель технического надзора _____ Танатаров С.К.