Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик ТОО "Атырау Құрылыс 2050."

форма №3

Наименование объекта Строительство линий электропередач в населенном пункте Таскудук Кызылкогинского района

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		№23	18.11.2022г						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий электропередач в населенном пункте Таскудук Кызылкогинского района Атырауской области.	31 666 677,56	1 683 499,06							202 019,89	1 885 518,95
Итого к оплате	**1 885 518,95**	**Один миллион восемьсот восемьдесят пять тысячи пятьсот восемнадцать тенге 95тиына**								

Заказчик
ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Руководитель _____ **Игали Е.А.**

ТОО "Стримлайн"
Представитель авторского надзора _____ **Ешимкулов Н.Т.**

Подрядчик
ТОО "Атырау Құрылыс 2050."

Директор _____ **Косжанов Н.К.**

ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"
Представитель технического надзора _____ **Тапаганов С.К.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "Атырау Құрылыс 2050"**

Наименование стройки - Строительство линий электропередач в населенном пункте Таскудук Кызылкогинского района Атырауской области.

Наименование объекта - Электроснабжение

А К Т
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Демонтаж									
135	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**43**	**20090,18**	**10577,47**	**863878**	**454831**	**–**	**496168**	**1468849**
		НР - 80%; СП - 8%			**9512,71**	**4910,77**	**409046**	**211163**		**108804**	
135.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	255,494304	1601,00		409046				
135.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	85,4496							
135.3	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	68,35968		5656,00		386642			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68,35968		2629,00		179718			
135.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17,08992		3990,00		68189			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,08992		1840,00		31445			
136	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,42255632**	**165476,26**	**69923,04**	**69923**	**29546**	**–**	**33181**	**111353**
		НР - 80%; СП - 8%			**69000,45**	**29156,58**	**29157**	**12320**		**8248**	
136.1	005-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27,925127	1812,00		50600				
136.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,4215							
136.3	314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	7,10424		6697,00		47577			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,10424		1840,00		13072			
136.4	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,754317		4511,00		16936			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,754317		1840,00		6908			
136.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,562933		3990,00		6236			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,562933		1840,00		2876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**985227**	**525580**	**–**	**554933**	**1580202**
							459646	**234019**	**–**	**123213**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**985227**				

Всего заработная плата		Тенге					693665			
	Накладные расходы	Тенге				554933				
	Сметная прибыль	Тенге				123213				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1663373				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
	Сметная заработная плата	Тенге					693665			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1580202				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
	Сметная заработная плата	Тенге					693665			

Всего стоимость работ	1580201,90
временные здания и сооружения 2,4%	37924,85
итого	1618126,75
зимнее удорожание 2%	32362,53
итого	1650489,28
непредвиденные работы и затраты 2%	33009,79
итого	1683499,07
НДС 12%	202019,89
Итого	**1885518,95**

Заказчик:

ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Руководитель_____ Игали Е.А.

ТОО "Стримлайн"

Представитель авторского надзора _____ Ешимкулов Н.Т.

Подрядчик:

ТОО "Атырау Құрылыс 2050"

Директор_____Косжанов Н.К.

ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Представитель технического надзора_____Танатаров С.К.