Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства города Актобе"
БИН 060 140 005 361; ИИК KZ95070103KSN0618000; БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СДС-2012"
БИН 060240017795; ИИК KZ389 470 398 990 175 447; БИК ALFAKZKA; АО"ДОЧЕРНЫЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК".
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в п.Акжар-2 г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		доп.согл.№1 от 14.04.2017г к договору №03-3/66 от 27.03.2017					

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат								
		в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	27 251 994,33		24 332 137,79						2 919 856,54	27 251 994,33
В том числе за май месяц		27 251 994,33	24 332 137,79						2 919 856,54	27 251 994,33
Итого к оплате										27 251 994,33

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС 2012"
Жумагалиев М.Ж.

Форма 2

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "СДС 2012"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в п.Акжар-2 г.Актобе

АКТ
выполненных работ за май месяц 2017 год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 1.Конструктивные решения ниже отм.0,000 блоки А,Б,В							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**8074,0000**		**70,34**	**567933,96**
		Накладные расходы	%	--		20,17	162843,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,24	58462,21
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к**	**м3 грунта**	**608,0000**		**1322,74**	**804227,72**
		Накладные расходы	%	--		870,97	529550,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,50	106702,26
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**8682,0000**		**30,36**	**263617,47**
		Накладные расходы	%	--		7,99	69400,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	26641,45
4	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м**	**м3 грунта**	**34728,0000**		**25,98**	**902259,45**
		Накладные расходы	%	--		6,84	237531,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	91183,27
5	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**266,0000**		**4631,49**	**1231976,15**
		Накладные расходы	%	--		750,58	199654,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		430,57	114530,44
6	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Вдавливание щебня в грунт**	**м2 площади уплотнения**	**1330,0000**		**70,63**	**93940,65**
		Накладные расходы	%	--		38,53	51245,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,73	11614,88

7	E11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы	м3 грунта	6155,0000	30,36	186888,45
		Накладные расходы	%	--	7,99	49200,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,07	18887,14
8	E11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м	м3 грунта	24620,0000	25,98	639646,04
		Накладные расходы	%	--	6,84	168395,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,63	64643,29
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			4690489,89
		Накладные расходы -	Тенге			1467821,84
		Сметная прибыль -	Тенге			492664,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6650976,67
Вертикальная планировка						
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы						
1	E11-010104-0201 11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта бульдозером мощностью 130л/с с перемещением до 10м	м3 грунта	3568,9000	33,10	118128,91
		Накладные расходы	%	--	7,38	26340,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,24	11557,53
2	E11-010104-0209 11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 80м	м3 грунта	24982,3000	27,83	695349,69
		Накладные расходы	%	--	6,21	155047,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,72	68031,80
3	E11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17564,7000	37,61	660662,82
		Накладные расходы	%	--	8,39	147313,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,68	64638,10
4	E11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 140м	м3 грунта	228341,1000	31,60	7214438,00
		Накладные расходы	%	--	7,04	1608662,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,09	705848,02
5	E11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 130л/с с перемещением до 10м	м3 грунта	14903,0000	37,61	560548,03
		Накладные расходы	%	--	8,39	124989,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,68	54843,04
6	E11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м	м3 грунта	22354,5000	31,60	706402,20
		Накладные расходы	%	--	7,04	157375,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,09	69075,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			9955529,65
		Накладные расходы -	Тенге			2219729,36
		Сметная прибыль -	Тенге			973993,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13149252,91

Сети 10 кВ

РАЗДЕЛ 1.Монтаж ВЛ 10кВ

1	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0000	11924,00	11924,00
		Накладные расходы	%	--	4724,93	4724,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1331,92	1331,92
2	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000	30151,87	60303,74
		Накладные расходы	%	--	1278,44	2556,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2514,42	5028,85
3	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,0000	720,18	2880,72
		Накладные расходы	%	--	122,65	490,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,43	269,70
4	Е11-070105-0101 11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плита П3-И.Укладка	шт. сборных конструкций	2,0000	4372,39	8744,78
		Накладные расходы	%	--	1370,10	2740,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	459,40	918,80
5	С121-040302-9904 21-	Стоимостьплиты П3-И	м3	0,1000	32876,34	3287,63
		Накладные расходы	%	--	1393,96	139,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2741,62	274,16
6	Е11-330204-0201 11-330204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0060	68139,90	408,84
		Накладные расходы	%	--	31953,06	191,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8007,44	48,04
7	С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0059	642554,34	3758,94
		Накладные расходы	%	--	27244,30	159,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53583,89	313,47
8	Е11-330208-0103 11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1,0000	9035,20	9035,20
9	прайслист	Разъединитель РЛНД1-10Б/400У1	шт	1,0000	36962,81	36962,81
		Накладные расходы	%	--	1567,22	1567,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3082,40	3082,40
10	Е11-330208-0101 11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3,0000	5921,46	17764,37
		Накладные расходы	%	--	2645,64	7936,91

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	685,37	2056,10
11	**51-080401-1302 51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Разрядники полимерные РВ(.0кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**,0000**	**6004,00**	**18012,00**
		Накладные расходы	%	--	254,57	763,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	500,69	1502,06
12	**Ц13-080201-2506 13-080201-2506 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**23233,52**	**23233,52**
		Накладные расходы	%	--	5415,66	5415,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2291,93	2291,93
13	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Муфта концевая наружной установки 10кВ КНТпН 3х(35х50мм)**	**шт**	**1,0000**	**11469,97**	**11469,97**
		Накладные расходы	%	--	486,33	486,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	956,50	956,50
14	**С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**6,0000**	**1276,41**	**7658,46**
		Накладные расходы	%	--	54,12	324,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,44	638,65
15	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**6,0000**	**37,20**	**223,20**
		Накладные расходы	%	--	1,58	9,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,10	18,61
16	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**285,74**	**571,48**
		Накладные расходы	%	--	12,12	24,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,83	47,66
17	**С124-040204-1304 24-040204-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**	**501,02**	**1503,06**
		Накладные расходы	%	--	21,24	63,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,78	125,34
18	**С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**	**317,39**	**2856,51**
		Накладные расходы	%	--	13,46	121,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,47	238,21
19	**С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**12,0000**	**2005,80**	**24069,60**

		Накладные расходы	%	--	85,05	1020,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	167,27	2007,21
20	**С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**	**774,68**	**4648,08**
		Накладные расходы	%	--	32,85	197,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,60	387,61
21	**С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**	**410,38**	**2462,28**
		Накладные расходы	%	--	17,40	104,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,22	205,33
22	**С124-040203-0201 24-**	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ**	**шт.**	**6,0000**	**1170,44**	**7022,64**
		Накладные расходы	%	--	49,63	297,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	97,61	585,63
23	**С124-040206-0604 24-040206-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**	**615,10**	**1845,30**
		Накладные расходы	%	--	26,08	78,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,29	153,88
24	**С124-040206-0704 24-040206-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**	**737,52**	**4425,12**
		Накладные расходы	%	--	31,27	187,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,50	369,02
25	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,1476**	**206042,20**	**30403,59**
		Накладные расходы	%	--	29299,58	4323,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18827,34	2778,16
26	**Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска металлоконструкции за два раза**	**т металлоконструкций**	**0,1476**	**18353,56**	**2708,25**
		Накладные расходы	%	--	8249,03	1217,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2128,21	314,04
27	**Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**20,3000**	**170,17**	**3454,44**
		Накладные расходы	%	--	96,08	1950,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,30	432,38
28	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0126**	**154048,09**	**1941,01**

		Накладные расходы	%	--	6531,64	82,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12846,38	161,86
29	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лужение заземляющих устройств**	**т**	**0,0126**	**103400,57**	**1302,85**
		Накладные расходы	%	--	4384,18	55,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8622,78	108,65
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**304882,39**
		В том числе:				
	Стоимость оборудования -		Тенге			**54974,81**
	Накладные расходы -		Тенге			**2330,93**
	Сметная прибыль -		Тенге			**4584,46**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**61890,20**
		Накладные расходы -	Тенге			**40033,18**
		Сметная прибыль -	Тенге			**23195,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**375026,22**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы				
30	**Е11-010106-0101 11-010106-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка и обратная засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м**	**км траншеи**	**0,0200**	**330776,65**	**6615,53**
		Накладные расходы	%	--	117230,89	2344,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35840,60	716,81
31	**Е11-010106-0105 11-010106-0105 РСНБ РК 2015**	**Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м**	**км траншеи**	**0,1000**	**-53729,67**	**-5372,97**
		Накладные расходы	%	--	-24925,03	-2492,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-6292,38	-629,24
		Сметная стоимость:			**-84947,08**	**-8494,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**1242,57**
		Накладные расходы -	Тенге			**-147,89**
		Сметная прибыль -	Тенге			**87,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1182,26**
		РАЗДЕЛ 3.Заземление опоры				
32	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**	**917,06**	**1834,12**
		Накладные расходы	%	--	301,66	603,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	97,50	195,00
33	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**40,0000**	**164,48**	**6579,26**
		Накладные расходы	%	--	65,49	2619,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,40	735,92
34	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0158**	**154503,45**	**2441,15**
		Накладные расходы	%	--	6550,95	103,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12884,35	203,57

35	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 259[illegible]014	т	0,0248	154048,09	3820,39
		Накладные расходы	%	--	6531,64	161,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12846,38	318,59
36	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лужение заземляющих устройств	т	0,0406	103400,57	4198,06
		Накладные расходы	%	--	4384,18	178,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8622,78	350,08
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			18873,00
		Накладные расходы -	Тенге			3666,53
		Сметная прибыль -	Тенге			1803,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24342,68
РАЗДЕЛ 4.Строительные работы						
37	Е11-010106-0101 11-010106-0101 РСНБ РК 2015	Разработка и обратная засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м	км траншеи	0,0400	330776,65	13231,07
		Накладные расходы	%	--	117230,89	4689,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35840,60	1433,62
38	Е11-010106-0105 11-010106-0105 РСНБ РК 2015	Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м	км траншеи	0,2000	-53729,67	-10745,93
		Накладные расходы	%	--	-24925,03	-4985,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-6292,38	-1258,48
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			2485,13
		Накладные расходы -	Тенге			-295,77
		Сметная прибыль -	Тенге			175,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2364,51
РАЗДЕЛ 5.Монтаж КЛ 10кВ						
39	Ц13-080201-0204 13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	261,0000	369,74	96501,75
		Накладные расходы	%	--	111,96	29222,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,54	10057,96
40	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	276,0000	320,45	88445,54
		Накладные расходы	%	--	78,43	21647,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,91	8807,48
41	Ц13-080201-0401 13-	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом.	м кабеля	276,0000	279,70	77197,98
		Накладные расходы	%	--	70,27	19393,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,00	7727,34
42	Е11-340201-0101 11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0240	997645,22	23943,49
		Накладные расходы	%	--	124080,16	2977,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89738,03	2153,71

43	Ц13-080201-0904 13-080201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках, коробах**	**м кабеля**	**24,0000**	**451,30**	**10831,20**
		Накладные расходы	%	--	142,00	3407,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,46	1139,13
44	Ц13-080201-0705 13-080201-0705 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**18,0000**	**968,40**	**17431,22**
		Накладные расходы	%	--	209,39	3769,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94,22	1696,02
45	Ц13-080201-2502 13-080201-2502 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**19028,64**	**19028,64**
		Накладные расходы	%	--	4452,14	4452,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1878,46	1878,46
46	Ц13-080201-2702 13-080201-2702 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**6496,28**	**6496,28**
		Накладные расходы	%	--	2851,07	2851,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	747,79	747,79
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			**339876,11**
		Накладные расходы -	Тенге			**87722,51**
		Сметная прибыль -	Тенге			**34207,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**461806,51**
		РАЗДЕЛ 6.Материалы				
47	С123-060109-1004 23-060109-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,3030**	**2461326,10**	**745781,81**
		Накладные расходы	%	--	104360,23	31621,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	205254,91	62192,24
48	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Муфта концевая внутренней установки 10кВ КВТпН 3х(35х50мм)**	**шт**	**1,0000**	**9661,26**	**9661,26**
		Накладные расходы	%	--	409,64	409,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	805,67	805,67
49	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Муфта соединительная 10кВ СТп(ТК) 3х(35х50мм)**	**шт**	**1,0000**	**20467,54**	**20467,54**
		Накладные расходы	%	--	867,82	867,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1706,83	1706,83
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			**775910,60**
		Накладные расходы -	Тенге			**32898,61**
		Сметная прибыль -	Тенге			**64704,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**873513,95**
		РАЗДЕЛ 7.Заземление				
50	Ц13-080208-0102 13-080208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования размером 100х100х8**	**шт.**	**1,0000**	**1275,83**	**1275,83**
		Накладные расходы	%	--	438,08	438,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	137,11	137,11

51	**С121-050201-0152 21-050201-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0306**	**165429,91**	**5067,12**
		Накладные расходы	%	--	7014,23	214,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13795,53	422,56
52	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лужение заземляющих устройств**	**т**	**0,0306**	**103400,57**	**3167,16**
		Накладные расходы	%	--	4384,18	134,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8622,78	264,12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			**9510,11**
		Накладные расходы -	Тенге			**787,21**
		Сметная прибыль -	Тенге			**823,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**11121,11**
		РАЗДЕЛ 8.Строительные работы				
53	**Е11-010106-0101 11-010106-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка и обратная засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м**	**км траншеи**	**0,3010**	**330776,65**	**99563,77**
		Накладные расходы	%	--	117230,89	35286,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35840,60	10788,02
54	**Е11-010106-0105 11-010106-0105 РСНБ РК 2015**	**Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м**	**км траншеи**	**1,2040**	**-53729,67**	**-64690,52**
		Накладные расходы	%	--	-24925,03	-30009,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-6292,38	-7576,02
55	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**12,0400**	**1431,78**	**17238,63**
		Накладные расходы	%	--	60,71	730,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	119,40	1437,56
56	**С121-030101-0105 21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,0600**	**45026,32**	**47727,90**
		Накладные расходы	%	--	1909,12	2023,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3754,83	3980,12
57	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Рытье котлована под муфту**	**м3 грунта**	**4,3750**	**70,34**	**307,74**
		Накладные расходы	%	--	20,17	88,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,24	31,68
58	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,3750**	**18,24**	**79,82**
		Накладные расходы	%	--	4,80	21,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,84	8,07

59	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,3750**	**114,95**	**502,90**
		Накладные расходы	%	--	59,01	258,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,92	60,89
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			**100730,24**
		Накладные расходы -	Тенге			**8398,76**
		Сметная прибыль -	Тенге			**8730,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**117859,32**
		РАЗДЕЛ 9.Переход через автодорогу методом ГНБ=25м				
60	Е11-340202-0101 11-340202-0101 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	**переход**	**1,0000**	**34692,95**	**34692,95**
		Накладные расходы	%	--	11380,18	11380,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3685,85	3685,85
61	Е11-340202-0102 11-340202-0102 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м до длины 25м**	**переход**	**3,0000**	**18606,72**	**55820,16**
		Накладные расходы	%	--	4509,34	13528,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1849,28	5547,85
62	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25,0000**	**2729,02**	**68225,50**
		Накладные расходы	%	--	115,71	2892,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	227,58	5689,46
63	Ц13-080201-0904 13-080201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**25,0000**	**451,30**	**11282,50**
		Накладные расходы	%	--	142,00	3549,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,46	1186,59
64	С123-060109-1004 23-060109-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,0250**	**2461326,10**	**61533,15**
		Накладные расходы	%	--	104360,23	2609,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	205254,91	5131,37
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			**231554,26**
		Накладные расходы -	Тенге			**33959,86**
		Сметная прибыль -	Тенге			**21241,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**286755,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	**Тенге**			**21 954 201,39**
		ИТОГО без оборудования	**Тенге**			**21 899 226,58**
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			328 488,40
		Итого с времен.зд. и сооруж.	**Тенге**			**22 227 714,97**
		Доп. затраты в зимнее время 2,08%	Тенге			462 336,47
		Итого с доп.затратами в зимнее время	**Тенге**			**22 690 051,45**
		Стоимость оборудования	**Тенге**			**54 974,81**
		Итого с оборудованием	**Тенге**			**22 745 026,26**

	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2015-2019 г.с учетом изм.от 17 ноября, протокол №47	в текущих ценах на 2017год К=1,0697784	Тенге				24 332 137,80
		НДС 12%	Тенге				2 919 856,54
		Всего с НДС 12%	Тенге				27 251 994,33

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО "DS & V "

_____ Илиманов Е.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"

_____ Жумагалиев М.Ж.

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Решение по смете правильное

Акж. СДС 2012

Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства города Актобе"
БИН 060 140 005 361; ИИК KZ95070103KSN0618000; БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СДС-2012"
БИН 060240017795; ИИК KZ389 470 398 990 175 447; БИК ALFAKZKA; АО"ДОЧЕРНЫЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК".
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в п.Акжар-2 г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		доп.согл.№1 от 14.04.2017г к договору №03-3/66 от 27.03.2017					

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	143 996 046,32		128 567 898,50						15 428 147,82	143 996 046,32
В том числе за июнь месяц		116 744 051,99	104 235 760,71						12 508 291,28	116 744 051,99
Итого к оплате										**116 744 051,99**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС 2012"

Жумагалиев М.Ж.

Форма 2

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Актобе

Подрядчик: ТОО "СДС 2012"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в п.Акжар-2 г.Актобе

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2017 год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 1.Конструктивные решения ниже отм.0,000 блоки А,Б,В							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
12	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ**	**Засыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	**м3 грунта**	**891,7000**		**87,93**	**78407,18**
		Накладные расходы	%	--		25,21	22479,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,05	8069,89
13	**Е11-010205-0802 11-010205-0802 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта под полы ленточными транспортерами**	**м3 грунта**	**594,3000**		**822;91**	**489055,41**
		Накладные расходы	%	--		510,00	303093,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,63	63370,21
14	**Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание грунта**	**м2 спланированной площади**	**1129,7400**		**89,55**	**101168,22**
		Накладные расходы	%	--		58,97	66620,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,88	13421,31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**668630,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**392193,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84861,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1145685,74**
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
18	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5**	**м3**	**77,6000**		**17923,54**	**1390866,70**
		Накладные расходы	%	--		1289,89	100095,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1537,07	119276,63
19	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**77,6000**		**788,00**	**61148,80**
		Накладные расходы	%	--		33,41	2592,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,71	5099,10
20	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**77,6000**		**110,00**	**8536,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	361,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	711,59
21	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ**	**Подготовка бетонная. Устройство толщиной 600мм из бетона В7,5**	**м3**	**55,1000**		**17923,54**	**987587,32**
		Накладные расходы	%	--		1289,89	71072,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1537,07	84692,80

22	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	55,1000	788,00	43418,80
		Накладные расходы	%	--	33,41	1840,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	3620,78
23	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	55,1000	110,00	6061,00
		Накладные расходы	%	--	4,66	256,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	505,44
24	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В20**	м3	140,9100	20100,11	2832306,50
		Накладные расходы	%	--	1632,09	229977,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1738,58	244983,31
25	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	140,9100	788,00	111037,08
		Накладные расходы	%	--	33,41	4707,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	9259,20
26	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	140,9100	110,00	15500,10
		Накладные расходы	%	--	4,66	656,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	1292,14
27	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,3299	153046,30	509631,94
		Накладные расходы	%	--	6489,16	21608,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12762,84	42499,23
28	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	11,5715	150354,64	1739831,72
		Накладные расходы	%	--	6375,04	73768,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	145088,05
29	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,2100	13229,04	29236,18
		Накладные расходы	%	--	6868,79	15180,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1607,83	3553,30
30	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,7140	10075,05	77718,94
		Накладные расходы	%	--	5167,06	39858,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1219,37	9406,22
31	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1096	150354,64	16481,88
		Накладные расходы	%	--	6375,04	698,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	1374,46
32	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1032	148459,61	15324,00
		Накладные расходы	%	--	6294,69	649,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12380,34	1277,90