Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой,30Б".

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2015г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№30 от 12.06.2015г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№№ пп	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2015г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	291 181 209	197 129 382	170 230 781		5 777 596	21 121 005	197 129 382
	ВСЕГО:						21 121 005	197 129 382

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ТОО "Comfort House City"
Есенов Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012"
Жумагалиев М.Ж.

форма 2В

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б

Наименование объекта - Блоки 6-7

АКТ

выполненых работ за март 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих
								%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. КЛАДКА СТЕН							
				Блок 6					
		Наружные стены стеновой блок в=400мм							
1	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	65,3	1596,81	372,83	104272	24346	56519	3,72
		м3		594,00	139,50	38788	9109	118	0,68
2	C143003-54	Камни бетонные стеновые неокрашенные из легкого бетона на цементном вяжущем (ГОСТ 6133-99) М-100	60,076	4101,21	--	246384	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Наружные стены "Экотон" блок в=400мм с облицовкой							
3	E0108-23-9	Кладка из "Экотон" блоков с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	124,84	5024,25	296,60	627227	37028	127940	4,90
		м3		758,25	110,25	94660	13764	118	0,54
4	C143004-8	Блоки стеновые из "Экотон" блоков	68,662	4730,15	--	324782	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Наружные стены толщина в=630мм							
5	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	410,86	7144,89	266,56	2935550	109519	442878	5,07
		м3		814,50	99,00	334645	40675	118	0,49
		Утепление стен							

6	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из экструдированного пенополистирола и пеноплекса насухо	84,22	1811,99	169,49	152606	14274	143637	9,47
		м3		1642,50	63,00	138331	5306	100	0,31
7	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	30,17	8390,00	--	253126	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
8	С11031-6142 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	54,05	7772,00	--	420077	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	46,80466	59479,65	422,15	2783925	19759	464756	56,40
		т		8257,50	157,50	386489	7372	118	0,77
		Кладка парапета толщина в=380мм(парапет)							
10	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	73,18	7567,13	305,80	553763	22378	99672	6,41
		м3		1039,50	114,75	76071	8397	118	0,56
		Наружные стены толщина в=630мм(внутрь балкона)							
11	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	149,3	7046,24	335,84	1052004	50141	145476	4,54
		м3		699,75	126,00	104473	18812	118	0,61
		Наружные стены толщина в=380мм(пилон)							
12	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	108,43	7173,44	335,84	777816	36415	105653	4,54
		м3		699,75	126,00	75874	13662	118	0,61
		Ограждение балкона толщина в=120мм/керамический облицовочный/							
13	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка ограждения балкона армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	112,67	1397,22	34,73	157425	3913	31644	1,43
		м2		225,00	13,01	25351	1466	118	0,06
14	Е0109-29-1	Монтаж ограждения балконов,лоджий	1,260128	13711,47	5475,87	17278	6900	7477	28,90

		т		5040,00	1552,87	6351	1957	90	5,46
15	С12021-267	Ограждение балконов,лоджий	1,260128	133700,00	--	168479	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Внутренние стены толщина в=510мм							
16	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	221,92	5828,86	337,41	1293541	74878	208576	4,38
		м3		670,50	126,00	148797	27962	118	0,62
		Внутренние стены толщина в=380мм							
17	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	374,32	5828,86	337,41	2181859	126299	351812	4,38
		м3		670,50	126,00	250982	47164	118	0,62
		Внутренние стены толщина в=250мм							
18	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	34,64	5828,86	337,41	201912	11688	32557	4,38
		м3		670,50	126,00	23226	4365	118	0,62
		Внутренние стены толщина в=200мм "Экотон" блок							
19	Е0108-23-3	Кладка рядовая из "Экотон" блоков стен, при высоте этажа до 4 м	28,18	1497,36	321,26	42196	9053	24017	4,10
		м3		603,00	119,25	16993	3360	118	0,59
20	С143004-8	Блоки стеновые из "Экотон" блоков	27,616	4730,15	--	130628	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Внутренние стены толщина в=200мм Стеновые блоки							
21	Е0108-23-3	Кладка рядовая из "Экотон" блоков стен, при высоте этажа до 4 м	15,94	1497,36	321,26	23868	5121	13585	4,10
		м3		603,00	119,25	9612	1901	118	0,59
22	С143003-54	Камни бетонные стеновые неокрашенные из легкого бетона на цементном вяжущем (ГОСТ 6133-99) М-100	15,62	4101,21	--	64061	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Перегородки из силикатного кирпича толщина в=120мм							
23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	71	800,30	34,37	56821	2440	16913	1,21
		м2		189,00	12,87	13419	914	118	0,06

		Санузлы из керамического кирпича толщина в=120мм							
24	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	300,58	1240,29	34,37	372806	10331	71600	1,21
		м2		189,00	12,87	56810	3868	118	0,06
		Перегородки из экотон блока толщина в=120мм							
25	Е0108-23-3	Кладка из "Экотон" блока стен, при высоте этажа до 4 м	19,8984	1604,66	321,26	31930	6393	16959	4,10
		м3		603,00	119,25	11999	2373	118	0,59
26	С143004-6	Блоки стеновые из "Экотон" бетонов (ГОСТ 21520-89) М-35	19,5	4731,88	--	92272	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
				Блок 7					
		Наружные стены стеновой блок в=400мм							
27	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	93,24	1596,81	372,83	148887	34763	80702	3,72
		м3		594,00	139,50	55385	13007	118	0,68
28	С143003-54	Камни бетонные стеновые неокрашенные из легкого бетона на цементном вяжущем (ГОСТ 6133-99) М-100	85,781	4101,21	--	351806	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Наружные стены "Экотон" блок в=400мм с облицовкой							
29	Е0108-23-9	Кладка из "Экотон" блоков с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	143,11	5024,25	296,60	719020	42446	146663	4,90
		м3		758,25	110,25	108513	15778	118	0,54
30	С143004-8	Блоки стеновые из "Экотон" блоков	78,711	4730,15	--	372315	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Наружные стены толщина в=630мм							
31	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	683,98	7144,89	266,56	4886962	182322	737283	5,07
		м3		814,50	99,00	557102	67714	118	0,49
		Утепление стен							

32	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из экструдированного пенополистирола и пеноплекса насухо	73,07	1811,99	169,49	132402	12385	124621	9,47
		м3		1642,50	63,00	120017	4603	100	0,31
33	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	68,55	8390,00	--	575135	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
34	С11031-6142 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	4,52	7772,00	--	35129	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Кладка парапета толщина в=380мм(парапет)							
35	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	76,44	7567,13	305,80	578431	23375	104112	6,41
		м3		1039,50	114,75	79459	8771	118	0,56
		Наружные стены толщина в=630мм(внутрь балкона)							
36	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	331,03	7046,24	335,84	2332517	111173	322551	4,54
		м3		699,75	126,00	231638	41710	118	0,61
		Наружные стены толщина в=380мм(пилон)							
37	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	115,07	7173,44	335,84	825448	38645	112122	4,54
		м3		699,75	126,00	80520	14499	118	0,61
		Ограждение балкона толщина в=120мм/керамический облицовочный/							
38	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка ограждения балкона армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	290	1397,22	34,73	405193	10072	81447	1,43
		м2		225,00	13,01	65250	3773	118	0,06
		Внутренние стены толщина в=510мм							
39	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	292,53	5828,86	337,41	1705116	98703	274940	4,38
		м3		670,50	126,00	196141	36859	118	0,62
		Внутренние стены толщина в=380мм							

40	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	587,36	5828,86	337,41	3423639	198181	552042	4,38
		м3		670,50	126,00	393825	74007	118	0,62
		Внутренние стены толщина в=250мм							
41	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	27,43	5828,86	337,41	159886	9255	25781	4,38
		м3		670,50	126,00	18392	3456	118	0,62
		Внутренние стены толщина в=200мм "Экотон" блок							
42	Е0108-23-3	Кладка рядовая из "Экотон" блоков стен, при высоте этажа до 4 м	32,38	1497,36	321,26	48485	10402	27596	4,10
		м3		603,00	119,25	19525	3861	118	0,59
43	С143004-8	Блоки стеновые из "Экотон" блоков	31,73	4730,15	--	150088	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Внутренние стены толщина в=200мм Стеновые блоки							
44	Е0108-23-3	Кладка рядовая из "Экотон" блоков стен, при высоте этажа до 4 м	22,58	1497,36	321,26	33810	7254	19244	4,10
		м3		603,00	119,25	13616	2693	118	0,59
45	С143003-54	Камни бетонные стеновые неокрашенные из легкого бетона на цементном вяжущем (ГОСТ 6133-99) М-100	22,13	4101,21	--	90760	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Перегородки из силикатного кирпича толщина в=120мм							
46	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	101,25	800,30	34,37	81030	3480	24118	1,21
		м2		189,00	12,87	19136	1303	118	0,06
		Санузлы из керамического кирпича толщина в=120мм							
47	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	811,3	1240,29	34,37	1006247	27884	193257	1,21
		м2		189,00	12,87	153336	10441	118	0,06

		Перегородки из экотон блока толщина в=120мм							
48	Е0108-23-3	Кладка из "Экотон" блока стен, при высоте этажа до 4 м	30,0768	1604,66	321,26	48263	9662	25633	4,10
		м3		603,00	119,25	18136	3587	118	0,59
49	С143004-6	Блоки стеновые из "Экотон" бетонов (ГОСТ 21520-89) М-35	29,48	4731,88	--	139496	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33316669		5206306	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38522975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2311379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40834354			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ							
				Перемычки на отметке -3,680					
50	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	26	103,01	66,43	2678	1727	1736	0,15
		шт		23,85	23,85	620	620	140	0,11
51	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	14	694,00	--	9716	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
52	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	12	833,00	--	9996	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
53	Е0109-62-2	Изготовление перемычек	0,100672	8077,36	2622,65	813	264	422	23,30
		т		4194,00	468,05	422	47	90	1,77
54	Е0109-25-1	Монтаж перемычек	0,100672	5030,50	2020,02	506	203	251	14,10
		т		2272,50	502,43	229	51	90	1,79
55	С11011-4483 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 60 мм х 60 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1026854	53259,00	--	5469	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,919488	21,80	0,05	64	--	15	0,03
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--

57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,919488	40,72	0,04	119	--	22	0,04
		м2		8,32	--	24	--	90	--
				Перемычки 1-2 этаж					
58	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	76	103,01	66,43	7829	5049	5075	0,15
		шт		23,85	23,85	1813	1813	140	0,11
59	С143015-133 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	28	1159,00	--	32452	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
60	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	40	833,00	--	33320	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
61	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	8	538,00	--	4304	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
62	Е0109-62-2	Изготовление перемычек	3,654348	8077,36	2622,65	29517	9584	15333	23,30
		т		4194,00	468,05	15326	1710	90	1,77
63	Е0109-25-1	Монтаж перемычек	3,654348	5030,50	2020,02	18383	7382	9127	14,10
		т		2272,50	502,43	8305	1836	90	1,79
64	С11011-4509 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ8509-93)	0,461448	56684,00	--	26157	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
65	С11011-4483 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 60 мм х 60 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0350064	53259,00	--	1864	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
66	С11011-4518 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	3,6359206	67228,00	--	244436	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	105,966	21,80	0,05	2310	5	556	0,03
		м2		5,81	0,02	616	2	90	--
68	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	105,966	40,72	0,04	4315	4	793	0,04
		м2		8,32	--	882	--	90	--
				Перемычки типовые этажи					
69	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1184	103,01	66,43	121963	78658	79068	0,15
		шт		23,85	23,85	28238	28238	140	0,11
70	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	128	538,00	--	68864	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
71	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	192	694,00	--	133248	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
72	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	96	1262,00	--	121152	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
73	С143015-134 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	80	1298,00	--	103840	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
74	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	80	833,00	--	66640	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
75	С143015-133 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	400	1159,00	--	463600	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
76	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	160	1029,00	--	164640	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
77	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	4,8	18600,00	--	89280	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

78	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	272	391,83	250,96	106578	68260	83376	0,81
		шт		130,73	88,22	35559	23996	140	0,37
79	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	216	3741,00	--	808056	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
80	С143015-173 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ27-37-п ГОСТ 948-84	40	4825,00	--	193000	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
81	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	16	2934,00	--	46944	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
82	Е0109-62-2	Изготовление перемычек	3,7072	8077,36	2622,65	29944	9723	15555	23,30
		т		4194,00	468,05	15548	1735	90	1,77
83	Е0109-25-1	Монтаж перемычек	3,7072	5030,50	2020,02	18649	7489	9258	14,10
		т		2272,50	502,43	8425	1863	90	1,79
84	С11011-4509 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	3,7072	56684,00	--	210139	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	107,5088	21,80	0,05	2343	5	564	0,03
		м2		5,81	0,02	625	2	90	--
86	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	107,5088	40,72	0,04	4377	4	805	0,04
		м2		8,32	--	894	--	90	--
		Опорная подушка							
87	Е0107-53-11	Установка опорных подушек	32	364,02	24,15	11649	773	8097	1,03
		шт		171,90	8,83	5501	283	140	0,04
88	С143015-64 Изм. и доп.	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15	0,64	30226,00	--	19345	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3218499		180108	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3398607			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3602523**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			44 436 877			
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				488 806			
		зимнее время (1,6065%)				713 878			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				444 369			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				177 748			
		Итого:							
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				46 261 677			
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп =				126 607 756			
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 532 155			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				129 139 911			
		НДС (12 %)				15 496 789			
		Стоимость строительства				**144 636 700**			

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012" _____ Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ Есенов Б.М.

форма 2В

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б

Наименование объекта - Блоки 1-2

АКТ

выполненых работ за март 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0107-53-11	Установка опорных подушек	12	364,02	24,15	4368	290	3036	1,03	12
		шт		171,90	8,83	2063	106	140	0,04	--
94	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15	0,24	30226,00	--	7254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11622		3036		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15537				
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
				Перекрытие 3-4 этажа						
182	С143017-2562 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.15-8 СТ РК 949-92	72	26333,00	--	1895976				
		шт.		--	--	--				
183	С143017-2289 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.12-8 СТ РК 949-92	30	20895,00	--	626850				
		шт.		--	--	--				
184	С143017-2542	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные	4	14602,00	--	58408				
		шт.		--	--	--				
185	С143017-2533 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 39.15-8 СТ РК 949-92	4	--	--	--				
		шт.		--	--	--				

		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	С143017-2425 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.12-16 СТ РК 949-92	4	5223,00	--	20892				
		шт.		--	--	--				
189	С143021-2	Плиты лоджий ПР 6-32-12	61,44	1550,00	--	95232				
		м2		--	--	--				
		АНКЕРА А-1								
190	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,0792	41008,57	2434,57	3248	193	3645	170,00	13
		т		31950,00	920,25	2530	73	140	4,49	--
191	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0792	50642,00	--	4011				
		т		--	--	--				
		АНКЕРА А-2								
192	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,027	41008,57	2434,57	1107	66	1242	170,00	5
		т		31950,00	920,25	863	25	140	4,49	--
193	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,027	50642,00	--	1367				
		т		--	--	--				
195	С143017-2562 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.15-8 СТ РК 949-92	57	26333,00	--	1500981				
		шт.		--	--	--				
196	С143017-2289 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.12-8 СТ РК 949-92	18	20895,00	--	376110				
		шт.		--	--	--				
197	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92	3	14602,00	--	43806				
		шт.		--	--	--				
198	С143017-2533 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 39.15-8 СТ РК 949-92	3	--	--	--				
		шт.		--	--	--				
200	С143021-2	Плиты лоджий ПР 6-32-12	46,08	1550,00	--	71424				
		м2		--	--	--				

		м3		--	--	--	--	--	--	--
202	С143017-2425 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.12-16 СТ РК 949-92	3	5223,00	--	15669				
		шт.		--	--	--				
		АНКЕРА А-1								
203	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,0594	41008,57	2434,57	2436	145	2733	170,00	10
		т		31950,00	920,25	1898	55	140	4,49	--
204	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0594	50642,00	--	3008				
		т		--	--	--				
		АНКЕРА А-2								
205	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,01944	41008,57	2434,57	797	47	895	170,00	3
		т		31950,00	920,25	621	18	140	4,49	--
206	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01944	50642,00	--	984				
		т		--	--	--				
208	С143017-2562 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.15-8 СТ РК 949-92	68	26333,00	--	1790644				
		шт.		--	--	--				
209	С143017-2289 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.12-8 СТ РК 949-92	36	20895,00	--	752220				
		шт.		--	--	--				
210	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92	4	14602,00	--	58408				
		шт.		--	--	--				
211	С143017-2533 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 39.15-8 СТ РК 949-92	4	--	--	--				
		шт.		--	--	--				
213	С143021-2	Плиты лоджий ПР 6-32-12	61,44	1550,00	--	95232				
		м2		--	--	--				
215	С143017-2425 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.12-16 СТ РК 949-92	4	5223,00	--	20892				
		шт.		--	--	--				

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АНКЕРА А-1								
216	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,0792	41008,57	2434,57	3248	193	3645	170,00	13
		т		31950,00	920,25	2530	73	140	4,49	--
217	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0792	50642,00	--	4011				
		т		--	--	--				
		АНКЕРА А-2								
218	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,02808	41008,57	2434,57	1152	68	1292	170,00	5
		т		31950,00	920,25	897	26	140	4,49	--
219	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02808	50642,00	--	1422				
		т		--	--	--				
				Монолитные участки						
220	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20	6,86	10164,09	269,20	69726	1847	10327	8,21	56
		м3		1332,00	101,70	9138	698	105	0,50	3
221	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0747296	51000,00	--	3811				
		т		--	--	--				
222	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0548429	52400,00	--	2874				
		т		--	--	--				
223	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0379824	53000,00	--	2013				
		т		--	--	--				

		м3		--	--	--	--	--	--	--
224	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0544	53000,00	--	2883				
		т		--	--	--				
225	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0654368	51000,00	--	3337				
		т		--	--	--				
226	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,048023	52400,00	--	2516				
		т		--	--	--				
227	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0332592	53000,00	--	1763				
		т		--	--	--				
228	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04624	53000,00	--	2451				
		т		--	--	--				
229	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0163592	51000,00	--	834				
		т		--	--	--				
230	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0120058	52400,00	--	629				
		т		--	--	--				
231	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0083148	53000,00	--	441				
		т		--	--	--				

		м3		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0163592	51000,00	--	834				
		т		--	--	--				
233	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0120058	52400,00	--	629				
		т		--	--	--				
234	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0083148	53000,00	--	441				
		т		--	--	--				
235	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0230384	51000,00	--	1175				
		т		--	--	--				
236	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0169075	52400,00	--	886				
		т		--	--	--				
237	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0117096	53000,00	--	621				
		т		--	--	--				
238	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0104544	51000,00	--	533				
		т		--	--	--				
239	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0076723	52400,00	--	402				
		т		--	--	--				

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--				
240	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0053136	53000,00	--	282				
		т		--	--	--				
241	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,000792	53000,00	--	42				
		т		--	--	--				
242	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,040898	51000,00	--	2086				
		т		--	--	--				
243	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0300144	52400,00	--	1573				
		т		--	--	--				
244	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,020787	53000,00	--	1102				
		т		--	--	--				
245	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0163592	51000,00	--	834				
		т		--	--	--				
246	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0120058	52400,00	--	629				
		т		--	--	--				
247	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0083148	53000,00	--	441				
		т		--	--	--				

		м3		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0654368	51000,00	--	3337				
		т		--	--	--				
249	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,048023	52400,00	--	2516				
		т		--	--	--				
250	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0332592	53000,00	--	1763				
		т		--	--	--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7561176		23779		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7584955				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			455097				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8040052				
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие								
252	С143017-2562 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.15-8 СТ РК 949-92	35	26333,00	--	921655				
		шт.		--	--	--				
253	С143017-2289 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.12-8 СТ РК 949-92	16	20895,00	--	334320				
		шт.		--	--	--				
254	С143017-2292	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные	2	21727,00	--	43454				
		шт.		--	--	--				
255	С143017-2270 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92	4	11541,00	--	46164				
		шт.		--	--	--				
257	С143017-2522 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 28.15-8 СТ РК 949-92	4	--	--	--				
		шт.		--	--	--				
259	С143021-2	Плиты лоджий ПР 6-32-12	76,8	1550,00	--	119040				
		м2		--	--	--				
		ПМ-1								