Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой,30Б".

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2015г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№30 от 12.06.2015г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№№ пп	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	**Общестроительные работы**	**389 108 608**	**97 927 399**	**84 568 338**		**2 866 840**	**10 492 221**	**97 927 399**
	ВСЕГО:						**10 492 221**	**97 927 399**

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ТОО "Comfort House City"
«COMFORT HOUSE CITY» **Есенов Б.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012"
«СДС 2012» Жумагалиев М.Ж.

форма 2В

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б
Наименование объекта - Блоки 6-7

АКТ
выполненных работ заапрель 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ								
				Перекрытие 3-4 этажа				
186	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	859,04	200,77	5154	1205	3111
		шт		299,25	71,15	1796	427	140
187	С143017-2524 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.15-8 СТ РК 949-92	2	9351,00	--	18702	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
188	С143017-2526 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 32.15-8 СТ РК 949-92	4	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
189	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	138	1398,73	373,54	193024	51548	116078
		шт		465,75	135,07	64274	18640	140
190	С143017-2562 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.15-8 СТ РК 949-92	86	26333,00	--	2264638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
191	С143017-2289 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.12-8 СТ РК 949-92	24	20895,00	--	501480	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
192	С143017-2575 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 81.15-8 СТ РК 949-92	12	31637,00	--	379644	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

193	С143017-2302 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 81.12-8 СТ РК 949-92	8	25300,00	--	202400	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
194	С143017-2534 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 40.15-8 СТ РК 949-92	4	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
195	С143017-2547 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 53.15-8 СТ РК 949-92	4	15385,00	--	61540	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
196	Е0107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	12	411,58	188,37	4939	2260	3464
		шт		139,73	66,45	1677	797	140
197	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 32.12 А-IV-а 6шт	46,08	1550,00	--	71424	--	--
		м2		--	--	--	--	--
198	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	8	719,09	363,02	5753	2904	3925
		шт		221,18	129,23	1769	1034	140
199	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт	25,92	1550,00	--	40176	--	--
		м2		--	--	--	--	--
200	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 74.12 А-IV-а 2шт	35,52	1550,00	--	55056	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				Перекрытие 5-9 этажа				
201	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	859,04	200,77	12886	3012	7778
		шт		299,25	71,15	4489	1067	140
202	С143017-2524 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.15-8 СТ РК 949-92	5	9351,00	--	46755	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
203	С143017-2526 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 32.15-8 СТ РК 949-92	10	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
204	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	345	1398,73	373,54	482560	128870	290196
		шт		465,75	135,07	160684	46599	140

205	С143017-2562 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.15-8 СТ РК 949-92	215	26333,00	--	5661595	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
206	С143017-2289 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.12-8 СТ РК 949-92	60	20895,00	--	1253700	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
207	С143017-2575 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 81.15-8 СТ РК 949-92	30	31637,00	--	949110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
208	С143017-2302 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 81.12-8 СТ РК 949-92	20	25300,00	--	506000	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
209	С143017-2534 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 40.15-8 СТ РК 949-92	10	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
210	С143017-2547 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 53.15-8 СТ РК 949-92	10	15385,00	--	153850	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
211	Е0107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	30	411,58	188,37	12347	5651	8660
		шт		139,73	66,45	4192	1993	140
212	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 32.12 А-IV-а 6шт	115,2	1550,00	--	178560	--	--
		м2		--	--	--	--	--
213	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	20	719,09	363,02	14382	7260	9811
		шт		221,18	129,23	4424	2585	140
214	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт	64,8	1550,00	--	100440	--	--
		м2		--	--	--	--	--
215	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 74.12 А-IV-а 2шт	88,8	1550,00	--	137640	--	--
		м2		--	--	--	--	--
216	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,19908	41008,57	2434,57	8164	485	9161
		т		31950,00	920,25	6361	183	140

217	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,10332	53000,00	--	5476	--	--
		т		--	--	--	--	--
218	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,09576	64200,00	--	6148	--	--
		т		--	--	--	--	--
219	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,45262	41008,57	2434,57	18561	1102	20829
		т		31950,00	920,25	14461	417	140
220	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,45262	52400,00	--	23717	--	--
		т		--	--	--	--	--
221	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,22792	41008,57	2434,57	9347	555	10489
		т		31950,00	920,25	7282	210	140
222	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,17612	53000,00	--	9334	--	--
		т		--	--	--	--	--
223	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0518	63800,00	--	3305	--	--
		т		--	--	--	--	--
224	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,15974	41008,57	2434,57	6551	389	7351
		т		31950,00	920,25	5104	147	140
225	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12054	53000,00	--	6389	--	--
		т		--	--	--	--	--

226	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0392	63800,00	--	2501	--	--
		т		--	--	--	--	--
227	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20	3,027	10164,09	269,20	30767	815	4557
		м3		1332,00	101,70	4032	308	105
228	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,9713396	51000,00	--	49538	--	--
		т		--	--	--	--	--
229	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7983834	52400,00	--	41835	--	--
		т		--	--	--	--	--
230	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5529342	53000,00	--	29306	--	--
		т		--	--	--	--	--
231	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,091832	53000,00	--	57867	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Покрытие				
271	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10м2	72	1398,73	373,54	100708	26895	60563
		шт		465,75	135,07	33534	9725	140
272	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	859,04	200,77	3436	803	2074
		шт		299,25	71,15	1197	285	140
273	С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92	43	26799,00	--	1152357	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

274	С143017-2289 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.12-8 СТ РК 949-92	12	20895,00	--	250740	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
275	С143017-2575 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 81.15-8 СТ РК 949-92	6	31637,00	--	189822	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
276	С143017-2302 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 81.12-8 СТ РК 949-92	4	25300,00	--	101200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
277	С143017-2543 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.15-8 СТ РК 949-92	2	14886,00	--	29772	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
278	С143017-2270 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92	2	11541,00	--	23082	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
280	С143017-2292 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 71.12-8 СТ РК 949-92	1	21727,00	--	21727	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
281	С143017-2565 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 71.15-8 СТ РК 949-92	2	27327,00	--	54654	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
282	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	10	719,09	363,02	7191	3630	4906
		шт		221,18	129,23	2212	1292	140
283	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт	23,04	1550,00	--	35712	--	--
		м2		--	--	--	--	--
284	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт	12,96	1550,00	--	20088	--	--
		м2		--	--	--	--	--
285	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 74.12 А-IV-а 2шт	17,76	1550,00	--	27528	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ПМ-1						
286	Е0107-44-10	Укладка перемычек,прогонов,опорных подушек массой до 0,3 т	28	103,01	66,43	2884	1860	1870
		шт		23,85	23,85	668	668	140

287	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,2	18600,00	--	22320	--	--
		м3		--	--	--	--	--
288	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	10	1399,00	--	13990	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
289	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,12	30226,00	--	3627	--	--
		м3		--	--	--	--	--
290	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,06134	41008,57	2434,57	2515	149	2823
		т		31950,00	920,25	1960	56	140
291	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,06134	50642,00	--	3106	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Блок-секция 6 Машинное помещение						
292	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10м2	5	1398,73	373,54	6994	1868	4206
		шт		465,75	135,07	2329	675	140
293	С143017-2271 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	2	11747,00	--	23494	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
294	С143017-2544 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.15-8 СТ РК 949-92	3	14976,00	--	44928	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
295	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,0033	41008,57	2434,57	135	8	152
		т		31950,00	920,25	105	3	140
296	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0033	50642,00	--	167	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Блок-секция 7						
297	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10м2	5	1398,73	373,54	6994	1868	4206
		шт		465,75	135,07	2329	675	140
298	С143017-2271 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	2	11747,00	--	23494	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

299	С1Ч3017-2544 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.15-8 СТ РК 949-92	3	14976,00	--	44928	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
300	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,0033	41008,57	2434,57	135	8	152
		т		31950,00	920,25	105	3	140
301	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0033	50642,00	--	167	--	--
		т		--	--	--	--	--
302	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20	3,3	10164,09	269,20	33542	888	4968
		м3		1332,00	101,70	4396	336	105
303	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1267887	51000,00	--	6466	--	--
		т		--	--	--	--	--
304	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1605061	52400,00	--	8411	--	--
		т		--	--	--	--	--
305	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0801028	53000,00	--	4245	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17469457		
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
				КРОВЛЯ /Блок 6/				
339	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероид	322,3	207,95	1,19	67024	384	10528
		м2		27,00	0,45	8702	145	119
340	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	322,3	189,45	4,72	61058	1521	27868
		м2		70,88	1,78	22845	574	119

341	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	322,3	157,89	4,72	50888	1521	21654
		м2		54,68	1,78	17623	574	119
342	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	66,3938	7634,00	--	506850	--	--
		м3		--	--	--	--	--
343	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	322,3	142,57	15,94	45949	5137	15575
		м2		34,65	5,96	11168	1921	119
344	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	322,3	77,34	2,10	24928	677	920
		м2		1,65	0,75	532	242	119
345	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	48,4	3440,12	245,72	166502	11893	27344
		м3		382,50	92,25	18513	4465	119
346	Е0106-11-10	Армирование выравнивающих цементно-песчаных стяжек	0,3574307	48039,08	327,33	17171	117	756
		1т		1890,00	123,75	676	44	105
347	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	328,1	142,57	15,94	46776	5230	15856
		м2		34,65	5,96	11369	1955	119
348	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	328,1	180,47	4,90	59211	1608	2186
		м2		3,85	1,75	1263	574	119
349	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	328,1	84,88	3,28	27848	1075	8199
		м2		20,22	0,78	6634	256	119
350	С11011-1208 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	377,315	199,00	--	75086	--	--
		м2		--	--	--	--	--

351	С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	377,315	227,00	--	85651	--	--
		м2		--	--	--	--	--
352	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	9,372	189,45	4,72	1775	44	810
		м2		70,88	1,78	664	17	119
353	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,37488	5089,00	--	1908	--	--
		м3		--	--	--	--	--
354	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровел,с одним фартуком	107,1	756,91	4,29	81065	459	9123
		м		69,98	1,60	7495	171	119
355	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	32	219,51	88,43	7024	2830	4345
		шт		65,93	31,06	2110	994	140
356	С143021-29	Плиты парапета из бетона класса В15, сплошные, плоские	3,072	8560,00	--	26296	--	--
		м3		--	--	--	--	--
				КРОВЛЯ /Блок 7/				
357	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероид	500,9	207,95	1,19	104165	596	16362
		м2		27,00	0,45	13524	225	119
358	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	500,9	189,45	4,72	94893	2364	43311
		м2		70,88	1,78	35504	892	119
359	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	500,9	157,89	4,72	79087	2364	33654
		м2		54,68	1,78	27389	892	119
360	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	103,1854	7634,00	--	787717	--	--
		м3		--	--	--	--	--

361	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	500,9	142,57	15,94	71412	7984	24206
		м2		34,65	5,96	17356	2985	119
362	E0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	500,9	77,34	2,10	38741	1052	1431
		м2		1,65	0,75	826	376	119
363	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	75,1	3440,12	245,72	258353	18454	42428
		м3		382,50	92,25	28726	6928	119
364	E0106-11-10	Армирование выравнивающих цементно-песчаных стяжек	0,5660336	48039,08	327,33	27192	185	1197
		1т		1890,00	123,75	1070	70	105
365	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	510,4	142,57	15,94	72766	8136	24666
		м2		34,65	5,96	17685	3042	119
366	E0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	510,4	180,47	4,90	92110	2501	3401
		м2		3,85	1,75	1965	893	119
367	E0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	510,4	84,88	3,28	43321	1672	12754
		м2		20,22	0,78	10320	398	119
368	C11011-1208 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	586,96	199,00	--	116805	--	--
		м2		--	--	--	--	--
369	C11011-1217 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	586,96	227,00	--	133240	--	--
		м2		--	--	--	--	--
370	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	12,452	189,45	4,72	2359	59	1077
		м2		70,88	1,78	883	22	119

371	С1031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,49808	5089,00	--	2535	--	--
		м3		--	--	--	--	--
372	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровел,с одним фартуком	159,2	756,91	4,29	120500	683	13561
		м		69,98	1,60	11141	255	119
373	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	43	219,51	88,43	9439	3803	5839
		шт		65,93	31,06	2835	1336	140
374	С143021-29	Плиты парапета из бетона класса В15, сплошные, плоские	4,128	8560,00	--	35336	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4040754		
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА						
				Лестничные площадки и марши				
375	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	28	925,42	477,08	25912	13358	22388
		шт		405,00	166,12	11340	4651	140
376	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	91	2300,00	--	209300	--	--
		м2		--	--	--	--	--
377	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1624	175710,10	1826,10	28535	297	1999
		т		8100,00	690,75	1315	112	140
378	Е0107-47-6	Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т	26	1527,74	760,87	39721	19783	33604
		шт		659,25	263,93	17141	6862	140
379	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	26	2860,00	--	74360	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				ПМ-1				
380	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20	2,702	10164,09	269,20	27463	727	4068
		м3		1332,00	101,70	3599	275	105

381	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1387386	51000,00	--	7076	--	--
		т		--	--	--	--	--
382	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,101818	52400,00	--	5335	--	--
		т		--	--	--	--	--
383	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,070516	53000,00	--	3737	--	--
		т		--	--	--	--	--
384	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07252	53000,00	--	3844	--	--
		т		--	--	--	--	--
385	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00812	52102,00	--	423	--	--
		т		--	--	--	--	--
				ПМ-4				
386	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20	3,892	10164,09	269,20	39559	1048	5859
		м3		1332,00	101,70	5184	396	105
387	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,18634	51000,00	--	9503	--	--
		т		--	--	--	--	--
388	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,136752	52400,00	--	7166	--	--
		т		--	--	--	--	--

389	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09471	53000,00	--	5020	--	--
		т		--	--	--	--	--
390	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,106232	53000,00	--	5630	--	--
		т		--	--	--	--	--
391	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00812	52102,00	--	423	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Опорные подушки				
392	Е0107-44-10	Укладка опорных подушек масса до 0,3 т	42	103,01	66,43	4326	2790	2805
		шт		23,85	23,85	1002	1002	140
393	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15	0,84	30226,00	--	25390	--	--
		м3		--	--	--	--	--
				Лестничный марш на косурах				
394	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	3,380692	28686,82	5605,29	96981	18950	68854
		т		21600,00	1029,79	73023	3481	90
395	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	3,380692	13711,47	5475,87	46354	18512	20060
		т		5040,00	1552,87	17039	5250	90
396	С12021-146	Косоуры	3,5835336	108500,00	--	388813	--	--
		т		--	--	--	--	--
397	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	98,040068	20,36	0,02	1996	2	367
		м2		4,16	--	408	--	90
398	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,050856	149300,00	--	7593	--	--
		т		--	--	--	--	--
399	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,03444	119700,00	--	4122	--	--
		т		--	--	--	--	--
400	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	3,2	17692,59	203,35	56616	651	21470
		м3		6633,00	76,50	21226	245	100

401	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	213,6	203,59	12,56	43486	2683	55248
		м		180,00	4,75	38448	1015	140
402	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	213,6	995,00	--	212532	--	--
		м		--	--	--	--	--
403	E0115-68-2	Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок	125,46	610,69	6,14	76618	771	27287
		м2		205,20	1,94	25744	243	105
404	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	52,8	4264,83	7,69	225183	406	23832
		м		319,50	2,90	16870	153	140
405	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,020912	70437,87	304,24	1473	6	215
		1т		9675,00	114,75	202	2	105
		УМ-1/3шт/						
406	E0106-22-1	Устройство монолитных участков	0,6	11623,49	241,10	6974	145	865
		м3		1282,50	91,08	770	55	105
407	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00624	53600,00	--	334	--	--
		т		--	--	--	--	--
408	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02832	52400,00	--	1484	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Плиты площадки						
409	E0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	6	925,42	477,08	5552	2862	4797
		шт		405,00	166,12	2430	997	140
410	С143017-2432 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-16 СТ РК 949-92	6	6757,00	--	40542	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		Лестница МПЛ-1 /приямок шахты/						
411	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,046	11564,85	5475,87	532	252	273

		т		5040,00	1552,87	232	71	90
412	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,046	134000,00	--	6164	--	--
		т		--	--	--	--	--
413	Е0134-27-2	Окраска металлоконструкции	0,046	6135,45	2270,95	282	104	132
		т		2333,25	866,25	107	40	90
		Лестница МПЛ-2 /в машинном отделении/						
414	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,08866	11564,85	5475,87	1025	485	526
		т		5040,00	1552,87	447	138	90
415	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,08866	134000,00	--	11880	--	--
		т		--	--	--	--	--
416	Е0134-27-2	Окраска металлоконструкции	0,08866	6135,45	2270,95	544	201	255
		т		2333,25	866,25	207	77	90
		Лестница МКЛ-2 /стремянка в лоджии/						
417	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	3,766	11564,85	5475,87	43553	20622	22346
		т		5040,00	1552,87	18981	5848	90
418	С12021-268	Сварная решетка ограждения	3,766	134000,00	--	504644	--	--
		т		--	--	--	--	--
419	Е0134-27-2	Окраска металлоконструкции	3,766	6135,45	2270,95	23106	8552	10844
		т		2333,25	866,25	8787	3262	90
		Люк МКЛ /люк в лоджии/						
420	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,72	11564,85	5475,87	19892	9418	10206
		т		5040,00	1552,87	8669	2671	90
421	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,72	134000,00	--	230480	--	--
		т		--	--	--	--	--
422	Е0134-27-2	Окраска металлоконструкции	1,72	6135,45	2270,95	10553	3906	4953
		т		2333,25	866,25	4013	1490	90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3111404		
РАЗДЕЛ 7. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								

423	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,045	472,81	19,00	494	20	281
		м2		217,73	6,18	228	6	120
424	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,045	5206,00	--	5440	--	--
		м2		--	--	--	--	--
425	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,4	400,18	102,53	3362	861	1888
		м2		151,65	35,67	1274	300	120
426	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250,00	--	14280	--	--
		м2		--	--	--	--	--
427	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П внутренние	5,04	3760,00	--	18950	--	--
		м2		--	--	--	--	--
428	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
429	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
430	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	20,8	95,32	0,32	1983	7	297
		м		11,79	0,11	245	2	120
431	Е0110-5-1	Установка обрамления люка	0,244	22951,16	316,57	5600	77	1056
		м3		3487,50	119,25	851	29	120
432	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,50	30,89	751	62	489

		м2		191,93	11,68	384	23	120
433	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300,00	--	24600	--	--
		м2		--	--	--	--	--
434	С11011-793	Скобяные изделия	2	3430,00	--	6860	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
435	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	16	103,01	66,43	1648	1063	1068
		шт		23,85	23,85	382	382	140
436	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	6	694,00	--	4164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
437	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	2	833,00	--	1666	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
438	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	6	1350,00	--	8100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
439	С143015-167 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ18-27-п ГОСТ 948-84	2	2591,00	--	5182	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
440	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из минераловатных плит насухо	5,74	10369,79	169,49	59523	973	9790
		м3		1642,50	63,00	9428	362	100
441	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	5,8548	8650,00	--	50644	--	--
		м3		--	--	--	--	--
442	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	2,1228	93997,62	304,24	199538	646	73978
		1т		33075,00	114,75	70212	244	105
443	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,83664	93997,62	304,24	78642	255	29156
		1т		33075,00	114,75	27672	96	105
444	Е0109-25-1	Монтаж монорельсов из балок 24	0,3986	5015,90	2020,02	1999	805	995
		т		2272,50	502,43	906	200	90
445	С12021-260	Стоимость Монорельса МР-1 из швеллера №24	0,3986	114900,00	--	45799	--	--
		т		--	--	--	--	--

446	E0134-27-2	Окраска монорельса	0,3986	6135,45	2270,95	2446	905	1148
		т		2333,25	866,25	930	345	90
447	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	103,01	66,43	412	266	267
		шт		23,85	23,85	95	95	140
448	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,2	24000,00	--	4800	--	--
		м3		--	--	--	--	--
449	E0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления подвесных путей	0,00804	97387,94	1216,94	783	10	46
		т		3600,00	459,00	29	4	140
450	E0106-22-1	Устройство монолитной плиты из бетона кл.В25	2,1	12419,25	241,10	26080	506	3029
		м3		1282,50	91,08	2693	191	105
451	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07992	65900,00	--	5267	--	--
		т		--	--	--	--	--
452	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06656	52400,00	--	3488	--	--
		т		--	--	--	--	--
453	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,13736	93997,62	304,24	12912	42	4787
		1т		33075,00	114,75	4543	16	105
454	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	24	103,01	66,43	2472	1594	1603
		шт		23,85	23,85	572	572	140
455	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	24	1029,00	--	24696	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			803711		
РАЗДЕЛ 8. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
				ПС-1/8 шт/				
456	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15	9,6	11522,27	316,01	110614	3034	14993
		м3		1368,00	119,39	13133	1146	105