Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Наименование объекта: "Строительство подводящих инженерных сетей для пункта автосервиса с возможностью одновременного обслуживания 15 едениц транспортных средств

(электроснабжние, водоснабжение и телефонизация) на урановом месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской области"
Договор Субподряда № 1 от 2014 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2014 г.
(локальная смета 6-1-1)
Сети 0,4 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Сети 0,4кВ									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) П1-4=3шт (промежуточная №16,№17,№21)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	15
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	5
2	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	2	11400		22800				
		шт								
3	1-7-30	Металлоконструкции для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные (применительно)(для П1-4)	0,01245	139600		1738				
		т								
4	1-4-166	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	10	1120		11200				
		шт								
5	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	10	230		2300				
		шт								
6	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	915		1830				
		шт								
7	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	870		1740				
		шт								
8	Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6	6
		шт		1094	727	1094	727	95	4,247	4
13	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,925	7259,41	4310,78	6715	3987	3802	16,1	30
		км линии		2745	1169,46	2539	1082	105	4,45	8
14	16-7-15	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	0,08695	410200		35667				
		т								
15	16-1-484	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	130500		1331				
		км								
16	8-6-64	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,030;	1,2875	235		303				
		м								
17	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1,25	125,6	64,1	157	80	68	0,26	1
		м		41,4	15,8	52	20	95	0,093	–
18	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1,25	10,6	0,1	13	0	11	0,06	–
		м		8,8	0,1	11	0	95	–	–
19	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	8,75	73,1	20,8	640	182	231	0,14	2
		м кабеля		23,4	4,4	205	39	95	0,026	–
20	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм (прим.)	10	247,7	20,7	2477	207	1070	0,7	14
		шт		111	1,6	1110	16	95	0,009	–
21	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0062	45800		284				

т

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**390058**
Налог (2 %)	7801
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**397859**
Итого со скидкой 15%	**338180**
НДС (12 %)	40582
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**378761**

Подрядчик _____ Кайгулов Т.М.

Субподрядчик _____ Муртазин Т.Х.

Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"

Наименование объекта: "Строительство подводящих инженерных сетей для пункта автосервиса с возможностью одновременного обслуживания 15 едениц транспортных средств (электроснабжние, водоснабжение и телефонизация) на урановом месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской области"

Договор Субподряда № 1 от 2014 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2014 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты тр рабочих-с / машин на единицу
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
		(локальная смета 6-1-2) Сети телефонизации								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	151,05	302,1	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	4205 / 251	3954 / 1088	1298 / 97	0,0115 / 0,025
2	Е1-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	9,4	18,8	353,7 / 353,7	0 / 0	3325 / 3325	0 / 0	3757 / 113	2,268 / –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	160,45	320,9	6,48 / 0	6,48 / 2,1	1040 / 0	1040 / 337	327 / 97	– / 0,00806
4	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	56	112	48,7 / 28,8	2,6 / 0,2	2727 / 1613	146 / 11	1543 / 95	0,17 / 0,001
5	8-4-69	Трубы полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 *м*	56	112	149		8344			
6	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	56	112	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	1551 / 1103	118 / 28	1075 / 95	0,1 / 0,003
7	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	24	48	73,1 / 23,4	20,8 / 4,4	1754 / 562	499 / 106	634 / 95	0,14 / 0,026
8	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9 мм *1000м*	0,08	0,16	69800		5584			
		(локальная смета 6-1-3) Сети водопровода								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	177,85	355,7	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	4951 / 295	4656 / 1281	1528 / 97	0,0115 / 0,025
2	Е1-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	11,7	23,4	353,7 / 353,7	0 / 0	4138 / 4138	0 / 0	4676 / 113	2,268 / –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	189,55	379,1	6,48 / 0	6,48 / 2,1	1228 / 0	1228 / 398	386 / 97	– / 0,00806
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	10,9	21,8	1626,2 / 153,68	152,52 / 57,15	17726 / 1675	1662 / 623	2987 / 130	1,02 / 0,279
5	Е22-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом *км трубопровода*	0,059	0,118	1055455,34 / 66600	1969,36 / 744,75	62272 / 3929	116 / 44	5165 / 130	397 / 3,63
6	Е22-39-5	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 150 мм *врезка*	1	1	8016,87 / 981	537,62 / 202,5	8017 / 981	538 / 203	1539 / 130	6,42 / 0,99
7	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,08	2,16	21048,01	1538,85	22732	1662	3078	9,655

м3 конструкций колодцев	1615,95	576,23	1745	622	130	2,814

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**203880**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**487272**
Налог (2 %)	19491
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**506763**
Итого со скидкой 15%	**430749**
НДС (12 %)	51690
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**482438**

Подрядчик _____ Калгулов Т.М.

Субподрядчик _____ Муртазин Т.Х.