Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Наименование объекта: Наружные сетиНаименование объекта: "Строительство подводящих инженерных сетей для вахтового поселка и пожарного Депо (электроснабжние, водоснабжение и телефонизация) на участке №1 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской области"

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г.
(локальная смета 6-1-1)
Сети 0,4 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети 0,4кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) П1-4=3шт (промежуточная №16,№17,№21)	1,5	1534,11	878,23	2301	1317	1185	3,06	5
		опора		506,25	246,42	759	370	105	1,03	2
2	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	1,5	11400		17100				
		шт								
3	1-7-30	Металлоконструкции для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные (применительно)(для П1-4)	0,01245	139600		1738				
		т								
4	1-4-166	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	6	1120		6720				
		шт								
5	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	230		1380				
		шт								
6	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1,5	915		1373				
		шт								
7	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1,5	870		1305				
		шт								
8	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) УА1-4=1шт (угловая анкерная №20)	0,5	1534,11	878,23	767	439	395	3,06	2
		опора		506,25	246,42	253	123	105	1,03	1
9	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	0,5	19300		9650				
		шт								
10	1-7-30	Металлоконструкции для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные (применительно)(для УА1-4)	0,00695	139600		970				
		т								
11	1-4-166	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	4	1120		4480				
		шт								
12	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	230		920				
		шт								
13	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	0,5	915		458				
		шт								
14	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6,5	870		5655				
		шт								
15	Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	0,5	4421,2	3287	2211	1644	865	6	3
		шт		1094	727	547	364	95	4,247	2
16	1-7-30	Металлоконструкции для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные (применительно)(для мачтовой муфты 4КМ на концевой опоре №22)	0,01085	139600		1515				
		т								
17	16-10-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭл1-1У1, для сечения 16-95 мм2	0,5	16100		8050				
		шт								
18	Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	0,5	9028	5815	4514	2908	1665	12	6
		комплект (3 фазы)		2138	1368	1069	684	95	7,995	4
19	99-1-37(пл)	Ограничитель перенапряжения ОПН-0,4	0,5	25470		12735				
		шт								

20	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,6	7259,41	4310,78	4356	2586	2466	16,1	10
		км линии		2745	1169,46	1647	702	105	4,45	3
21	16-7-15	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	0,0564	410200		23135				
		т								
22	16-1-484	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	130500		1331				
		км								
23	8-6-64	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,030;	1,2875	235		303				
		м								
24	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1,25	125,6	64,1	157	80	68	0,26	–
		м		41,4	15,8	52	20	95	0,093	–
25	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1,25	10,6	0,1	13	–	10	0,06	–
		м		8,8	0,1	11	–	95	–	–
26	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	8,75	73,1	20,8	640	182	232	0,14	1
		м кабеля		23,4	4,4	205	39	95	0,026	–
27	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм (прим.)	10	247,7	20,7	2477	207	1070	0,7	7
		шт		111	1,6	1110	16	95	0,009	–
28	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0062	45800		284				
		т								
		Всего прямые затраты				**116538**	**9363**			**34**
						5653	**2318**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				101521				
		Накладные расходы, тенге				7956				
		- заработная плата, тенге				1193				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7470				
		Всего				**131964**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				6598				
		- сметная заработная плата, тенге				930				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)				6374				
		- сметная заработная плата, тенге				2932				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1386				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				554				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**146876**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**328121**				
		- материалы, тенге				226798				
		- сметная заработная плата, тенге				33434				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				73				
		Налог (2 %)				6562				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**334683**				
		Итого со скидкой 15%				**284481**				
		НДС (12 %)				34138				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**318618**				

Подрядчик _____ Калгулов Т.М.

Субподрядчик _____ Муртазин Т.Х.

Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"

Наименование объекта: Наружные сетиНаименование объекта: "Строительство подводящих инженерных сетей для вахтового поселка и пожарного Депо (электроснабжние, водоснабжение и телефонизация) на участке №1 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской области"

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2013 г.
(локальная смета 6-1-2)
Сети телефонизации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	107,9	27,84	26,18	3004	2825	927	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	179	777	97	0,025	3
2	Е1-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,15	353,7	–	2175	–	2458	2,268	14
		м3 грунта		353,7	–	2175	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	114,05	6,48	6,48	739	739	233	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	240	97	0,00806	1
4	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	39	48,7	2,6	1899	101	1074	0,17	7
		м		28,8	0,2	1123	8	95	0,001	–
5	8-4-69	Трубы полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2	39	149		5811				
		м								
6	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	39	27,7	2,1	1080	82	749	0,1	4
		м кабеля		19,7	0,5	768	20	95	0,003	–
7	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	28,5	73,1	20,8	2083	593	752	0,14	4
		м кабеля		23,4	4,4	667	125	95	0,026	1
8	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1x4x0,9 мм	0,07	69800		4886				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**21677**	**4340**			**30**
						4912	**1170**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				12426				

Накладные расходы, тенге	6193
- заработная плата, тенге	929
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1672
Всего	**29542**
Временные здания и сооружения (5 %)	1477
- сметная заработная плата, тенге	208
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)	1427
- сметная заработная плата, тенге	656
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	310
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	124
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**32880**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**73454**
- материалы, тенге	27760
- сметная заработная плата, тенге	18562
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Налог (2 %)	1469
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**74923**
Итого со скидкой 15%	**63685**
НДС (12 %)	7642
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**71327**

Подрядчик _____ Калгулов Т.М.

Субподрядчик _____ Муртазин Т.Х.

Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"

Наименование объекта: Наружные сетиНаименование объекта: "Строительство подводящих инженерных сетей для вахтового поселка и пожарного Депо (электроснабжние, водоснабжение и телефонизация) на участке №1 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской области"

Договор № 1 от 2013 года

Акт №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 г.

(локальная смета 6-1-3)

Сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	170,736	27,84	26,18	4753	4470	1467	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	283	1229	97	0,025	4
2	Е1-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	11,232	353,7	–	3973	–	4489	2,268	25
		м3 грунта		353,7	–	3973	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	181,968	6,48	6,48	1179	1179	371	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	382	97	0,00806	1
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,464	1626,2	152,52	17017	1596	2868	1,02	11
		м3 основания		153,68	57,15	1608	598	130	0,279	3
5	Е22-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,05856	1055455,34	1969,36	61807	115	5127	397	23
		км трубопровода		66600	744,75	3900	44	130	3,63	–
6	Е22-39-5	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 150 мм	0,48	8016,87	537,62	3848	258	738	6,42	3
		врезка		981	202,5	471	97	130	0,99	–
7	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,1424	21048,01	1538,85	24045	1758	3255	9,655	11
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	1846	658	130	2,814	3
		Всего прямые затраты				**116622**	**9376**			**75**
						12081	**3008**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				95164				
		Накладные расходы, тенге				18315				
		- заработная плата, тенге				2747				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8096				
		Всего				**143033**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				7152				
		- сметная заработная плата, тенге				1008				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)				6908				
		- сметная заработная плата, тенге				3178				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1502				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				601				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**159196**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**355644**				
		- материалы, тенге				212596				
		- сметная заработная плата, тенге				53895				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				120				
		Налог (2 %)				7113				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**362757**				
		Итого со скидкой 15%				**308343**				
		НДС (12 %)				37001				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**345345**				

Подрядчик _____ Калгулов Т.М.

Еділ-Строй Сервис

Субподрядчик _____ Муртазин Т.Х.

«Гранд-Мастер»