Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Наименование объекта: "Строительство пожарного Депо на участке №1 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской области"

Договор Субподряда № 2 от 2014 года

Акт №1
приемки выполненных работ за март 2014 г.
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы ЮЖ, КМ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Конструкции железобетонные								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	375,255	23,36	22,08	8766	8286	2490	0,00888	7
		м3 грунта		1,28	5,56	480	2086	97	0,0193	14
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	12,105	353,25	0	4276	0	4832	2,33	56
		м3 грунта		353,25	0	4276	0	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,7824	134,1	0	910	0	1028	0,972	13
		м3 грунта		134,1	0	910	0	113	–	–
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	210,2544	3,35	3,35	704	704	237	–	–
		м3 грунта		0	1,16	0	244	97	0,0038	2
5	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	83,5	1276,77	100,89	106610	8424	15962	0,85	142
		м3 основания		123,75	38,25	10333	3194	118	0,18	30
		1.2 Монолитные столбчатые фундаменты Фм1-Фм4								
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,02	8337,97	66,01	16843	133	468	1,35	5
		м3		195,75	24,93	395	50	105	0,1218	–
7	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	10,2	11000,71	112,36	112207	1146	11395	6,34	129
		м3		1021,5	42,44	10419	433	105	0,2073	4
8	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1344	147801,76	587,63	19865	79	2826	118	32
		т		19800	222,75	2661	30	105	1,08	–
9	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,13676	64400		8807				
		т								
10	4-1-21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,196	58600		11486				
		т								
11	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,02604	45800		1193				
		т								
12	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01964	64100		1259				
		т								
13	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00663	47400		314				
		т								
14	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01672	52400		876				
		т								
15	Е6-1-1	Устройство обетонирования колонн	1,4	8929,57	66,01	12501	92	324	1,35	4
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,1218	–
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	37,92	245,44	3,82	9307	145	1736	0,212	16
		м2 поверхности		37,35	1,44	1416	55	118	0,007	1

1.3 Монолитный фундамент Флм1 (6 м)									
17 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,7	8929,57	66,01	50899	376	1321	1,35	15
	м3		195,75	24,93	1116	142	105	0,1218	1
18 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	9	10227,23	353,46	92045	3181	6790	3,6	65
	м3		585	133,52	5265	1202	105	0,6521	12
19 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	6	121,67	9,38	730	56	386	0,243	3
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	293	21	123	0,0172	–
1.4 Фундаментные балки Фбм1 (2 шт)									
20 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	8337,97	66,01	2501	20	70	1,35	1
	м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
21 Е6-18-1	Устройство фундаментных балок	1,2	13917,78	308,99	16701	371	2361	11	26
	м3		1757,25	116,73	2109	140	105	0,5701	1
22 4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,04169	51000		2126				
	т								
23 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01119	52400		586				
	т								
24 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,03384	45800		1550				
	т								
25 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,212	4
	м2 поверхности		37,35	1,44	359	14	118	0,007	–
1.5 Фундаментные балки Фбм2 (4 шт)									
26 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	8337,97	66,01	3335	26	93	1,35	1
	м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
27 Е6-18-1	Устройство фундаментных балок	2,2	13917,78	308,99	30619	680	4329	11	48
	м3		1757,25	116,73	3866	257	105	0,5701	3
28 4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,08338	51000		4252				
	т								
29 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02238	52400		1173				
	т								
30 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,07242	45800		3317				
	т								
31 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19,2	245,44	3,82	4712	73	879	0,212	8
	м2 поверхности		37,35	1,44	717	28	118	0,007	–
1.6 Фундаментные балки Фбм3 (2 шт)									
32 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	8337,97	66,01	834	7	23	1,35	–
	м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
33 Е6-18-1	Устройство фундаментных балок	0,8	13917,78	308,99	11134	247	1574	11	18
	м3		1757,25	116,73	1406	93	105	0,5701	1
34 4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,02984	51000		1522				
	т								
35 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00835	52400		438				
	т								
36 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,02776	45800		1271				
	т								
37 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	269	10	118	0,007	–
1.7 Смотровая яма КН1									
38 Е6-24-5	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 500 мм	18	10196,32	444,19	183534	7995	18141	4,75	171
	м3		803,25	156,58	14459	2818	105	0,6662	24

39	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,31525	50900		16046			
		т							
40	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11672	52400		6116			
		т							
41	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01312	47400		622			
		т							
42	Е9-61-13	Монтаж обрамлений из угловой стали	0,15158	9883,8	2860,42	1498	434	960	36,3	11
		т конструкций		6300	736,43	955	112	90	3,51	1
43	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,15158	59200		8974			
		т							
44	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08508	93997,62	304,24	7997	26	2965	198	34
		т		33075	114,75	2814	10	105	0,56	–
45	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,29868	70437,87	304,24	21038	91	3070	58	35
		т		9675	114,75	2890	34	105	0,56	–
46	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,38376	40200		15427			
		т							
47	Е9-53-2	Монтаж решеток из стали РШ1	0,07284	9850,47	1162,94	718	85	489	46,6	7
		т конструкций		7357,5	108	536	8	90	0,53	–
48	2-1-268	Сварная решетка	0,07284	134000		9761			
		т							
49	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	1,821	20,47	0,02	37	0	10	0,0295	–
		м2		5,81	0	11	0	90	–	–
50	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,821	20,35	0,02	37	0	7	0,0213	–
		м2		4,16	0	8	0	90	–	–
51	Е9-53-2	Монтаж ребордов из угловой и полосовой стали	0,81684	9850,47	1162,94	8046	950	5488	46,6	76
		т конструкций		7357,5	108	6010	88	90	0,53	1
52	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,81684	154400		126120			
		т							
53	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	20,421	20,47	0,02	418	0	107	0,0295	1
		м2		5,81	0	119	0	90	–	–
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,421	20,35	0,02	416	0	76	0,0213	1
		м2		4,16	0	85	0	90	–	–
55	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	10,7	1292,59	29,74	13831	318	566	0,233	5
		м2		32,85	11,23	351	120	120	0,0549	1
56	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,076	59200		4499			
		т							
57	1-2-24	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, I сорта	0,06	19400		1164			
		м3							
58	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	17,688	1965,33	11,72	34763	207	3831	1,06	37
		м2 покрытия		171,68	4,39	3037	78	123	0,0214	1
59	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	14,82	1861,06	2,1	27581	31	5194	2	59
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	4935	12	105	0,0039	–
60	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	24,544	245,44	3,82	6024	94	1123	0,212	10
		м2 поверхности		37,35	1,44	917	35	118	0,007	–
	1.8 Монолитная плита основания пола									
61	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,5	8337,97	66,01	45859	363	1274	1,35	15
		м3								

			195,75	24,93	1077	137	105	0,1218	1
62 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	11,5	9547,37	196,62	109795	2261	4184	1,79	41
	м3								
			272,25	74,27	3131	854	105	0,3628	8
63 4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,8148	51000		41555				
	т								
64 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03626	50600		1835				
	т								
1.9 Пандус Псм1									
65 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,95	9560,06	196,62	18642	383	709	1,79	7
	м3								
			272,25	74,27	531	145	105	0,3628	1
66 4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1358	51000		6926				
	т								
67 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,02388	50600		1208				
	т								
1.10 Колесоотбойник									
68 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,7	8929,57	66,01	33039	244	857	1,35	10
	м3								
			195,75	24,93	724	92	105	0,1218	1
69 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,040225	5239,08	327,33	211	13	85	11,6	1
	т								
			1890	123,75	76	5	105	0,6	–
70 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,040225	64100		2578				
	т								
1.11 Приямок Пр1									
71 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,07	8337,97	66,01	584	5	16	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	14	2	105	0,1218	–
72 Е6-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	0,7	10172,15	493,75	7121	346	573	3,81	5
	м3								
			609,75	169,52	427	119	105	0,665	1
73 4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,05432	53600		2912				
	т								
74 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,008315	52400		436				
	т								
75 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00153	50600		77				
	т								
76 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12,16	245,44	3,82	2985	46	557	0,212	5
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	454	18	118	0,007	–
77 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	8	748,88	1,43	5991	11	1054	0,56	9
	м трубопровода								
			102,38	0,54	819	4	128	0,0026	–
78 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8	382		3056				
	м								
1.12 Канал Кл1									
79 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,25	12841,4	1327,03	16052	1659	3404	12,49	31
	м3								
			2137,5	456,24	2672	570	105	1,7166	4
80 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04715	52400		2471				
	т								
81 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,5	245,44	3,82	1350	21	252	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	205	8	118	0,007	–
82 Е7-37-2	Укладка плит покрытий	0,315	2556,33	1240,62	805	391	216	2,13	1
	м3 сборных конструкций								
			362,25	127,08	114	40	140	0,4124	–
83 30-18-140	Плиты перекрытия каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	0,315	25800		8127				
	м3								

Раздел 2 Металлоконструкции

2.2 Перекрытие

90	Е9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	94,5	226,98	120,76	21450	11412	8190	0,4	76
		м2		66,6	29,7	6294	2807	90	0,107	20
91	2-3-18	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 ммК=1,050;	99,225	4820		478265				
		м2								

2.5 Каркас

110	Е9-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	2,8075	6155,44	3229,46	17281	9067	7599	12,5	70
		т конструкций		2115	892,56	5938	2506	90	3,37	19
111	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,808	154400		433555				
		т								
112	Е9-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	3,1928	8108,11	5078,47	25888	16215	10907	16,29	104
		т конструкций		2956,64	839,11	9440	2679	90	2,46	16
113	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,1928	154400		492968				
		т								
114	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,624	13864,97	4022,39	8652	2510	5707	56,5	71
		т конструкций		9090	1071,86	5672	669	90	3,81	5
115	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,624	154400		96346				
		т								
116	Е9-43-1	Монтаж фахверка	1,7212	11487,34	4590,56	19772	7901	8621	25,3	87
		т конструкций		4725	840,11	8133	1446	90	3,01	10
117	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,7212	154400		265753				
		т								
118	Е9-41-3	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х12 м	0,6188	3321,07	1446,44	2055	895	774	5,95	7
		т конструкций		1055,25	334,88	653	207	90	1,24	2
119	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,6188	154400		95543				
		т								
120	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	224,12	21,8	0,05	4886	11	1176	0,0295	13
		м2		5,81	0,02	1302	4	90	0,0001	–
121	Е13-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	224,12	42,36	0,09	9494	20	565	0,0137	6
		м2		2,75	0,05	616	11	90	0,0002	–
122	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,06125	9850,47	1162,94	603	71	412	46,6	6
		т конструкций		7357,5	108	451	7	90	0,53	–
123	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,06125	109500		6707				
		т								
		Всего прямые затраты				**3337290**	**88190**			**805**
						132587	**23699**			**93**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3116513				
		Накладные расходы, тенге				159052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				209781				
		Всего				**3706123**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				185306				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)	179006
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38915
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15566
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4124914**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**9858544**
Налог (2 %)	197171
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10055715**
Итого со скидкой 15%	**8547358**
НДС (12 %)	1025683
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9573041**

Подрядчик _____ Калгуров Т.М.

Субподрядчик _____ Муртазин Т.Х.

Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Наименование объекта: "Строительство пожарного Депо на участке №1 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской области"

Договор Субподряда № 2 от 2014 года

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2014 г.
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы ЮЖ, КМ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Металлоконструкции								
		2.1 Усиление внутренних перегородок								
84	Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,030385	103568,42	477,54	3147	15	913	186,17	11
		т		29882,25	180	908	5	100	0,88	–
85	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,030385	162700		9887				
		т								
86	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008555	93997,62	304,24	804	3	298	198	3
		т		33075	114,75	283	1	105	0,56	–
87	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,008555	40200		344				
		т								
88	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,759575	20,47	0,02	16	0	4	0,0295	–
		м2		5,81	0	4	0	90	–	–
89	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,759575	20,35	0,02	15	0	3	0,0213	–
		м2		4,16	0	3	0	90	–	–
		2.3 Стены								
92	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	156,5	675,17	350,52	105664	54856	47638	1,52	476
		м2		249,75	88,47	39086	13846	90	0,3104	97
93	2-3-45	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	156,5	4600		719900				
		м2								
94	Е9-41-1	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3х12 м	0,29785	5653,1	2906,62	1684	866	700	10,8	6
		т конструкций		1912,5	700,51	570	209	90	2,49	1
95	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,29785	147100		43814				
		т								
96	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	7,44625	20,47	0,02	152	0	39	0,0295	–
		м2		5,81	0	43	0	90	–	–
97	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,44625	20,35	0,02	152	0	28	0,0213	–
		м2		4,16	0	31	0	90	–	–
		2.4 Вентшахты								
98	Е9-61-5	Монтаж вентшахт из листовой стали	0,08164	17089,64	5708,96	1395	466	737	49,9	8
		т конструкций		9180	848,93	749	69	90	4,06	1
99	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,08164	154200		12589				
		т								
100	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали	1,2	715,87	1,24	859	1	219	0,972	2
		м2 покрытия		153,23	0,47	184	1	119	0,0023	–
101	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,008	175710,1	1826,1	1406	15	98	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	65	6	140	3,37	–

102 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89								
	т	0,008	63600		509				
103 Е9-25-1	Монтаж прогонов	0,15977	5030,5	2020,02	804	323	399	14,1	5
	т конструкций		2272,5	502,43	363	80	90	1,79	1
104 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012								
	т	0,15977	147100		23502				
105 Е12-10-1	Устройство покрытий вентшахты из листовой оцинкованной стали	1	715,87	1,24	716	1	183	0,972	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	153	0	119	0,0023	–
107 Е6-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика	13,78	2006,24	1,84	27646	25	564	0,217	6
	м шва		38,25	0,7	527	10	105	0,0034	–
108 Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	6,23525	20,47	0,02	128	0	33	0,0295	–
	м2		5,81	0	36	0	90	–	–
109 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,23525	20,35	0,02	127	0	23	0,0213	–
	м2		4,16	0	26	0	90	–	–
	Всего прямые затраты				**952215**	**56712**			**264**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**43679** 851825	**14281**			**51**

Накладные расходы, тенге	52588
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	60288
Всего	**1065091**
Временные здания и сооружения (5 %)	53255
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)	51444
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11184
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4474
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1185446**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**2833216**
Налог (2 %)	56664
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2889880**
Итого со скидкой 15%	**2456398**
НДС (12 %)	294768
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2751166**

Подрядчик _____ Калгулов Т.М.

Субподрядчик _____ Муртазин Т.Х.