Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Компания "АрАй-НС"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QERUEN XXI",Казахстан Туркестанская обл. г. Шымкент ул. Казыбек би д. 94** | **060440016506**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №26 от 27.08.22г.

Номер документа	Дата составления
13	22.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка комплексного-блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Еркинкуш, Тамдинского с.о.Алгинского района, Актюбинской области			Раб	1	11 399 065,00	11 399 065,00	1 221 328,39
				Итого	1	x	11 399 065,00	1 221 328,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Джанпаизов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / / Утегенов А.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2022

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Подрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Субподрядчик: ТОО "QERUEN XXI"

Наименование стройки: " Установка комплексного-блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Еркинкуш,Тамдинского с.о.Алгинского района,Актюбинской области"

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №26 от 27.08.2022г.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		105	26.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	11 399 065	**10 177 737**		-	-	-	-	-	1 221 328	11 399 065

Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО "QERUEN XXI"
БИН 060440016506

Руководитель _____ **Джанпаизов А.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО "QERUEN XXI"
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №26 от 27.08.2022г.
Наименование стройки: Наименование стройки: " Установка комплексного-блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Еркинкуш,Тамдинского с.о.Алгинского района,Актюбинской области"

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета № 1-1-1	**ГП**								
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**19,35**	1,56	1,56	30	30	–	9	42
					–	0,61	–	12	–	3	
2	1101-0105-0102	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2,1**	203,31	199,48	427	419	–	94	563
					3,83	58,69	8	123	–	42	
		Итого по разделу 1					**605**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					449				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					135				
		- накладные расходы, тенге					103				
		в т.ч. зарплата, тенге					9				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					45				
		Раздел 2 Фундаменты									
3	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**3,3**	171,87	78,99	567	261	–	312	949

				92,88	38,51	307	127	–	70	
4	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**1,1**	6686,12	1795,22	7355	1975	4327	1814	9903
					957,1	815,06	1053	897	–	734	
5	1107-0101-0101	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**3**	1799,53	967,58	5399	2903	–	4261	10433
					831,95	371,53	2496	1115	–	773	
6	221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,218**	26819		32666		32666	–	35279
					–		–		–	2613	
7	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**13,62**	906,48	20,1	12346	274	7900	3917	17564
					306,34	2,93	4172	40	–	1301	

Итого по разделу 2	**74 128**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 179
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 893
- накладные расходы, тенге	10 304
в т.ч. зарплата, тенге	927
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 491

Раздел 3 Дренажный колодец

3.1 Земляные работы

8	1101-0102-0245	**Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**19,8**	258,88	258,88	5126	5126	–	471	6045
					–	33,05	–	654	–	448	
9	412-101-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**168,3**	66		11108		–	–	11997
					–		–		–	889	
10	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**19,8**	21,76	18,22	431	361	3	158	636
					3,41	7,69	68	152	–	47	

3.2 Колодец

11	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,415	47467,74	9929,07	67167	14050	25640	33020	108202
					19418,3	4153,48	27477	5877	–	8015	
12	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,16	6686,12	1795,22	1070	287	629	263	1440
					957,1	815,06	153	130	–	107	
13	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	6	2820,46	6,78	16923	41	15446	1347	19732
					239,38	1,98	1436	12	–	1462	
14	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,58	63644		36914		36914	–	39867
15	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	– 11909		– 11909		– 11909	2953 –	12862
16	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	– 13222		– 26444		– 26444	953 –	28560
17	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	– 31256		– 31256		– 31256	2116 –	33756
18	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	– 2500		– 2500		– 2500	2500 –	2700
19	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	– 5144		– 5144		– 5144	200 –	5556
20	222-503-0201	Стоимость стремянки	т	0,05	– 887579		– 44379		– 44379	412 –	47929
					–		–		–	3550	
		Итого по разделу 3					**319 282**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 134				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 865				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 825				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					200 264				
	- перевозка грузов, тенге					11 108				
	- накладные расходы, тенге					35 259				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 173				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					23 652				
	Итого по смете					**394 015**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 170				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 727				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 139				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					245 157				
	- перевозка грузов, тенге					11 108				
	- накладные расходы, тенге					45 666				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 109				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					29 188				
	Локальная смета № 2-1-1	**На внутренние электроснабжение**								
	Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1	**1308-0306-0308**	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**1**	98688,56	122,22	98689	122	42178	40599	150431
					56388	–	56388	–	–	11143	
2	**247-201-0309**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	18331		18331		18331	–	19797
					–		–		–	1466	
3	**247-301-0229**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1**	**шт.**	**1**	28871		28871		28871	–	31181
					–		–		–	2310	
4	**247-302-0512**	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А**	**шт.**	**1**	2345		2345		2345	–	2533
					–		–		–	188	
5	**247-204-2517**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А**	**шт.**	**1**	1871		1871		1871	–	2021
					–		–		–	150	
6	**247-204-0757**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	1646		1646		1646	–	1778
					–		–		–	132	
7	**247-204-0611**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	622		622		622	–	672

					–		–		–	50	
8	247-204-2434	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА	шт.	1	6556		6556		6556	–	7080
					–		–		–	524	
9	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1718,7	176,7	1719	177	18	1148	3096
					1524	71,26	1524	71	–	229	
10	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14536		14536		14536	–	15699
					–		–		–	1163	
11	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2535,39	951,83	2535	952	117	1338	4183
					1467	391,93	1467	392	–	310	
12	247-208-0206	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	12545		12545		12545	–	13549
					–		–		–	1004	

Итого по разделу 1	**252 020**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 251
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	463
- материалы, изделия и конструкции, тенге	129 636
- накладные расходы, тенге	43 085
в т.ч. зарплата, тенге	3 878
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 669

Раздел 2 Электроустановочные материалы

13	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3441,48	471,59	3441	472	–	2278	6177
					2969,89	194,18	2970	194	–	458	
14	247-202-0107	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	2466		4932		4932	–	5327
					–		–		–	395	
15	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	1	255,18	0,31	255	–	10	176	465
					245,2	0,13	245	–	–	34	

16	247-212-0211	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**1**	1170		1170		1170	–	1264
					–		–		–	94	
17	247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**5**	358		1790		1790	–	1933
					–		–		–	143	
		Итого по разделу 2					**15 166**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 215				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					472				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					194				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 902				
		- накладные расходы, тенге					2 454				
		в т.ч. зарплата, тенге					221				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 124				
		Раздел 3 Электросветовое оборудование									
18	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %**	**шт.**	**3**	2114,35	836,55	6343	2510	404	3698	10844
					1143	569,13	3429	1707	–	803	
19	247-105-0415	**Светильник уличный настенный типа FRANCA 90-1L WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55**	**шт.**	**1**	16132		16132		16132	–	17423
					–		–		–	1291	
20	247-104-0107	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65**	**шт.**	**2**	5268		10536		10536	–	11379
					–		–		–	843	
21	247-216-0805	**Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В**	**шт.**	**1**	1008		1008		1008	–	1089
					–		–		–	81	
22	1308-0304-0202	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании НР=72 %**	**шт.**	**1**	4211,7	1038,36	4212	1038	125	2503	7252
					3048	427,56	3048	428	–	537	
23	248-306-0301	**Блок аварийного питания БАП 0274**	**шт.**	**1**	12078		12078		12078	–	13044
					–		–		–	966	
24	261-303-0105	**Светильник переносной с лампами накаливания**	**шт.**	**1**	4296		4296		4296	–	4640
					–		–		–	344	

25 261-303-0110	**Лампы накаливания ГОСТ 1182-77**	**шт.**	**1**	133		133		133	–	144
				–		–		–	11	
	Итого по разделу 3					**65 815**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 477				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 548				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 135				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					44 712				
	- накладные расходы, тенге					6 201				
	в т.ч. зарплата, тенге					558				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 876				
	Раздел 4 Силовые кабели и провода									
26 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	**м кабеля**	**70**	348,64	156,93	24405	10985	3151	9950	37103
				146,7	50,73	10269	3551	–	2748	
27 243-107-1106	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,002**	731		1		1	–	1
				–		–		–	–	
28 243-107-1501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,015**	241970		3630		3630	–	3920
				–		–		–	290	
29 243-107-1502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,031**	377116		11691		11691	–	12626
				–		–		–	935	
30 243-107-1902	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,022**	573780		12623		12623	–	13633
				–		–		–	1010	
	Итого по разделу 4					**67 283**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 269				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 985				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 551				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 096				
	- накладные расходы, тенге					9 950				
	в т.ч. зарплата, тенге					896				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 983				
	Раздел 6 Трубы									
31	1308-0206-2001 **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %**	м	69	232,29	9,67	16028	667	1634	10078	28194
				198,94	3,92	13727	270	–	2088	
32	261-301-0121 **Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм**	м	69	170		11730		11730	–	12668
				–		–		–	938	
	Итого по разделу 5					**40 862**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 727				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					667				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					270				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 364				
	- накладные расходы, тенге					10 078				
	в т.ч. зарплата, тенге					907				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					3 026				
	Раздел 6 Заземление									
33	1308-0208-0202 **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	м	18	870,24	25,11	15664	452	11631	2680	19812
				198,94	7,84	3581	141	–	1468	
34	1308-0208-0104 **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	3	4359,77	170,43	13079	511	9584	2256	16562
				994,7	49,88	2984	150	–	1227	
35	1308-0208-0203 **Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %**	м	14	666,78	61,54	9335	862	5887	2059	12306
				184,73	19,6	2586	274	–	912	
36	1308-0208-0210 **Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	м	20	614,06	4,38	12281	88	1110	7996	21899
				554,19	1,07	11084	21	–	1622	

37	243-142-0107	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	0,02	99903		1998		1998	–	2158
					–		–		–	160	
		Итого по разделу 6					**72 737**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 235				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 913				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					586				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 210				
		- накладные расходы, тенге					14 991				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 349				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 389				
		Раздел 7 Молниезащита									
38	1133-0109-0115	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР=80 %**	т	0,01262	171964,26	113432,82	2170	1432	45	838	3249
					54940,8	28115,74	693	355	–	241	
39	252-207-3957	**Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3006		3006		3006	–	3246
					–		–		–	240	
40	261-107-0996	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень**	кг	1,62	1276		2067		2067	–	2232
					–		–		–	165	
41	261-404-0571	**Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	815		815		815	–	880
					–		–		–	65	
42	261-404-0535	**Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5	390		1950		1950	–	2106
					–		–		–	156	
43	243-604-0106	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	0,003	246872		741		741	–	800
					–		–		–	59	
44	1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	м	2	870,24	25,11	1740	50	1292	298	2201
					198,94	7,84	398	16	–	163	

45	1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**1**	4359,77	170,43	4360	170	3195	752	5521
					994,7	49,88	995	50	–	409	

Итого по разделу 7	**20 235**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 652
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 111
- накладные расходы, тенге	1 888
в т.ч. зарплата, тенге	170
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 498

Итого по смете	**534 118**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге	270 031
- накладные расходы, тенге	88 647
в т.ч. зарплата, тенге	7 979
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 565

Локальная смета № 4-1-1 **Наружное электроснабжение**

Раздел 1 Линейная арматура

1	1308-0306-0702	**Линейная арматура. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**1**	8461,34	–	8461	–	229	5927	15539
					8232	–	8232	–	–	1151	
2	252-207-2350	**Крюк типа CF 16 монтажный**	**шт.**	**1**	3051		3051		3051	–	3295
					–		–		–	244	
3	252-207-1801	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	**м**	**2**	402		804		804	–	868
					–		–		–	64	
4	252-207-0806	**Скрепа для ленты типа NC20**	**шт.**	**2**	130		260		260	–	281
					–		–		–	21	
5	252-207-1164	**Зажим анкерный типа PA/PS 416/35**	**шт.**	**1**	880		880		880	–	950
					–		–		–	70	
6	252-207-1050	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	**шт.**	**4**	2705		10820		10820	–	11686
					–		–		–	866	
7	252-207-1052	**Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов**	**шт.**	**1**	2726		2726		2726	–	2944
					–		–		–	218	
8	252-204-0801	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	**шт.**	**2**	333		666		666	–	719
					–		–		–	53	

9	252-204-0803	**Зажим соединительный плашечный типа CD35**	**шт.**	**1**	469		469		469	–	507
					–		–		–	38	
10	1308-0208-0203	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %**									
			м	1	666,78	61,54	667	62	421	148	880
					184,73	19,6	185	20	–	65	
		Итого по разделу 1					**37 669**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 417				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 326				
		- накладные расходы, тенге					6 075				
		в т.ч. зарплата, тенге					547				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 790				
		Раздел 2 Крепление проводов									
11	1308-0205-0401	**Кронштейн "Анкерный". Монтаж на опоре НР=72 %**									
			шт.	**3**	1986,97	259,59	5961	779	290	3753	10491
					1630,68	106,89	4892	321	–	777	
12	252-207-0704	**Кронштейн типа CA16 анкерный**	**шт.**	**1**	1913		1913		1913	–	2066
					–		–		–	153	
13	252-207-1164	**Зажим анкерный типа PA/PS 416/35**	**шт.**	**1**	880		880		880	–	950
					–		–		–	70	
14	243-906-2212	**Фасадное крепление SF 60**	**шт.**	**8**	435		3480		3480	–	3758
					–		–		–	278	
15	252-207-1053	**Зажим ответвительный типа P 616 прокалывающий**	**шт.**	**4**	1913		7652		7652	–	8264
					–		–		–	612	
16	252-207-0105	**Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут**	**шт.**	**4**	48		192		192	–	207
					–		–		–	15	
		Итого по разделу 2					**25 736**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 892				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					779				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					321				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 407				
	- накладные расходы, тенге					3 753				
	в т.ч. зарплата, тенге					338				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 905				
	Раздел 3 Самонесущий провод									
17	1308-0206-0401 **Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР=72 %**	м линии	18	804,07	28,01	14473	504	7830	4548	20543
				341,04	9,91	6139	178	–	1522	
18	243-701-0716 **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,018	317171		5709		5709	–	6166
				–		–		–	457	
	Итого по разделу 3					**26 709**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 139				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					504				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					178				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 539				
	- накладные расходы, тенге					4 548				
	в т.ч. зарплата, тенге					409				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 979				
	Раздел 4 Повторное заземление									
19	1308-0208-0201 **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	м	10	581,21	18,18	5812	182	3357	1673	8084
				227,36	4,98	2274	50	–	599	
20	1308-0208-0104 **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	4359,77	170,43	4360	170	3195	752	5521
				994,7	49,88	995	50	–	409	
	Итого по разделу 4					**13 605**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 269				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					352				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					100				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 552				
	- накладные расходы, тенге					2 425				
	в т.ч. зарплата, тенге					218				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 008				
	Раздел 5 Трубы									
21	1308-0201-3413	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 32 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %**	м	3	44,11	0,31	132	1	11	86	235
					39,98	0,15	120	–	–	17	
22	261-301-0121	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 32 мм**	м	3	170		510		510	–	551
					–		–		–	41	
		Итого по разделу 5					**786**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					120				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					521				
		- накладные расходы, тенге					86				
		в т.ч. зарплата, тенге					8				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					58				
	Раздел 6 Линейная арматура 2										
23	1308-0306-0702	**Линейная арматура. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	8461,34	–	8461	–	229	5927	15539
					8232	–	8232	–	–	1151	
24	252-207-1741	**Ограничитель перенапряжения типа ОР 600/50**	шт.	3	9037		27111		27111	–	29280
					–		–		–	2169	
25	252-204-0803	**Зажим соединительный плашечный типа CD35**	шт.	1	469		469		469	–	507
					–		–		–	38	
		Итого по разделу 6					**45 326**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 232				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 809				
		- накладные расходы, тенге					5 927				
		в т.ч. зарплата, тенге					533				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 358				

	Итого по смете					**149 831**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 069				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 698				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					619				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					83 154				
	- накладные расходы, тенге					22 814				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 053				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					11 098				
	Локальная смета № 6-1-1	**На установку КБМ**								
1	**580-000-0001 (пл) (об)**	**Контейнерная станция водоочистки в комплекте. Шеф монтаж и пусконаладочные работы. Годовая гарантия на оборудование и монтажные работы.**	**комплект**	**1**	13096428		13096428		–	–	13096428
					–		–		13096428	–	
	Итого по смете					**13 096 428**				
	в том числе									
	- оборудование, тенге					13 096 428				
	Локальная смета № 6-1-2	**Наружный ВК**								
	Раздел 1 Водопровод									
	1.1 Земляные работы									
1	**1101-0101-0250**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**28**	157,01	157,01	4396	4396	–	401	5181
					–	19,91	–	557	–	384	
2	**1107-0111-0114**	**Подушки песчаные толщиной 30 см. Устройство НР=118 %**	**м оград**	**10**	594,45	52,3	5945	523	1354	5010	11831
					406,75	17,75	4068	178	–	876	
3	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**26,5**	35,98	35,98	953	953	–	269	1320
					–	14,13	–	374	–	98	
	1.2 Трубы										
4	**1122-0501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,01**	319003,5	75927,5	3190	759	14	2623	6278
					241681	23208,51	2417	232	–	465	
5	**241-201-0906**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм**	**м**	**10**	242		2420		2420	–	2614

				–		–		–	194	
	Итого по разделу 1					**27 224**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 485				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 631				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 341				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 788				
	- накладные расходы, тенге					8 303				
	в т.ч. зарплата, тенге					747				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 017				
	Раздел 2 Канализация									
	2.1 Земляные работы									
6	1101-0101-0250	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**12,5**	157,01	157,01	1963	1963	–	179	2313
					–	19,91	–	249	–	171	
7	1107-0111-0114	**Подушки песчаные толщиной 30 см. Устройство НР=118 %**	**м оград**	**0,75**	594,45	52,3	446	39	102	375	887
					406,75	17,75	305	13	–	66	
8	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**11,75**	35,98	35,98	423	423	–	120	586
					–	14,13	–	166	–	43	
	2.2 Трубы										
9	1123-1401-0101	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=99 %**	**м трубопровода**	**5**	1070,2	14,79	5351	74	4986	318	6123
					58,12	6,02	291	30	–	454	
	Итого по разделу 2					**9 909**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					596					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 499					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					458					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 088					
	- накладные расходы, тенге					992					
	в т.ч. зарплата, тенге					89					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					734					

Итого по смете	37 133
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 081
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 799
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 876
- накладные расходы, тенге	9 295
в т.ч. зарплата, тенге	836
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 751

		Всего по объекту					**14 211 525**
		в том числе оборудования, прочие затраты					**13 096 428**
		Временные здания и сооружения 1,3 %					14 496
		Итого					**14 226 021**
		Дополнительные затраты (зимние) 3,1185%					**35 226**
		Итого					**14 261 248**
		Непредвиденные работы и затраты 2%					23 296
		Итого в текущих ценах с 01.01.20г					**14 284 543**
		Итого					**14 284 543**
		С понижающим коэффициентом 0,95					**10 177 737**
		НДС (12 %)					1 221 328
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**11 399 065**

Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

Субподрядчик:

ТОО "QERUEN XXI"
БИН 060440016506

Руководитель _____ **Джанпаизов А.Б.**