Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Наименование объекта: "Строительство подводящих инженерных сетей для вахтового поселка и пожарного Депо (электроснабжние, водоснабжение и телефонизация) на участке №2 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Созакском районе, Южно-Казахстанской области"
Договор субподряда №1 от 2015 года.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2015 г.
(локальная смета 6-1-1)
Сети 0,4 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети 0,4кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) П1-4=3шт (промежуточная №16,№17,№21) / *опора*	1,5	1534,11	878,23	2301	1317	1185	3,06	5
				506,25	246,42	759	370	105	1,03	2
2	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 / *шт*	1,5	11400		17100				
3	1-7-30	Металлоконструкции для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные (применительно)(для П1-4) / *т*	0,01245	139600		1738				
4	1-4-166	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97 / *шт*	6	1120		6720				
5	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 / *шт*	6	230		1380				
6	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 / *шт*	1,5	915		1373				
7	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 / *шт*	1,5	870		1305				
8	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) УА1-4=1шт (угловая анкерная №20) / *опора*	0,5	1534,11	878,23	767	439	395	3,06	2
				506,25	246,42	253	123	105	1,03	1
9	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 / *шт*	0,5	19300		9650				
10	1-7-30	Металлоконструкции для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные (применительно)(для УА1-4) / *т*	0,00695	139600		970				
11	1-4-166	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97 / *шт*	4	1120		4480				
12	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 / *шт*	4	230		920				
13	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 / *шт*	0,5	915		458				
14	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 / *шт*	6,5	870		5655				
15	Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 / *шт*	0,5	4421,2	3287	2211	1644	865	6	3
				1094	727	547	364	95	4,247	2
16	1-7-30	Металлоконструкции для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные (применительно)(для мачтовой муфты 4КМ на концевой опоре №22) / *т*	0,01085	139600		1515				
17	16-10-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭл1-1У1, для сечения 16-95 мм2 / *шт*	0,5	16100		8050				

18 Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	0,5	9028	5815	4514	2908	1665	12	6
	комплект (3 фазы)		2138	1368	1069	684	95	7,995	4
19 99-1-37(пл)	Ограничитель перенапряжения ОПН-0,4	0,5	25470		12735				
	шт								
20 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,6	7259,41	4310,78	4356	2586	2466	16,1	10
	км линии		2745	1169,46	1647	702	105	4,45	3
21 16-7-15	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	0,0564	410200		23135				
	т								
22 16-1-484	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	130500		1331				
	км								
23 8-6-64	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,030;	1,2875	235		303				
	м								
24 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1,25	125,6	64,1	157	80	68	0,26	–
	м		41,4	15,8	52	20	95	0,093	–
25 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1,25	10,6	0,1	13	–	10	0,06	–
	м		8,8	0,1	11	–	95	–	–
26 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	8,75	73,1	20,8	640	182	232	0,14	1
	м кабеля		23,4	4,4	205	39	95	0,026	–
27 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм (прим.)	10	247,7	20,7	2477	207	1070	0,7	7
	шт		111	1,6	1110	16	95	0,009	–
28 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0062	45800		284				
	т								
	Всего прямые затраты				**116538**	**9363**			**34**
					5653	**2318**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				101521				
	Накладные расходы, тенге				7956				
	- заработная плата, тенге				1193				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7470				
	Всего				**131964**				
	Временные здания и сооружения (5 %)				6598				
	- сметная заработная плата, тенге				930				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)				6374				
	- сметная заработная плата, тенге				2932				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1386				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				554				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**146876**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**375562**				
	Налог (2 %)				7511				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**383073**				
	Итого со скидкой 15%				**325612**				
	НДС (12 %)				39073				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**364686**				

Подрядчик _____ Капулов Т.М.

Субподрядчик _____ Лиманов М.К.

Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Наименование объекта: "Строительство подводящих инженерных сетей для вахтового поселка и пожарного Депо (электроснабжние, водоснабжение и телефонизация) на участке №2 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Созакском районе, Южно-Казахстанской области"
Договор субподряда №1 от 2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2015 г.
(локальная смета 6-1-2)
Сети телефонизации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	107,9	27,84	26,18	3004	2825	927	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	179	777	97	0,025	3
2	Е1-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,15	353,7	–	2175	–	2458	2,268	14
		м3 грунта		353,7	–	2175	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	114,05	6,48	6,48	739	739	233	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	240	97	0,00806	1
4	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	39	48,7	2,6	1899	101	1074	0,17	7
		м		28,8	0,2	1123	8	95	0,001	–
5	8-4-69	Трубы полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2	39	149		5811				
		м								
6	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	39	27,7	2,1	1080	82	749	0,1	4
		м кабеля		19,7	0,5	768	20	95	0,003	–
7	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	28,5	73,1	20,8	2083	593	752	0,14	4
		м кабеля		23,4	4,4	667	125	95	0,026	1
8	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1x4x0,9 мм	0,07	69800		4886				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**21677**	**4340**			**30**
						4912	**1170**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				12426				

Накладные расходы, тенге	6193
- заработная плата, тенге	929
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1672
Всего	**29542**
Временные здания и сооружения (5 %)	1477
- сметная заработная плата, тенге	208
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)	1427
- сметная заработная плата, тенге	656
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	310
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	124
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**32880**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**84074**
Налог (2 %)	1681
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**116954**
Итого со скидкой 15%	**99411**
НДС (12 %)	11929
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**111340**

Подрядчик _____ Калгулов К.М.

Субподрядчик _____ Лиманов М.К.

Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Наименование объекта: "Строительство подводящих инженерных сетей для вахтового поселка и пожарного Депо (электроснабжние, водоснабжение и телефонизация) на участке №2 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Созакском районе, Южно-Казахстанской области"
Договор субподряда №1 от 2015г.

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.
(локальная смета 6-1-3)
Сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	170,736	27,84	26,18	4753	4470	1467	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	283	1229	97	0,025	4
2	Е1-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	11,232	353,7	–	3973	–	4489	2,268	25
		м3 грунта		353,7	–	3973	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	181,968	6,48	6,48	1179	1179	371	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	382	97	0,00806	1
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,464	1626,2	152,52	17017	1596	2868	1,02	11
		м3 основания		153,68	57,15	1608	598	130	0,279	3
5	Е22-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,05856	1055455,34	1969,36	61807	115	5127	397	23
		км трубопровода		66600	744,75	3900	44	130	3,63	–
6	Е22-39-5	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 150 мм	0,48	8016,87	537,62	3848	258	738	6,42	3
		врезка		981	202,5	471	97	130	0,99	–
7	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,1424	21048,01	1538,85	24045	1758	3255	9,655	11
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	1846	658	130	2,814	3
		Всего прямые затраты				**116622**	**9376**			**75**
						12081	**3008**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				95164				

Накладные расходы, тенге	18315
- заработная плата, тенге	2747
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8096
Всего	**143033**
Временные здания и сооружения (5 %)	7152
- сметная заработная плата, тенге	1008
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)	6908
- сметная заработная плата, тенге	3178
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1502
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	601
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**159196**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**407064**
Налог (2 %)	8141
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**415205**
Итого со скидкой 15%	**352925**
НДС (12 %)	42351
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**395276**

Подрядчик _____ Калтулов Т.М.

Субподрядчик _____ Лиманов М.К.