Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Наименование объекта: "Строительство пожарного Депо на участке №4 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской области"

Договор Субподряда № 6 от 2015 года Доп соглашение №1 от 2016 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за Январь 2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-2-2) Общестроительные работы АР								
		Раздел 1 Двери								
1	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	3,15	330,85	32,08	1042	101	1075	1,49	9
		м2 проемов		272,25	12,13	858	38	120	0,0592	–
2	6-4-4	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами	3,15	11200		35280				
		м2								
3	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1,5	5500		8250				
		шт								
4	Е9-46-3	Монтаж ворот секционных площадью 12 м2	12	161,37	13,13	1936	158	1601	0,7864	19
		м2		148,24	0	1779	0	90	13,13	315
5	2-2-22	Ворота автоматические секционные	1	358645		358645				
		комплект								
6	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,715	398,48	102,53	3871	996	2184	0,899	17
		м2 проемов		151,65	35,67	1473	347	120	0,1393	3
7	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	9,715	4250		41289				
		м2								
8	1-1-819	Петля накладная	12	40		480				
		шт								
9	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	18	844		15192				
		шт								
10	1-1-9439	Лента уплотнительная самоклеящаяся	11,24	18		202				
		м								
		Раздел 2 Окна								
11	Е9-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	11,025	3617,6	202,92	39884	2237	8099	3,81	84
		м2		765	51,2	8434	564	90	0,1729	4
12	3-1-64	Окна алюминиевые раздельные с распашной створкой и фрамугой под двойное остекление из алюминиевых сплавов	4	28700		114800				
		шт								
13	Е10-22-1	Установка подоконных досок в проемы стен	11,025	424,55	10,41	4681	115	2398	1,11	24
		м2 проемов		177,3	3,94	1955	43	120	0,0192	–
14	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	11,025	2860		31532				
		м								
		Раздел 3 Полы								
		3.1 Тип 1								
15	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	81,4	361,07	14,76	29391	1201	5804	0,361	59
		м2 покрытия		52,43	5,54	4268	451	123	0,027	4
16	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	81,4	127,03	9,83	10340	800	11904	0,69	112
		м2 покрытия		115,2	3,69	9377	300	123	0,018	3
17	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	6,512	323,65	18,42	2108	120	744	0,416	5
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	560	45	123	0,0337	–
18	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	6,512	215,39	9,05	1403	59	435	0,251	3
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	331	22	123	0,0165	–

19	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81,4	221,38	9,95	18020	810	5601	0,356	58
		м2 стяжки		52,2	3,74	4249	304	123	0,0182	3
20	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 30 мм) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	81,4	63,39	1,34	5160	109	176	0,0088	1
		м2 стяжки		1,26	0,5	103	41	123	0,0024	–
21	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	24	29,2	0,22	701	5	549	0,104	5
		м плинтусов		18,5	0,09	444	2	123	0,0004	–
	3.2 Тип 2									
22	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,25	361,07	14,76	1896	77	374	0,361	4
		м2 покрытия		52,43	5,54	275	29	123	0,027	–
23	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	5,25	127,03	9,83	667	52	768	0,69	7
		м2 покрытия		115,2	3,69	605	19	123	0,018	–
24	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,525	8942,18	0	4695	0	366	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		567	0	298	0	123	–	–
25	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,25	34,81	2,62	183	14	74	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	55	5	123	0,0048	–
26	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	7	29,2	0,22	204	2	160	0,104	1
		м плинтусов		18,5	0,09	130	1	123	0,0004	–
	Раздел 4 Отделка									
	4.0 Подраздел без наименования									
27	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	40,08	1007,92	2,86	40397	115	11909	1,63	131
		м2		282,04	0,94	11304	38	105	0,0046	–
28	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	40,08	434,19	3,94	17402	158	4360	0,5535	44
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	4093	60	105	0,00729	1
29	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40,08	325,41	2,33	13042	93	3456	0,49	39
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	3256	35	105	0,0043	–
30	Е10-87-7	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами с одним дверным проемом. Общая толщина перегородки 75-125 мм	57,125	1933,72	6,21	110464	355	12316	1,0614	121
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		177,96	1,71	10166	98	120	0,0074	1
31	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	114,25	358,58	3,43	40968	392	9002	0,4552	104
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	8424	150	105	0,0063	1
32	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	114,25	306,5	2,1	35018	240	7896	0,39	89
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	7430	90	105	0,0039	1
33	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	59,67	1863,3	4,62	111183	276	16171	1,52	181
		м2 облицовки		254,97	3,14	15214	187	105	0,0162	2
	Раздел 5 Отмостка									
34	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,15	1276,77	100,89	1468	116	220	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	142	44	118	0,18	–
35	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,325	8205,37	66,01	19077	153	539	1,35	6
		м3		195,75	24,93	455	58	105	0,1218	1

(локальная смета 2-2-3)

Отопление и вентиляция

	Раздел 1 Тепловой узел									
1	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15827,84	155,59	15828	156	878	3,58	7
		шт		627,75	58,5	628	59	128	0,28	1

2	Е16-15-3								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	5
	шт								
			447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
3	9-4-96								
	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	1	20300		20300				
	шт								
7	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	9
	шт								
			254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
8	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
9	9-4-83								
	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	5690		5690				
	шт								
10	9-4-84								
	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	6420		12840				
	шт								
11	9-4-68								
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	3280		3280				
	шт								
14	Е18-22-2								
	Установка манометров с трехходовым краном	3	858,7	1,57	2576	5	156	0,22	2
	комплект								
			40,5	0	122	0	128	–	–
15	Е18-22-4								
	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	0	126	0	138	0,31	2
	комплект								
			54	0	108	0	128	–	–
16	12-5-4								
	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
	шт								
17	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
18	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	18
	шт								
			254,25	15,75	1526	95	128	0,07	1
19	9-4-70								
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	4310		4310				
	шт								
20	9-4-68								
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	3280		3280				
	шт								
21	9-4-66								
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	5	2580		12900				
	шт								
22	Е16-10-4								
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	6	822,75	20,8	4937	125	1062	0,725	9
	м трубопровода								
			130,5	7,79	783	47	128	0,038	–
23	Е16-6-6								
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	2	606,31	7,95	1213	16	175	0,372	1
	м трубопровода								
			65,48	2,97	131	6	128	0,0145	–
24	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	21,8	0,05	39	0	9	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	10	0	90	0,0001	–
25	Е13-26-21								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,8	19,64	0,02	35	0	5	0,016	–
	м2								
			3,13	0	6	0	90	–	–
26	Е26-12-5								
	Изоляция фасонных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	6	218,5	50,38	1311	302	860	0,694	8
	м2 поверхности изоляции								

			124,43	18,9	747	113	100	0,092	1
27 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	7	200		1400				
	кг								
Раздел 2 Теплоснабжение установок А1									
32 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	10	606,31	7,95	6063	80	876	0,372	7
	м трубопровода		65,48	2,97	655	30	128	0,0145	–
33 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	15	472,48	3,96	7087	59	1031	0,297	9
	м трубопровода		52,2	1,49	783	22	128	0,0073	–
34 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	343,48	3,96	10304	119	2062	0,297	18
	м трубопровода		52,2	1,49	1566	45	128	0,0073	–
35 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,297	1
	м трубопровода		52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
36 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	24
	шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
37 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	3
	шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
38 9-4-159	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	7	2191		15337				
	шт								
39 9-4-161	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	1	2770		2770				
	шт								
40 9-4-163	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	1	3804		3804				
	шт								
43 Е18-20-1	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 15 мм	2	3982,36	28,48	7965	57	1238	2,66	11
	узел		472,5	11,25	945	23	128	0,05	–
44 12-1-2	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-00, d=15 мм	2	3370		6740				
	комплект								
45 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,35	21,8	0,05	182	0	44	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	49	0	90	0,0001	–
46 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8,35	19,64	0,02	164	0	24	0,016	–
	м2		3,13	0	26	0	90	–	–
47 Е26-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	2	218,5	50,38	437	101	287	0,694	3
	м2 поверхности изоляции		124,43	18,9	249	38	100	0,092	–
48 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	7	200		1400				
	кг								
Раздел 3 Теплоснабжение установки П1									
49 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	7	472,48	3,96	3307	28	481	0,297	4
	м трубопровода		52,2	1,49	365	10	128	0,0073	–
50 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	1,5	266,48	3,96	400	6	103	0,297	1
	м трубопровода		52,2	1,49	78	2	128	0,0073	–

51	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1,5	473,47	39,24	710	59	518	1,47	4
	шт		254,25	15,75	381	24	128	0,07	–
52	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	6
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
53	9-4-159	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	1,5	2191		3287			
	шт								
54	9-4-163	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	2	3804		7608			
	шт								
55	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	6
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
56	9-3-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1010		2020			
	шт								
59	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,8	0,05	44	0	10	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	12	0	90	0,0001	–
60	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2	19,64	0,02	39	0	6	0,016	–
	м2		3,13	0	6	0	90	–	–
61	Е26-12-5								
	Изоляция фасонных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1,05	218,5	50,38	229	53	150	0,694	1
	м2 поверхности изоляции		124,43	18,9	131	20	100	0,092	–
62	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	6	200		1200			
	кг								

Раздел 4 Вентиляция

66	Е20-3-1								
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,775	1138,88	13,16	883	10	250	1,54	2
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	192	4	128	0,0241	–
67	Е20-3-6								
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,8	1163,43	9,15	4421	35	974	1,22	9
	м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	748	13	128	0,0167	–
68	Е20-3-4								
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,65	1221,88	13,16	5682	61	1502	1,54	14
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	1151	23	128	0,0241	–
69	Е20-3-8								
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,08	1156,11	8,4	1249	9	209	0,918	2
	м2 поверхности воздуховодов		147,83	3,15	160	3	128	0,0154	–
70	Е20-3-1								
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,775	1138,88	13,16	883	10	250	1,54	2
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	192	4	128	0,0241	–
71	Е20-4-7								
	Прокладка воздуховодов класса П диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,45	1399,43	9,15	11825	77	2166	1,22	21
	м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	1664	29	128	0,0167	–
72	Е20-4-8								
	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,07	1343,11	8,4	1437	9	207	0,918	2
	м2 поверхности воздуховодов		147,83	3,15	158	3	128	0,0154	–
73	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	3,5	1565,57	27,87	5479	98	854	1,04	7
	м трубопровода		180,23	10,44	631	37	128	0,051	–

74	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	311,15	16,15	311	16	236	1,07	3
		решетка		177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
75	Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 3 размером 200х200 мм	2	684,15	16,15	1368	32	472	1,07	4
		решетка		177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
76	Е20-11-5	Установка решеток площадью в свету до 3,5 м2 с выверкой и закреплением	2	1254,08	54,7	2508	109	1117	2,53	8
		решетка		416,25	20,25	833	41	128	0,1	–
77	13-12-66	Решетки регулирующие, размер 800х400 мм	2	17900		35800				
		м2								
78	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	3
		заслонка или клапан		175,5	2,25	176	2	128	0,01	–
79	13-6-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d=200 мм	1	3600		3600				
		шт								
81	Е20-28-7	Установка люков герметических	2	430,36	81,61	861	163	685	1,26	5
		шт		236,25	31,5	473	63	128	0,15	1
82	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
		шт								
83	13-12-14	Двери стальные для вентиляционных камер	2	4190		8380				
		шт								
84	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	14	200		2800				
		кг								
85	Е26-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	19	218,5	50,38	4152	957	2723	0,694	26
		м2 поверхности изоляции		124,43	18,9	2364	359	100	0,092	3
89	Е20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	10	1163,43	9,15	11634	92	2564	1,22	24
		м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	1969	34	128	0,0167	–
90	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	2	900,48	28,48	1801	57	616	1,39	6
		решетка		229,5	11,25	459	23	128	0,05	–
91	13-12-69	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	0,325	12300		3998				
		м2								
92	Е26-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	12	218,5	50,38	2622	605	1720	0,694	17
		м2 поверхности изоляции		124,43	18,9	1493	227	100	0,092	2
93	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	4	200		800				
		кг								
96	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	36,74	1138,88	13,16	41842	483	11871	1,54	113
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	9093	181	128	0,0241	2
97	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,925	1156,88	13,16	4541	52	1268	1,54	12
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	971	19	128	0,0241	–
98	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	40,665	1221,88	13,16	49688	535	13139	1,54	125
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	10065	200	128	0,0241	2

(локальная смета 2-2-4)

Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод противопожарный В2

1	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	2	10263,47	23,09	20527	46	426	0,9	4
		кран		157,5	9	315	18	128	0,04	–
2	61-35-3(об)	Огнетушитель углекислотный заряженный, емкостью 2 л ОУ-5	2	1440		2880				
		шт								
3	61-35-5(об)	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой	2	7500		15000				

		шт							
6	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	11	801,76	15,99	8819	176	1719	0,656	14
		м трубопровода		116,1	5,99	1277	66	128	0,0292	1
7	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	2	935,75	20,8	1872	42	354	0,725	3
		м трубопровода		130,5	7,79	261	16	128	0,038	–
8	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	11	623,7	14,12	6861	155	1487	0,553	12
		м трубопровода		100,35	5,29	1104	58	128	0,0258	1
9	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	2	72,96	16,85	146	34	86	0,211	1
		м трубопровода		38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
10	1-3-4255	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	2	218		436				
		м								
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,85	21,8	0,05	128	0	31	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	34	0	90	0,0001	–
12	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,85	20,35	0,02	119	0	22	0,0213	–
		м2		4,16	0	24	0	90	–	–
13	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	7,5	200		1500				
		кг								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,604	8286,02	100,65	5005	61	117	0,97	–
		м3		146,25	38,03	88	23	105	0,1857	–
	Раздел 2 Канализация бытовая К1									
16	Е16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	2,5	712,05	10,58	1780	26	394	0,7	4
		м трубопровода		119,25	3,96	298	10	128	0,0194	–
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,85	21,8	0,05	19	0	4	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	5	0	90	0,0001	–
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,85	20,35	0,02	17	0	3	0,0213	–
		м2		4,16	0	4	0	90	–	–

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3127257**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**7996395**
Налог (2 %)	298966
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8295361**
Итого со скидкой 15%	**7051057**
НДС (12 %)	846127
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7897184**

Подрядчик _____ Калгулов Т.М.

Субподрядчик _____ Лиманов М.К.