Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Наименование объекта: "Строительство жилово вахтового поселка на 60 мест на участке №4 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Созакском районе, Южно-Казахстанской области"
Договор Субподряда №5 от 2015 года Доп соглашение №1 от 2016 года.

Акт №6
приемки выполненных работ за январь 2016 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 17 Внутренняя отделка								
		17.0 Подраздел без наименования								
175	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	1990,97	125,25	1,42	249369	2827	150246	0,45	1792
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	142016	1075	105	0,0026	10
176	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	1808,67	143,4	3,94	259363	7126	196747	0,5535	2002
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	184683	2695	105	0,00729	26
178	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	3,275	200,36	1,65	656	5	87	0,154	1
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	80	2	105	0,003	–
179	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	1864,685	102,95	1,19	191969	2219	118944	0,37	1380
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	112441	839	105	0,0022	8
180	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1113,25	238,8	3,39	265844	3774	137604	0,65	1447
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	130250	802	105	0,0505	112
181	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	4758,65	114,48	3,43	544770	16322	374944	0,4552	4332
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	350855	6234	105	0,0063	60
182	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен вентшахт по сетке без устройства каркаса	142,75	978,21	4,92	139639	702	29216	1,15	328
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	27558	267	105	0,0091	3
183	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	81	617,96	6,33	50055	513	26803	1,79	290
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	25333	194	105	0,0117	2
184	Е13-13-1	Первый слой грунтовки	119,5	8,48	0,07	1013	8	869	0,0413	10
		м2		8,06	0,02	963	2	90	0,0001	–
189	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	28,4	1861,06	2,1	52854	60	9954	2	114
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	9457	22	105	0,0039	–
190	Е15-176-4	Однослойное покрытие грунтовкой Изоллат	249,4	10,94	0	2728	0	2841	0,059	29
		м2 покрытия		10,85	0	2706	0	105	–	–
191	Е15-64-1	Сплошное выравнивание стен вентканалов цементно-известковым раствором	201	102,95	1,19	20693	239	12821	0,37	149
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	12120	90	105	0,0022	1
		Всего прямые затраты				**1778956**	**33796**			**5937**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**998464** 746697	**12223**			**111**
		Накладные расходы, тенге				1061077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				170402				
		Всего				**3010435**				

Временные здания и сооружения (5 %)		301043
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)		145404
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		31610
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		12644
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**3501135**

(локальная смета 2-1-8)

Электромонтажные работы

1 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения ЩЭ	4,5	2849	178	12821	801	2251	3	27
	шт		486	40,5	2187	182	95	0,237	2
2 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	27	501,2	13,2	13532	356	5882	1	54
	шт		227	2,3	6129	62	95	0,013	1
3 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	18	862	28	15516	504	5891	2	72
	шт		340	4,5	6120	81	95	0,026	1
4 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании,	9	166,9	5,4	1502	49	1371	1	18
	шт		158	2,3	1422	21	95	0,013	–
5 Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного	4,5	29,13	0	131	0	131	0,171	2
	шт		27	0	122	0	108	–	–
6 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения ЩЭ	4,5	2849	178	12821	801	2251	3	27
	шт		486	40,5	2187	182	95	0,237	2
7 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	40,5	501,2	13,2	20299	535	8822	1	81
	шт		227	2,3	9194	93	95	0,013	1
8 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	27	862	28	23274	756	8836	2	108
	шт		340	4,5	9180	122	95	0,026	1
9 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании,	13,5	166,9	5,4	2253	73	2056	1	27
	шт		158	2,3	2133	31	95	0,013	–
10 Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного	4,5	29,13	0	131	0	131	0,171	2
	шт		27	0	122	0	108	–	–
11 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1,5	228,8	13,2	343	20	295	1	3
	шт		205	2,3	308	3	95	0,013	–
12 Ц8-602-2	Электропечь	22,5	763,4	5,4	17177	122	13430	2	90
	шт		626	2,3	14085	52	95	0,013	1
13 Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	16	246,62	79,51	3946	1272	3346	0,828	26
	шт		143,1	50,54	2290	809	108	0,22	7
14 Е21-17-3	Монтаж светильников для ламп накаливания потолочных	4,5	251,05	64,18	1130	289	966	0,703	6
	шт		158,4	40,34	713	182	108	0,176	2
15 Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	0,5	2070	0	1035	0	656	6,98	7
	шкаф		1215	0	608	0	108	–	–
16 Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	0,5	2070	0	1035	0	656	6,98	7
	шкаф		1215	0	608	0	108	–	–
17 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	0,5	501,2	13,2	251	7	109	1	1
	шт		227	2,3	114	1	95	0,013	–
18 Е21-17-3	Монтаж светильников настенных	58,5	251,05	64,18	14686	3755	12556	0,703	82
	шт		158,4	40,34	9266	2360	108	0,176	21
22 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	86,5	35,4	0	3062	0	2754	0,187	32
	шт		29,48	0	2550	0	108	–	–
23 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	58,5	45,74	0	2676	0	1962	0,198	23
	шт		31,05	0	1816	0	108	–	–
24 Е21-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	6,5	39,85	0	259	0	212	0,192	2

		шт							
			30,15	0	196	0	108	–	–
26	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	275	34,7	0	9543	0	8756	0,188	103
		шт							
				29,48	0	8107	0	108	–	–
27	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8,5	501,2	13,2	4260	112	1852	1	17
		шт							
				227	2,3	1930	20	95	0,013	–
28	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	22,5	74,15	0	1668	0	1110	0,289	13
		комплект							
				45,68	0	1028	0	108	–	–
29	Е15-102-1	Установка розеток потолочных	103,5	88,88	0	9199	0	9809	0,56	116
		деталь							
				87,75	0	9082	0	108	–	–
30	Ц10-309-4	Дополнительная установка : колодка клеммная	103,5	490	0	50715	0	27806	1	207
		шт							
				266	0	27531	0	101	–	–
33	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	4
		шт							
				394	2,3	394	2	95	0,013	–
34	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	1	750,2	13,2	750	13	261	2	4
		шт							
				272	2,3	272	2	95	0,013	–
35	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	27	72,14	0,36	1948	10	1402	0,305	16
		шт							
				47,93	0,14	1294	4	108	0,0007	–
36	Е21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	63	98,48	0,36	6204	23	4250	0,396	50
		шт							
				62,33	0,14	3927	9	108	0,0007	–
37	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1981,5	9,33	0,82	18487	1625	18169	0,0501	199
		м							
				7,99	0,5	15832	991	108	0,0022	9
38	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	878	11,05	1,1	9702	966	9378	0,0581	102
		м							
				9,23	0,66	8104	579	108	0,0029	5
39	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	5943,5	3,98	0	23655	0	23814	0,0229	272
		м							
				3,71	0	22050	0	108	–	–
40	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	2634,5	4,55	0	11987	0	11722	0,0251	132
		м							
				4,12	0	10854	0	108	–	–
41	Ц8-403-3	Прокладка кабеля	17,5	47,2	14,8	826	259	509	0,16	6
		м							
				26,3	4,3	460	75	95	0,025	1
42	Ц10-901-12	Коробка закладная	103,5	85,5	0,2	8849	21	4338	0,23	48
		шт							
				38	0,1	3933	10	110	–	–
43	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	2,5	175,2	75,7	438	189	222	0,44	2
		м							
				72,7	20,6	182	52	95	0,12	1
44	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	45	16,24	1,95	731	88	704	0,0824	7
		м							
				13,34	1,15	600	52	108	0,0051	–
45	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	83	23,41	3,47	1943	288	1780	0,114	19
		м							
				17,98	1,88	1492	156	108	0,0085	1

46	Е21-4-8								
	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	135	8	0	1080	0	1086	0,0445	12
	м		7,45	0	1006	0	108	–	–
47	Е21-4-10								
	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	249,5	10,3	0	2570	0	2560	0,0593	30
	м		9,5	0	2370	0	108	–	–
48	Е21-1-1								
	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	572,5	78,15	8,23	44741	4712	41915	0,388	444
	м труб		63,68	4,11	36457	2353	108	0,0188	22
49	Е21-1-2								
	Прокладка стальных труб диаметром до 40 мм с креплением накладными скобами	32,5	96,81	10,81	3146	351	2974	0,486	32
	м труб		79,43	5,31	2581	173	108	0,0244	2
50	Е21-1-4								
	Прокладка стальных труб диаметром до 80 мм с креплением накладными скобами	62,5	136,9	20,95	8556	1309	7983	0,662	83
	м труб		107,78	10,48	6736	655	108	0,048	6
51	Е21-3-1								
	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм	2912,5	36,51	0	106335	0	82821	0,162	944
	м труб		26,33	0	76686	0	108	–	–
52	1-1-72								
	Ветошь	20	33		1320				
	кг								
53	1-1-686								
	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), d=1-3 мм и выше	7,5	344		2580				
	кг								
	0.1 Для системы уравнивания потенциалов								
54	Ц8-545-1								
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	22,5	843,5	19,5	18979	439	10288	3	135
	шт		479	2,3	10778	52	95	0,013	1
55	18-1-131								
	Коробка пластмассовая	22,5	509		11453				
	шт								
56	Е21-3-1								
	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм	675	36,51	0	24644	0	19195	0,162	219
	м труб		26,33	0	17773	0	108	–	–
57	99-11-172(пл								
	Труба гофр. ПВХ д-20мм (ПКФ"БакоЭлектроСнаб")	675	30		20250				
	м								
58	Е21-4-2								
	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	169	11,05	1,1	1867	186	1805	0,0581	20
	м		9,23	0,66	1560	112	108	0,0029	1
59	Е21-4-7								
	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	506	4,55	0	2302	0	2251	0,0251	25
	м		4,12	0	2085	0	108	–	–
60	16-7-121								
	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,69525	19900		13835				
	1000 м								
	0.2 Заземление								
61	Ц8-471-1								
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1,5	431,6	21,6	647	32	216	0,9	3
	шт		149	2,9	224	4	95	0,017	–
62	Ц8-472-3								
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	9,5	55	7,6	523	72	218	0,13	2
	м		23,2	0,9	220	9	95	0,005	–
63	Ц8-472-7								
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	3	107,3	3,5	322	11	93	0,18	1
	м		32,4	0,4	97	1	95	0,003	–
64	Ц8-152-4								
	Стойка сборных кабельных конструкций	1,5	71,5	5,7	107	9	64	0,24	1
	шт		43,7	1	66	2	95	0,006	–
65	18-3-86								
	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 У3	0,0015	96400		289				
	1000 шт								

66 Ц8-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	4,5	5,6	1,4	25	6	18	0,02	–
	шт		3,5	0,6	16	3	95	0,004	–
0.3 Строительные работы									
67 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	243	61,81	28,71	15020	6977	10680	0,1961	95
	м борозд		33,1	10,85	8043	2637	100	0,053	26
68 Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	400,5	42,56	19,79	17045	7926	12111	0,1348	108
	м борозд		22,77	7,47	9119	2992	100	0,0365	29
69 Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	274,5	77,7	35,65	21329	9786	15243	0,2419	133
	м борозд		42,05	13,48	11543	3700	100	0,0658	36
70 Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	414	91,62	43,92	37931	18183	26612	0,2696	223
	отверстие		47,7	16,58	19748	6864	100	0,081	67
71 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд	411	116,61	55,43	47927	22782	33755	0,3621	298
	шт		61,18	20,95	25145	8610	100	0,1023	84
Раздел 1 Молниезащита									
1.0 Подраздел без наименования									
72 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	18	431,6	21,6	7769	389	2597	0,9	32
	шт		149	2,9	2682	52	95	0,017	1
73 Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	200	49,1	7,3	9820	1460	5415	0,15	60
	м		27,7	0,8	5540	160	95	0,005	2
74 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	18	107,3	3,5	1931	63	561	0,18	6
	м		32,4	0,4	583	7	95	0,003	–
	Всего прямые затраты				**734329**	**87833**			**2462**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**429838** 216658	**34573**			**167**
	Накладные расходы, тенге				481417				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72945				
	Всего				**1288690**				
	Временные здания и сооружения (5 %)				64435				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)				62244				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13531				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5413				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1434311**				

(локальная смета 2-1-9)

Пожарная сигнализация

3 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	12	369,9	1,6	4439	19	3748	2	50
	шт		347	0	4164	0	90	–	–
4 Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	107	153,5	0	16425	0	13867	1	215
	шт		144	0	15408	0	90	–	–
5 Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	2	467,4	9,4	935	19	500	2	10
	шт		263	0	526	0	95	–	–
6 Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	22
	шт		1982	0	1982	0	90	–	–
7 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	65	108,6	48,9	7059	3179	3199	0,22	29
	м		39,6	12,2	2574	793	95	0,071	9
8 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	65	73,1	20,8	4752	1352	1717	0,14	18

	м кабеля		23,4	4,4	1521	286	95	0,026	3
10 18-4-3199	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М *шт*	12	575		6900				
11 18-4-3187	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1 *шт*	105	815		85575				
12 18-4-3212	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М *шт*	2	712		1424				
13 18-2-21	Коробка универсальная УК-П *шт*	1	59		59				
14 18-4-3311	Оповещатели светозвуковые (комбинированные) модели ЛЮКС-12 *шт*	1	2112		2112				
15 8-4-29	Трубыполиэтиленовые гофрированные диаметр 16 мм *1000м*	0,065	86200		5603				
16 16-7-83	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В, с резиновой изоляцией, марка РПШЭ, число жил и сечение 2х0,5 мм2 *1000м*	0,065	80600		5239				
	Всего прямые затраты				**145387**	**9151**			**177**
					27304	**2158**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				108933				
	Накладные расходы, тенге				25836				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10615				
	Всего				**181838**				
	Временные здания и сооружения (5 %)				9376				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)				9058				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1969				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				788				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**203028**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5138474**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**13139076,7**				
	Налог (2 %)				446232				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**13585308,7**				
	Итого со скидкой 15%				**11547512**				
	НДС (12 %)				1385701				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**12933214**				

Подрядчик _____ Калгулов Т.М.

Субподрядчик _____ Лиманов М.К.