Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Наименование объекта: "Строительство пункта автосервиса с возможностью одновременного обслуживания 15 еденицы транспортных средств на урановом месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской
Договор Субподряда №3 от 2014 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2014 г.
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	327,5	3,35	3,35	1097	1097	369	–	–
		м3 грунта		0	1,16	0	380	97	0,0038	2
2	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=10,000;	3275	3,2	3,2	10480	10480	3304	–	–
		м3 грунта		0	1,04	0	3406	97	0,00398	26
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	88,325	134,1	0	11844	0	13384	0,972	172
		м3 грунта		134,1	0	11844	0	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	327,5	21,55	4,52	7058	1480	5410	0,108	71
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	5577	0	97	–	–
5	Е1-166-2	Подсыпка под полы	160,5	134,1	0	21523	0	24321	0,972	312
		м3 грунта		134,1	0	21523	0	113	–	–
		Раздел 2 Фундаменты								
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	51	1296,32	100,89	66112	5145	9749	0,85	87
		м3 основания		123,75	38,25	6311	1951	118	0,18	18
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,9	8205,37	66,01	89439	720	2526	1,35	29
		м3		195,75	24,93	2134	272	105	0,1218	3
8	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	11,05	10905,3	112,36	120504	1242	12344	6,34	140
		м3		1021,5	42,44	11288	469	105	0,2073	5
9	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	11,15	9957,5	358,13	111026	3993	7722	3,35	75
		м3		524,25	135,29	5845	1508	105	0,6608	15
10	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	1,88	9827,58	208,34	18476	392	995	2,6	10
		м3		425,25	78,71	799	148	105	0,3844	1
11	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под вентшахту	1,6	10630,55	95,97	17009	154	1357	4,9	16
		м3		771,75	36,25	1235	58	105	0,1771	1
12	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки	0,605	10131,82	353,46	6130	214	456	3,6	4
		м3		585	133,52	354	81	105	0,6521	1
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	160,5	245,44	3,82	39393	613	7346	0,212	68
		м2 поверхности		37,35	1,44	5995	231	118	0,007	2
		Раздел 11 Каркас								
24	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	4,485	14074,4	990,15	63124	4441	9507	10,4	93
		м3		1644,75	374,04	7377	1678	105	1,8268	16
25	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,7075	62000		43865				
		т								
26	Е6-18-2	Устройство ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте до 500 мм	6,25	16456,04	407,3	102850	2546	16661	14,4	180
		м3		2385	153,86	14906	962	105	0,7515	9
27	Е6-17-5	Устройство железобетонных диафрагм	5,589	12308,41	285,58	68792	1596	7631	7,16	80

	м3								
			1192,5	107,89	6665	603	105	0,5269	6
28 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,6155	62000		38161				
	т								
29 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,439	58700		25769,3				
	т								
Раздел 12 Перекрытие									
30 Е6-22-1									
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	17,3	14220,34	241,1	246012	4171	24951	8,06	279
	м3								
			1282,5	91,08	22187	1576	105	0,4448	15
31 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,349	70437,87	304,24	24583	106	3587	58	40
	т								
			9675	114,75	3377	40	105	0,56	–
32 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0189	175710,1	1826,1	3321	35	233	42,7	2
	т стальных элементов								
			8100	690,75	153	13	140	3,37	–
	Всего прямые затраты				**1136568**	**38423**			**829**
					127571	**13375**			**60**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				970574				
	Накладные расходы, тенге				151856				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77306				
	Всего				**1365729**				
	Временные здания и сооружения (5 %)				68287				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)				65965				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14340				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5736				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1520056**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**3632933**				
	Налог (2 %)				72659				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3705591**				
	Итого со скидкой 15%				**3149753**				
	НДС (12 %)				377970				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3527723**				

Подрядчик Калгулов А.М. Субподрядчик Муртазин Т.Х.

Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"

Наименование объекта: "Строительство пункта автосервиса с возможностью одновременного обслуживания 15 едениц транспортных средств на урановом месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской

Договор Субподряда №3 от 2014 года

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2014 г.
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 10 Стены									
14	Е6-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	11	12756,83	344,1	140325	3785	20784	10,1	222
		м3		1669,5	129,98	18365	1430	105	0,6348	14
15	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0279	62000		1730				
		т								
16	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,064	58700		3757				
		т								
17	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	10,675	7045,9	337,41	75215	3602	10033	4,38	94
		м3 кладки		670,5	126	7158	1345	118	0,62	13
18	Е8-12-1	Армирование	0,56	8679,65	422,15	4861	236	5561	56,4	63
		т металлических изделий		8257,5	157,5	4624	88	118	0,77	1
19	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,3435	61200		21022				
		т								
20	Е7-20-3	Установка монтажных изделий (уголок)	0,17864	175710,1	1826,1	31389	326	2199	42,7	15
		т стальных элементов		8100	690,75	1447	123	140	3,37	1
21	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом	20,65	7565,06	379,78	156218	7842	22424	5,12	211
		м3 кладки		778,5	141,75	16076	2927	118	0,7	29
22	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4485	72779,65	422,15	32642	189	4453	56,4	51
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3703	71	118	0,77	1
23	Е7-20-3	Установка монтажных изделий (уголок)	0,2275	9926,1	1826,1	2258	415	2800	42,7	19
		т стальных элементов		8100	690,75	1843	157	140	3,37	2
	Раздел 13 Перегородки									
33	Е8-22-1	Кладка стен из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	14,99	1639,71	372,83	24579	5589	12974	3,72	112
		м3 кладки		594	139,5	8904	2091	118	0,68	20
34	Е15-36-1	Облицовка стен листами ГВЛВ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	56,4285	845,24	4,85	47696	274	13288	1,288	145
		м2		222,86	1,41	12576	80	105	0,0062	1
35	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	56,4285	269,07	1,17	15183	66	3155	0,345	39
		м2 поверхности		54,9	0,45	3098	25	101	0,0022	–
36	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,175	1017,98	34,73	5268	180	1453	1,43	15
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	1164	67	118	0,0635	1
37	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	19,35	1468,53	14,13	28416	273	9162	2,32	90
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	7532	103	120	0,0261	1
	Раздел 14 Кровля									
	14.1 Кровля									
38	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	240	163,8	15,94	39312	3826	11598	0,243	117
		м2 стяжки		34,65	5,96	8316	1430	119	0,0291	14
39	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	1200	5,16	0,14	6192	168	228	0,0009	2
		м2 стяжки		0,11	0,05	132	60	119	0,0003	1
40	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком	24	628,22	245,72	15077	5897	13559	2,71	130
		м3 утеплителя								

			382,5	92,25	9180	2214	119	0,45	22
41 99-1-31(пл)	ШлакК=1,050;	25,2	58		1462				
	т								
42 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	240	169,77	15,94	40745	3826	11598	0,243	117
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	8316	1430	119	0,0291	14
43 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;	2400	5,55	0,14	13320	336	457	0,0009	4
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	264	120	119	0,0003	1
44 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	240	62,49	27,39	14998	6574	12955	0,196	94
	м2 кровли								
			35,1	10,26	8424	2462	119	0,0501	24
Раздел 15 Полы									
45 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	240	233,42	9,95	56021	2388	16513	0,356	171
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	12528	898	123	0,0182	9
46 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	240	1767,52	16,79	424205	4030	34798	0,726	348
	м2 покрытия								
			111,6	6,28	26784	1507	123	0,0307	15
47 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	240	255,76	0,32	61382	77	12322	0,236	113
	м плинтусов								
			41,63	0,11	9991	26	123	0,0006	–
Раздел 16 Проемы									
48 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	14,15	398,48	102,53	5638	1451	3181	0,899	25
	м2 проемов								
			151,65	35,67	2146	505	120	0,1393	4
16.2 Окна									
49 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	40,5	472,81	19	19149	770	10882	1,303	106
	м2 проемов								
			217,73	6,18	8818	250	120	0,0302	2
50 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	40,5	233,57	5,58	9460	226	4674	0,586	47
	м2 проемов								
			94,05	2,12	3809	86	120	0,0103	1
51 Е15-163-5	Простая окраска деревянных досок колером масляным разбеленным	8,1	105,2	0,07	852	1	555	0,405	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,25	0,02	529	0	105	0,0001	–
52 Е12-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	8,1	161,83	1,24	1311	10	1482	0,972	16
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	1241	4	119	0,0023	–
53 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	34	94		3196				
	кг								
54 Е9-46-4	Монтаж ворот секционных площадью 18 м2	18	148,03	12,06	2665	217	2203	0,7213	26
	м2								
			135,97	0	2447	0	90	12,06	434
55 2-2-22	Ворота автоматические секционные	1	412680		412680				
	комплект								
Раздел 17 Внутренняя отделка									
17.0 Подраздел без наименования									
56 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	240,5	125,25	1,42	30123	342	18149	0,45	216
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			71,33	0,54	17155	130	105	0,0026	1
57 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	240,5	143,4	3,94	34488	948	26162	0,5535	266
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	24557	358	105	0,00729	4
58 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	240,5	17,43	0,12	4192	29	3480	0,092	44
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	3302	12	105	0,0002	–
59 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	561,15	102,95	1,19	57770	668	35794	0,37	415
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			60,3	0,45	33837	253	105	0,0022	2
60 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	561,15	114,48	3,43	64240	1925	44214	0,4552	511
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	41374	735	105	0,0063	7
61 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	14,15	617,96	6,33	8744	90	4682	1,79	51
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	4425	34	105	0,0117	–
62 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	275,65	17,43	0,12	4805	33	3988	0,092	51
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	3785	14	105	0,0002	–
63 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	285,5	1861,06	2,1	531333	600	100062	2	1142
	м2 поверхности облицовки								

			333	0,79	95072	226	105	0,0039	2
Раздел 19 Наружная отделка									
64	Е15-176-4	Однослойное покрытие грунтовкой Изолат	394,55	10,94	0	4316	0	4495	0,059	47
		м2 покрытия		10,85	0	4281	0	105	–	–
65	Е15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий плитами Izoterm с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	394,55	695,23	43,81	274303	17285	177377	2,2525	1777
		м2		396,91	31,25	156601	12330	105	0,144	114
66	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	394,55	77,28	3,43	30491	1353	31087	0,4552	359
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	29090	517	105	0,0063	5
67	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	394,55	11,89	1,65	4691	651	4503	0,0618	49
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	4040	249	105	0,003	2
68	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	1300	125,15	0,62	162695	806	105969	0,434	1128
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	89505	299	118	0,0011	3
		Всего прямые затраты				**2930414**	**77301**			**4228**
						696439	**34657**			**383**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2156675				
		Накладные расходы, тенге				805254				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				224140				
		Всего				**3959808**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				197991				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)				191259				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				41578				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16631				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4407266**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**10533364,5**				
		Налог (2 %)				210667				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10744032**				
		Итого со скидкой 15%				**9132427**				
		НДС (12 %)				1095891				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**10228318**				

Подрядчик _____ Карпулов Т.М.

Субподрядчик _____ Муртазин Т.Х.