КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта:

Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2014г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	8 750 774	2 973 956	3 205 017	1 089 227					318 638
Итого:	8 750 774	2 973 956							937 583

Заказчик

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)

Акт № 2 от 20.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-1

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

33	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (155,77-57,19=98,59м2.0,38=37,46м3) м3	37,46	3168	355,12	118673	13303	48833	6,04	226
				972	132,75	36411	4973	118	0,65	24
34	С143006-000-8 Изм. и	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/,	14,984	18100	-	271210	-	-	-	-

доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	250x120x65 мм, М-125 1000шт		-	-	-	-	-	-	-	
35 С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96 м3	12,185724	6632 --------- -	- --------- -	80816 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	
36 Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок (ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ) неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/ м2	98,59	399,02 --------- 189	34,37 --------- 12,87	39339 --------- 18634	3389 --------- 1269	23485 --------- 118	1,21 --------- 0,06	119 --------- 6	
37 С"ENKI",при-м.	-Кирпич одинарный лицевой пустотелый КОЛПу марки 150 (М 125) шт	4968,936	24,19 --------- -	- --------- -	120182 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	

38	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	98,59	108,47	1,19	10694	117	6289	0,37	36
				60,3	0,45	5945	44	105	-	-
		м2								
39	Е0108-22-11	-Засыпка пустот в камнях	0,9859	1302,02	106,27	1284	105	275	1,22	1
		м3		195,75	40,5	193	40	118	0,19	-
46	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	17,9664	9609,86	337,41	172655	6062	16886	4,38	79
				670,5	126	12046	2264	118	0,62	11
		м3								
49	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (в топочной)	1,49	9136,45	296,6	13613	442	1804	5,95	9
				915,75	110,25	1364	164	118	0,54	1
		м3								
		Армирование кирпичных стен								
50	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен на уровне перекрытий только в углах и сопряжения стен	0,4958083	8679,65	422,15	4303	209	4923	56,4	28
				8257,5	157,5	4094	78	118	0,77	-
		т								
51	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,4416912	50600	-	22350	-	-	-	-
	Изм. и									

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т							
52 С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0541171	32300	-	1748	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			856 867	23 627			498
		---			---	---			---
		Тенге			78 687	8 832			42
Накладные расходы -		Тенге			102 495	-	-		-
Материалы -		Тенге			754 553	-	-		-
Заработная плата -		Тенге			-	87 519	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		540
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57 562	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 016 924	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1 016 924	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	540
Сметная заработная плата -	Тенге	-	87 519	-	-

Временные здания и сооружения (3.4%)	34 575
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	23 491
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	10 169
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	4 068
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 089 227**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**2 603 253**
- материалы, тенге	1 803 382
- сметная з/плата, тенге	209 170
Налог (2%)	52 065
Итого по акту в ценах текущего года	**2 655 318**
НДС – 12%	318 638
Всего по акту, тенге	**2 973 956**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Заместитель Руководитель _____ Калпаков С.Т. Косачев М.Б.

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Кусаинов А.**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта:

Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за _____2014г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	5 776 818	5 776 818	2 115 790	2 115 790					618 945
Итого:	5 776 818	5 776 818							618 945

Заказчик

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в с. Шубары Целиноградского района Акмолинской области.

Акт № 1
приемки выполненных работ за май 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №1-1 - подготовка участка										
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(срезка растительного слоя)	400	4,85	4,85	1940	1940	653	-	-
				-	1,68	-	673	97	0,01	2
2	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 К=0,85	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных(грунт ранее разрыхленных для использование в озеленении)	210	3,57	3,57	749	749	252	-	-
				-	1,24	-	260	97	-	1
3	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 К=0,85	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных(грунт ранее разрыхленных для использование в озеленении)	210	3,57	3,57	749	749	252	-	-
				-	1,24	-	260	97	-	1

4 Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (излишки растительного грунта)	м3	210	32,56	30,98	6837	6505	2147	0,01	2
				1,53	9,01	321	1892	97	0,03	6
5 Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	252	49,5	49,5	12474	12474	2495	-	-
				-	9,9	-	2495	100	0,21	52
6 Е0101-20-1 -	Работа на отвале 1 группы грунтов	т	210	3,05	2,66	641	559	269	-	1
		м3		0,39	0,93	82	195	97	-	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				23391	22977			3
		Тенге				403	5775			63
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				23391	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	6178	-		-
Местные материалы -		Тенге				10	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				6068	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	910	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1768	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31226	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		69
Сметная заработная плата -		Тенге				-	7089	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				31226	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		69
Сметная заработная плата -		Тенге				-	7089	-		-

Локальная смета 1-2 - разбивка осей здания

1 Е РДС РК8.02-03-2002 табл.78	Разбивка осей здания	точка	6	321	-	1926	-	-	-	-
				321	-	1926	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				1926	-			-
		Тенге				1926	-			-
Стоимость прочих работ -		Тенге				1926	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	1926	-		-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				1926	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге				-	1926	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				1926	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге				-	1926	-		-

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	166,97	27,84	26,18	4648	4370	1435	0,01	2
				1,66	7,2	277	1202	97	0,03	4
		м3								
2	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,16	262,72	-	1356	-	1532	1,85	10
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	1356	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунта из карьера для обратной засыпки и подсыпки под полы)	146,75	39,69	37,82	5824	5550	1832	0,01	2
				1,87	11	274	1614	97	0,04	6
		м3								

4	E010333-A3--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	256,8125	35,53	35,53	9125	9125	1825	-	-
1			---	---	---	---	---	---	---
			-	7,11	-	1825	100	0,15	38
	т								
5	E0101-27-5 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	71,36	3,35	3,35	239	239	80	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	1,16	-	83	97	-	-
	м3								
6	E0101-27-10-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	71,36	1,38	1,38	99	99	33	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	0,48	-	34	97	-	-
	м3								
7	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,16	134,1	-	692	-	782	0,97	5
			---	---	---	---	---	---	---
			134,1	-	692	-	113	-	-
	м3								
8	E0101-166-2-Подсыпка под полы и крыльца	242,36	134,1	-	32500	-	36726	0,97	236
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		134,1	-	32500	-	113	-	-

9 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	71,36	21,55	4,52	1538	322	1179	0,11	8
		17,03	-	1215	-	97	-	-
м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56020	19705			262
	Тенге			36315	4758			48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56020	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	41073	-		-
Накладные расходы -	Тенге			45423	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6814	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6087	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107530	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		333
Сметная заработная плата -	Тенге			-	47887	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			107530	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		333
Сметная заработная плата -	Тенге			-	47887	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

10	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	6,536	2357,77	100,89	15410	659	1249	0,85	6
				123,75	38,25	809	250	118	0,18	1
		м3								
11	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	9	302,09	197,24	2719	1775	2172	0,65	6
				104,85	67,51	944	608	140	0,25	2
		шт								
12	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	29	408,67	272,99	11851	7917	9344	0,83	24
				135,68	94,48	3935	2740	140	0,36	11
		шт								
13	С143014-3,К=1,13тех.часть	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ФЛ6.24-4,ФЛ6.12-4	10,73	21244	-	227948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,К=1,36 тех.часть	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ФЛ6.24-4,ФЛ6.12-4	1,62	25568	-	41420	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-43	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	12,35	-178	-	-2198	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	503	243,37	11066	5354	5912	0,67	15
				---	---	---	---	---	---	---
				106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7
		шт								
17	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	23	749,8	389,08	17245	8949	9364	0,94	22
				---	---	---	---	---	---	---
				153,9	136,92	3540	3149	140	0,55	13
		шт								
18	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	70	1090,07	598,4	76305	41888	40150	1,18	83
				---	---	---	---	---	---	---
				195,53	214,16	13687	14991	140	0,91	64
		шт								

19	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	2,9	11300	-	32770	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	4,78	10900	-	52102	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	69,54	10500	-	730170	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0106-1-20	-Монолитные заделки фундаментных плит из бетона В7,5 м3	0,8	9468,35	311,32	7575	249	469	2,82	2
				---	---	---	---	---	---	---
				441	117,61	353	94	105	0,57	-

23	Е0106-1-20	-Устройство монолитного фундамента под перегородки из бетона В15	6	9975,85	311,32	59855	1868	3519	2,82	17
				---	---	---	---	---	---	---
				441	117,61	2646	706	105	0,57	3
		м3								
24	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,214	5239,08	327,33	1121	70	452	11,6	2
				---	---	---	---	---	---	---
				1890	123,75	404	26	105	0,6	-
		1т								
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,214	52400	-	11214	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке ПМ1,ПМ2	14,07	11741,42	316,01	165202	4446	21974	8,25	116
				---	---	---	---	---	---	---
				1368	119,39	19248	1680	105	0,58	8
		м3								
27	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1671	47400	-	7921	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,455502	52400 --- -	- --- -	23869 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
29	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	323,97	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	79515 --- 12100	1238 --- 467	14829 --- 118	0,21 --- 0,01	69 --- 2
30	Е0108-4-3	- Армирование фундаментных блоков м2	45,4	771,66 --- 31,5	11,21 --- 4,21	35033 --- 1430	509 --- 191	1913 --- 118	0,2 --- 0,02	9 --- 1
31	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен на уровне перекрытий только в углах и сопряжения стен т	0,17197	8679,65 --- 8257,5	422,15 --- 157,5	1493 --- 1420	73 --- 27	1708 --- 118	56,4 --- 0,77	10 --- -
32	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,17197	47400 --- -	- --- -	8151 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

02, СН РК

8.02-04С-2

004

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1617756	74995		379
	Тенге	62867	26800		113
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1617756	-	-	-
Материалы -	Тенге	118399	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	89667	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	279102	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1082394	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	113056	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	57
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16958	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	103849	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1834662	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	549
Сметная заработная плата -	Тенге	-	106626	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1834662	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	549
Сметная заработная плата -	Тенге	-	106626	-	-

Всего по акту, тенге	**1 975 344**
Сметная заработная плата, тенге	**163 528**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	**951**

Временные здания и сооружения (3.4%)	67 162
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	45 630
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	19 753
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	7 901
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**2 115 790**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**5 056 738**
- материалы, тенге	3 536 973
- сметная з/плата, тенге	390 832
Налог (2%)	101 135
Итого по акту в ценах текущего года	**5 157 873**
НДС – 12%	618 945
Всего по акту, тенге	**5 776 818**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель **Косачев М.Б.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» **Хасенов О.Т.**

Технадзор: **Кусаинов А.Б.**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	14 775 527	6 024 753	5 411 615	2 206 598					645 509
Итого:	14 775 527	6 024 753							1 583 092

Заказчик: Каппасов С.Т.

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)

Акт № 3 от 01.07.2014 г.

приемки выполненных работ за июнь **2014г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Локальная смета 2-1-1												
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ												
40	Е0108-15-1	-Кладка парапет из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м//парапет	11,2214	6807,33	305,8	76388	3432	15284	6,41	72		
				1039,5	114,75	11665	1288	118	0,56	6		
		м3										
41	С"ENKI",при м.	-Кирпич одинарный лицевой пустотелый КОЛПу марки 150 (М 125)	1963,745	24,19	-	47496	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										

42	E0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (под декоративную штукатурку)	29,1669	10408	355,12	303569	10358	38022	6,04	176
				---	---	---	---	---	---	---
				972	132,75	28350	3872	118	0,65	19
		м3								
43	С11031-603	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	7,068684	6632	-	46880	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02									
		м3								
44	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (парапет под декоративную штукатурку)	9,3404	9651,04	335,84	90145	3137	9101	4,54	42
				---	---	---	---	---	---	---
				699,75	126	6536	1177	118	0,61	6
		м3								
45	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (крыльца КР-1,КР-2 под декоративную штукатурку)	7,585	9651,04	335,84	73203	2547	7391	4,54	34
				---	---	---	---	---	---	---
				699,75	126	5308	956	118	0,61	5
		м3								
47	E0108-7-5	-Кладка перегородок	183,78	392,81	34,37	72191	6317	43778	1,21	222

Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	189	12,87	34734	2365	118	0,06	12
48 С"ENKI"прим.	-Кирпич одинарный рядовой пустотелый КОРПу марки 150 (М100)	9262,512	15,55	-	144019	-	-	-	-
		шт							
	Узлы крепления перегородок								
53 Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (узлы крепления стен и перегородок)	0,06322	72779,65	422,15	4601	27	628	56,4	4
			8257,5	157,5	522	10	118	0,77	-
		т							
54 Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0506	40648,57	2434,57	2057	123	2329	170	9
			31950	920,25	1617	47	140	4,49	-
		т							
55 С11041-81	-Сталь полосовая 3х80мм	0,0506	43300	-	2191	-	-	-	-

		т		-	-	-	-	-	-	-
		Перемычки								
56	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	44	106,26	66,43	4675	2923	2938	0,15	7
				---	---	---	---	---	---	---
				23,85	23,85	1049	1049	140	0,11	5
		шт								
57	E0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	394,77	250,96	1974	1255	1533	0,81	4
				---	---	---	---	---	---	---
				130,73	88,22	654	441	140	0,37	2
		шт								
58	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	2,69	26500	-	71285	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций из уголка ЗД-1/ЗД-4	0,68193	8679,65	422,15	5919	288	6771	56,4	38
				---	---	---	---	---	---	---
				8257,5	157,5	5631	107	118	0,77	1
		т								
60	C11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,68193	59200	-	40370	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

004		т							
61	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,934759	21,8	0,05	391	1	94	0,03	1
				5,81	0,02	104	-	90	-	-
		м2								
62	E0113-26-6, к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,934759	40,72	0,04	730	1	134	0,04	1
				8,32	-	149	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			988 084	30 409			610
			Тенге			96 309	11 312			56
	Материалы -		Тенге			861366	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			128003	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		93
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19 372	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			66965	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 183 052	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		759
	Сметная заработная плата -		Тенге				126 993	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1 183 052	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		759
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	126 993	-		-

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие

63	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	24	1483,62	373,54	35607	8965	20188	2,66	64
				465,75	135,07	11178	3242	140	0,61	15
			шт							
64	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	222,69	2970	-	661389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
65	С143017-8-А-,к=1	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	215,22	45	-	9685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
66	С143017-71-9	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая	222,69	349	-	77719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м/ПК63.15-8А4Т,ПК63.12-8А4Т/								
		м2							
67	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02093	40200	-	841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	Е0106-22-8	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 МУ-1 (1шт.)	0,37	13133,51	327,7	4859	121	779	11,6	4
				1881	123,8	696	46	105	0,6	-
		м3								
69	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00708	53600	-	379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С12041-25 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,05181	51000	-	2642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	класса А-III, d 14 мм							
		т							
71	Е0112-14-2	-Заполнение монолитных участков керамзитом	0,38192	4748,22	245,72	1813	94	216	2,71	1
				382,5	92,25	146	35	119	0,45	-
		м3								
72	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	1	1888,72	924,97	1889	925	1574	4,83	5
				807,75	316,76	808	317	140	1,25	1
		шт								
73	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ 18-16т	0,3	14800	-	4440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	2,88	207,95	1,19	599	3	94	0,16	-
				27	0,45	78	1	119	-	-
		м2								
75	Е0112-15-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	2,88	181,08	1,15	522	3	63	0,1	-
				17,89	0,43	52	1	119	-	-

		м2							
76	Е0107-20-3	-Установка крепежных элементов,монтажных изделий до 20кг	0,00162	13010,1	1826,1	21	3	20	42,7	-
				---	---	---	---	---	---	---
				8100	690,75	13	1	140	3,37	-
		т								
77	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00162	45800	-	74	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали фартук МС-12	2,72	544,76	1,24	1482	3	497	0,97	3
				---	---	---	---	---	---	---
				153,23	0,47	417	1	119	-	-
		м2								
79	Е0113-26-6, к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,7	40,72	0,04	29	-	5	0,04	-
				---	---	---	---	---	---	---
				8,32	-	6	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	803990	10118		77
	---	---	---		---
	Тенге	13393	3644		16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	803990	-	-	-
Материалы -	Тенге	8396	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17037	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13622	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	758461	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	23436	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3515	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49646	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	877072	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	105
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20553	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	877072	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	105
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20553	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2 060 124	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	864
Сметная заработная плата -	Тенге	-	147 546	-	-

Временные здания и сооружения (3.4%)	70 044
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	47 589
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	20 601
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	8 240
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**2 206 598**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**5 273 769**
- материалы, тенге	3 924 010
- сметная з/плата, тенге	352 635
Налог (2%)	105 475
Итого по акту в ценах текущего года	**5 379 244**
НДС – 12%	645 509
Всего по акту, тенге	**6 024 753**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Заместитель
Руководитель _____ Канасов Е.Т.

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Кусаинов А.**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта:
Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	20 548 080	5 772 553	7 525 843	2 114 228					618 488
Итого:	20 548 080	5 772 553							2 201 580

Заказчик

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)

Акт № 4 от 08.07.2014 г.

приемки выполненных работ за июнь **2014г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Локальная смета 6-1

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток грунта)	42,9	39,75	37,82	1705	1622	535	0,01	1
				1,87	11	80	472	97	0,04	2
2	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 м3	75,075	35,53	35,53	2667	2667	533	-	-
				-	7,11	-	533	100	0,15	11
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	42,9	3,72	3,24	160	139	67	-	-
				0,48	1,12	21	48	97	-	-
4	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная м3	262,64	27,84	26,18	7311	6875	2257	0,01	3
				1,66	7,2	436	1891	97	0,03	7

	лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
5	E0101-12-14- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	193,9	27,84	26,18	5397	5075	1666	0,01	2
				1,66	7,2	322	1396	97	0,03	5
6	E0101-38-2 - Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	28,2	123,98	51,24	3496	1445	2352	0,48	14
				72,23	13,74	2037	387	97	0,05	1
7	E0101-162-2- Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,4	353,7	-	3325	-	3757	2,27	21
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			353,7	-	3325	-	113	-	-
8	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,4	134,1	-	1261	-	1424	0,97	9
				134,1	-	1261	-	113	-	-
9	E0101-27-5 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	93,74	3,35	3,35	314	314	106	-	-
				-	1,16	-	109	97	-	-
10	E0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	93,74	21,55	4,52	2020	423	1549	0,11	10
				17,03	-	1596	-	97	-	-
11	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (обвалование с уплотнением)	м3	159,5	134,1	-	21389	-	24170	0,97	155
				134,1	-	21389	-	113	-	-
12	E0101-90-6 - Планировка откосов в грунтах 2 группы вручную	м3	140	10,22	-	1431	-	1617	0,07	9
				10,22	-	1431	-	113	-	-
13	E0101-152-1- Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	140	55,01	0,23	7701	32	7703	0,33	46
				48,6	0,09	6804	13	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			58177	18594			271
			Тенге			38701	4849			26

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		58177	-	-		-
Материалы -	Тенге		14	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	43550	-		-
Местные материалы -	Тенге		868	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		47735	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7160	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6355	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		112267	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		321
Сметная заработная плата -	Тенге		-	50711	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		112267	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		321
Сметная заработная плата -	Тенге		-	50711	-		-

РАЗДЕЛ 2. Железобетонные конструкции

Железобетонные конструкции-резервуар монолитный

14 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	49,17	96,83	2,62	4761	129	696	0,07	3
	м2		10,51	0,99	517	49	123	-	-
15 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщ.100мм	4,917	8531,77	66,01	41951	325	1139	1,35	7
			195,75	24,93	963	123	105	0,12	1
	м3								
16 Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	49,17	340,45	18,42	16740	906	5616	0,42	20
			85,95	6,91	4226	340	123	0,03	2
	м2								
17 Е0111-4-2,к=2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (общая толщ.3 слоя)	49,17	464,38	18,1	22833	890	6562	0,5	25
			101,7	6,8	5001	334	123	0,03	2
	м2								
18 Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В20	73,9	12164,53	954,99	898959	70574	109094	6,51	481
			1075,5	330,44	79479	24420	105	1,34	99
	м3								
19 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	73,9	133	-	9829	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
20 С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	73,9	189	-	13967	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
21 С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	73,9	441	-	32590	-	-	-	-

		водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм м3 т	0,4288	73000 --- -	- --- -	31302 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
23	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	1,0062	41200 --- -	- --- -	41455 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
24	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2362	50600 --- -	- --- -	11952 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
25	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек для создания уклона м2	31,36	193,44 --- 52,2	9,95 --- 3,74	6066 --- 1637	312 --- 117	2158 --- 123	0,36 --- 0,02	11 --- 1
26	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону (внутренней поверхностей стен и днища) м2	159,04	373,88 --- 124,88	3,58 --- 0,88	59461 --- 19861	569 --- 140	21001 --- 105	0,73 --- 0,04	116 --- 7
27	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	159,04	55,56 --- 51,3	0,23 --- 0,09	8836 --- 8159	37 --- 14	8582 --- 105	0,29 --- -	46 --- -
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов (гидроизолом) м2	152	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	37307 --- 5677	581 --- 219	6957 --- 118	0,21 --- 0,01	32 --- 1
29	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов (гидроизолом) м2	103,74	711,48 --- 81,68	8,23 --- 3,08	73809 --- 8473	854 --- 320	10376 --- 118	0,47 --- 0,02	49 --- 2
30	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по	103,74	362,88 --- 39,38	4,19 --- 1,58	37645 --- 4085	435 --- 164	5014 --- 118	0,23 --- 0,01	23 --- 1

		выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов							
31	Е0107-45-8	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	м2 4	505,29	260,88	2021	1044	1679	1,24	5
				208,35	91,5	833	366	140	0,38	2
32	С143017-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	шт 35,1	1930	-	67743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0106-35-4	-Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях	м2 2,8	16745,89	1197,54	46888	3353	7526	12,75	36
				2155,5	404,39	6035	1132	105	1,58	4
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3 0,0096	50600	-	486	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00072	45800	-	33	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
36	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0216	93997,62	304,24	2030	7	753	198	4
		весом до 4 кг МН 1 (6шт.)		33075	114,75	714	2	105	0,56	-
37	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1т 0,24	2834,96	1856,11	680	445	474	4,93	1
				812,93	597,97	195	144	140	2,37	1
38	С143018-30, к=1,25	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КЦ7.3)	м3 1,16	3937,5	-	4568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С143018-32, к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм (КЦ06)	м 0,14	3535	-	495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0123-24-1	-Установка люков	м 2	8355,79	35,42	16712	71	579	1,31	3
				209,25	13,5	418	27	130	0,07	-
41	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	шт 0,13	13711,47	5475,87	1782	712	771	28,9	4

	и криволинейных, пожарных с ограждением			5040	1552,87	655	202	90	5,46	1
42	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т 0,13	151200 -	- -	19656 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0113-26-6, к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т 4,24	20,36 4,16	0,02 -	86 18	- -	16 90	0,02 -	- -
44	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 - утепленная крышка деревянная	м2 2	375,5 191,93	30,89 11,68	751 384	62 23	489 120	1,23 0,06	2 -
45	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2 0,8	12300 -	- -	9840 -	- -	- -	- -	- -
46	С11011-773	-Скобы ходовые	м2 12	221 -	- -	2652 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	шт 46,08	194,71 34,65	15,94 5,96	8972 1597	735 275	2227 119	0,24 0,03	11 1
48	Е0112-17-2, К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (общей толщиной 30мм)	м2 691,2	6,46 0,11	0,14 0,05	4466 76	97 35	132 119	- -	1 -
49	Е0112-15-4	-Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2 46,08	72,27 14,92	0,42 0,16	3330 688	19 7	827 119	0,09 -	4 -
		Дыхательное устройство ДУ-1 2шт.	м2							
50	Е0120-20-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 710 мм	2	2668,54 220,5	30,04 11,25	5337 441	60 23	593 128	1,35 0,06	3 -
51	Е0122-1-2,П РИМ.	-Укладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	шт 0,004	490940,95 53550	2029,45 767,25	1964 214	8 3	282 130	314 3,75	1 -
52	Е0106-1-20	-Набетонка из бетона В7,5	км 0,4	9468,35 441	311,32 117,61	3787 176	125 47	235 105	2,82 0,57	1 -
53	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3 0,006344	93997,62 33075	304,24 114,75	596 210	2 1	221 105	198 0,56	1 -

		1т							
54	С12041-0050-Детали закладные		0,006344	60300	-	383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	Е0129-176-1-Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм		2	218,81	-	438	-	471	0,82	2
				218,25	-	437	-	108	-	-
		шт								
56	С130806-182-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм		1,6	364	-	582	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		м								
57	Е0116-30-1 -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм		2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
		1сальник								
58	Е0106-40-1 -Испытание емкостей на водонепроницаемость		100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,08	8
				11,7	0,27	1170	27	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1559744	82417		904
	Тенге	152943	28552		123
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1531427	-	-	-
Материалы -	Тенге	298193	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	179571	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	103748	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	896598	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	194362	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	97
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29154	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	103547	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1829337	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	208726	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	21438	-	-	-
Материалы -	Тенге	415	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	857	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19656	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	771	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	116	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1333	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	23542	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	973	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6878	-	-	-
Материалы -	Тенге	5774	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1067	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1365	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	205	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	495	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8738	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1271	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1861617	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1126
Сметная заработная плата -	Тенге		-	210970	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		1617921	101011		1175
	Тенге		191644	33402		150
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1589604	-	-	-
Материалы -	Тенге		298207	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	223122	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		103748	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		897466	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			242097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36315	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109902	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1941604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	259436	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21438	-	-		-
		Материалы -	Тенге			415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	857	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19656	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			771	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	116	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	973	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6878	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1067	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1271	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1973884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1447
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	261681	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1 973 884	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1447
Сметная заработная плата -	Тенге	-	261 681	-	-

Временные здания и сооружения (3.4%)	67112
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	45597
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	19739
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	7896
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**2114228**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**5 053 005**
- материалы, тенге	3 924 010
- сметная з/плата, тенге	625 418
Налог (2%)	101 060
Итого по акту в ценах текущего года	**5 154 065**
НДС – 12%	618 488
Всего по акту, тенге	**5 772 553**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Кусаинов А.**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта:

Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	28 185 725	7 637 645	10 323 171	2 797 328					818 319
Итого:	28 185 725	7 637 645							3 019 899

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)

Акт № 5 от 29.07.2014г.
приемки выполненных работ за июль 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
Локальная смета 2-1-1																
		РАЗДЕЛ 5. Кровля														
79	Е0108-8-3	-Кладка столбиков из кирпича КР100	0,27436	9413,92		365,89		2583		100		418	6,66		2	
				1154,25		137,25		317		38		118	0,67		-	
		м3														
80	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	241,6512	207,95		1,19		50253		288		7894	0,16		37	
				27		0,45		6525		109		119	-		1	
		м2														
81	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1м по периметру	59	207,95		1,19		12269		70		1927	0,16		9	
				27		0,45		1593		27		119	-		-	

здания)

		м2							
82	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	241,6512	189,45	4,72	45780	1141	20894	0,4	97
				---	---	---	---	---	---	---
				70,88	1,78	17128	430	119	0,01	2
		м2								
83	C11031-603	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	49,7801472	6632	-	330142	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
84	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой полиэтиленовой пленкой	241,6512	37,08	0,99	8960	239	3442	0,07	17
				---	---	---	---	---	---	---
				11,59	0,38	2801	92	119	-	-
		м2								
85	C11011-504	-Пленка полиэтиленовая	265,81632	164	-	43594	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
86	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	241,6512	151,26	15,94	36551	3852	11678	0,24	59
				---	---	---	---	---	---	---
				34,65	5,96	8373	1440	119	0,03	7
		м2								

87	E0112-17-2, к=15	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (общей толщиной 30 мм)	3624,768	6,77	0,14	24532	507	690	-	3
				---	---	---	---	---	---	---
				0,11	0,05	399	181	119	-	1
		м2								
88	E0110-14-1	-Установка стропил и мауэрлаты	1,83	21304,82	334,28	38988	612	7738	22,1	40
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		3397,5	126	6217	231	120	0,62	1
89	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев(стойки,прогоны,лежни,к обылка,опорные бруски,накладки)	5,851	22541,72	316,57	131892	1852	25324	22,5	132
				---	---	---	---	---	---	---
				3487,5	119,25	20405	698	120	0,58	3
		м3								
90	E0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов и свесов	116,496	767,86	7,54	89453	878	30407	1,43	167
				---	---	---	---	---	---	---
				214,65	2,86	25006	333	120	0,01	2
		м2								
91	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	362	910,91	8,2	329751	2968	118908	1,71	619
				---	---	---	---	---	---	---
				272,95	3,08	98808	1115	119	0,02	5
		м2								

92	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки	168,51	20,48	0,91	3451	153	1015	0,03	5
		м2		4,68	0,34	789	57	120	-	-
93	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12,291	573,75	28,11	7052	346	1981	0,78	10
		м3		123,75	10,58	1521	130	120	0,05	1
94	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон СО-1/2шт.	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	-
95	С12061-152, прим.	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СО-1	2	3960	-	7920	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	7,8	405,92	8,39	3166	65	440	0,27	2
		м2		43,88	3,17	342	25	120	0,02	-
97	С11011-819	-Петля накладная	8	40	-	320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,62	573,75	28,11	356	17	100	0,78	-
		м3		123,75	10,58	77	7	120	0,05	-

99	E0112-8-1	-Устройство обделок на фасаде /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	332	72,14	0,16	23951	53	8917	0,13	44
				---	---	---	---	---	---	---
				22,5	0,07	7470	23	119	-	-
		м2								
100	E0112-9-1	-Устройство настенных желобов	18,78	1254,43	15,48	23558	291	2760	0,75	14
				---	---	---	---	---	---	---
		м		117,68	5,81	2210	109	119	0,03	1
		Вентканалы								
101	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВШ-1/ВШ-3	6,25	9559,84	335,84	59749	2099	6090	4,54	28
				---	---	---	---	---	---	---
				699,75	126	4373	788	118	0,61	4
		м3								
102	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,07	13711,47	5475,87	960	383	415	28,9	2
				---	---	---	---	---	---	---
				5040	1552,87	353	109	90	5,46	-
		т								
103	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,07	133700	-	9359	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	E0108-12-1	-Армирование кладки стен Вр-I, d 4 мм	0,0029	59479,65	422,15	172	1	29	56,4	-
				---	---	---	---	---	---	---
				8257,5	157,5	24	-	118	0,77	-
		т								

105	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (перемычки над отверстиями)	0,012	61079,65	422,15	733	5	119	56,4	1
				---	---	---	---	---	---	---
				8257,5	157,5	99	2	118	0,77	-
		т								
106	Е0134-56-1	-Устройство каркасов стен	37,11	800,24	7,35	29697	273	9052	1,43	53
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		229,5	2,81	8517	104	105	0,01	1
107	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен мин.плитой толщ.80 мм	37,11	56,07	1,17	2081	43	2157	0,35	13
				---	---	---	---	---	---	---
				54,9	0,45	2037	17	105	-	-
		м2								
108	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	2,293398	7634	-	17508	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
109	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	37,11	133,23	1,19	4944	44	1490	0,22	8
				---	---	---	---	---	---	---
				37,8	0,45	1403	17	105	-	-
		м2								
110	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	37,11	975,73	4,92	36209	183	7595	1,15	43
				---	---	---	---	---	---	---
				193,05	1,87	7164	69	105	0,01	-
		м2								
111	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	8,5	136,4	1,65	1159	14	225	0,13	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		24,53	0,63	209	5	105	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге	1383255	16642		1419
		---	---	---		---
		Тенге	226085	6218		30
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	1372936	-	-	-
Материалы -		Тенге	621153	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	231841	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	399484	-	-	-
Местные материалы -		Тенге	110308	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	273677	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-	137
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	41052	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	98797	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	1745410	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	1584
Сметная заработная плата -		Тенге	-	272893	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	10319	-	-	-
Материалы -		Тенге	224	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	462	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	9359	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	415	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	62	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	644	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	11378	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	3

Сметная заработная плата -	Тенге			-	524	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1756788	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1587
Сметная заработная плата -	Тенге			-	273417	-		-

РАЗДЕЛ 6. Проемы

Окна ОК-1/ОК-3

113	Е0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 ОК-3	1,82	427,5	19,32	778	35	420	1,11	2
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		185,83	6,39	338	12	120	0,03	-
114	Е0110-91-6 -Установка оконных блоков из	22,5	346,04	18,87	7786	425	3856	0,82	18

	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 ОК-1	м2	---	---	---	---	---	---
				136,44	6,39	3070	144	120	0,03	1
115	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 ОК-2	м2	6	348,93	18,88	2094	113	1279	1,02	6
				---	---	---	---	---	---	---	---
				171,01	6,57	1026	39	120	0,03	-

	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
116	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	24,32	5618 --- -	- --- -	136630 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
117	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	6	5618 --- -	- --- -	33708 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
118	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок,высота проема до 2 м м2	30,32	233,71 --- 94,05	5,58 --- 2,12	7086 --- 2852	169 --- 64	3499 --- 120	0,59 --- 0,01	18 --- -
119	С12061-196	-Доски подоконные из ПХВ	21,5	3680	-	79120	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	профилей, ширина 450 мм м		-	-	-	-	-	-	-
120	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	1,0535	530 -	-	558 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			267 760	742			44
			Тенге			7 286	259			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293 423	-	-		-
	Материалы -		Тенге			259 732	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9 175	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9 054	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1 630	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16 609	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		293 423	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			45
Сметная заработная плата -	Тенге		-	9 175	-			-

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

141 Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	11,44	5161,36	261,86	59046	2996	8422	3,44	39
			499,5	99	5714	1133	123	0,48	5
	м3								
	Тип ДП-1 - 4,85+37,3+8,01+8,01+8,01+15,15+6,55+7,83+31,24=126, 95м2								
142 Е0111-1-2,к=2	-Уплотнение грунта щебнем	126,95	193,66	5,24	24585	665	3591	0,14	17
	м2		21,02	1,98	2668	251	123	0,01	1
143 Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5 толщ.100мм	12,695	9080,18	-	115273	-	8854	3,66	46
			567	-	7198	-	123	-	-
	м3								
144 Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	10,156	5161,36	261,86	52419	2659	7476	3,44	35
			499,5	99	5073	1005	123	0,48	5

		м3							
145	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	126,95	203,02	9,95	25774	1263	8735	0,36	45
				---	---	---	---	---	---	---
				52,2	3,74	6627	475	123	0,02	2
		м2								
146	Е0111-11-2, к=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общей толщиной 30 мм)	126,95	72,57	1,34	9213	170	275	0,01	1
				---	---	---	---	---	---	---
				1,26	0,5	160	63	123	-	-
		м2								
147	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,391006	5239,08	327,33	2049	128	827	11,6	5
				---	---	---	---	---	---	---
				1890	123,75	739	48	105	0,6	-
		1т								
148	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,391006	41200	-	16109	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Тип ДП-2 - 3,03+4+1,89=8,92м2								
151	Е0111-1-2, к=2	-Уплотнение грунта щебнем	8,92	193,66	5,24	1727	47	252	0,14	1
				---	---	---	---	---	---	---

		м2		21,02	1,98	187	18	123	0,01	-
152	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5 толщ.100мм	0,892	9080,18	-	8100	-	622	3,66	3
				567	-	506	-	123	-	-
		м3								
153	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0274736	5239,08	327,33	144	9	58	11,6	-
				1890	123,75	52	3	105	0,6	-
		1т								
154	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0274736	41200	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
155	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,7136	5161,36	261,86	3683	187	525	3,44	2
				499,5	99	356	71	123	0,48	-
		м3								
156	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,92	203,02	9,95	1811	89	614	0,36	3
				52,2	3,74	466	33	123	0,02	-
		м2								
157	Е0111-11-2, к=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	8,92	72,57	1,34	647	12	19	0,01	-

	цементной стяжки (общей толщиной 30 мм)		1,26	0,5	11	4	123	-	-
	м2								
158 E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	8,92	340,45	18,42	3037	164	1019	0,42	4
			---	---	---	---	---	---	---
	материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)		85,95	6,91	767	62	123	0,03	-
	м2								
159 E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	8,92	232,19	9,05	2071	81	595	0,25	2
			---	---	---	---	---	---	---
	материалами на битумной мастике последующий слой (гидроизол)		50,85	3,4	454	30	123	0,02	-
	м2								
160 E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,92	203,02	9,95	1811	89	614	0,36	3
			---	---	---	---	---	---	---
			52,2	3,74	466	33	123	0,02	-
	м2								
	Тип ДП-3 - 2,23+5,94=8,17м2								
163 E0111-1-2,к=2	-Уплотнение грунта щебнем	8,17	193,66	5,24	1582	43	231	0,14	1
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		21,02	1,98	172	16	123	0,01	-
164 E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,817	9080,18	-	7419	-	570	3,66	3
			---	---	---	---	---	---	---
	слоев бетонных из бетона В12,5 толщ.100мм		567	-	463	-	123	-	-

		м3							
165	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0251636	5239,08	327,33	132	8	53	11,6	-
				1890	123,75	48	3	105	0,6	-
		1т								
166	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0251636	41200	-	1037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
167	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	8,17	350,36	14,76	2862	121	583	0,36	3
				52,43	5,54	428	45	123	0,03	-
		м2								
168	Е0111-15-2, к=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общей толщиной 50мм)	8,17	197,53	2,68	1614	22	78	0,04	-
				6,76	1	55	8	123	-	-
		м2								
169	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	8,7419	30,66	0,22	268	2	200	0,1	1
				18,5	0,09	162	1	123	-	-
		м								

Тип ДП-4 - 7+7+12,01+12,01+12,09+15,35=65,46м2

170	E0111-1-2,к=2	-Уплотнение грунта щебнем	65,46	193,66	5,24	12677	343	1852	0,14	9
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		21,02	1,98	1376	130	123	0,01	1
171	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5 толщ.100мм	6,546	9080,18	-	59439	-	4565	3,66	24
				---	---	---	---	---	---	---
				567	-	3712	-	123	-	-
		м3								
172	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2016168	5239,08	327,33	1056	66	426	11,6	2
				---	---	---	---	---	---	---
				1890	123,75	381	25	105	0,6	-
		1т								
173	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2016168	41200	-	8307	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
174	E0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,2368	5161,36	261,86	27029	1371	3855	3,44	18
				---	---	---	---	---	---	---
				499,5	99	2616	518	123	0,48	3
		м3								
175	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	65,46	203,02	9,95	13290	651	4504	0,36	23

	толщиной 20 мм		52,2	3,74	3417	245	123	0,02	1
	м2								
176 E0111-11-2, к=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общей толщиной 30 мм)	65,46	72,57	1,34	4751	88	142	0,01	1
			1,26	0,5	82	33	123	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			470 093	11 273			299
		Тенге			44 356	4 206			20
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470 093	-	-		-
	Материалы -	Тенге			414 464	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	48 562	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			59 557	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10 720	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31 779	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			561 429	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		364
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	59 282	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			561 429	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		364
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	59 282	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2 611 640	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1 996
Сметная заработная плата -	Тенге	-	341 874	-	-

Временные здания и сооружения (3.4%)	88 796
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	60 329
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	26 116
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	10 447
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**2 797 328**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**6 685 614**
- материалы, тенге	3 095 884
- сметная з/плата, тенге	817 079
Налог (2%)	133 712
Итого по акту в ценах текущего года	**6 819 326**
НДС – 12%	818 319
Всего по акту, тенге	**7 637 645**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ Аткуршин Т.К.

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Кусаинов А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за August 2014г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	30 972 434	2 786 709	11 343 818	1 020 647					298 576
Итого:	30 972 434	2 786 709							3 318 475

Заказчик

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)

Акт № 6 от 14.08.2014г.
приемки выполненных работ за август **2014г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	

Локальная смета 2-1-1

РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка

Цоколь

192	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	39,8	2395,08	2,56	95324	102	17624	2,55	101
				420,75	0,97	16746	39	105	-	-
		м2								
193	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка	118,84	541,33	2,65	64332	315	32377	1,43	170

(под шубу) декоративным раствором по камню стен гладких м2		258,75	0,72	30750	86	105	0,03	3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			159656	417			271
	Тенге			47496	124			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159656	-	-		-
Материалы -	Тенге			72771	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	47620	-		-
Местные материалы -	Тенге			38972	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			50001	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7500	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12579	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			222236	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		300
Сметная заработная плата -	Тенге			-	55120	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			222236	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		300
Сметная заработная плата -	Тенге			-	55120	-		-

РАЗДЕЛ 10. Крыльца

Крыльцо КР-1 - 1шт.

194	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм	1,12	2357,77	100,89	2641	113	214	0,85	1
				123,75	38,25	139	43	118	0,18	-
		м3								
195	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	5,38	9975,85	311,32	53670	1675	3156	2,82	15
				441	117,61	2373	633	105	0,57	3
		м3								
196	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,216	245,44	3,82	10116	157	1887	0,21	9
				37,35	1,44	1539	59	118	0,01	-
		м2								
197	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	21,6	96,83	2,62	2092	57	306	0,07	1
		м2		10,51	0,99	227	21	123	-	-
198	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В15	3,61	9289,56	196,62	33535	710	1313	1,79	6
				272,25	74,27	983	268	105	0,36	1
		м3								
199	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07932	65000	-	5156	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т							
200	Е0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	17,6	900,93	11,72	15856	206	3812	1,06	19
			171,68	4,39	3022	77	123	0,02	-
		м2							
201	Е0107-60-4 -Установка металлических ограждений без поручня ОГ-1/ОГ-4	21,78	77,67	5,89	1692	128	2257	0,42	9
			71,78	2,23	1563	49	140	0,01	-
		м							
202	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,42263	133700	-	56506	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
203	Е0113-26-21-Окраска металлических ,к=2 огрунтованных поверхностей серебристой краской ВТ-177 за 2 раза	13,5	39,28	0,04	530	1	76	0,03	-
			6,26	-	85	-	90	-	-
		м2							

Крыльцо КР-2 - 1шт.

204	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм	1,12	2357,77	100,89	2641	113	214	0,85	1
				123,75	38,25	139	43	118	0,18	-
		м3								
205	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	5,38	9975,85	311,32	53670	1675	3156	2,82	15
				441	117,61	2373	633	105	0,57	3
		м3								
206	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,216	245,44	3,82	10116	157	1887	0,21	9
				37,35	1,44	1539	59	118	0,01	-
		м2								
207	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	21,6	96,83	2,62	2092	57	306	0,07	1
		м2		10,51	0,99	227	21	123	-	-
208	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В15	3,61	9289,56	196,62	33535	710	1313	1,79	6
				272,25	74,27	983	268	105	0,36	1
		м3								
209	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07932	65000	-	5156	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т							
210	Е0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	17,6	900,93	11,72	15856	206	3812	1,06	19
			171,68	4,39	3022	77	123	0,02	-
		м2							
211	Е0107-60-4 -Установка металлических ограждений без поручня ОГ-1/ОГ-4	21,78	77,67	5,89	1692	128	2257	0,42	9
			71,78	2,23	1563	49	140	0,01	-
		м							
212	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,42263	133700	-	56506	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
213	Е0113-26-21-Окраска металлических ,к=2 огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	13,5	39,28	0,04	530	1	76	0,03	-
			6,26	-	85	-	90	-	-
		м2							

Крыльцо КР-3 - 1шт.

214	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм	0,165	2357,77	100,89	389	17	32	0,85	-
				123,75	38,25	20	6	118	0,18	-
		м3								
215	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,17	9975,85	311,32	11672	364	686	2,82	3
				441	117,61	516	138	105	0,57	1
		м3								
216	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,402	245,44	3,82	1571	24	293	0,21	1
				37,35	1,44	239	9	118	0,01	-
		м2								
217	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,73	96,83	2,62	361	10	53	0,07	-
		м2		10,51	0,99	39	4	123	-	-
218	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В15	0,56	9289,56	196,62	5202	110	204	1,79	1
				272,25	74,27	152	42	105	0,36	-
		м3								
219	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01865	65000	-	1212	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т							
220	Е0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	3,51	900,93	11,72	3162	41	760	1,06	4
			171,68	4,39	603	15	123	0,02	-
221	Е0107-60-4 -Установка металлических ограждений без поручня ОГ-2,ОГ-5	м2 3,6	77,67	5,89	280	21	373	0,42	1
			71,78	2,23	258	8	140	0,01	-
222	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	м 0,06212	133700	-	8305	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
223	Е0113-26-21-Окраска металлических ,к=2 огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	т 2	39,28	0,04	79	-	11	0,03	-
			6,26	-	13	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	м2 Тенге			395820	6681			133

		Тенге			21700	2522		12
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			274504	-	-	-
Материалы -		Тенге			52693	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	24223	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11524	-	-	-
Местные материалы -		Тенге			181905	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			28451	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4268	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18177	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321132	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	160
Сметная заработная плата -		Тенге			-	28490	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			121317	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121317	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7279	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			128596	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			449728	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	160
Сметная заработная плата -		Тенге			-	28490	-	-

РАЗДЕЛ 11. Разные работы

Отмостка

224 E0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	42	96,83	2,62	4067	110	594	0,07	3

	м2		10,51	0,99	441	42	123	-	-
225 E0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5 толщиной 100мм	4,2	8763,98	-	36809	-	2929	3,66	15
			567	-	2381	-	123	-	-
	м3								
226 E0106-36-4	-Железнение поверхности	42	55,56	0,23	2333	10	2266	0,29	12
	м2		51,3	0,09	2155	4	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			43209	120			30
		Тенге			4977	45			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43209	-	-		-
Материалы -		Тенге			413	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	5023	-		-
Местные материалы -		Тенге			37699	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			5790	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	868	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2940	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51938	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
Сметная заработная плата -		Тенге			-	5891	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			51938	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
Сметная заработная плата -		Тенге			-	5891	-		-

РАЗДЕЛ 3. Канализация(К1)

33	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	22	748,88	1,43	16475	31	2898	0,56	12
				102,38	0,54	2252	12	128	-	-
		м								
34	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	25	620,54	0,64	15514	16	3406	0,58	15
				106,2	0,25	2655	6	128	-	-
		м								
35	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	11	5930,28	21,53	65233	237	5005	1,95	21
				346,5	9	3812	99	128	0,04	-
		комплект								
36	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
37	C130810-183	-Прочистка диаметр 100 мм	5	523	-	2615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	E0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	213	0,46	1
				81	2,25	162	5	128	0,01	-
		комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	111789	337		52
	Тенге	9268	137		1
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	111789	-	-	-
Материалы -	Тенге	99569	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9405	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2615	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12039	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1806	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7430	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	131257	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	58
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11211	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	131257	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	58
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11211	-	-

РАЗДЕЛ 4. Септик диам.1500мм-1шт

39	E0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,67	8871,65	1538,85	14816	2570	4759	9,66	16
				1615,95	576,23	2699	962	130	2,81	5
		м3								

	02, СН РК								
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02								
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые(1ПП15-1,ПН15) м3	0,65	28000	-	18200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм-КС15.9 м	1,78	7540	-	13421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5-К06 шт	1	926	-	926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С143018-30т ex.часть к=1,25	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КС7.3) м	0,29	4362,5	-	1265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С143018-30т ex.часть к=1,1	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КС7.9) м	0,89	3839	-	3417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	2,89	246,48	9,95	712	29	199	0,36	1
				52,2	3,74	151	11	123	0,02	-
47	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	9,42	384,19	3,78	3619	36	1674	0,89	8
				149,18	1,42	1405	13	118	0,01	-
48	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, м2	9,42	245,44	3,82	2312	36	431	0,21	2
				37,35	1,44	352	14	118	0,01	-

бетону стен, фундаментов

		м2							
		Вентиляционное устройство							
49	E0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1,8	1240,75	20,8	2233	37	319	0,73	1
				130,5	7,79	235	14	128	0,04	-
		м								
50	E0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,3	2512,62	45,33	754	14	118	1,66	-
				290,25	16,97	87	5	128	0,08	-
		м								
51	E0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		шт								
52	C11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,49	257	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
53	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(фланец,переход,болт,гайка)	0,0107	247994,13	49389,75	2654	528	1133	312,7	3
				62775	18657	672	200	130	91,12	1
		т								
		Земляные работы								
54	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (избыток грунта)	4,59	56,25	52,36	258	240	104	0,03	-
				3,89	19,37	18	89	97	0,08	-
		м3								
55	E010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	8,262	21,67	21,67	179	179	36	-	-
				-	4,33	-	36	100	0,09	1
		т								
56	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,59	3,72	3,24	17	15	7	-	-
				0,48	1,12	2	5	97	-	-
		м3								
57	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площадио котлована до 100 м2	57,84	40,41	38,52	2337	2228	936	0,01	1
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,88	14,79	109	855	97	0,06	3
		м3								
58	E0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта	3,28	262,72	-	862	-	974	1,85	6
	т.ч. п-1.55,			262,72	-	862	-	113	-	-

	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	вручную после разработки их механизированным способом/							
59	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/-То же,под колодцы	м3	1,09	353,7	-	386	-	436	2,27	2
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2				353,7	-	386	-	113	-	-
60	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,28	134,1	-	440	-	497	0,97	3
					134,1	-	440	-	113	-	-
61	Е0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	56,75	6,83	6,83	387	387	103	-	-
					-	1,87	-	106	97	0,01	-
62	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	56,75	21,55	4,52	1223	256	937	0,11	6
					17,03	-	966	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				79463	6561			52
			Тенге				8444	2312			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				67556	-	-		-
	Материалы -		Тенге				5663	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	10352	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4808	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				42520	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				12225	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	1834	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				4787	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				84568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		67
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	12185	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				11907	-	-		-
	Материалы -		Тенге				3408	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	404	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8060	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				517	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	78	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				745	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				13170	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	482	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				97737	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	12667	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	952 896	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	620
Сметная заработная плата -	Тенге	-	113 379	-	-

Временные здания и сооружения (3.4%)	32 398
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	22 012
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	9 529
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	3 812
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 020 647**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**2 439 346**
- материалы, тенге	845 1226
- сметная з/плата, тенге	317 062
Налог (2%)	48 787
Итого по акту в ценах текущего года	**2 488 133**
НДС – 12%	298 576
Всего по акту, тенге	**2 786 709**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Кусаинов А.**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	34 242 075	3 269 641	12 541 341	1 197 523					350 319
Итого:	34 242 075	3 269 641							3 668 794

Заказчик

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"
Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)

Акт № 7 от 20.08.2014г.
приемки выполненных работ за август **2014г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Локальная смета 2-1-1												
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка												
179	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (толщиной 2мм) м2	204,65	189,89	102,11	3,94	38862	20897	806	22262	0,55	0,01	113	1
180	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	204,65	104,42	43,65	2,33	21370	8933	477	9569	0,26	-	53	1

	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
	м2								
181	Е0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей	619,08	314,5	4,07	194699	2517	88827	0,74	458
			---	---	---	---	---	---	---
	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	83997	601	105	0,05	32
	м2								
182	Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	219,45	219,18	3,43	48099	753	17291	0,46	100
			---	---	---	---	---	---	---
	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		73,73	1,31	16180	287	105	0,01	1
	м2								
183	Е0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными	219,45	99,25	1,88	21780	413	9136	0,23	51
			---	---	---	---	---	---	---
	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку		38,93	0,72	8543	158	105	-	1
	м2								
184	Е0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая	45,4	17,43	0,12	791	5	657	0,09	4
			---	---	---	---	---	---	---

	по штукатурке		13,73	0,05	623	2	105	-	-
	м2								
185	E0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	123,27	173,1	1,88	21338	232	10228	0,47	58
				78,3	0,72	9652	89	105	-	-
	м2									
186	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	230,76	1028,3	4,62	237291	1066	61944	1,52	351
				254,97	3,14	58837	725	104	0,02	4
	м2									
187	E0109-38-2	-Монтаж подвесных потолков алюминиевых, перфорированных, панельных (ЛЮКСАЛОН-тамбуры)	4,85	491,91	19,41	2386	94	2068	2,83	14
				472,5	1,18	2292	6	90	0,01	-
	м2									
188	C11011-443	-Облицовка типа "LUXALON" со стандартными комплектующими	5,335	3490	-	18619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	м2									
	Откосы									

189	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	24,5	620,6	6,33	15205	155	8107	1,79	44
				312,75	2,39	7662	59	105	0,01	-
190	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	24,5	182,52	6,12	4472	150	3697	0,81	20
				141,39	2,32	3464	57	105	0,01	-
191	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраку м2	24,5	248,56	1,88	6090	46	1020	0,23	6
				38,93	0,72	954	18	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			631001	6714			1271

			Тенге			222034	2485			41

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	628615	-	-	-
Материалы -	Тенге	194424	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	222222	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18619	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	189211	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	232737	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34911	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	51681	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	913034	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1415
Сметная заработная плата -	Тенге	-	257133	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2386	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2297	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2068	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	310	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	267	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4721	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2607	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	917754	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1430
Сметная заработная плата -	Тенге	-	259740	-	-

Локальная смета 7-1

1	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток грунта из карьера)	м3	949	39,69	37,82	37662	35888	11845	0,01	12
					1,87	11	1775	10437	97	0,04	36
2	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1708,2	49,5	49,5	84556	84556	16911	-	-
					-	9,9	-	16911	100	0,21	355
3	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1347	14,01	14,01	18866	18866	6265	-	-
					-	4,8	-	6459	97	0,02	21
4	E0101-130-7- ,K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 проходов)	м3	6735	1,39	1,39	9382	9382	2739	-	-
					-	0,42	-	2823	97	-	9
5	E0101-30-1 т.ч. п-1.13 п-3.80 K=1,14	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3	1693,9	0,32	0,32	543	543	171	-	-
					-	0,1	-	176	97	-	1
			м2								12

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	151009	149234		12
	Тенге	1775	36807		422
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	151009	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38582	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37932	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5690	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11336	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	200277	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	453
Сметная заработная плата -	Тенге	-	44271	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	200277	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	453
Сметная заработная плата -	Тенге	-	44271	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1 118 031	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1883
Сметная заработная плата -	Тенге	-	304 011	-	-

Временные здания и сооружения (3.4%)	38 013
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	25 827
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	11 180
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	4 472
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 197 523**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**2 862 080**
- материалы, тенге	509 173
- сметная з/плата, тенге	726 5862
Налог (2%)	57 242
Итого по акту в ценах текущего года	**2 919 322**
НДС – 12%	350 319
Всего по акту, тенге	**3 269 641**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Кусаинов А.**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта:

Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приоб-ретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополни-тельные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	35 825 959	1 583 884	13 121 447	580 106					169 702
Итого:	35 825 959	1 583 884							3 838 496

Заказчик

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)

Акт № 8 от 27.08.2014г.
приемки выполненных работ за август **2014г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-1-1	-Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	5431,48	347,53	5431	348	5624	22,76	23
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,64	1
		1котел								
2	75-1-68	-Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-2 на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 21 кВт	2	43500	-	87000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0106-264-5	-Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе	0,006	20704	11260	124	68	54	44	-
				8168	1894,95	49	11	90	10,99	-
		т								
4	С131310-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	1	958	-	958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт							
5	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-
		1насос								
6	С"ЭНКО"	-Циркуляционный насос WILO TOP-S25/7	1	18529,94	-	18530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	20,4	4331,44	35,77	88361	730	3267	0,7	14
		1кВт		111,7	13,4	2279	273	128	0,07	1
8	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
				261,88	16,22	786	49	128	0,07	-
		1шт								
9	С130901-89	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	1530	-	4590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С"ТехноОпт"	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 19ч21р диам.40мм.	1	1105,68	-	1106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С130904-58	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	16	343	-	5488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	18	62,81	-	1130	-	534	0,12	2
				23,18	-	417	-	128	-	-
		комплект								
13	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм - СПУСКНИК	3	500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	20	598,59	4,32	11972	86	1620	0,35	7
				61,65	1,63	1233	33	128	0,01	-
		м								
15	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	70	429,13	14,54	30039	1018	9749	0,57	40
				103,36	5,45	7235	381	128	0,03	2
		м								
16	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	90	11,31	-	1018	-	1268	0,05	5
				11,01	-	991	-	128	-	-

17	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-приборов	м 27,2	21,8 5,81	0,05 0,02	593 158	1 1	143 90	0,03 -	1 -
18	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2 54,4	20,36 4,16	0,02 -	1108 226	1 -	204 90	0,02 -	1 -
19	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-труб	м2 12,9	21,8 5,81	0,05 0,02	281 75	1 -	68 90	0,03 -	- -
20	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2 25,8	20,36 4,16	0,02 -	525 107	1 -	97 90	0,02 -	1 -
21	E0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2 1	16,64 4,39	0,02 -	17 4	- -	4 90	0,02 -	- -
22	E0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м2 6	279,57 44,33	6,01 2,25	1677 266	36 13	279 100	0,26 0,01	2 -
23	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м 6	114,31 29,93	6,39 2,48	686 180	38 15	194 100	0,19 0,01	1 -
24	C11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,0028	185900 -	- -	521 -	- -	- -	- -	- -
			1000м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			267396	2572			115
			Тенге			20555	953			5
		Стоимость оборудования -	Тенге			87000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			87000	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			124	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			189	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5407	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3792	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	1046	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	521	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	989	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	148	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	384	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6780	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1194	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	174865	-	-	-
Материалы -	Тенге	120772	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20402	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32172	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	5	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	638	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26115	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3917	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12059	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	213038	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	126
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24319	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	307007	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	133
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25582	-	-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

П1

25	E0120-11-1	-Установка решеток IGC 100	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
26	E0120-37-1	-Установка фильтров ячейковых	0,03	904,1	44,49	27	1	30	4,35	-
				758,36	16,54	23	-	128	0,08	-
27	C131207-3	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 40 мм FFR 100	1	5860	-	5860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	E0120-15-1	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм	1	319,4	12,95	319	13	321	1,49	1
				245,7	4,73	246	5	128	0,02	-
29	C130903-19	-Клапаны обратные WK 100 Dy 100 мм	1	5430	-	5430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	E0120-25-1	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром	1	3759,93	9,66	3760	10	245	1,14	1
				186,64	4,72	187	5	128	0,02	-

		обечайки 125 мм ,LDC 100-900							
31	E0120-32-2	-Установка вентиляторов	шт 1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
32	C131301-4	-Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А с электродвигателем АИМ100D6 К-100 М	шт 1	71100	-	71100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	E0120-35-1	-Установка воздухонагревателя (калорифера) СВ 100-0,6	компл 3	1009,55	118,88	3029	357	3320	5,11	15
				819,79	44,89	2459	135	128	0,22	1
34	C"Asia Climate Technology"	-Калориферы ЕКК 100/0,5	шт 3	2902,4	-	8707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	E0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	шт 4	1210,51	11,11	4842	44	1243	1,48	6
				238,61	4,16	954	17	128	0,02	-
36	E0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 РВ1-1	м2 1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
37	E0120-28-7	-Установка люка с заглушкой для измерения параметров воздуха А9-57	шт 1	446,25	85,69	446	86	360	1,32	1
				248,06	33,07	248	33	128	0,16	-
38	C131303-11	-Лючок для измерения параметров воздуха (1шт.)	шт 0,5	1640	-	820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	C131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	м2 1	39	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	E0120-14-4	-Установка заслонок воздушных регулируемых с ручным управлением	шт 1	609,92	24,24	610	24	484	2,25	2
				368,55	9,45	369	9	128	0,04	-
41	C131306-6	-Заслонки воздушные регулируемые с ручным управлением	шт 1	4730	-	4730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	шт 5	93	-	465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	C130810-226	-Хомут FK 100 dy 101-106 мм (3")	кг 9	248	-	2232	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.10			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		шт						
44	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /переход/	0,2785	1210,51	11,11	337	3	87	1,48	-
				238,61	4,16	66	1	128	0,02	-
			м2							
45	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	17	320,85	16,96	5454	288	4215	1,12	19
				186,64	7,09	3173	120	128	0,03	1
			шт							
46	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	3	712,67	29,9	2138	90	2667	3,83	11
				682,76	11,81	2048	35	128	0,05	-
			шт							
47	С"СК Азия Импорт"	-Вентилятор канальный К100БИ круглый	3	4943,7	-	14831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
48	Е0120-34-1	-Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	1	1609,69	242,7	1610	243	1751	7,88	8
				1278,11	89,78	1278	90	128	0,44	-
			шт							
49	СЦена	-Тепловая завеса Thermoscreens T600E расход воздуха 2400м3/ч,мощность нагрева 3кВт	1	9832,24	-	9832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
50	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,91	13,82	4212	50	1221	1,62	6
				259,88	5,18	936	19	128	0,03	-
			м2							
51	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22,4	1144,51	11,11	25637	249	6961	1,48	33
				238,61	4,16	5345	93	128	0,02	-
			м2							
52	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,4	1210,51	11,11	7747	71	1989	1,48	9
				238,61	4,16	1527	27	128	0,02	-
			м2							
53	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	6,4	164,63	50,15	1054	321	709	0,53	3
				92,03	18,68	589	120	100	0,09	1
			м2							
54	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из	0,3	7634	-	2290	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 м3		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
55 E0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	6,4	191,79	26,19	1227	168	1034	0,91	6
			--- 151,65	--- 9,9	--- 971	--- 63	--- 100	--- 0,05	--- -
56 C11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т	0,02355	68053	-	1603	-	-	-	-
Изм. и доп. вып.17			--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			192969	2107			132
		--- Тенге			--- 21718	--- 807			--- 4
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6174	-	-		-
Материалы -		Тенге			233	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	1742	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3893	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			1742	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	261	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			475	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8391	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2004	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			186795	-	-		-
Материалы -		Тенге			40972	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	20783	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124047	-	-		-
Сдача и испытание -		Тенге			1037	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			26602	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3990	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12804	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			226200	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		139
Сметная заработная плата -		Тенге			-	24773	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			234592	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		150
Сметная заработная плата -		Тенге			-	26777	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			460365	4679			246
		--- Тенге			--- 42273	--- 1760			--- 9
Стоимость оборудования -		Тенге			87000	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			87000	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			124	-	-		-
Материалы -		Тенге			8	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	60	-		-
Накладные расходы -		Тенге			54	-	-		-

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	189	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11581	-	-	-
Материалы -	Тенге	4025	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2788	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4413	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2731	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	410	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	859	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15171	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3198	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	361659	-	-	-
Материалы -	Тенге	161744	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41185	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	156218	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	5	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	1675	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	52716	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7907	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24863	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	439238	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49092	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	541599	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	282
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52358	-	-

Временные здания и сооружения (3.4%)	**18 414**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	**12 511**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**5 416**
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	**2 166**
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**580 106**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**1 386 453**
- материалы, тенге	**373 361**
- сметная з/плата, тенге	**125 136**
Налог (2%)	**27 729**

Итого по акту в ценах текущего года	1 414 182
НДС – 12%	169 702
Всего по акту, тенге	1 583 884

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Кусаинов А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

КС-3

Наименование объекта:

Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	40 728 650	4 902 691	14 917 084	1 795 637					525 288
Итого:	40 728 650	4 902 691							4 363 784

Заказчик

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)

Акт № 9 от 04.09.2014г.
приемки выполненных работ за сентябрь **2014г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
1	3201-20	-Стол офисный 1100х620х750 шт.	1	9030	-			9030	-		-	-	-	-
2	5546-11	-Кресло подъемно-поворотное шт.	10	4730	-			47300	-		-	-	-	-
3	2201-14	-Стул полумягкий шт.	13	1828	-			23764	-		-	-	-	-
4	1910-23	-Шкаф для одежды трехдверный шт.	7	29778	-			208446	-		-	-	-	-
5	1903-23	-Шкаф для папок и бумаг (для документов) шт.	5	19780	-			98900	-		-	-	-	-
6	5101-21	-Кушетка медицинская смотровая шт.	4	6480	-			25920	-		-	-	-	-
7	1903-15	-Стол двухтумбовый шт.	9	18490	-			166410	-		-	-	-	-
8	5549-3	-Стеллаж книжный двухсторонний (для картотеки) шт.	4	4515	-			18060	-		-	-	-	-
9	Ц0134-203-5	-Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения шт.	1	4309,8	220,87			4310	221		3673		13	13

					4027,5	54	4028	54	90	0,31	-
10	СНРК8.02-13-2004,СБ5.1-2-196	-Камера ультрафиолетовая для хранения стерилизационных инструментов УФК-2 1180х632х970	шт	1	24000	-	24000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	5558-10	-Весы медицинские	шт	2	5275	-	10550	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	5558-13	-Ростомер складной	шт.	2	1700	-	3400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	1101-40	-Холодильник	шт.	4	34000	-	136000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	1904-7	-Стеллаж металлический	шт.	2	35420	-	70840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	1902-9	-Шкаф для медикаментов и инструментария (для хранения лекарств)	шт.	9	18705	-	168345	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	5102-175	-Баки для отходов с педалью и крышкой	шт.	2	396	-	792	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	1903-6	-Диван	шт.	2	17093	-	34186	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	3201-221	-Сейф	шт.	1	18700	-	18700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	5568-5	-Вешалка гардеробная консольная на 24 крючка	шт.	3	9525	-	28575	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-602-1	-Электрополотенце	шт.	2	176,9	5,4	354	11	312	1	2
21	1903-32	-Электросушитель для рук	шт	2	162 3300	2,3 -	324 6600	5 -	95 -	0,01 -	- -
					-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0134-72-1	-Облучатель бактерицидный, настенный	шт.	11	1599,47	-	17594	-	15659	10	110
					1581,75	-	17399	-	90	-	-
23	1902-16	-Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	компл	11	10340	-	113740	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	1901-7	-Стеллаж библиотечный односторонний со съемными полками 2-х секционный (архивный)	компл.	2	32120	-	64240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	ООМегаКлимат	-Кулер водный бытовой HotFrost 30л	шт.	1	7141,98	-	7142	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

26	2201-1	-Банкетка трехместная для фойе и кулуаров	компл.	2	5354	-	10708	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0134-55-4	-Шкаф сушильно-вытяжной	шт.	1	1916,83	-	1917	-	1707	10	10
					1896,75	-	1897	-	90	-	-
28	3201-158	-Шкаф сушильный ШСП-2	шт	1	72266	-	72266	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	1903-46	-Компьютер	шт.	1	56800	-	56800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	3201-149	-Холодильник бытовой	компл.	1	34000	-	34000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	ООМаxiShop	-Микроволновая печь	шт.	1	3633,25	-	3633	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	1902-5	-Стол перевязочный П-1	компл.	1	5375	-	5375	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	3201-18	-Шкаф медицинский	шт.	1	19780	-	19780	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	5301-35	-Стол пеленальный	шт.	1	8600	-	8600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	ТОО "Лорд Холдинг"	-Набор фельшера	шт.	1	109312,08	-	109312	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	ТОО "Лорд Холдинг"	-Набор врачебного приема	комп	1	15794,98	-	15795	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	5558-10	-Весы медицинские	комп	1	5275	-	5275	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	5558-13	-Ростомер складной	шт.	1	1700	-	1700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1652359	232		135
	Тенге	23648	59		-
Стоимость оборудования -	Тенге	1628184	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1628184	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	24175	-	-	-
Материалы -	Тенге	295	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23706	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21352	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3203	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2732	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	48258	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	146
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26909	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1676442	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	146
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26909	-	-

Временные здания и сооружения (3.4%)	56 999,00
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	38 726,00
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	16 764,00
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	6 706,00
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1 795 637,00**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**4 291 572,00**
- материалы, тенге	705,00
- сметная з/плата, тенге	64 313,00
Налог (2%)	85 831,00
Итого по акту в ценах текущего года	**4 377403,00**
НДС – 12%	525 288,00
Всего по акту, тенге	**4 902 691,00**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ Аймурсин Ж.К.

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030»

_____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор:

_____ **Кусаинов А.**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта:

Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	49 919 715	9 191 065	18 283 360	3 366 276					984 757
Итого:	49 919 715	9 191 065							5 348 541

Заказчик

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)

Акт № 10 от 29.09.2014г.
приемки выполненных работ за сентябрь **2014г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10		11	
149	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита полов м2	126,95	1477,22	11,72			187533		1488		27493	1,06		135	
				171,68	4,39			21795		557		123	0,02		3	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					187 533		1488					135	
			Тенге					21 795		557					3	
	Материалы -		Тенге					164 270		-		-			-	

Всего заработная плата -	Тенге	-	22 352	-	-
Накладные расходы -	Тенге	27 493	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6 452	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3 318	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**	**218 344**	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	**Тенге**	-	**25 670**	-	-

РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ

Монтажные работы

1	Е0133-103-3-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УА10-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
			1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
2	С12021-237 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0621	154400	-	9588	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
3	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А10-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
			985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5

4	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0988	154400	-	152[illegible]	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПА10-5 т опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
6	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой от 0,1 до 0,5 т	0,1027	146000	-	14994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-4 т опора	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
8	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0621	154400	-	9588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0133-30-12	-Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т КР-2, ЛР-2 т	0,1116	7491,39	4858,89	836	542	459	15	2
				2632,5	1287,36	294	144	105	4,47	-
10	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т 1т	0,1116	154400	-	17231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0133-114-3	-Устройство ответвлений от ВЛ т	1	854,54	314,54	855	315	535	2,63	3

	0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/ УОП		441	68,76	441	69	105	0,27	-
12	С12021-237 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	шт 0,0129	154400	-	1992	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13	ЕО133-106-2-Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ П-3и	т 9	77,83	9,2	700	83	489	0,3	3
		ригель	47,25	4,5	425	40	105	0,02	-
	Стоимость ж/бетонных конструкций								
14	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт 10	19000	-	190000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	шт 2	61800	-	123600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,тех.ч. к=1,36 -Плиты П-3и	м3 0,45	25568	-	11506	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3 0,45	355	-	160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3 0,45	191	-	86	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19	С143001-47 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3 0,45	191	-	86	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		м3							
	Оборудование								
20	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
				1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
		шт								
21	"Кентауский трансформаторный завод"прим	-Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом РЛНД-1-10/400, ПРНЗ-10 У1	2	14398,59	-	28797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Ц0108-53-1 к-0,3	-Трансформатор силовой	1	109,68	5,58	110	6	100	0,6	1
				104,1	1,35	104	1	95	0,01	-
23	Ц0108-53-1	-Трансформатор силовой	1	493,6	18,6	494	19	334	2	2
		шт		347	4,5	347	5	95	0,03	-
24	75-3-2	-Трансформатор масляный	1	135400	-	135400	-	-	-	-
		трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x410x1150 мм (ТСН)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Ц0108-7-1 к-0,3	-Трансформатор напряжения, напряжение 35 кВ-демонтаж	2	2273,1	1368,6	4546	2737	2277	5,1	10
				904,5	293,7	1809	587	95	1,7	3
		компл								
26	Ц0108-7-1	-Трансформатор напряжения, напряжение 35 кВ	2	9089	4562	18178	9124	7589	17	34
				3015	979,01	6030	1958	95	5,68	11
		компл								
27	"Кентауский трансформаторный завод"	-Трансформатор напряжения НАМИ-10кВ	2	63405,75	-	126811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	Заземление разъединителя и опор									
28	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	7	346,44	47,94	2425	336	579	0,45	3
				72	6,75	504	47	105	0,03	-
		шт								
29	Е0133-25-1	-Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	40,6	37,47	23,7	1521	962	908	0,09	3
				13,77	7,53	559	306	105	0,03	1
		1м								

30	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-20С4	-Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,12	45300 -	- -	54 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0326	44300 -	- -	1444 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм т	0,025	45800 -	- -	1145 -	- -	- -	- -	- -
		Подвеска проводов								
33	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,27	41504,56 9157,5	31105,06 6414,57	11206 2473	8398 1732	4415 105	51,1 22,72	14 6
34	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	0,17	165875 -	- -	28199 -	- -	- -	- -	- -
		Линейная арматура								
35	С151804-108 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	43	603 -	- -	25929 -	- -	- -	- -	- -
36	С151804-275 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 шт.	33	388 -	- -	12804 -	- -	- -	- -	- -
37	С151804-133 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	33	12 -	- -	396 -	- -	- -	- -	- -

	02									
38	С151804-199-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	12	163	-	1956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С151804-200-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	46	113	-	5198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С151804-183-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК1-1Б ГОСТ Р 51177-98 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	19	389	-	7391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151804-244-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	25	348	-	8700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151804-136-Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	19	118	-	2242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С151804-137-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	19	241	-	4579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С151804-153-Скобы типа СК-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	19	145	-	2755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С151804-162-Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	19	133	-	2527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С11051-202 -Штыри ШС-20-2-К-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт	33	54	-	1782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С11071-29 -Хомуты Х7,Х8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	т	0,003	113800	-	341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02, СН РК
8.02-04С-2
004

48 С11041-85 -Уголок 80х80х6 мм /ГОСТ 8509-86/ КМ2	т	0,017	47200	-	802	-	-	-	-
49 С11011-774 -Скобы ходовые	кг	2,4	129	-	310	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				863335	35854			125
Стоимость оборудования -	Тенге				21709	8629			39
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				291009	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге				291009	-	-		-
Материалы -	Тенге				144322	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				3703	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-	18291	-		-
Накладные расходы -	Тенге				105260	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				18121	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-	-		9
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	2718	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				9747	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172189	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		107
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-	21009	-		-
Материалы -	Тенге				407946	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				3039	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-	11610	-		-
Местные материалы -	Тенге				58102	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				325437	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				12191	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-	-		6
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	1829	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25208	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				445345	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		69
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-	13439	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				20059	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-	437	-		-
Накладные расходы -	Тенге				19223	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				459	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	69	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1231	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21749	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**930293**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				-	-	-		**179**
Сметная заработная плата -	**Тенге**				-	**34954**	-		-

РАЗДЕЛ 1. Благоустройство в границах участка

Асфальтобетонное покрытие проездов Тип 1 - 490м2

1	ЕО127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.15см	73,5	1651,76	68,13	121404	5008	3337	0,14	11
				21,38	12,76	1571	938	133	0,04	3
		м3								
2	ЕО127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	490	419,91	33,28	205757	16308	10744	0,03	16
				5	11,49	2450	5628	133	0,04	20
		м2								
3	ЕО127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,392	339,59	339,59	133	133	73	0,58	-
		т		-	140,94	-	55	133	0,58	-
4	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,40376	37900	-	15303	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	ЕО127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	490	379,72	15,35	186064	7522	7169	0,03	16
				5,94	5,06	2911	2479	133	0,02	9
		м2								
6	ЕО127-54-6 к=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общей толщиной 7см)	2940	44,56	-	131018	-	39	-	-
				0,01	-	29	-	133	-	-
		м2								
7	ЕО127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,147	339,59	339,59	50	50	28	0,58	-
		т		-	140,94	-	21	133	0,58	-
8	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,15141	37900	-	5738	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	ЕО127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	490	610,88	15,35	299333	7522	7169	0,03	16
				5,94	5,06	2911	2479	133	0,02	9

	плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
10	ЕО127-54-8К-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общей толщиной 5см)	м2	980	71,04	-	69618	-	13	-	-
К=2				0,01	-	10	-	133	-	-
11	ЕО127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м2	166	619,87	6,63	102899	1101	24382	0,7	116
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002		м		108,68	1,76	18041	292	133	0,01	1
12	С143003-9 -Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БР 30.15	м3	7,138	26700	-	190585	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
	Тротуарное покрытие брусчатка ТИП 2 - 188м2									
13	ЕО127-56-1 -Устройство основания из щебня толщиной 12 см	м2	188	376,03	12,52	70694	2354	10607	0,24	46
				38,03	4,39	7150	826	133	0,02	3
14	ЕО127-56-2,-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя (общей толщиной 10см)	м2	376	-28,88	-	-10859	-	-415	-0,01	-2
К=2				-0,83	-	-312	-	133	-	-
15	ЕО127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.5см	м2	9,4	1651,76	68,13	15527	640	427	0,14	1
				21,38	12,76	201	120	133	0,04	-
16	ЕО111-25-1 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою	м3	188	184,18	21,26	34625	3997	37951	0,95	178
				156,15	7,97	29356	1498	123	0,04	7
17	С143003-29 -Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	188	895	-	168260	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.8				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2							
18	ЕО127-34-2 Изм. и	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	20	552,39	6,63	11048	133	2938	0,7	14
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. л-3.9 К=0,86	при других видах покрытий сечением 100х200 мм (БР 200х80)		108,68	1,76	2174	35	133	0,01	-
		м								
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,32	26700	-	8544	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1625740	44767			413
	Тенге	66491	14372			53
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1625740	-	-		-
Материалы -	Тенге	6807	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80863	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21041	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1486634	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	104462	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15669	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	103812	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1834014	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		518
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96532	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1834014	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		518
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96532	-		-

РАЗДЕЛ 2. Благоустройство вне участка

Асфальтобетонное покрытие проездов Тип 1 - 52м2

20	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	7,8	1651,76	68,13	12884	531	354	0,14	1
		из песка толщ.15см		21,38	12,76	167	100	133	0,04	-
		м3								
21	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	52	419,91	33,28	21835	1731	1140	0,03	2
				5	11,49	260	597	133	0,04	2
		м2								
22	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0416	339,59	339,59	14	14	8	0,58	-
		т		-	140,94	-	6	133	0,58	-
23	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,042848	37900	-	1624	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	52	379,72	15,35	19746	798	761	0,03	2
				5,94	5,06	309	263	133	0,02	1
		м2								
25	Е0127-54-6 к=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общей толщиной 7см)	312	44,56	-	13904	-	4	-	-
				0,01	-	3	-	133	-	-
		м2								
26	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0156	339,59	339,59	5	5	3	0,58	-
		т		-	140,94	-	2	133	0,58	-
27	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,016068	37900	-	609	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	52	610,88	15,35	31766	798	761	0,03	2
				5,94	5,06	309	263	133	0,02	1

	плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
29	E0127-54-8K-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общей толщиной 5см)	м2	104	71,04	-	7388	-	1	-	-
K=2				0,01	-	1	-	133	-	-
30	E0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	м2	20	619,87	6,63	12397	133	2938	0,7	14
Изм. и доп. вып. 2 CH PK 8.02-01-2002, CH PK 8.02-03-2002, CH PK 8.02-05-2002, CH PK 8.02-06-2002, CH PK 8.02-07-2002, РДС PK 8.02-03-2002				108,68	1,76	2174	35	133	0,01	-
31	C143003-9 -Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БР 30.15	м3	0,86	26700	-	22962	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 CH PK 8.02-04-2002, CH PK 8.02-04C-2004				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			145134	4011			20
			Тенге			3222	1266			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145134	-	-		-
	Материалы -		Тенге			714	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4489	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2233	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			134955	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	895	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9066	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160171	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5384	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			160171	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5384	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1770874	48778		434
	Тенге	69713	15638		57
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1770874	-	-	-
Материалы -	Тенге	7521	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	85352	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23274	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1621588	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	110432	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	55
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16565	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	112878	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1994185	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	546
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101916	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**1994185**	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	-	-	-	**546**
Сметная заработная плата -	**Тенге**	-	**101916**	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**3 142 822**	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	-	-	-	**728**	
Сметная заработная плата -	**Тенге**	-	**162 540**	-	-	

Временные здания и сооружения (3.4%)	106 856
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	72 599
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	31 428
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	12 571
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**3 366 276**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**8 045 400**
- материалы, тенге	4 623 856
- сметная з/плата, тенге	388 471
Налог (2%)	160 908

Итого по акту в ценах текущего года	8 206 308
НДС – 12%	984 757
Всего по акту, тенге	9 191 065

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ **Петько Д.Ю.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Кусаинов А.К.**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта:

Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	58 223 590	8 303 875	21 324 698	3 041 338					889 701
Итого:	58 223 590	8 303 875							6 238 242

Заказчик
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:
ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)

Акт № 11 от 15.10.2014г.
приемки выполненных работ за октябрь **2014г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
121	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
				272,25	12,13	515	23	120	0,06	-
		м2								
122	С12022-1	-Двери стальные ДМ 21-9 огрунтованные и окрашенные (Д-6)	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в	1	5500	-	5500	-	-	-	-

	алюминиевом корпусе		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
124	E011O-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,84	323,72	102,53	596	189	414	0,9	2
				151,65	35,67	279	66	120	0,14	-
		м2							
125	C12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9л (Д-5)	1,84	5470	-	10065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2							
126	E011O-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	27,98	634,99	31,85	17767	891	6811	1,15	32
				190,8	12,04	5339	337	120	0,06	2
		м2							
127	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10,ДГ 21-10л внутренние (Д-1,Д-1л)	16,08	4010	-	64481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2							
128	C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12	4,84	3760	-	18198	-	-	-	-

	внутренние (Д-2)		-	-	-	-	-	-	-
		м2							
129 С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13	5,26	3540	-	18620	-	-	-	-
	внутренние (Д-7)		-	-	-	-	-	-	-
		м2							
130 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9л	1,8	4010	-	7218	-	-	-	-
	внутренние (Д-4)		-	-	-	-	-	-	-
		м2							
131 Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников (Д-5)	5,1	95,32	0,32	486	2	73	0,08	-
			11,79	0,11	60	1	120	-	-
		м							
132 С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1,5855	530	-	840	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
133 Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон (Д-4,Д-5)	3,64	1661,89	4,64	6049	17	872	1,31	5
			197,78	1,76	720	6	120	0,01	-

		м2								
134	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 (Д-3)	5,502	367,11	19,34	2020	106	964	0,83	5
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			139,39	6,57	767	36	120	0,03	-
		м2								
135	С12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,02	12700	-	63754	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Витражи В-1\В-5								
136	Е0109-45-3	-Монтаж витражей	48,64	1071,99	28,84	52142	1403	41025	4,98	242

	(59,58-10,94=48,64)								
			927	10,15	45089	494	90	0,04	2
		м2							
137	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (витражи)	48,64	4472	-	217518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2							
138	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	10,94	367,11	19,34	4016	212	1916	0,83	9
				139,39	6,57	1525	72	120	0,03	-
		м2								
	8.02-03-20 02									
139	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей	5,34	13000	-	69420	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2							
				-	-	-	-	-	-	-
140	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	5,6	12700	-	71120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			655 535	2 881			298
			Тенге			54 294	1035			4
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			598 360	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			52 720	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		302
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	55 329	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42 495	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**750 750**	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**			-	-	-		302
	Сметная заработная плата -		**Тенге**			-	55 329	-		-

150	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство плинтусов керамогранитных	м	135,8365	757,76	1,3	102931	176	6563	0,23	31
					38,61	0,67	5245	91	123	-	-
161	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита полов	м2	8,92	1477,22	11,72	13177	105	1932	1,06	9
					171,68	4,39	1531	39	123	0,02	-
162	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство плинтусов керамогранитных	м	9,5444	757,76	1,3	7232	12	461	0,23	2
					38,61	0,67	369	6	123	-	-
177	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	м2	65,46	925,06	4,9	60554	321	4859	0,38	25
					58,5	1,85	3829	121	123	0,01	1
178	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных		70,0422	123,31	0,16	8637	11	1400	0,09	6
					16,18	0,07	1133	5	123	-	-

м

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	192 531	625			73
	Тенге	12 107	262			1
Материалы -	Тенге	179 799	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	15 215	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12 465	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	220 211	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		74
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12 369	-		-

РАЗДЕЛ 1. Водопровод

1	E0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
		бак		2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
2	C131203-16	-Баки расширительные вместимостью до 1 м3	1	12100	-	12100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	E0118-13-1	-Установка насосов, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
		1насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
4	"WL-Astana "	-Насос для повышения давления HWJ 202EM H 35m Q	1	22240,85	-	22241	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
6	C130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	1570	-	1570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

7	С131103-3	-Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	1	194	-	194	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
					40,5	-	41	-	128	-	-
9	С"ТехноОпт"	-Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 д-50мм	шт	1	699,69	-	700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С"ТехноОпт"	-Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 д-25мм	шт	2	347,25	-	695	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С"ТехноОпт"	-Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 д-15мм	шт	6	138,21	-	829	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	1	693,07	10,34	693	10	103	0,43	-
					76,95	3,87	77	4	128	0,02	-
13	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	17	362,67	4,19	6165	71	1337	0,34	6
					59,85	1,58	1017	27	128	0,01	-
14	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	7	364,67	4,19	2553	29	550	0,34	2
					59,85	1,58	419	11	128	0,01	-
15	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	23	329,67	4,19	7582	96	1808	0,34	8
					59,85	1,58	1377	36	128	0,01	-
16	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	48	10,99	-	528	-	657	0,05	2
					10,69	-	513	-	128	-	-
17	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	0,3	59,31	-	18	-	23	0,34	-
					59,15	-	18	-	128	-	-
18	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	м	1	659	-	659	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	компл	0,4	148,4	0,07	59	-	45	0,65	-

	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	108	0,02	43	-	105	-	-
	м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		63748	699			47
		Тенге		8160	263			1
	Стоимость оборудования -	Тенге		22241	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		22241	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		59	-	-		-
	Материалы -	Тенге		16	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	43	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		45	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		111	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	50	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		41447	-	-		-
	Материалы -	Тенге		15883	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	8379	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		16746	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге		2	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		10725	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1609	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3130	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		55303	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		53
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	9988	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		77655	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		54
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	10038	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение(Т3)							
20	Е0117-8-1 -Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	4	1512,32	97,07	6049	388	7200	7,87	31
	комплект		1370,25	36	5481	144	128	0,18	1
21	"МегаКлима т" -Электронагреватель V 30л, N	2	7141,98	-	14284	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	"МегаКлима т" -Электронагреватель V 10л, N	2	4211,94	-	8424	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0116-7-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	34	329,67	4,19	11209	142	2673	0,34	11
	м		59,85	1,58	2035	54	128	0,01	-
24	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99	-	374	-	465	0,05	2
	м		10,69	-	363	-	128	-	-

25	С"ТехноОпт"-Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 д-15мм	4	138,21	-	553	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
26	Е0117-2-3 -Установка смесителей	9	143,32	1,57	1290	14	1452	0,7	6
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
27	С131101-96 -Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	9	126	-	1134	-	128	-	-
			1750	-	15750	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
28	Е0116-14-12-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	9	59,31	-	534	-	681	0,34	3
			59,15	-	532	-	128	-	-
	м								
29	С130804-33 -Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	30	659	-	19770	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
30	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3	148,4	0,07	45	-	34	0,65	-
			108	0,02	32	-	105	-	-
	м2								
31	Е0117-2-3 -Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
			126	-	252	-	128	-	-
	шт								
32	С131101-93 -Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	2	4790	-	9580	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			88147	548			56
		Тенге			9830	198			1
	Стоимость оборудования -	Тенге			22708	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			22708	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45	-	-		-
	Материалы -	Тенге			12	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	32	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			34	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	38	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65395	-	-		-
	Материалы -	Тенге			9395	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	9995	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45653	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			12794	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1919	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4691	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		82880	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		63
Сметная заработная плата -	Тенге		-	11915	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		105671	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		63
Сметная заработная плата -	Тенге		-	11952	-		-

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование

1	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
				1215	-	1215	-	108	-	-
		шкаф								
2	Прайс"Кентауский трансформаторный завод"	-Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-18-80 УХЛ4	1	66783,72	-	66784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
4	СПрайс"Северр Интеркабель"	-Шкаф распределительный ЩРН-24	1	1209,33	-	1209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
6	Прайс"Северр Интеркабель"	-Авт. выключатель ВА-47-100 40А	1	842,39	-	842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Ц0108-523-1-	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	10	280,3	11,7	2803	117	1732	1	10
				180	2,3	1800	23	95	0,01	-
		шт								
8	Прайс"General Electrical Technologies"	-Автоматический выключатель с дифф. защитой УЗО 25А 30мА	10	998,78	-	9988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								

10	СПрайс"Севе-Шкаф распределительный ЩРН-8 р Интеркабел ь"	шт	1	1002,02 - -	- - -	1002 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	Ц0108-526-2-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	шт	4	862 340	28 4,5	3448 1360	112 18	1309 95	2 0,03	8 -
12	Прайс"Севе р Интеркабел ь" -Авт. выключатель ВА-47-29 32А	шт	1	256,38 - -	- - -	256 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	Прайс"Севе р Интеркабел ь" -Авт. выключатель ВА-47-29 25А	шт	3	256,38 - -	- - -	769 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Кабельные изделия									
14	Е0121-4-2 -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	50	11,04 9,23	1,09 0,66	552 462	55 33	534 108	0,06 -	3 -
15	Е0121-4-3 -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	410	16,24 13,34	1,95 1,16	6656 5469	798 474	6418 108	0,08 0,01	34 2
16	Е0121-4-4 -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	25	21,79 17,8	2,88 1,64	545 445	72 41	525 108	0,11 0,01	3 -
17	С151601-120-Кабели силовые, не 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	39710 - -	- - -	1986 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	С151601-120-Кабели силовые, не 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	62459 - -	- - -	23734 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	С151601-120-Кабели силовые, не 8Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	98287 - -	- - -	2949 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	С151601-127-Кабели силовые, не 3Изм. и доп.вып. распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	158694 - -	- - -	2380 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

	15 СН РК 8.02-04-20 02	км							
21	С151601-127-4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,01	228701	-	2287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Трубы защитные. Монтажные изделия								
22	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	12	78,15	8,23	938	99	879	0,39	5
				63,68	4,11	764	49	108	0,02	-
23	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм м	12	29	-	348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	438	79,85	7,44	34973	3258	26836	0,33	143
				52,2	4,53	22864	1985	108	0,02	9
25	СПрайс"Север Интеркабель"	Труба поливинилхлоридная Ду 32мм м	8	28,33	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс"Север Интеркабель"	Труба поливинилхлоридная Ду 20мм м	430	12,09	-	5200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Управление потенциалов								
27	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	16	16,24	1,95	260	31	250	0,08	1
				13,34	1,16	213	18	108	0,01	-
28	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м	2	73,1	20,8	146	42	53	0,14	-
				23,4	4,4	47	9	95	0,03	-
29	С151607-125-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 м	0,018	61302	-	1103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по 1000м	16	79,85	7,44	1278	119	980	0,33	5
				52,2	4,53	835	73	108	0,02	-

		стенам и колоннам с креплением накладными скобами							
			м						
31	СПрайс"Север Интеркабель"	Труба поливинилхлоридная Ду 20мм	16	12,09	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м						
		Электроустановочные изделия							
32	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	31	74,54	-	2311	-	1793	0,34	10
				53,55	-	1660	-	108	-	-
			шт						
33	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 /RS16-126B-B1/	31	134	-	4154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт						
34	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,015	24200	-	363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт						
35	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ /КУВ-1МУХЛ3/	0,031	28100	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт						
36	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	-	149	-	116	0,34	1
				53,55	-	107	-	108	-	-
			шт						
37	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	2	105	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт						
		Заземление. Молниезащита							
38	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	3	51,7	2,8	155	8	79	0,16	-
				27,5	0,3	83	1	95	-	-
			м						
39	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				116	2,5	464	10	95	0,01	-
			шт						
40	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160	12	107,3	3,5	1288	42	374	0,18	2
				32,4	0,4	389	5	95	-	-

мм2-полоса 40х4

		м							
41	Ц01О8-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм-проволока д-6,3мм	55	84,6	2,8	4653	154	1703	0,17	9
				32,4	0,2	1782	11	95	-	-
		м								

РАЗДЕЛ 2. Электросвещение

		Щитки осветительные								
42	Ц01О8-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
43	СПрайс"Севе р Интеркабел ь"	Шкаф распределительный ЩРВ-12	1	1105,68	-	1106	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
				227	2,3	2043	21	95	0,01	-
		шт								
45	Прайс"Севе р Интеркабел ь"	-Авт. выключатель ВА-47-29 25А	1	256,38	-	256	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Прайс"Севе р Интеркабел ь"	-Авт. выключатель ВА-47-29 16А	8	256,38	-	2051	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
				205	2,3	410	5	95	0,01	-
		шт								
48	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Светотехническое оборудование								
49	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	60	377,15	88,98	22629	5339	20018	1,61	97
				258,75	50,17	15525	3010	108	0,22	13
		шт								
50	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	4	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4
				151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
		шт								
51	С151702-24	-Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4 (OPL/S 4x18)	60	2940	-	176400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

52	С151702-23	-Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4 (CD 218)	4	1440	-	5760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт 5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
				86,85	35,93	434	180	108	0,16	1
54	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт 5	871	-	4355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт 2	135,55	-	271	-	268	0,78	2
				124,2	-	248	-	108	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
56	С151704-3пр им.	-Указатель световой "Выход"	шт 2	441	-	882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт 3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
58	С151701-17	-Светильник подвесной, тип НСП02Х100-231-У3	шт 3	757	-	2271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0134-72-1	-Облучатель бактерицидный, настенный	шт 11	1599,47	-	17594	-	15659	10	110
				1581,75	-	17399	-	90	-	-
60	ТОО"Еламед -К2"	-Облучатель бактерицидный ОБН-75 (1 лампа, стартер,коробка, выключатель)	компл 11	2380,66	-	26187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт 11	135,55	-	1491	-	1475	0,78	9
				124,2	-	1366	-	108	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20									

	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК								
	8.02-03-20 02								
62	С151704-3пр-им.	Указатель световой "Не входить"	11	441	-	4851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м (РВО-42)	2	443	-	886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Источники света								
64	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (тип TLD 1x18W)	244	82	-	20008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Лампы накаливания								
65	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100 /20W 865 E27/	3	64	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60 /11W 827 E27/	5	52	-	260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	244	14	-	3416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	2	17	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Кабельные изделия								
69	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	370	16,24	1,95	6007	720	5792	0,08	30
				13,34	1,16	4936	427	108	0,01	2
		м								
70	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	25	73,1	20,8	1828	520	660	0,14	4
				23,4	4,4	585	110	95	0,03	1

71	С151601-120-6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	м 0,35	39710 --	- -	13899 -	- -	- -	- -	- -
72	С151601-124-3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,045	53775 --	- -	2420 -	- -	- -	- -	- -
		Трубы	км							
73	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	370	79,85 52,2	7,44 4,53	29544 19314	2752 1677	22670 108	0,33 0,02	121 7
74	СПрайс"Севе-р Интеркабель"	Труба гофрированная Ду 20мм	м 370	12,09 -	- -	4475 -	- -	- -	- -	- -
		Электроустановочные изделия	м							
75	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	20	45,74 31,05	- -	915 621	- -	671 108	0,2 -	4 -
76	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 6	35,4 29,48	- -	212 177	- -	191 108	0,19 -	1 -
77	СПрайс"Севе-р Интеркабель"	Выключатель РОНДО 2 кл. с индик.	шт 20	95,02 -	- -	1900 -	- -	- -	- -	- -
78	СПрайс"Севе-р Интеркабель"	Выключатель РОНДО 1 кл.	шт 6	67,38 -	- -	404 -	- -	- -	- -	- -
79	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт 0,03	24200 -	- -	726 -	- -	- -	- -	- -
80	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ /КУВ-1МУХЛ3/	1000шт 0,026	28100 -	- -	731 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа	1000шт 5	35,4	-	177	-	159	0,19	1

при скрытой проводке		29,48	-	147	-	108	-	-
82 С151801-18 -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт 5 шт	215 -	- -	1075 -	- -	- -	- -	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			567119 105323	15433 8469			649 38
Стоимость оборудования -	Тенге			107134	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			107134	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			459985	-	-		-
Материалы -	Тенге			35522	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	113792	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			303707	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			118397	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17760	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34703	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			613085	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		746
Сметная заработная плата -	Тенге			-	131552	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			720219	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		746
Сметная заработная плата -	Тенге			-	131552	-		-

Пожарная сигнализация

1 Ц0110-667-6-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	3100,6 2970	1,6 -	3101 2970	2 -	2673 90	16 -	16 -
2 Прайс "КомпанияБайтерекСтан" -Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК8	шт 1 шт	4028,81 -	- -	4029 -	- -	- -	- -	- -
3 Ц0110-669-3-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3 936	1,6 -	994 936	2 -	842 90	5 -	5 -
4 Прайс "КомпанияБайтерекСтан" -Источник бесперебойного питания БИРП-12/1,6	шт 1 шт	2270,78 -	- -	2271 -	- -	- -	- -	- -
5 Ц0108-121-1-Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2 шт	307,7 277	- -	615 554	- -	526 95	2 -	4 -

6	Прайс "КомпанияБайтерекСтан"	-Аккумуляторная батарея емк 7Ах4		2	805,76	-	1612	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0110-668-2	-Монтаж извещателей дымовых	шт	37	369,9	1,6	13686	59	11555	2	74
					347	-	12839	-	90	-	-
8	СПрайс "КомпанияБайтерекСтан"	-Извещатель пожарный дымовой /ИПД 3.10/	шт	37	483,73	-	17898	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	2	153,5	-	307	-	259	1	2
					144	-	288	-	90	-	-
10	СПрайс"компанияБайтерекСтан"	-Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1А	шт	2	62,19	-	124	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
					85,5	-	171	-	95	-	-
12	СПрайс "КомпанияБайтерекСтан"	-Извещатель пожарный ручной /ИР-1/	шт	2	259,14	-	518	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-386-1-5	-Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	шт	2	611	-	1222	-	786	2	4
					389	-	778	-	101	-	-
14	СПрайс "КомпанияБайтерекСтан"	-Оповещатель пожарный световой "Выход" /Молния-12-В/	шт	2	552,84	-	1106	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0110-668-2	-Монтаж извещателей дымовых	шт	3	369,9	1,6	1110	5	937	2	6
					347	-	1041	-	90	-	-
16	Прайс "КомпанияБайтерекСтан"	-Оповещатель пожарный звуковой /Маяк-12-3/	шт	3	212,43	-	637	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0110-901-1-2	-Коробка оконечная	шт	5	85,5	0,2	428	1	210	0,23	1
					38	0,1	190	1	110	-	-
18	Прайс "КомпанияБайтерекСтан"	-Устройство контроля шлейфа /Маяк-12ШС/	шт	5	402,88	-	2014	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	19	92,4	-	1756	-	1539	0,5	10
					90	-	1710	-	90	-	-
20	С151802-21	-Коробка универсальная КРУ	шт	19	59	-	1121	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	шт	280	23,2	2,1	6496	588	4469	0,1	28
					16,5	0,3	4620	84	95	-	-
22	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	66,8	18,1	668	181	229	0,12	1
					20,3	3,8	203	38	95	0,02	-
23	СПрайс "КомпанияБайтерекСтан"	Кабель слаботочный с медными жилами КСПВ 2х0,5	м	225	4,84	-	1088	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс "КомпанияБайтерекСтан"	Кабель слаботочный с медными жилами КСПВ 4х0,5	м	65	10,37	-	674	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	280	108,6	48,9	30408	13692	13779	0,22	62
					39,6	12,2	11088	3416	95	0,07	20
26	СПрайс "КомпанияБайтерекСтан"	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 10Х15 мм	м	280	17,28	-	4837	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
		Охранная сигнализация									
27	Ц0110-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые		1	3503,1	1,6	3503	2	3078	18	18
					3420	-	3420	-	90	-	-
28	Прайс "КомпанияБайтерекСтан"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК2	шт	1	3442,8	-	3443	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	1	307,7	-	308	-	263	2	2
			шт		277	-	277	-	95	-	-
30	СПрайс "КомпанияБайтерекСтан"	Аккумуляторная батарея емк 1,2Ах4		1	414,63	-	415	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0110-668-2	Монтаж извещателей дымовых	шт	1	369,9	1,6	370	2	312	2	2
					347	-	347	-	90	-	-
32	Прайс "КомпанияБайтерекСтан"	Оповещатель пожарный звуковой /Маяк-12-3/	шт	1	212,43	-	212	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	шт	1	611	-	611	-	393	2	2
					389	-	389	-	101	-	-

34	Прайс "КомпанияБайтерекСтан"	-Оповещъатель световой /Маяк-12-С/	1	402,88	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
35	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	2	153,5	-	307	-	259	1	2
				144	-	288	-	90	-	-
			шт							
36	Прайс "КомпанияБайтерекСтан"	-Извещатель объемный оптико электронный пассивный для защиты от проникновения BRAVO-201	2	549,38	-	1099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
37	СПрайс "Эгида Групп"	-Резистор С2-230-0,25	2	2,07	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
38	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
				20,3	3,8	1015	190	95	0,02	1
			м							
39	СПрайс "КомпанияБайтерекСтан"	-Кабель слаботочный с медными жилами КСПВ 4х0,5	50	10,37	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	113448	15441		246
	Тенге	43124	3729		22
Стоимость оборудования -	Тенге	15720	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	15720	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	97729	-	-	-
Материалы -	Тенге	10860	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	46853	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28304	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	43417	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6512	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8469	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	149614	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	290
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53365	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	165333	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	290
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53365	-	-

РАЗДЕЛ 3. Электрочасофикация

26	Ц0110-694-1	-Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	1	589,3	-	589	-	523	3	3
				581	-	581	-	90	-	-

27	Прайс"АТС ком"	-Часы электропервичные ПЧМЗ-2БР-Р24-012	шт	1	54938,29	-	54938	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0110-695-1-	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	3	279,7	-	839	-	743	2	6
					275	-	825	-	90	-	-
29	Прайс"АТС ком"	-Часы электровторичные ВП-300-24-66К	шт	3	6592,6	-	19778	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	5555-220	-Выпрямитель универсальный	шт	1	3136	-	3136	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые	шт.	0,003	22300	-	67	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-148-1-	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1000шт	30	27,7	2,1	831	63	576	0,1	3
					19,7	0,5	591	15	95	-	-
33	СПрайс"АТС ком"	-Кабель с медными жилами в ПЭ-изоляции 1х2х1,2 мм ПРППМ	м	30	23,5	-	705	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-410-1- ,прим.	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм Устройство двухканальных коробов из ПВХ	шт	28	34,2	1,2	958	34	622	0,14	4
					23,2	0,2	650	6	95	-	-
35	СПрайс"АТС ком"	-Короб двухканальный из нераспростроняющего горение ПВХ-пластика со съемной крышкой разм. 16х6 мм	м	28	15,2	-	426	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	82267	97		16
	Тенге	2647	21		-
Стоимость оборудования -	Тенге	77852	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	77852	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4414	-	-	-
Материалы -	Тенге	474	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2667	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1197	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2464	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	370	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	413	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	7291	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3037	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	85143	-	-	-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	17
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3037	-	-

РАЗДЕЛ 5. Система вызова пациента

57	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	6	1526,2	-	9157	-	7776	9	54
				1440	-	8640	-	90	-	-
		шт								
58	ТОО "Секрет Сервис"	-Комплект светового и звукового вызова поситителя в кабинет: пульт-кнопка с индикацией, 2-х цветная (зеленая/красная), светодиодная лампа с сигналом, блок питания 12 В	6	4280,14	-	25681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Ц0108-148-1	-Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	90	27,7	2,1	2493	189	1727	0,1	9
				19,7	0,5	1773	45	95	-	-
		м								
60	СПрайс"КомпанияВайтерекСтан"	-Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5мм	90	10,37	-	933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Молниезащита								
61	Ц0108-472-4	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	10	49,1	7,3	491	73	271	0,15	2
				27,7	0,8	277	8	95	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	38755	262			65
	Тенге	10690	53			-
Стоимость оборудования -	Тенге	25681	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	25681	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	13074	-	-		-
Материалы -	Тенге	1189	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10743	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	933	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9774	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1466	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1371	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	24219	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		70
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12209	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	49900	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		70
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12209	-		-

МАФ

1	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	2	5447,64	27,54	10895	55	1301	3,7	7
				613,8	5,64	1228	11	105	0,03	-
		урна								
2	У1-43-19	-Скамья типа IV, строительные работы	3	4083,71	111,32	12251	334	1932	3,5	11
				582,45	31,02	1747	93	105	0,15	-
		скамья								
3	У1-32-27	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	201	538,03	67,69	108144	13606	19538	0,27	55
				45,21	24,22	9087	4868	140	0,12	24
		м								
4	У1-32-28	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	201	1796,88	3,13	361173	629	38443	1,2	241
				211,56	0,95	42524	191	90	-	1
		м								
5	У1-34-23	-Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, строительные работы	1	7360,79	551,45	7361	551	1039	3,3	3
				544,5	197,4	545	197	140	0,96	1
		ворота								
6	У1-34-24	-Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, монтаж металлоконструкций	1	48963,64	86,18	48964	86	5279	34	34
				5839,06	26,18	5839	26	90	0,1	-
		ворота								
7	У1-34-41	-Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций (ИСКЛЮЧИТЬ)	2	-4487,91	-6,87	-8976	-14	-990	-3,2	-6
				-547,94	-1,87	-1096	-4	90	-0,01	-
		калитка								
8	С12022-17	-Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430x530x1160 мм	2	10300	-	20600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	560412	15248			345
	Тенге	59873	5383			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	138651	-	-		-
Материалы -	Тенге	111498	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17777	-		-
Накладные расходы -	Тенге	23810	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3571	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9748	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	172208	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	113
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21348	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	421761	-	-	-
Материалы -	Тенге	353192	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47480	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20600	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	42732	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6410	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27870	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	492362	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	291
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53890	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	664571	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	404
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75238	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**2 839 453**	**-**	**-**	**-**
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	**-**	**-**	**-**	**1 617**
Сметная заработная плата -	**Тенге**	**-**	**289 851**	**-**	**-**

Временные здания и сооружения (3.4%)	96 541
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	65 591
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	28 395
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	11 358
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**3 041 338**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**7 268 798**
- материалы, тенге	5 1458 587
- сметная з/плата, тенге	692 744
Налог (2%)	145 376

Итого по акту в ценах текущего года	7 414 174
НДС – 12%	889 701
Всего по акту, тенге	8 303 875

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ **Петько Д.Ю.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Кусаинов А.К.**

КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта:

Строительство медицинского пункта в. Шубары Целиноградского Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Строительство медицинского пункта в с.Шубары	59 887 265	1 663 675	23 266 071	1 941 373					178 251
Итого:	59 887 265	1 663 675							6 416 493

Заказчик

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской об. ти"
Подрядчик: ТОО "Рифей-2030"

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Шубары Целиноградского района Акмолинской области (привязка проекта повторного применения)

Акт № 12 от 11.11.2014г.
приемки выполненных работ за ноябрь **2014г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. телефонизация								
1	"Казактелеком"	-Терминал беспроводной телефонной связи (беспроводной телефонный аппарат стандарта СДМА 450) шт	1	7236,03	-	7236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7236 ✓	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			7236	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			7236	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7236	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Радиофикация								
		Система радитрансляции								
2	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый шт	1	1938,7	-	1939	-	1659	12	12
				1843	-	1843	-	90	-	-
3	5547-7	-Усилитель радиотрансляционный компл.	1	11514	-	11514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

4	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	05	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
			шт							
5	Прайс"Инфо лайт"	-Пульт управления ПУ РУ-1000	1	12357,45	-	12357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
6	Прайс"Аква тория"	-Выносной пост ВП РУ-1000	1	4942,98	-	4943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
7	Ц0110-349-6	-Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное	4	1089	-	4356	-	3983	6	24
				986	-	3944	-	101	-	-
			шт							
8	5547-6	-Микрофон динамический	2	238	-	476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
9	Прайс"Инфо лайт"	-Микрофонное устройство УМ-4Э-2	2	2118,42	-	4237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
10	Ц0110-669-4	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	1	860,3	1,6	860	2	745	5	5
				828	-	828	-	90	-	-
			шт							
11	Прайс"ИМК Оникс"	-Трансляционный приемник "Ишим"	1	7325,11	-	7325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
12	прайс"Safa ri Home"	-MP3 проигрыватель	1	3930,29	-	3930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
13	Ц0110-350-8	-Аппаратура цветного телевидения. Шкаф коммутации	1	13129,7	34,7	13130	35	11758	61	61
				11630	11,3	11630	11	101	0,07	-
			шт							
14	ТОО "Almaty IT telecom"	-Коммутационный шкаф 22U глубиной 600мм	1	12086,42	-	12086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
15	Ц0108-395-1	-Лоток металлический штамлованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0017	18664	7302	32	12	19	57	-
				9720	1850,03	17	3	95	10,73	-
			т							
16	С"Оптимальн ые коммуникац ии"	-Ринг-панель (кабельный органайзер)	1	532,94	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
17	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	3	29,13	-	87	-	87	0,17	1
				27	-	81	-	108	-	-
			шт							
18	С151801-149	-Радиорозетка штепсельная двухместная для открытой установки РА-001	3	82	-	246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт							
19	СПрайс"Пуль-с Цен"	Приемник трехпрограммного вещания мощностью 0,25Вт	3	914,32	-	2743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Ц0110-698-1-	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	3	92,4	-	277	-	243	0,5	2
				90	-	270	-	90	-	-
		шт								
21	С151802-21 -	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	3	59	-	177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Ц0108-148-1-	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,7	2,1	693	53	480	0,1	3
				19,7	0,5	493	13	95	-	-
		м								
23	СПрайс"АТС -ком"	Кабель с медными жилами в ПЭ-изоляции 1х2х1,2 мм ПРППМ	25	23,5	-	587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Ц0108-410-1- ,прим.	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм Устройство двухканальных коробов из ПВХ	22	34,2	1,2	752	26	489	0,14	3
				23,2	0,2	510	4	95	-	-
		м								
25	СПрайс"АТС -ком"	Короб двухканальный из нераспростроняющего горение ПВХ-пластика со съемной крышкой разм. 16х6 мм	22	15,2	-	334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	84130	233		112
	Тенге	19869	52		-
Стоимость оборудования -	Тенге	56869	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	56869	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	27261	-	-	-
Материалы -	Тенге	2538	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19921	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4621	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19724	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2959	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2819	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	49803	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	122
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22880	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	106672	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	122
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22880	-	-

РАЗДЕЛ 4. Телевидение

36	Ц0110-512-1-	Антенны телевизионные коллективного пользования:	1	1114,8	-	1115	-	1114	6	6
		антенны приемные типа АТКГ на		1103	-	1103	-	101	-	-

		установленной опоре основная							
37	СПрайс"АТС ком"	-Антена коллективного пользования наружной установки	шт	1	6564,95	-	6565	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0110-513-6	-Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	шт	1	189,4	-	189	-	189	1	1
					187	-	187	-	101	-	-
39	СПрайс"Мир электроник и"	-Коробка антенная /КАМ/	шт	1	216,51	-	217	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0110-512-2	-Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	шт	1	805,3	-	805	-	805	4	4
					797	-	797	-	101	-	-
41	СПрайс"АТС ком"	-Мачта телевизионная МТ 6/1	шт	1	8638,1	-	8638	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0110-513-3	-Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	1	1034,6	-	1035	-	1034	5	5
					1024	-	1024	-	101	-	-
43	СПрайс"АТС ком"	-Усилитель транзисторный УТТО	шт	1	9329,14	-	9329	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-545-1	-Коробка /ящик/	шт	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
					479	2,3	479	2	95	0,01	-
45	С151803-197	-Ящик защиты для усилителя	шт	1	4550	-	4550	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	Ц0110-513-5	-Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	1	465,7	-	466	-	466	3	3
					461	-	461	-	101	-	-
47	СПрайс"Радио"	-Устройство абонентское распределительное УАР-6,1	шт	1	108,25	-	108	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	29,13	-	29	-	29	0,17	-
					27	-	27	-	108	-	-

49	С151801-149-	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки РА-001 /TV-R/	1	82	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Ц0108-148-1-	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20 шт	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
				19,7	0,5	394	10	95	-	-
51	СПрайс"КАЗЦ-ЕНТРЭЛЕКТРОПРОВОД"	Кабель телевизионный магистральный РК75-9-12 АК	15 м	106,77	-	1602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс"КАЗЦ-ЕНТРЭЛЕКТРОПРОВОД"	Кабель телевизионный магистральный РК75-9-15 АИ	5 м	109,19	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10 м	125,6	64,1	1256	641	543	0,26	3
				41,4	15,8	414	158	95	0,09	1
54	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	10 м	29	-	290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0108-410-1-,прим.	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм Устройство двухканальных коробов из ПВХ	4 м	34,2	1,2	137	5	89	0,14	1
				23,2	0,2	93	1	95	-	-
56	СПрайс"АТСком"	-Короб двухканальный из нераспростроняющего горение ПВХ-пластика со съемной крышкой разм. 16х6 мм	4 м	15,2	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	38416	707			27
	Тенге	4979	171			1
Стоимость монтажных работ -	Тенге	38416	-	-		-
Материалы -	Тенге	743	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5150	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	31987	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5110	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	767	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2612	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	46138	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5916	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	46138 ✓	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5916	-		-

РАЗДЕЛ 2. КТПН 63кВА-1шт

		Строительные работы							
50	ЕО133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
		шт								
51	С143019-62 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для воздушных линий электропередачи длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	4	6640	-	26560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,155	781	-	902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,057	146000	-	8322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Заземление КТП								
54	ЕО133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1	346,44	47,94	346	48	83	0,45	-
				72	6,75	72	7	105	0,03	-
		шт								
55	ЕО133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	24,8	19,53	3,19	484	79	421	0,1	2
				15,17	0,99	376	25	105	-	-
		1м								
56	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0163	44300	-	722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	0,0153	45800	-	701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монтажные работы								

58	ЕО133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	60	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		шт								
59	75-4-32	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2050х1260х2300 мм	1	369000	-	369000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	75-3-3	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	1	166400	-	166400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	579774	3330		18
	Тенге	3135	927		4
Стоимость оборудования -	Тенге	535400	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	535400	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6336	-	-	-
Материалы -	Тенге	447	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3583	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3762	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	564	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	606	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	10704	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4147	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29716	-	-	-
Материалы -	Тенге	256	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	480	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1423	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	27462	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	503	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	76	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1813	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32032	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	555	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8322	-	-	-

	Стоимость материалов и конструкций -	енге			8322		-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			499		-	-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8821	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			586958 ✓	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	24
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4702	-	-
	РАЗДЕЛ 3. Ограждение КПТН							
61 У1-32-29	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	20	619,53	68,72	12391	1374	2159	0,32	6
			52,64	24,45	1053	489	140	0,12	2
	м								
62 У1-32-30	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	20	1918,13	3,34	38363	67	4093	1,3	26
			226,37	1,01	4527	20	90	-	-
	м								
63 У1-34-53	-Калитки металлические, высотой 2,2 м, типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций	1	10092,52	15,61	10093	16	1092	7	7
			1208,01	5,61	1208	6	90	0,02	-
	калитка								
64 У1-34-55	-Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ6В, строительные работы	1	10016,64	-	10017	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	калитка								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			70862	1457			39
		Тенге			6788	515			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22407	-	-		-
	Материалы -	Тенге			19980	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1542	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	324	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1474	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26040	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1866	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48455	-	-		-
	Материалы -	Тенге			42637	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5761	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5185	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	778	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3218	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56859	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6539	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			82898 ✓	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		ел.-ч		-		-		46
Сметная заработная плата -		Генге		-	105	-		-

РАЗДЕЛ 4. КЛ 10 кВ

Земляные работы

65	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,75	218,93	-	1478	-	1670	1,54	10
				218,93	-	1478	-	113	-	-
		м3								
66	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,75	134,1	-	905	-	1023	0,97	7
				134,1	-	905	-	113	-	-
		м3								

Монтажные работы

67	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	25	36,7	27,8	918	695	373	0,06	2
				8,8	6,9	220	172	95	0,04	1
		м								
68	С143008-92	-Песок	1,5	1420	-	2130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	E0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,025	21603,38	-	540	-	572	133	3
				20790	-	520	-	110	-	-
		кан.-км								
70	СТ"Электроц-ентр"	-Гибкая двухстенная гофрированная труба Dн 110 мм	24	311,32	-	7472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
71	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	25	60,4	15,6	1510	390	1009	0,24	6
				38,7	3,8	968	95	95	0,02	1
		м								
72	Ц0108-146-5-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг по конструкциям и опорам	25	113,2	42,7	2830	1067	1183	0,25	6
				40,5	9,3	1013	233	95	0,05	1
		м								
73	С151601-28	-Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,053	489500	-	25944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
74	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	25	32,4	23,7	810	593	344	0,06	2
				8,6	5,9	215	148	95	0,03	1
		м								
75	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	0,207	15800	-	3271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

	02, СН РК 8.02-03-20 02								
76	ЦО108-159-3-02	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	2	530,6	-	1061	-	865	3	6
				455	-	910	-	95	-	-
		шт								
77	С"Интеркомм-ерц"	Муфты концевая внутреней установки GUST 12/70-120/800-L фирмы "RAYCHEM"	2	9329,14	-	18658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	67526	2745			42
	Тенге	6228	648			4
Стоимость монтажных работ -	Тенге	51730	-	-		-
Материалы -	Тенге	1059	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3973	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	44602	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3774	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	566	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3330	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	58835	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4539	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15795	-	-		-
Материалы -	Тенге	20	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2903	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7472	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	5401	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3264	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	490	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1144	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20203	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3392	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	79038	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7931	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЛЭП 0,4кВ

78	ТОО"KIPOR"	Портативный генератор бензиновый 230/12В KIPOR IG3000E 2.8кВа	1	53290,14	-	53290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	53290	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость оборудования -	Тенге	53290	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	53290	-	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			енге		53290		-		-

РАЗДЕЛ 6. КЛ 0,4кВ-0,060км

		Земляные работы							
79	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,5	218,93	-	2956	-	3340	1,54	21
				218,93	-	2956	-	113	-	-
		м3								
80	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,5	134,1	-	1810	-	2046	0,97	13
				134,1	-	1810	-	113	-	-
		м3								
		Монтажные работы								
81	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	50	36,7	27,8	1835	1390	746	0,06	3
				8,8	6,9	440	345	95	0,04	2
		м								
82	С143008-92	-Песок	3	1420	-	4260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,006	21603,38	-	130	-	137	133	1
				20790	-	125	-	110	-	-
		кан.-км								
84	СТ"Электроц-ентр"	Гибкая двухстенная гофрированная труба Dн 110 мм	6	311,32	-	1868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
85	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	94	31,5	7,5	2961	705	1911	0,12	11
				19,8	1,6	1861	150	95	0,01	1
		м								
86	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	6	60,4	15,6	362	94	242	0,24	1
				38,7	3,8	232	23	95	0,02	-
		м								
87	Ц0108-146-5-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг по конструкциям и опорам	126	113,2	42,7	14263	5380	5961	0,25	32
				40,5	9,3	5103	1172	95	0,05	7
		м								
88	С151601-544-	Кабели силовые с алюминиевыми	0,24	309900	-	74376	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2		-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м							
89	ЦО108-159-3	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	4	530,6	-	2122	-	1729	3	12
				455	-	1820	-	95	-	-
		шт								
90	СТОО"Интерк-оммерц"	Муфты концевая внутреней установки ЕРКТ 0031-СЕЕ01 фирмы "RAYCHEM"	4	4111,73	-	16447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			123390	7569			94
			Тенге			14347	1690			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			112367	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4519	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11146	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90823	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10589	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1588	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7377	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			130333	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		74
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12735	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11023	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4891	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1868	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4260	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5523	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	828	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			993	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17539	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5719	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			147872 ✓	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		112
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18454	-		-
		Озеленение в границах участка								
1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	950,47	12,15	-	11548	-	14897	0,07	70
				12,15	-	11548	-	129	-	-
		м2								
		Кустарники-саженцы - 342 шт								
2	Е0147-19-5 т.ч. п-1.2 и п-3.2 К=1,37 и	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной	114	111,25	9,21	12682	1050	15639	0,71	81
				102,04	4,31	11632	491	129	0,02	2

	К=1,52	земли до 100% в грунтах III группы							
		м							
3	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную	114	66,92	-	7628	-	9794	0,4	46
				66,6	-	7592	-	129	-	-
		м								
4	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень/,без кома	393	203	-	79779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Деревья - 8шт.								
5	Е0147-5-15	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	8	897,45	78	7180	624	8766	5,72	46
				819,45	29,95	6556	240	129	0,12	1
		яма								
6	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	8	796,15	218,24	6369	1746	5790	2,96	24
				507,83	53,19	4063	426	129	0,22	2
		шт								
7	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	8	3760	-	30080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Устройство газона - 950,47м2								
8	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	950,47	39,58	0,34	37624	327	48272	0,27	255
				39,24	0,13	37296	124	129	-	-
		м2								
9	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять-исключать	950,47	7,97	-	7575	-	9772	0,05	52
				7,97	-	7575	-	129	-	-
		м2								
10	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	950,47	19,01	-	18068	-	10066	0,05	50
				8,21	-	7803	-	129	-	-
		м2								
11	Е0101-195-1	-Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	19	41,73	34,3	793	652	266	0,05	1
				7,43	12,61	141	240	70	0,04	1

дерево

12 ЕО147-9-6 -Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	19	796,15	218,24	15127	4147	13751	2,96	56
шт		507,83	53,19	9649	1011	129	0,22	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			234454	8545			680
	Тенге			103856	2531			10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234454	-	-		-
Материалы -	Тенге			1842	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	106387	-		-
Местные материалы -	Тенге			120210	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			137014	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20552	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22288	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			393756	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		759
Сметная заработная плата -	Тенге			-	126939	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			393756 ✓	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		759
Сметная заработная плата -	Тенге			-	126939	-		-

Навес для угля-2 шт

1 Е0101-165-1-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	3,24	261	-	846	-	956	1,81	6
		261	-	846	-	113	-	-
м3								
2 Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,24	122,18	-	396	-	447	0,89	3
		122,18	-	396	-	113	-	-
м3								
3 Е0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	1	10973,54	98,32	10974	98	769	4,41	4
		695,25	37,15	695	37	105	0,18	-
м3								
4 Е0106-11-6 -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,30736	18837,97	11119,34	5790	3418	3796	42,5	13
		7560	4200,75	2324	1291	105	20,52	6
1т								
5 С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим. -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 100х5 мм	19,6	772	-	15131	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
м								
6 Е0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из	0,34914	13864,97	4022,39	4841	1404	3193	56,5	20

	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		9090	1071,86	3174	374	90	3,81	1
7	С11041-85 -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т 0,1647	47200	-	7774	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
8	С11041-87 -Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т 0,18444	44300	-	8171	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9	Е0109-42-1 -Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	т 19,8	112,45	34,24	2227	678	1061	0,32	6
			51,08	8,45	1011	167	90	0,03	1
10	Е0109-47-1И-Облицовка стен	м2 19,8	55,95	2,99	1108	59	887	0,3	6
	эм. и доп.вып.12	м2	48,83	0,97	967	19	90	-	-
11	С11011-3593-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	43,56	492	-	21432	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 23	21,8	0,05	501	1	121	0,03	1
			5,81	0,02	134	-	90	-	-
13	Е0113-26-6, к=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 23	40,72	0,04	936	1	172	0,04	1
			8,32	-	191	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	80125	5660	60
	Тенге	9737	1889	9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	71950	-	-
Материалы -	Тенге	2098	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5914	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52507	-	-
Местные материалы -	Тенге	9241	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6260	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	939	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4693	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	82903	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6853	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8175	-	-
Материалы -	Тенге	882	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5713	-
Накладные расходы -	Тенге	5141	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	771	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	799	-	-

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14115	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	37
Сметная заработная плата -		Тенге			-	6484	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			97019 ✓	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	74
Сметная заработная плата -		Тенге			-	13337	-	-

Фундамент под стойку Ф-1-14шт.

1	Е0107-24-8	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	40	570,55	214,15	22822	8566	22552	2,01	80
				344,25	58,46	13770	2338	140	0,21	8
		м								
2	С143008-30	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	0,126	2090	-	263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,756	8290	-	6267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Монтаж стоек-14шт.								
4	С130806-222 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм	26,53	949	-	25177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0406	63600	-	2582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	Е0109-62-3	-Изготовление стоек	0,901	27935,09	9375,11	25170	8447	14991	91	82
				16380	2107,33	14758	1899	90	7,36	7
		т								
7	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,6	21,8	0,05	275	1	66	0,03	-
				5,81	0,02	73	-	90	-	-
		м2								
8	Е0113-26-21 ,к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	12,6	39,28	0,04	495	1	71	0,03	-
				6,26	-	79	-	90	-	-
		м2								
		Монтаж звеньев ограды-13шт.								
9	Е0109-43-2	-Монтаж ограждения из профилированного стального листа	52,78	302,79	125,09	15981	6602	8253	0,94	50
				144	29,74	7600	1570	90	0,1	5

10	С11011-3593-Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2 52,78	492 -	- -	25968 -	- -	- -	- -	- -
11	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	м2 0,57291	45500 -	- -	26067 -	- -	- -	- -	- -
12	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т 0,00988	47200 -	- -	466 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 30,30508	21,8 5,81	0,05 0,02	661 176	2 1	159 90	0,03 -	1 -
14	Е0113-26-21-,к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2 30,30508	39,28 6,26	0,04 -	1191 190	1 -	171 90	0,03 -	1 -

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	153385	23619			215
	Тенге	36647	5808			21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	112234	-	-		-
Материалы -	Тенге	2585	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16627	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	80261	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	6531	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	23019	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3453	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8115	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	143368	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20080	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	41151	-	-		-
Материалы -	Тенге	3743	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25827	-		-
Накладные расходы -	Тенге	23244	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3487	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3864	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	68259	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		155
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29314	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	211627	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		258
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49394	-		-

,ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1812504-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1426
Сметная заработная плата -	Тенге	-	257958	-		-

Временные здания и сооружения (3.4%)	61625
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	41869
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	18125
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	7250
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**1941373**
Итого в ценах 2014 года, к-2,39	**4639881**
- материалы, тенге	2515059
- сметная з/плата, тенге	616519
Налог (2%)	92798
Итого по акту в ценах текущего года	4 732 679
Коэффициент понижения	0,313865
Итого	1 485 424
НДС – 12%	178 251
Всего по акту, тенге	1 663 675

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Руководитель _____ **Петько Д.Ю.**

Подрядчик: ТОО «Рифей-2030» _____ **Хасенов О.Т.**

Технадзор: _____ **Кусаинов А.К.**