Форма № КС-3
Утверждена

**Заказчик:** АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" в лице ЧУ "Центр информационных технологий и сервиса NIS", БИН 130540001547, г.Нур-Султан, р-
***Подрядчик:*** ТОО "GranitStroy"; БИН/ИИН 211040020387; г.Кокшетау, Синегорская, 2; тел.87477003003
**Наименование объекта:** Переоборудование с перепланировкой 3-го этажа здания интерната филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 10.08.2022г.

## за период с 18.07.2022г.по 10.08.2022г.

| *Код заказчика* | *Код подрядчика* | *Договор* | | *Источник финансирования* | | *Организационно провавая* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *номер* | *дата* | *наименование* | *код* | *наименование* | *код* |
| | | №111 | 18.07.2022г. | | | | |

| *Наименование пусковых комплексов,объектов* | *С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС* | *В отчетном месяце с НДС* | *из графы 1* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СМР в сметных базисных ценах 2001 года* | *Из них* | | *Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в* | *Дополнительные* | | *налог на добавленную стоимость* | *Всего за отчетный период без учета НДС* |
| | | | | *в отчетном месяце* | *по монтажу оборудования* | | *на приобретение материалов* | *другие дополнительные расходы* | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Переоборудование с перепланировкой 3-го этажа здания интерната филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления" города Кокшетау | 10 605 589,88 | 10 605 589,88 | | | | | | | 1 136 313,20 | 9 469 276,68 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Заместитель директора АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" в лице ЧУ "Центр информационных технологий и сервиса NIS"**

**Касенов Б.С.**

**Технический надзор ЧУ "ЦИТС NIS"**

**Мырзабаев Б.Н.**

**ПОДРЯДЧИК :**

**Руководитель ТОО "GranitStroy"**

**Шайкенов Б.А.**

**Заказчик:** АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" в лице ЧУ "Центр информационных технологий и сервиса NIS", БИН 130540001547, г.Нур-Султан, р-н "Есиль", ул.Хусейн бен Талап, зд.21/1, т.+77172235826

**Подрядчик:** ТОО "GranitStroy"; БИН/ИИН 211040020387; г.Кокшетау, Синегорская, 2; тел.87477003003

**Наименование объекта:** Переоборудование с перепланировкой 3-го этажа здания интерната филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления" города Кокшетау

Договор №111 от 18.07.2022г.

## Акт №1 от 10.08.2022 г.

## приемки выполненных работ за период с18.07.2022 по 10.08.2022 г.

Переоборудование с перепланировкой 3-го этажа здания интерната филиала"Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления" города

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета № 2-1-1** | | | | | | | | | | |
| | **Ремонтные работы (общестроительные)** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1203-0101-0204** | **Демонтаж газобетонных перегородок толщ,160мм(прим.) НР=72 %** | **м3 кладки** | **20,00** | 37043,06 | 3212,71 | 740861 | 64254 | 0 | 507388,46 | 1348109,64 |
| | | | | | 33830,35 | 1404,96 | 676607 | 28099 | | 99859,97 | |
| 2 | **1206-0101-0901** | **Коробки дверные . Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(прим.) НР=72 %** | **шт.** | **11,00** | 3107,83 | 182,65 | 34186 | 2009 | 0 | 23800,79 | 62625,87 |
| | | | | | 2925,18 | 79,97 | 32177 | 880 | | 4638,95 | |

**Заказчик:** АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" в лице ЧУ "Центр информационных технологий и сервиса NIS", БИН 130540001547, г.Нур-Султан, р-н "Есиль", ул.Хусейн бен Талал, зд.21/1, т.+77172235826

**Подрядчик:** ТОО "GranitStroy"; БИН/ИИН 211040020387; г.Кокшетау, Синегорская, 2; тел.87477003003

**Наименование объекта:** Переоборудование с перепланировкой 3-го этажа здания интерната филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления" города Кокшетау

Договор №111 от 18.07.2022г.

## Акт №1 от 10.08.2022 г.

## приемки выполненных работ за период с18.07.2022 по 10.08.2022 г.

Переоборудование с перепланировкой 3-го этажа здания интерната филиала"Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления" города

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета № 2-1-1** | | | | | | | | | | |
| | **Ремонтные работы (общестроительные)** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1203-0101-0204** | **Демонтаж газобетонных перегородок толщ,160мм(прим.) НР=72 %** | **м3 кладки** | **20,00** | 37043,06 | 3212,71 | 740861 | 64254 | 0 | 507388,46 | 1348109,64 |
| | | | | | 33830,35 | 1404,96 | 676607 | 28099 | | 99859,97 | |
| 2 | **1206-0101-0901** | **Коробки дверные . Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(прим.) НР=72 %** | **шт.** | **11,00** | 3107,83 | 182,65 | 34186 | 2009 | 0 | 23800,79 | 62625,87 |
| | | | | | 2925,18 | 79,97 | 32177 | 880 | | 4638,95 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие НР=72 % | м2 | 23,52 | 531,48<br>531,48 | | 12500<br>12500 | 0<br>0 | 0 | 9000,29<br>1720,06 | 23220,76 |
| 4 1212-0104-0504 | Потолки. Очистка вручную от набела в/эмульсионной краски(прим.) с земли и лесов НР=72 % | м2 | 191,36 | 362,49<br>362,49 | | 69366<br>69366 | 0<br>0 | 0 | 49943,58<br>9544,77 | 128854,44 |
| 5 1212-0104-0504 | Стены. Очистка вручную от набела в/эмульсионной краски(прим.) с земли и лесов НР=72 % | м2 | 147,61 | 362,49<br>362,49 | | 53507<br>53507 | 0<br>0 | 0 | 38525,15<br>7362,58 | 99394,88 |
| 6 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 % | м2 | 14,65 | 1217,27<br>1178,16 | 39,11<br>24,28 | 17833<br>17260 | 573<br>356 | 0 | 12683,34<br>2441,31 | 32957,65 |
| 7 1207-0101-0302 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 % К=1,070; | м | 15,68 | 201,41<br>201,41 | | 3157<br>3157 | 0<br>0 | 0 | 2273,19<br>434,43 | 5864,82 |
| 8 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 % | м2 | 307,69 | 164,18<br>160,65 | 3,53<br>2,19 | 50517<br>49430 | 1086<br>674 | 0 | 36075,05<br>6927,33 | 93518,92 |
| 9 1207-0101-0301 | Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 % К=1,070; | м | 329,23 | 53,17<br>53,17 | | 17505<br>17505 | 0<br>0 | 0 | 12603,65<br>2408,70 | 32517,42 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 60,00 | 170 | | 10200 | 0 | 10200 | 0,00 | 11016,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 816,00 | |
| 13 | 412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000; | т·км | 900,00 | 52 | | 46800 | 0 | 46800 | 0,00 | 50544,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 3744,00 | |
| | | Итого по разделу 1 | | | | | 1 056 432,80<br>931 510,34 | 67 922,46<br>30 008,41 | 57 000,00<br>0,00 | 692293,50<br>139898,10 | 1888624,40 |
| | | Раздел 2 Стены и перегородки | | | | | | | | | |
| | | 2.1 Перегородки | | | | | | | | | |
| 14 | 1110-0402-0601 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=72 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 91,14 | 5456,14 | 41,05 | 497273 | 3741 | 319408 | 126490,00 | 673663,61 |
| | | | | | 1910,5 | 17,09 | 174123 | 1558 | | 49901,01 | |
| 15 | 1110-0402-0602 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР=72 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 158,97 | 5898,9 | 44,98 | 937748 | 7150 | 609712 | 233166,64 | 1264587,96 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018,53 | 18,6 | 320886 | 2957 | | 93673,18 | |
| 16 | 234-101-0203 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,030; | м3 | 12,88 | 31059 | | 400031 | 0 | 400031 | 0,00 | 432033,29 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 32002,47 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **1 835 051,55**<br>**495 008,68** | **10 891,77**<br>**4 514,42** | **1 329 151,10**<br>**0,00** | **359656,64**<br>**175576,66** | **2370284,85** |
| | | **Раздел 4 Полы** | | | | | | | | | |
| | | **4.1 Тип 1** | | | | | | | | | |
| 28 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол НР=72 % | м2 изолируемой поверхности | 70,59 | 2397,95 | 117,75 | 169271 | 8312 | 90861 | 51384,00 | 238307,00 |
| | | | | | 993,04 | 17,96 | 70099 | 1268 | | 17652,00 | |
| 29 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(10мм) НР=72 % | м2 стяжки | 70,59 | 1064,57 | 35,95 | 75148 | 2538 | 36809 | 26835,00 | 110142,00 |
| | | | | | 507,17 | 20,83 | 35801 | 1470 | | 8159,00 | |
| 30 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-2,000; | м2 стяжки | -141,18 | 142,54 | 6,16 | -20124 | -870 | -18370 | -986,00 | -22799,00 |
| | | | | | 6,26 | 3,44 | -884 | -486 | | -1689,00 | |
| 31 | 1111-0101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % | м2 покрытия | 70,59 | 5769,85 | 27,73 | 402457 | 1957 | 235885 | 119100,00 | 563281,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2331,98 | 11,38 | 164614 | 803 | | 41724,00 | |
| | Итого по разделу 4 | | | | | 626752,00<br>269630,00 | 11937,00<br>3055,00 | 345185,00<br>0,00 | 196333,00<br>65846,00 | 888931,00 |
| | Раздел 5 Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| | 5.1 Потолок | | | | | | | | | |
| 44 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе(5мм) НР=72 % | м2 отделываемой поверхности | 195,15 | 1361,88 | 6,28 | 265771 | 1226 | 112861 | 109528,80 | 405323,65 |
| | 5.2 Стены | | | | 777,27 | 2,25 | 151684 | 439 | | 30023,97 | |
| 46 | 1115-0206-0208 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе(5мм) НР=72 % | м2 отделываемой поверхности | 800 | 936,66 | 2,44 | 749328 | 1952 | 401200 | 249713,28 | 1078964,58 |
| 48 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 % | м2 поверхности облицовки | 30 | 432,72<br>7081,47 | 0,81<br>21,88 | 346176<br>212444 | 648<br>656 | 131207 | 79923,30<br>58236,41 | 292334,95 |
| | | | | | 2686,03 | 10,1 | 80581 | 303 | | 21654,44 | |
| | Итого по разделу 5 | | | | | | 1227542,98<br>578441,14 | 3833,94<br>1390,09 | 645267,90<br>0,00 | 417478,48<br>131601,72 | 1776623,18<br>0,00 |
| | Итого по по смете | | | | | | 4745779,33<br>2274590,16 | 94585,17<br>38967,93 | 2376604,00<br>0,00 | 1665761,62<br>512922,48 | 6924463,43 |

**Локальная смета № 2-1-2**
Водопровод,канализация (ВК)

Раздел 1 Водопровод
1.1 Холодное водоснабжение В1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1116-1001-0103 | Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=72 % | врезка | 2 | 9992,03 | 193,6 | 19984 | 387 | 1452 | 13092,26 | 35722,43 |
| | | | | | 9072,26 | 19,59 | 18145 | 39 | | 2646,11 | |
| 2 | 242-207-3701 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 10, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15(прим.) | шт. | 10 | 1100 | | 11000 | 0 | 11000 | 0,00 | 11880,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 880,00 | |
| 3 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 10, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20(прим.) | шт. | 20 | 1722 | | 34440 | 0 | 34440 | 0,00 | 37195,20 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 2755,20 | |
| 4 | 242-207-3703 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 10, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25(прим.) | шт. | 2 | 3337 | | 6674 | 0 | 6674 | 0,00 | 7207,92 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 533,92 | |
| 5 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 % | м трубопровода | 45 | 2317,94 | 19,55 | 104307 | 880 | 11223 | 66392,00 | 184355,00 |
| | | | | | 2048,99 | 0,14 | 92205 | 6 | | 13656,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 % | м трубопровода | 22 | 2653,04 | 23,69 | 58367 | 521 | 9187 | 35038,00 | 100877,00 |
| | | | | | 2211,78 | 0,24 | 48659 | 5 | | 7472,00 | |
| 10 | 241-209-2002 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 6 | 69 | | 414 | | 414 | | 447,00 |
| | | | | | | | | | | 33,00 | |
| 11 | 241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 17 | 19 | | 323 | | 323 | | 349,00 |
| | | | | | | | | | | 26,00 | |
| 12 | 241-210-1001 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм | шт. | 2 | 23 | | 46 | | 46 | | 50,00 |
| | | | | | | | | | | 4,00 | |
| | 1.2 Горячее водоснабжение Т3,Т4 | | | | | | | | | | |
| 13 | 1116-1001-0103 | Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=72 % | врезка | 2 | 9992,03 | 193,6 | 19984 | 387 | 1452 | 13092,26 | 35722,43 |
| | | | | | 9072,26 | 19,59 | 18145 | 39 | | 2646,11 | |
| 14 | 1116-1001-0102 | Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=72 % | врезка | 2 | 9826,03 | 193,6 | 19652 | 387 | 1120 | 13092,26 | 35363,87 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9072,26 | 19,59 | 18145 | 39 | | 2619,55 | |
| 15 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 10, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20(прим.) | шт. | 20 | 1722 | | 34440 | 0 | 34440 | 0,00 | 37195,20 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 2755,20 | |
| 16 | 242-207-3703 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 10, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25(прим.) | шт. | 2 | 3337 | | 6674 | | 6674 | | 7208,00 |
| | | | | | | | | | | 534,00 | |
| 17 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 % | м трубопровода | 70 | 2317,94 | 19,55 | 162256 | 1369 | 17458 | 103276,15 | 286774,51 |
| | | | | | 2048,99 | 0,14 | 143429 | 10 | | 21242,56 | |
| 18 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 % | м трубопровода | 20 | 2653,04 | 23,69 | 53061 | 474 | 8351 | 31854,09 | 91708,08 |
| | | | | | 2211,78 | 0,24 | 44236 | 5 | | 6793,19 | |
| 22 | 241-209-2002 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм | шт. | 8 | 69 | | 552 | | 552 | | 596,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 44,00 | |
| 23 | 241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 11 | 19 | | 209 | | 209 | 226,00 |
| | | | | | | | | | 17,00 | |
| 24 | 241-210-1001 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм | шт. | 2 | 23 | | 46 | | 46 | 50,00 |
| | | | | | | | | | 4,00 | |
| | | Итого по разделу 1 | | | | | 532428,78 | 4404,90 | 145062,42 | 275837,03 | 872927,64 |
| | | | | | | | 382962,46 | 143,14 | 0,00 | 61906,62 | |
| | Раздел 2 Канализация(К-1) | | | | | | | | | | |
| 40 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 % | м трубопровода | 25 | 1148,51 | 4,99 | 28713 | 125 | 110 | 20531,88 | 53184,20 |
| | | | | | 1139,12 | 1,54 | 28478 | 39 | | 3939,57 | |
| 41 | 241-203-0107 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998; | м | 25 | 1167 | | 29175 | 0 | 29175 | 0,00 | 31509,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 2334,00 | |
| 42 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 % | м трубопровода | 20 | 1191,96 | 2,03 | 23839 | 41 | 40 | 17117,13 | 44232,83 |
| | | | | | 1187,94 | 0,68 | 23759 | 14 | | 3276,51 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241-203-0101 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998; | м | 19,96 | 354 | 7066 | 0 | 7066 | 0,00 | 7631,11 |
| | | | | | 0 | 0 | | 565,27 | |
| 46 241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой | шт. | 8 | 212 | 1696 | | 1696 | | 1832,00 |
| | | | | | | | | 136,00 | |
| 50 241-208-0309 | Отвод полиэтиленовый литой 90° диаметром 110 мм | шт. | 3 | 2147 | 6441 | | 6441 | | 6956,00 |
| | | | | | | | | 515,00 | |
| 51 241-209-0731 | Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой , PN 10 DN 100*100(прим.) | шт. | 7 | 8459 | 59213 | | 59213 | | 63950,00 |
| | | | | | | | | 4737,00 | |
| 52 241-209-0720 | Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой , PN 10 DN 50*50(прим.) | шт. | 4 | 2033 | 8132 | | 8132 | | 8783,00 |
| | | | | | | | | 651,00 | |
| 53 241-209-0817 | Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 100*100*50 мм(прим.) | шт. | 6 | 9509 | 57054 | | 57054 | | 61618,00 |
| | | | | | | | | 4564,00 | |
| 54 241-208-0305 | Отвод полиэтиленовый литой 90° , диаметром 50 мм(прим.) | шт. | 8 | 552 | 4416 | | 4416 | | 4769,00 |
| | | | | | | | | 353,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **225 744,79**<br>**52 236,80** | **165,35**<br>**52,10** | **173 342,64**<br>**0,00** | **37 649,01**<br>**21 071,34** | **284 465,14** |
| | **Итого по смете** | | | | | **758 173,57**<br>**435 199,26** | **4 570,25**<br>**195,24** | **318 405,06**<br>**0,00** | **313 486,04**<br>**82 977,97** | **1 157 392,78** |
| | **Локальная смета № 02-01-04** | | | | | | | | | |
| | **Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| | Кабельная продукция | | | | | | | | | |
| 15 | 1308-0201-0701 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 % | м кабеля | 710,00 | 824,1<br>241,72 | 437,94<br>182,09 | 585111<br>171621 | 310937<br>129284 | 102552 | 216648,67<br>64141,77 | 865901,45 |
| 16 | 243-107-0501 Кабель число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-LS660-3х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,02 | км | 0,33 | 307513 | | 100686<br>0 | 0<br>0 | 100686 | 0,00<br>8054,87 | 108740,78 |
| 18 | 243-107-0503 Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 Коб=1,02 | км | 0,38 | 460164 | | 174135<br>0 | 0<br>0 | 174135 | 0,00<br>13930,82 | 188065,08 |
| | **Итого по смете** | | | | | **859 932,17**<br>**171 621,20** | **310 937,40**<br>**129 283,90** | **377 373,57**<br>**0,00** | **216 648,67**<br>**86 127,47** | **1 162 707,31** |
| | **Итого по Акту №1** | | | | | **6 363 885,07**<br>**2 881 410,62** | **410 092,82**<br>**168 447,07** | **3 072 382,63**<br>**0,00** | **2 195 896,34**<br>**682 027,91** | **9 244 563,52** |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36 Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | Тенге | | | | **110 934,76** | | | | |
| | **Итого** | **тенге** | | | | **9 355 498,28** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п. IV.41 | Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %) | тенге | | 121 621,48 |
| | **Итого** | **тенге** | | **9 477 119,76** |
| | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | тенге | | 189 542,40 |
| | **Итого** | **тенге** | | **9 666 662,15** |
| Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость | | 0,12 | 1 159 999,46 |
| | **Всего по Акту №1** | | | **10 826 661,61** |
| | **Итого с понижающим коэфицентом** | | **0,97958** | **10 605 589,88** |
| Налоговый кодекс РК | в том числе налог на добавленную стоимость | | 0,12 | **1 136 313,20** |
| | | | | **9 469 276,68** |

**Заместитель директора** _____ **Касенов Б.С**
**АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" в лице ЧУ "Центр информационных технологий и сервиса NIS"**

**Руководитель** _____ **Шайкенов Б.А.**
**ТОО "GranitStroy"**

**Авторский надзор** _____ **Середкин Е.И.**
**ТОО "Кокше Строй Проект"**

**Технический надзор** _____ **Мырзабаев Б.Н.**
**ЧУ "ЦИТС NIS"**