Приложение 4
к приказу и.о.Министра национальной
экономики Республики Казахстан от
«24» февраля 2015 г. № 121

Декларация о соответствии

«21» ЯНВАРЯ 2016г ***Сузакский район, ЮКО***
(местонахождение объекта)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Еділ-Строй Сервис» Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, ТЛЕНДИЕВА, 18 БИН: 080340002030
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

На основание:

Контракт: № 15-1 СМР-3-3 от 10.08.2015г.

По объекту: **"Строительство пожарного Депо на участке №4 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской области"**

Заказчиком, которого является: **АО СП «Акбастау» БИН: 061140001976.**
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Удостоверяет, что:

1. Строительство осуществлено на основании:

а) постановление о предоставлении соответствующего права на землю **от №74 от 15.03 2013 г Аким Сузакского района ЮКО;**
(наименование органа, вынесшего решение)

Либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещении (отдельных частей) существующих здании от «__ » _____20__ года.
(наименование органа, вынесшего решение)

б) талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление ГАСК по ЮКО № от 20.08.2015г.**
(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ARHPROJECT+»**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ЮКО РГП Госэкспертиза**
(наименование организации утвердившей, (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Гранд-Мастер» РК., Актюбинская область, г.Актобе, МИКРОРАЙОН 12, 21В, 1а БИН:011040003791

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - АВГУСТ 2015г. (месяц и год) окончание работ - ЯНВАРЬ 2016г. (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС -4 месяцев ; фактически - 5 месяцев;.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные показатели мощности, производительности,

производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п. (заполняется по всем обьектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительностьи т.д.	Единица измерения	По проекту	Фактически
Вместимость вахтового лагеря	*мест*	*0,21*	*0,21*
Площадь земелыюго участка	*га*	*294,5*	*294,5*
Площадь застройки	*$м^2$*	*219,7*	*219,7*
Общая площадь здания	*$м^2$*	*173,3*	*173,3*
Полезная площадь	*$м^2$*	*984,1*	*984,1*
Строительный объем здания	*$м^3$*	*1*	*1*
Количество этажей	*этаж*	*0,21*	*0,21*

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В общий комплекс входят следующие проектные здания и сооружения: здание пожарного депо на 2 автомашины.

Здание пожарного депо - *здание на 2 автомашины одно этажное, полносборное Здание оборудованными внутренними системами инженерных коммуникаций: отопления и вентиляции, кондиционирования, водопровода холодной и горячей воды, электроснабжения и пожарной сигнализацией. В состав помещений входят: помещение для автомашин, электрощитовая, тепловой узел, инвентарная кладовая.Помещение оснащено системой отопления, вентиляции и кондиционирования, пожарной сигнализацией*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

N п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единиа измерения	Количество
1	2	3	4
ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ОПОВЕЩЕНИЕ			
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-50М	шт	13
	Прибор приемно-контрольный Гранит-8	шт	1
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М	шт	5
Вентиляция			
	Автоматика и опционные элементы	комплект	1
	Шкаф распределительный ШР 11-73506-22УЗ	шт	1
Водопровод			
	Огнетушитель ОУ-5	шт	4
	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой	шт	4
Электротехнические решения			
	Ящик управления Я 5111-2074УХЛ4	шт	1

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты местными эксплуатационными организациями.

8. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации по объекту:

В ценах 2015 года всего 52 073,596 тыс. тенге, в том числе:

- строительно-монтажных рабо г *49 189,531* тыс. тенге,
- оборудования, инструмента и инвентаря *1 204,645* тыс. тенге.

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию комплекса *52 073,596* тыс. тенге, в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ *49 189,531* тыс. тенге,
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *1 204,645* тыс. тенге.

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации) и требованиями государственными нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

11. Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Еділ-Строй Сервис» Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, ТЛЕНДИЕВА, 18. БИН: 080340002030

12. Объект: "Строительство пожарного Депо на участке №4 уранового месторождения Буденновское, расположенного в Сузакском районе, Южно-Казахстанской области"

Директор ТОО «Еділ-Строй Сервис» Калгулов Тлеулес Муратович

фамилия имя отчество (при наличии) руководителя подпись м.п.