"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО

Подрядчик: ТОО "Жарма Курылыс-Газ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул.Бекбосынова, 40 в с.Караул, Абайского р-

Адрес: ВКО, Абайский р-он, Кенгирбайский с.о.,с.Кенгирбай

Договор № 090140002392/180055/52 от 26.03.2018 г

Акт №4

приемки выполненных работ за август 2018 г

Капитальный ремонт здания по ул.Бекбосынова, 40 в с.Караул, Абайского р-на

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1-2								
		Озеленение								
4	Е47-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	65,75	225,58	0,34	14832	22	3340	0,2678	18
		м2		39,24	0,13	2580	9	129	0,0005	0
5	Е47-25-6	Посев газонов вручную	1068	19,01	–	20303	–	11311	0,0525	56
		м2		8,21	–	8768	–	129		0
6	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	18	316,04	–	5689	–	1580	0,467	8
		м2		68,04	–	1225	–	129		0
7	Е47-27-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	18	57,86	9,48	1041	171	1210	0,3598	6
		м2		48,38	3,64	871	66	129	0,0147	0
8	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	18	297,08	–	5347	–	4866	1,3501	24

		м2							
			209,63	–	3773	–	129		0
9	Е47-19-11	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	12	65,25	–	783	–	1010	0,454	5
		м2							
			65,25	–	783	–	129		0
10	Е47-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	12	66,92	–	803	–	1031	0,404	5
		м2							
			66,6	–	799	–	129		0
11	30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	12	56		672			
		шт							
		Всего прямые затраты				**49470**	**193**	24348	
						18799	**75**		

Локальная смета 7-1-3

Малые формы

7	Т1-34-57	Калитки металлические высота 1,3 м тип КМ6А-монтаж металлоконструкций	-1	7043,32	11,24	-7043	-11	-722	4,6	-5
		калитка							
				797,58	3,74	-798	-4	90	0,014	0
		Всего прямые затраты				**-7043**	**-11**	-722		
						-798	**-4**			

Локальная смета к техническому решению №1

согласно протокола рабочего совещания №1

Подраздел 2.1. Добавить в смету №7-1-3

1	Т1-32-25	Ограда металлическая из панелей решетчатого типа, без цоколя, высота 1,3 м – строительные работы	215,7	441,19	66,68	95165	14383	18299	0,222	48
		м							
				36,63	23,97	7901	5170	140	0,117	25
2	Т1-32-25	Ограда металлическая из панелей решетчатого типа, без цоколя, высота 1,3 м – монтаж металлоконструкций	215,7	1688,21	2,95	364147	636	38944	1,2	258
		м							
				199,71	0,9	43077	194	90	0,003	1
3	Т1-34-21	Ворота металлические с двумя калитками решетчатого исполнения по металлическим столбам, высота 1,3 м - строительные работы	2	7559,78	568,04	15120	1136	2324	3,8	8

	ворота		627	203,04	1254	406	140	0,992	2
4 Т1-34-22	Ворота металлические с двумя калитками решетчатого исполнения по металлическим столбам, высота 1,3 м - монтаж металлоконструкций	2	43635,39	76,81	87271	154	9412	30	60
	ворота		5204,38	24,31	10409	49	90	0,09	–
	Подраздел 2.2. Добавить в смету №7-1-1								
5 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	57,8	655,46	73,75	37886	4263	2542	0,144	8
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1236	675	133	0,041	2
6 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	578	182,59	21,26	105537	12288	116680	0,948	548
	м2 покрытия		156,15	7,97	90255	4607	123	0,0389	22
7 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	460	440,99	6,63	202855	3050	67568	0,698	321
	м бортового камня		108,68	1,76	49993	810	133	0,0061	3
8 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400, 1000х300х180-340 мп, 1000х80х200-120 мп	35,7067	4300		153539				
	м3								
	Подраздел 2.3. Добавить в смету №2-1-1								
	Раздел 1. Проемы								
	1.2.Окна								
9 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий	18,76	1263,85	100,12	23710	1878	9680	2,7025	51
	м2		442,46	35,3	8301	662	108	0,14363	3
10 6-1-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	18,76	7889		147998				
	м3								
	Раздел 3. Полы								
	3.5.Полы тип 4								
11 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 50 мм из легкого бетона	396,5	208,69	–	82746	–	32481	0,45	178
	м2 стяжки		66,6	–	26407	–	123	0,0246	10

12	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из гравийных смесей	396,5	197,13	17,83	78162	7070	6054	0,0416	16
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	2542	2010	133	0,01827	7
13	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	396,5	366,562	17,83	145342	7070	4734	0,31	123
		м2		6,41	5,07	2542	2010	104		
		Раздел 2. Отделочные работы								
		Раздел 6. Вход в подвал								
14	Е15-64-3	Сплошное выравнивание по листам гипсокартона (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм	450	257,99	3,43	116096	1544	35457	0,4552	205
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	33179	590	105	0,0063	3
15	Е15-37-9	Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	450	452,9	2,86	203805	1287	133708	1,63	734
		м2		282,04	0,94	126918	423	105	0,0046	2
16	Е6-8-1	Устройство опалубки и поддерживающих ее конструкций	17,4	326,54	3,27	5682	57	2531	0,88	15
		м2 площади горизонтальной проекции ростверков		137,25	1,24	2388	22	105	0,006	–
17	Е6-31-2	Устройство монолитных стен и перегородок	3,24	10588,8	1755,7	34308	5688	3915	4,3	14
		м3		684	466,87	2216	1513	105	1,8094	6
		Подраздел 2.4. Добавить в смету №4-1-1								
		Раздел 1.Кабельная линия.								
		1.2. Монтажные работы								
18	Е33-109-7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	0,111	15256,85	2155,1	1694	239	1413	69,5	7,7
		1 км		12127,5	1,31	1346	0	105	3,87	0,4
19	16-1-546	Кабели силовые с алюминиевыми жимали с пластмассовой изоляцией (ГОСТ16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШВ, число жил и сечение 4х50 мм2 К=1,02	0,09018	314741		28383				
		1000 м								
20	16-1-211	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,051	694600		35425				
		1000 м								

21	16-1-140	Кабели силовые АВВГ 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	334637		9370			
		1000 м							
22	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,008	621603,38		4973	0	183	133	1,1
		канало-километр трубопровода		20790		166	0	110		0,0
23	99-1-1	Муфта концевая ПКТп-1 4х(25-50)	2	3625		7250				
		шт								
		Раздел 2. Заземление								
24	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	107,3	3,5	429	14	125	0,18	1
		м		32,4	0,4	130	2	95	0,003	0,012
		Раздел 2. Установка КТП								
25	Е30-3-1	Устройство гравийной подушек под фундаменты	6,9	3143,07	38,67	21687	267	2442	1,99	14
		м3		310,5	14,24	2142	98	109	0,06954	0,48
26	30-3-500	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ13579-78	4	3698		14792				
		шт								
		Раздел 4. Установка разъединителя 10 кВ на опоре								
27	99-13-1	Разъединитель РЛНД 1-10/400У1	1	22218		22218				
		шт								
		Всего прямые затраты по Разделу 2 Добавляемые работы				**2045590**	**61024**	488492		**2611**
						412402	**19241**			**87**
		Всего прямые затраты по Акту				**2088017**				
		в том числе стоимость оборудования								
		Накладные расходы				**512118**				
		Итого прямые затраты по Акту				**2600135**				
		Итого по главам :				**2 600 135**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				46 802				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				58 233				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26 469				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10 588
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 742 227**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года	**5 643 168,04**
Налог (2 %)	112863,36
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 756 031,40**
НДС (12 %)	690 723,77
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 446 755,17**

Заказчик КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО
Руководитель _____ Махтаев М.К.

Подрядчик ТОО "Жарма Курылыс-Газ"
Директор _____ Исабаев В.С.

Технический надзор_____