"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО

Подрядчик: ТОО "Жарма Курылыс-Газ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул.Бекбосынова, 40 в с.Караул, Абайского р-

Адрес: ВКО, Абайский р-он, Кенгирбайский с.о.,с.Кенгирбай

Договор № 090140002392/180055/52 от 26.03.2018 г

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2018 г

Капитальный ремонт здания по ул.Бекбосынова, 40 в с.Караул, Абайского р-на

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-1

Ремонтно-строительные работы

Раздел 1.2 Окна

15	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	2,88	484,58	25,26	1396	73	797	1,48074	4
		м2 проемов		247,43	8,6	713	25	108	0,042	–
16	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	2,88	10900		31392				
		м2								
17	Е10-93-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема более 3 м2	3,6	442,76	26,74	1594	96	874	1,29065	5
		м2 проемов		215,67	9,29	776	33	108	0,04538	–
18	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	3,6	10900		39240				
		м2								

Раздел 1.3 Двери

19	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	7,03098	352,51	25,52	2478	179	1153	0,85503	6
		м2 проемов		142,88	8,91	1005	63	108	0,0435	–
20	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,03098	12700		89293				
		м2								
21	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	13,1652	352,51	25,52	4641	269	2158	0,85503	11
		м2 проемов		142,88	8,91	1636	94	108	0,0435	–
22	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	13,1652	12700		167198				
		м2								
23	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей противопожарных ДП3.07	0,115	17023,18	1416,44	1958	163	1427	94,415	11
		т конструкций		14826,38	497,81	1705	57	81	2,4375	–
24	2-1-85	Двери стальные противопожарные ДП3.07	0,115	120300		13835				
		т								
25	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей противопожарных ДП2.07	0,112	17023,18	1416,44	1907	159	1391	94,415	11
		т конструкций		14826,38	497,81	1661	56	81	2,4375	–
26	2-1-85	Двери стальные противопожарные ДП2.07	0,112	120300		13474				
		т								
27	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2, ДГ21*9-34 шт, ДГ21*10-4 шт, ДГ21*13-2 шт	69,29566	448,56	128,16	31083	8881	16389	1,03385	72
		м2 проемов		174,4	44,59	12085	3090	108	0,17413	12
28	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	61,26018	4250		260356				
		м2								
29	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние	8,03548	4010		32222				
		м2								
31	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных дверей в помещение	40	1380		55200				

		комплект							
Раздел 2 Кровля									
2.1 Плита покрытия									
40 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	374,46	147,8	15,94	55345	5969	16271	0,243	91
	м2 стяжки		34,65	5,96	12975	2232	107	0,0291	11
41 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	1872,3	5,3	0,14	9923	262	321	0,0009	2
	м2 стяжки		0,11	0,05	206	94	107	0,0003	1
42 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	374,46	25,89	0,28	9695	105	3362	0,05129	19
	м2 кровли		7,2	0,11	2696	41	107	0,0005	–
43 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	374,46	584,48	34,24	218864	12822	21315	0,2254	84
	м2 кровли		40,37	12,83	15117	4804	107	0,06263	23
46 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брадмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	30,6	575,05	1,24	17597	38	5032	0,972	30
	м2 покрытия		153,23	0,47	4689	14	107	0,0023	
47 Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	61,2	375,72	4,66	22994	285	3062	0,26565	16
	м примыканий		45,02	1,75	2755	107	107	0,0085	1
48 1-1-1410	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=2,520;	92,5344	142		13140				
	м2								
2.2 Плита перекрытия									
50 Е7-19-1	Заполнение швов панелей цементным раствором	80	88,43	1,81	7074	145	4607	0,27255	22
	м шва		45,02	0,68	3602	54	126	0,00338	–

53	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96К=1,020; *м3*	51,29447	11576		593785				
	3.2 Полы тип 1									
56	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя ; *м3 подстилающего слоя*	24	6358,37	–	152601	–	17370	4,209	101
				652,05	–	15649	–	111	–	–
57	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	300	224,11	12,44	67233	3732	21548	0,4094	123
				60,03	4,68	18009	1404	111	0,02275	7
58	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	300	1978,48	37,95	593544	11385	53979	0,92115	276
				152,78	9,32	45834	2796	111	0,0475	14
	3.5 Полы тип 4									
59	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	396,5	982,02	6,13	389371	2431	30628	0,4393	174
				67,28	2,31	26677	916	111	0,01125	4
60	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	396,5	317,05	16,79	125710	6657	36481	0,5175	205
				76,59	6,3	30368	2498	111	0,03075	12
61	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона *м2 стяжки*	3172	52,61	0,84	166879	2664	3626	0,00506	16
				0,72	0,31	2284	983	111	0,0015	5
	3.6 Полы тип 5									
64	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	12	940,51	14,65	11286	176	2703	1,219	15
				197,43	5,49	2369	66	111	0,02675	
65	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	12	224,11	12,44	2689	149	861	0,4094	5
				60,03	4,68	626	56	111	0,02275	–
66	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	12	341,15	23,03	4094	276	1432	0,4784	6

			98,84	8,64	1031	104	111	0,04213	–
67	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	12	225,28	11,31	2703	136	836	0,28865	3
		м2 изолируемой поверхности		58,48	4,25	702	51	111	0,02063	–
68	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12	224,11	12,44	2689	149	861	0,4094	5
		м2 стяжки		60,03	4,68	626	56	111	0,02275	–
	3.7 Полы тип 6									
69	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	43,6	940,51	14,65	41006	639	9820	1,219	53
		м2 покрытия		197,43	5,49	8608	239	111	0,02675	1
	Раздел 5 Отделочные работы									
	5.1. Демонтажные работы									
70	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	-101,15	25,7	–	-2600	–	-2470	0,178	-18
		м2		25,7	–	-2600	–	95	–	–
	5.2. Внутренняя отделка									
71	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	990,488	257,98	4,29	255526	4249	81327	0,52348	519
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	83983	1624	95	0,00788	8
		Итого прямые затраты по смете				3508415	62089	337161		1867
						295787				99
		Всего прямые затраты по Акту				**3508415**				
		в том числе стоимость оборудования				**337161**				
		Накладные расходы				**3845576**				
		Итого прямые затраты по Акту								
		Итого по главам :				**3 845 576**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				69 220				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				86 126				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				39 148				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15 659
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 055 729**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года	**8 331 103,00**
Налог (2 %)	166622,06
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 497 725,06**
НДС (12 %)	1 019 727,01
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9 517 452,07**

Заказчик КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО

Руководитель _____ Махтаев М.К.

Подрядчик ТОО "Жарма Курылыс-Газ"

Директор _____ Исабаев В.С.

Технический надзор_____