ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Таможня «Достык»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Капитальный ремонт административного здания Международного железнодорожного терминала и здания АСКДТ №1 (пост Алаколь)»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 29 августа 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
	81632	43	18.06.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	10 155 743,00		10 155 743,00					1 218 689,00	11 374 432,00
Минус аванс	3 862 172,00		3 862 172,00					463 460,00	4 325 632,00
К оплате	6 293 572,00		6 293 572,00					755 228,00	7 048 800,00

ЗАКАЗЧИК: [signature] **ПОДРЯДЧИК:** [signature]

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания Международного железнодорожного таможенного терминала и здания АСКДТ №1 (пост Алаколь)

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания Международного железнодорожного таможенного терминала и здания АСКДТ №1 (пост Алаколь)

Заказчик: Государственное Учреждение Таможня "Достык"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт выполненных работ №1 от 29 августа 2012 года.

Капитальный ремонт административного здания Международного железнодорожного таможенного терминала и здания АСКДТ №1 (пост Алаколь)

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича *м3 кладки*	4,2	4899,15 3018,15	1881 538,09	20576 12676	7900 2260	15832 106	21,241 2,91	89 12
2	Е56-11-4	Демонтаж дверных коробок из ПХВ, прим. *шт*	16	119,71 111,42	8,29 0,18	1915 1783	133 3	1929 108	0,7638 0,101	12 2
3	Е56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	33,6	59,88 53,33	6,55 1,04	2012 1792	220 35	1973 108	0,3628 0,0089	12 –
4	Е56-1-3	Демонтаж ПХВ витражей , прим. *шт*	48	113,8 108,68	5,12 0,81	5462 5217	246 39	5676 108	0,7279 0,007	35 –
5	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	344,96	74,9 68,09	6,81 1,08	25838 23488	2349 373	25770 108	0,4611 0,0093	159 3
		1.2 Окна								
6	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных , двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	84	371,23 156,91	23,59 7,99	31183 13180	1982 671	14959 108	0,93898 0,039	79 3

7	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	84	8050		676200				
8	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных , одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	8,96	510,23 250,39	23,76 7,73	4572 2243	213 69	2497 108	1,49845 0,03775	13 –
9	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные *м2*	8,96	14500		129920				
10	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	11,76	484,6 247,43	25,26 8,6	5699 2910	297 101	3252 108	1,48074 0,042	17 –
11	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2*	11,76	10900		128184				
12	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	92,96	225,99 108,16	6,98 2,65	21008 10055	649 246	11125 108	0,6739 0,01288	63 1
13	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм *м*	66,4	2860		189904				
14	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	19,92	739,16 176,21	1,55 0,59	14724 3510	31 12	3769 107	1,1178 0,00288	22 –
15	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	88,32	642,57 359,66	7,91 2,99	56752 31765	699 264	30428 95	2,0585 0,01463	182 1
16	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	88,32	259,26 162,6	7,65 2,9	22898 14361	676 256	13886 95	0,92644 0,01415	82 1

17	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	88,32	353,2	2,63	31195	232	6357	0,4485	40
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	6605	87	95	0,00488	–
		Итого по разделу 1				**1368042**	**15627**			**805**
						129585	**4416**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге				1222830				
		Накладные расходы, тенге				137453				
		- заработная плата, тенге				20618				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90330				
		Всего по разделу, тенге				**1595825**				
		Сметная заработная плата, тенге				154619				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				897				
		Раздел 2 Усиление проемов								
		2.1 Выпуски из фундаментов								
18	E46-27-2	Частичный демонтаж бетона	0,288	9649,24	5565,49	2779	1603	1603	23,8	7
		м3		4083,75	2101,5	1176	605	90	10,27	3
19	E6-1-20	Заделка бетоном В20	0,288	9896,53	389,15	2850	112	179	3,243	1
		м3		507,15	147,01	146	42	95	0,718	–
20	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,25088	5604,41	409,16	1406	103	555	13,34	3
		т		2173,5	154,69	545	39	95	0,75	–
21	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,06912	62000		4285				
		т								
22	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,18176	61200		11124				
		т								
		2.2 Перемычки								
23	E6-18-9	Устройство перемычек	4,8	15781,21	459,39	75750	2205	12342	15,065	72
		м3		2533,16	173,54	12159	833	95	0,8475	4
24	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,22176	62000		13749				
		т								
25	4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,60672	58500		35493				
		т								

2.3 Сердечники

26	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников В15	20,16	13350,65	1237,69	269149	24952	45180	11,96	241
		м3		1891,46	467,55	38132	9426	95	2,2835	46
27	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,18432	50600		9327				
		т								
28	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,62208	62000		38569				
		т								
29	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,33664	61200		143002				
		т								
30	Е46-27-2	Пробивка проемов в балконной плите	1,296	9649,24	5565,49	12505	7213	7215	23,8	31
		м3		4083,75	2101,5	5293	2724	90	10,27	13
31	Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	1,296	18203,43	208,73	23592	271	9692	55,16	71
		м3 заделки		8230,5	78,75	10667	102	90	0,39	1

2.4 Горизонтальное армирование

32	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	32,64	8046,21	300,96	262628	9823	33726	5,63	184
		м3 кладки		873	101,79	28495	3322	106	0,39	13
33	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0089	64100		570				
		т								
34	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10231	41200		4215				
		т								

	Итого по разделу 2					**910993**	**46282**		**610**
						96613	**17093**		**80**
	Стоимость: материалов, тенге					768098			
	Накладные расходы, тенге					110492			
	- заработная плата, тенге					16574			
	- трудоемкость, чел-ч					55			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					61289			

	Всего по разделу, тенге				**1082774**				
	Сметная заработная плата, тенге				130280				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				745				
	Раздел 3 Полы								
35	E57-3-2								
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100,8	20,76	0,19	2093	19	2303	0,1428	14
	м		20,57	0,02	2073	2	111	0,0003	–
36	E57-2-7								
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	78,24	116,63	10,56	9125	826	9357	0,6987	55
	м2		106,07	1,67	8299	131	111	0,0144	1
37	E57-2-8								
	Разборка цементного покрытия полов	78,24	361,12	194,21	28254	15195	20759	1,112	87
	м2		166,91	72,12	13059	5643	111	0,402	31
38	E11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,24	221,81	12,44	17354	973	5620	0,4094	32
	м2 стяжки		60,03	4,68	4697	366	111	0,02275	2
39	E11-27-6								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	78,24	1764,21	19	138032	1487	18109	1,2305	96
	м2 покрытия		199,3	9,21	15593	721	111	0,04625	4
40	E11-39-4								
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100,8	260,88	0,4	26297	40	5371	0,2714	27
	м плинтусов		47,87	0,14	4825	14	111	0,00075	–
	Итого по разделу 3				**221155**	**18540**			**311**
					48546	**6877**			**38**
	Стоимость: материалов, тенге				154069				
	Накладные расходы, тенге				61519				
	- заработная плата, тенге				9228				
	- трудоемкость, чел-ч				31				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16960				
	Всего по разделу, тенге				**299634**				
	Сметная заработная плата, тенге				64651				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				380				
	Раздел 4 Отделочные работы								
	4.1 Внутренняя отделка								
41	E15-51-1								
	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	580,32	245,82	2,45	142654	1422	69354	0,70265	408
	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	72679	325	95	0,03275	19

42	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	580,32	178 84,79	4,29 1,64	103297 49205	2490 952	47649 95	0,52348 0,00788	304 5
43	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	580,32	353,2 74,78	2,63 0,99	204969 43396	1526 575	41772 95	0,4485 0,00488	260 3
44	E15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	78,24	313,4 160,17	5,08 1,21	24520 12532	397 95	11996 95	0,8625 0,06463	67 5
45	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	78,24	211,31 117,43	4,93 1,86	16533 9188	386 146	8867 95	0,63653 0,00911	50 1
46	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	78,24	372,11 93,41	2,91 1,1	29114 7308	228 86	7024 95	0,5635 0,00538	44 –
		4.2 Наружная отделка								
47	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *м3 изоляции*	29,016	12388,97 4101,19	472,78 177,19	359478 119000	13718 5141	111727 90	23,046 0,8625	669 25
48	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	580,32	987,94 222,01	6,15 2,34	573321 128837	3569 1358	123685 95	1,3225 0,01138	767 7
		Итого по разделу 4				**1453886** **442145**	**23736** **8678**			**2569** **65**
		Стоимость: материалов, тенге				988005				
		Накладные расходы, тенге				422074				
		- заработная плата, тенге				63311				
		- трудоемкость, чел-ч				211				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	112558		
Всего по разделу, тенге	**1988518**		
Сметная заработная плата, тенге	514134		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2845		
Всего прямые затраты	**3954076**	**104185**	**4295**
	716889	**37064**	**206**
Стоимость: материалов, тенге	3133002		
Накладные расходы, тенге	731538		
- заработная плата, тенге	109731		
- трудоемкость, чел-ч	366		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	281137		
Всего по акту	**4966751**		
Сметная заработная плата, тенге	863684		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4867		

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно-монтажные	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				4966,751
1		Капитальный ремонт адм.зданий	4966,751			4966,751
		Итого по главе 2	4966,751			4966,751
		Итого по главам 1-7				863,684
		сметная з/плата				4,867
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				67,051
2	СН РК 8.02-07 2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	67,051			30,843
		сметная з/плата (К=0,46)				0,188
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				
3		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			49,668	49,668
4		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			19,867	19,867
		Итого по главе 9	67,051		69,535	136,586
		Итого по главам 1-9	5033,802		69,535	5103,337
		сметная з/плата				964,062
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,055
		Итого по сметному расчету:				
5		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**5033,802**		**69,535**	**5103,337**
6		**- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (Имрп = 1,951)**	**9820,948**		**135,663**	**9956,611**
		сметная з/плата				1880,885

7		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			199,132	199,132
8		Сметная стоимость в текущем уровне цен	9820,948		334,795	10155,743
9		НДС (12 %)			1218,689	1218,689
10		Стоимость строительства	9820,948		1553,484	11374,432

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
Алакөл-Асыл-Құрылыс
РНН 091500212081
БИН 060240002826
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ **Ирмекеев Н.А.**

Принял:
Заказчик

Государственное Учреждение таможня "Достык"
станция Достык , парк "Т"
РНН 530300002800
БИН 990840000667
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KZN0000000 в Комитете Казначейства МФ РК
Адрес местонахождения: Алматинская область,
Алакольский район, станция Достык, парк "Т"

Заместитель начальника таможни _____ **Абдрахманов Е.Ф.**