ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Таможня «Достык»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алакөл - Асыл- Құрылыс»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: «Капитальный ремонт административного здания Международного железнодорожного терминала и здания АСКДТ №1 (пост Алаколь)»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 14 ноября 2012 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
	81632	43	18.06.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	20 989 286		20 989 286					2 518 714	23 508 000
Минус аванс	13 405 806		13 405 806					1 608 696	15 014 502
К оплате	7 583 480		7 583 480					910 018	8 493 498

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания Международного железнодорожного таможенного терминала и здания АСКДТ №1 (пост Алаколь)

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания Международного железнодорожного таможенного терминала и здания АСКДТ №1 (пост Алаколь)

Заказчик: Государственное Учреждение Таможня "Достык"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт выполненных работ №2 от 14 ноября 2012 года.

Капитальный ремонт административного здания Международного железнодорожного таможенного терминала и здания АСКДТ №1 (пост Алаколь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проемы									
	1.1 Демонтажные работы									
1	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича *м3 кладки*	4,2	4899,15 3018,15	1881 538,09	20576 12676	7900 2260	15832 106	21,241 2,91	89 12
2	Е56-11-4	Демонтаж дверных коробок из ПХВ, прим. *шт*	16	119,71 111,42	8,29 0,18	1915 1783	133 3	1929 108	0,7638 0,101	12 2
3	Е56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	33,6	59,88 53,33	6,55 1,04	2013 1792	220 35	1973 108	0,3628 0,0089	12 –
4	Е56-1-3	Демонтаж ПХВ витражей , прим. *шт*	48	113,8 108,68	5,12 0,81	5462 5217	246 39	5676 108	0,7279 0,007	35 –
5	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	344,96	74,9 68,09	6,81 1,08	25838 23488	2349 373	25770 108	0,4611 0,0093	159 3
	1.2 Окна									
6	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных , двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	84	371,23	23,59	31183	1982	14959	0,93898	79

				156,91	7,99	13180	671	108	0,039	3
7	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	84	8050		676200				
		м2								
8	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных , одностворчатых, площадь проема до 2 м2	8,96	510,23	23,76	4572	213	2497	1,49845	13
		м2 проемов								
				250,39	7,73	2243	69	108	0,03775	–
9	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	8,96	14500		129920				
		м2								
10	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	11,76	484,6	25,26	5699	297	3252	1,48074	17
		м2 проемов								
				247,43	8,6	2910	101	108	0,042	–
11	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	11,76	10900		128184				
		м2								
12	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	92,96	225,99	6,98	21008	649	11125	0,6739	63
		м2 проемов								
				108,16	2,65	10055	246	108	0,01288	1
13	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	66,4	2860		189904				
		м								
14	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	19,92	739,16	1,55	14724	31	3769	1,1178	22
		м2 покрытия								
				176,21	0,59	3510	12	107	0,00288	–
15	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	88,32	642,57	7,91	56752	699	30428	2,0585	182
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				359,66	2,99	31765	264	95	0,01463	1

16 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	88,32	259,26	7,65	22898	676	13886	0,92644	82
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	14361	256	95	0,01415	1
17 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	88,32	353,2	2,63	31195	232	6357	0,4485	40
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	6605	87	95	0,00488	–
	Итого по разделу 1				**1368043**	**15627**			**805**
					129585	**4416**			**23**
	Стоимость: материалов, тенге				1222831				
	Накладные расходы, тенге				137453				
	- заработная плата, тенге				20618				
	- трудоемкость, чел-ч				69				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90330				
	Всего по разделу, тенге				**1595826**				
	Сметная заработная плата, тенге				154619				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				897				
	Раздел 2 Усиление проемов								
	2.1 Выпуски из фундаментов								
18 Е46-27-2	Частичный демонтаж бетона	0,288	9649,24	5565,49	2779	1603	1603	23,8	7
	м3		4083,75	2101,5	1176	605	90	10,27	3
19 Е6-1-20	Заделка бетоном В20	0,288	9896,53	389,15	2850	112	179	3,243	1
	м3		507,15	147,01	146	42	95	0,718	–
20 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,25088	5604,41	409,16	1406	103	555	13,34	3
	т		2173,5	154,69	545	39	95	0,75	–
21 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,06912	62000		4285				
	т								
22 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,18176	61200		11124				
	т								

2.2 Перемычки										
23 Е6-18-9	Устройство перемычек *м3*	4,8	15781,21 2533,16	459,39 173,54	75750 12159	2205 833	12342 95	15,065 0,8475	72 4
24 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,22176	62000		13749				
25 4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм *т*	0,60672	58500		35493				
2.3 Сердечники										
26 Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников В15 *м3*	20,16	13350,65 1891,46	1237,69 467,55	269149 38132	24952 9426	45180 95	11,96 2,2835	241 46
27 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,18432	50600		9327				
28 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,62208	62000		38569				
29 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	2,33664	61200		143002				
30 Е46-27-2	Пробивка проемов в балконной плите *м3*	1,296	9649,24 4083,75	5565,49 2101,5	12505 5293	7213 2724	7215 90	23,8 10,27	31 13
31 Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях *м3 заделки*	1,296	18203,43 8230,5	208,73 78,75	23592 10667	271 102	9692 90	55,16 0,39	71 1
2.4 Горизонтальное армирование										
32 Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых *м3 кладки*	32,64	8046,21 873	300,96 101,79	262628 28495	9823 3322	33726 106	5,63 0,39	184 13

33 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0089	64100		570				
	т								
34 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10231	41200		4215				
	т								
	Итого по разделу 2				**910993**	**46282**			**610**
					96613	**17093**			**80**
	Стоимость: материалов, тенге				768098				
	Накладные расходы, тенге				110492				
	- заработная плата, тенге				16574				
	- трудоемкость, чел-ч				55				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61289				
	Всего по разделу, тенге				**1082774**				
	Сметная заработная плата, тенге				130280				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				745				
	Раздел 3 Полы								
	3.0 Подраздел без наименования								
35 Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100,8	20,76	0,19	2093	19	2303	0,1428	14
	м		20,57	0,02	2073	2	111	0,0003	–
36 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	78,24	116,63	10,56	9125	826	9357	0,6987	55
	м2		106,07	1,67	8299	131	111	0,0144	1
37 Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	78,24	361,12	194,21	28254	15195	20759	1,112	87
	м2		166,91	72,12	13059	5643	111	0,402	31
38 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,24	221,81	12,44	17354	973	5620	0,4094	32
	м2 стяжки		60,03	4,68	4697	366	111	0,02275	2
39 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	78,24	1764,21	19	138032	1487	18109	1,2305	96
	м2 покрытия		199,3	9,21	15593	721	111	0,04625	4
40 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100,8	260,88	0,4	26297	40	5371	0,2714	27

	м плинтусов							
		47,87	0,14	4825	14	111	0,00075	–
	Итого по разделу 3			**221155**	**18540**			**311**
				48546	**6877**			**38**
	Стоимость: материалов, тенге			154069				
	Накладные расходы, тенге			61519				
	- заработная плата, тенге			9228				
	- трудоемкость, чел-ч			31				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			16960				
	Всего по разделу, тенге			**299634**				
	Сметная заработная плата, тенге			64651				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			380				
	Раздел 4 Отделочные работы							
	4.1 Внутренняя отделка							
41	E15-51-1 Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	580,32	245,82	2,45	142655	1422	69354	0,70265	408
	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	72679	325	95	0,03275	19
42	E15-64-3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	580,32	178	4,29	103297	2490	47649	0,52348	304
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	49205	952	95	0,00788	5
43	E15-180-3 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	580,32	353,2	2,63	204969	1526	41772	0,4485	260
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	43396	575	95	0,00488	3
44	E15-61-4 Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	78,24	313,4	5,08	24521	397	11996	0,8625	67
	м2 оштукатуриваемой поверхности		160,17	1,21	12532	95	95	0,06463	5
45	E15-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	78,24	211,31	4,93	16533	386	8867	0,63653	50
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	9188	146	95	0,00911	1

46	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	78,24	372,11	2,91	29114	228	7024	0,5635	44
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	7308	86	95	0,00538	–
		4.2 Наружная отделка								
47	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	29,016	12388,97	472,78	359480	13718	111728	23,046	669
		м3 изоляции		4101,19	177,19	119001	5141	90	0,8625	25
48	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	580,32	987,94	6,15	573322	3569	123685	1,3225	767
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	128837	1358	95	0,01138	7
49	E15-156-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	1160,64	411,94	2,54	478114	2948	29880	0,1472	171
		м2 окрашиваемой поверхности		26,14	0,96	30339	1114	95	0,00475	6
		Итого по разделу 4				**1932005**	**26684**			**2740**
						472485	**9792**			**71**
		Стоимость: материалов, тенге				1432836				
		Накладные расходы, тенге				451955				
		- заработная плата, тенге				67793				
		- трудоемкость, чел-ч				226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				143038				
		Всего по разделу, тенге				**2526998**				
		Сметная заработная плата, тенге				550070				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3037				
		Раздел 5 Автопереход								
		5.0 Подраздел без наименования								
50	E46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	36,72	2430,59	1082,84	89251	39762	60453	8,27	304
		м3		1347,75	481,5	49489	17681	90	1,95	72
51	E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В20	18,36	9156,26	245,78	168109	4513	7080	2,0585	38
		м3		313,09	92,84	5748	1705	95	0,4535	8
52	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,81634	60500		49389				
		т								
53	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	67	27,1	27,1	1816	1816	1144	–	–

		т							
			–	18,97	–	1271	90	0,03984	3
54	П8-5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 2 класс груза	67	56,2	56,2	3765	3765	678	–	–
		т							
			–	11,24	–	753	90	0,0236	2
55	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	46,12	4,68	4,06	216	187	78	0,00382	–
		м3 грунта							
				0,55	1,41	25	65	87	0,00464	–
		Итого по разделу 5				**312546**	**50043**			**342**
						55262	**21475**			**85**
		Стоимость: материалов, тенге				207241				
		Накладные расходы, тенге				69433				
		- заработная плата, тенге				10415				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22919				
		Всего по разделу, тенге				**404898**				
		Сметная заработная плата, тенге				87152				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				462				
		Всего прямые затраты				**4744742**	**157176**			**4808**
						802491	**59653**			**297**
		Стоимость: материалов, тенге				3785075				
		Накладные расходы, тенге				830852				
		- заработная плата, тенге				124628				
		- трудоемкость, чел-ч				416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				334536				
		Всего по смете				**5910130**				
		Сметная заработная плата, тенге				986772				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5521				

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно-монтажные	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт адм.зданий	5910,130			5910,130
		Итого по главе 2	5910,130			5910,130
		Итого по главам 1-7	5910,130			5910,130
		сметная з/плата				986,772
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,521
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	79,787			79,787

		сметная з/плата (К=0,46)				36,702
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				0,223
3		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			59,101	59,101
4		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			23,641	23,641
		Итого по главе 9	79,787		82,742	162,529
		Итого по главам 1-9	5989,917		82,742	6072,659
		сметная з/плата				1106,216
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,744
		Итого по сметному расчету:				
5		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**5989,917**		**82,742**	**6072,659**
6		**- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (Имрп = 1,951)**	**11686,328**		**161,429**	**11847,757**
		сметная з/плата				2 158 230
7		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**236 384**	**236 955**
8		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**11 686 328**		**398 384**	**12 084 712**
9		**НДС (12 %)**			**1 450 166**	**1 450 166**
10		**Стоимость строительства**	**11 686 328**		**1 848 550**	**13 534 878**

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
Алакөл-Асыл-Құрылыс
РНН 091500212081
БИН 060240002826
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова ,7

Директор _____ **Ирмекеев Н.А.**

Принял:
Заказчик

Государственное Учреждение таможня "Достык"
станция Достык , парк "Т"
РНН 530300002800
БИН 990840000667
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KZN0000000 в Комитете Казначейства МФ РК
Адрес местонахождения: Алматинская область,
Алакольский район, станция Достык, парк "Т"

И.о. начальника таможни _____ **Азимбаев Н.К.**