Форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Заказчик: ГУ "Войсковая часть 9807"
Наименование стройки: Капитальный ремонт асфальтового покрытия автопарка войсковой части 9807
Наименование объекта: Капитальный ремонт асфальтового покрытия автопарка войсковой части 9807

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за 07 августа 2017 года

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		54	08.06.2017г.				

Наименова-ние пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобр.материалов и оборуд.	Другие дополнитель-ные расходы 2% налоги и сборы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	36026,482-46	36026,482-46	27705,048-49			451,903-72		630,715-73	3859,980-26	36026,482-46
Итого	36026,482-46	36026,482-46	27705,048-49			451,903-72		630,715-73	3859,980-26	36026,482-46

Заказчик_____

Тех.надзор_____

Подрядчик Ирмекеев

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Заказчик: ГУ "Войсковая часть 9807"
Наименование стройки: Капитальный ремонт асфальтового покрытия автопарка войсковой части 9807
Наименование объекта: Капитальный ремонт асфальтового покрытия автопарка войсковой части 9807

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2017 года

(локальная смета 2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	*Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 50 мм	1338,23	28,49	27,39	38126	36654	9314	0,0072	10
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				1,1	4,7	1472	6290	120	0,0259	35
2	П9-29-1	Асфальт - погрузка	132,48	27,1	27,1	3590	3590	2262	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	18,97	–	2513	90	0,03984	5
3	П7-8-1	Перевозка грузов на 8 км, 1 класс груза	132,48	68,8	68,8	9115	9115	1641	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	13,76	–	1823	90	0,0289	4
4	Е27-34-2 (ДМ	Демонтаж бетонных бортовых камней сечением ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	283,4	92,24	5,3	26141	1502	30047	0,5584	158
		м бортового камня		—	—	—	—	—	—	—
				86,94	1,41	24639	400	120	0,00488	1
5	Е52-1-3	Разборка бетонных монолитных блоков	88,57	3714,23	2438,48	328969	215976	177438	7,78	689
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				1275,75	950,21	112993	84160	90	5,22	462

6 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	220,218	152,8	152,8	33649	33649	21200	–	–
	т		–	106,96	–	23555	90	0,22462	49
7 П7-8-1	Перевозка грузов на 8 км, 1 класс груза	220,218	68,8	68,8	15151	15151	2727	–	–
	т		–	13,76	–	3030	90	0,0289	6
8 Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2854,44	9,48	9,48	27060	27060	8046	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	9248	87	0,01059	30
9 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2854,44	14,12	12	40305	34253	10852	0,0122	35
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4624	7850	87	0,0122	35
10 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1070,42	640,82	73,75	685947	78943	42454	0,144	154
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	22886	12492	120	0,041	44
11 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	7136,11	385,24	33,29	2749115	237561	141295	0,033	235
	м2 основания		5	11,5	35681	82065	120	0,04038	288
12 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	7136,11	483,37	15,35	3449381	109539	94196	0,0336	240
	м2 покрытия		5,94	5,06	42388	36109	120	0,01766	126
13 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	57088,88	57,5	–	3282611	–	685	0,00009	5
	м2 покрытия		0,01	–	571	–	120	–	–

14	E27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150x300 мм и 80x200 мм при других видах покрытий	283,4	548,32	6,63	155394	1879	37559	0,698	198
	м бортового камня		108,68	1,76	30800	499	120	0,0061	2
15	30-3-9								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	4,044	23900		96652				
	м3								
16	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	9,72	24700		240084				
	м3								
	Всего прямые затраты				**11181290**	**804872**			**1724**
					276054	**270034**			**1087**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10100362				

Накладные расходы, тенге	579716
- заработная плата, тенге	86957
- трудоемкость, чел-ч	290
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	122715
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	713023
Всего	**12474029**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	149688
- сметная заработная плата, тенге	21106
- нормативная трудоемкость, чел-ч	120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	181782
- сметная заработная плата, тенге	83620
- нормативная трудоемкость, чел-ч	509
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	126237
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	50495
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12982231**

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**31535786,47**
- материалы, тенге	25826626,00
- сметная заработная плата, тенге	2338384,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3730,00
Налог (2 %)	630715,73
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**32166502,20**
НДС (12 %)	3859980,26
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36026482,46**

Подрядчик

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, ул.М.Дулатова №7
АО "Forte-Bank" г.Ушарал
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ 069650000037071747
БИН 060240002826

Руководитель _____ Ирмекеев Н.

Заказчик

ГУ "Войсковая часть 9807"
Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал
Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИН 000940001971

Руководитель _____ Оразбайев А.

Тех.надзор _____