Форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Заказчик: ГУ "Войсковая часть 9807"
Наименование стройки: Капитальный ремонт асфальтового покрытия складской технической зоны войсковой части 9807
Наименование объекта: Капитальный ремонт асфальтового покрытия складской технической зоны войсковой части 9807

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 07 августа 2017 года

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		54	08.06.2017г.				

Наименова-ние пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобр.материалов и оборуд.	Другие дополнитель-ные расходы 2% налоги и сборы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	20816,118-34	20816,118-34	16007,989-49			261,110-61		364,427-84	2230,298-39	20816,118-34
Итого	20816,118-34	20816,118-34	16007,989-49			261,110-61		364,427-84	2230,298-39	20816,118-34

Заказчик _____ А. Оразбаев

Тех.надзор _____

Подрядчик _____

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Войсковая часть 9807"

Наименование стройки: Капитальный ремонт асфальтового покрытия складской технической зоны войсковой части 9807

Наименование объекта: Капитальный ремонт асфальтового покрытия складской технической зоны войсковой части 9807

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2017 года

(локальная смета 2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-34-2 (ДМ	Демонтаж бетонных бортовых камней сечением ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	215	92,24	5,3	19832	1140	22794	0,5584	120
		м бортового камня		86,94	1,41	18692	303	120	0,00488	1
2	Е52-1-3	Разборка бетонных монолитных блоков	36,239	3714,23	2438,48	134600	88368	72600	7,78	282
		м3		1275,75	950,21	46232	34435	90	5,22	189
3	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	92,7786	152,8	152,8	14177	14177	8932	–	–
		т		–	106,96	–	9924	90	0,22462	21
4	П7-8-1	Перевозка грузов на 8 км, 1 класс груза	92,7786	68,8	68,8	6383	6383	1149	–	–
		т		–	13,76	–	1277	90	0,0289	3
5	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3087,64	9,48	9,48	29271	29271	8703	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	10004	87	0,01059	33
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3087,64	14,12	12	43597	37052	11739	0,0122	38
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	5002	8491	87	0,0122	38
7	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	654,285	640,82	73,75	419279	48254	25950	0,144	94

	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	13989	7636	120	0,041	27
8	Е27-22-1 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4361,9	385,24	33,29	1680378	145208	86366	0,033	144
	м2 основания								
			5	11,5	21810	50162	120	0,04038	176
9	Е27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4361,9	483,37	15,35	2108412	66955	57577	0,0336	147
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	25910	22071	120	0,01766	77
10	Е27-54-1 Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	34895,2	57,5	–	2006474	–	419	0,00009	3
	м2 покрытия								
			0,01	–	349	–	120	–	–
11	Е27-63-11 Укрепление обочин щебнем фракции 20-40 мм толщиной 10 см	211,03	156,63	20,36	33054	4297	2575	0,0317	7
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	1011	1135	120	0,02033	4
	Всего прямые затраты				**6495457**	**441105**			**835**
					132995	**145438**			**569**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5921360				

Накладные расходы, тенге	298804
- заработная плата, тенге	44821
- трудоемкость, чел-ч	149
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	93097
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	413241
Всего	**7207502**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	86490
- сметная заработная плата, тенге	12195
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	105033

- сметная заработная плата, тенге	48315
- нормативная трудоемкость, чел-ч	294
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	72940
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29176
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7501141**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**18221392,11**
- материалы, тенге	15140918,00
- сметная заработная плата, тенге	1242395,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1916,00
Налог (2 %)	364427,84
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18585819,95**
НДС (12 %)	2230298,39
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20816118,34**

Подрядчик

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, ул.М.Дулатова №7
АО "Forte-Bank" г.Ушарал
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ 069650000037071747
БИН 060240002826

Руководитель _____ Ирмекеев Н.

Заказчик

ГУ "Войсковая часть 9807"
Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал
Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИН 000940001971

Руководитель _____ Оразбайев А.

Тех.надзор _____