Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммуального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Астана қалалық жарық"

Форма 2В

Наименование объекта - "Завод по производству лакокрасочной продукции, расположенный в г. Нур-Султан, район "Алматы", Индустриальный парк, пересечение ул. А184 и ул. А344. Наружные сети электроснабжения

Акты выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Строительно-монтажные работы										
1	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную над существующим кабельным каналом и над камерами сечением 2,5х0,46**	м3 грунта	102,15		2652,96	--	271000	--	--	195120	503409
						2652,96	--	271000	--		37290	
2	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	363,65		205,29	196,08	74652	71303	--	12788	94435
						9,21	39,63	3350	14411		6995	
3	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную**	м3 грунта	6,3		2652,96	--	16714	--	--	12034	31048
						2652,96	--	16714	--		2300	
4	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка грунта для прохода под ж/д путями**	м3 грунта	35,2		205,29	196,08	7226	6902	--	1238	9141
						9,21	39,63	324	1395		677	
5	Е11-010101-0238 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	263,34		168,23	168,23	44303	44303	--	4136	52314
						--	21,82	--	5745		3875	
6	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком траншей (песчаная подушка). Группа грунтов 2**	м3 грунта	58,5		1383,84	--	80955	--	--	58287	150382
						1383,84	--	80955	--		11139	
7	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	58,5		2443,00	--	142916	--	142916	--	154349
						--	--	--	--		11433	
8	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	365,49		45,70	45,70	16703	16703	--	5399	23870
						--	20,52	--	7498		1768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С3411-103-0217	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	190,225	35,00	--	6658	--		--	7191
					--	--	--	--		533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				661127	139211	142916	289002	1026139
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				372343	29049	--	76010	
		Всего заработная плата	Тенге				661127				
		Местные материалы	Тенге					401392			
		Транспортные расходы	Тенге				142916				
		Накладные расходы	Тенге				6658				
		Сметная прибыль	Тенге				289002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1026139				
		Сметная заработная плата	Тенге								270
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					401392			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1026139				
		Сметная заработная плата	Тенге								270
								401392			
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы по кабельному каналу									
10	Е11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18 Кд=0,8	**Плиты покрытия. Снятие**	шт. сборных конструкций	68	3820,63	1431,75	259803	97359	--	235356	534772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2388,88	544,27	162444	37010		39613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				259803	97359	--	235356	534772
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				162444	37010	--	39613	
		Всего заработная плата	Тенге				259803				
		Накладные расходы	Тенге					199454			
		Сметная прибыль	Тенге				235356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				534772				
		Сметная заработная плата	Тенге								133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					199454			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				534772				
		Сметная заработная плата	Тенге								133
								199454			
		РАЗДЕЛ 4. Монтажные работы по кабельному каналу									
11	Е11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18	**Плиты покрытия. Укладка**	шт. сборных конструкций	68	11354,42	1789,69	772101	121699	396584	354096	1216293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3732,62	680,34	253818	46263		90096	
12	Ц13-080201-1208 Изм. и доп. вып. 17	**Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках**	шт.	405	78,62	33,18	31840	13437	1142	16955	52698
					42,62	15,53	17261	6288		3904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 УЗ	шт.	405	507,00	--	205335	--	205335	--	221762
					--	--	--	--		16427	
14	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	242991,65	--	2916	--	121	2124	5444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			232942,85	--	2795	--		403	
15	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	12	791,00	--	9492	--	9492	--	10251
					--	--	--	--		759	
16	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	412	596,78	468,92	245874	193197	--	103016	376801
					127,86	219,42	52677	90401		27911	
17	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,49	60151,00	--	510682	--	510682	--	551537
					--	--	--	--		40855	
18	Е11-060101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Герметизация стыков	м3	1	29187,03	1397,40	29187	1397	20426	7268	39371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7364,37	622,31	7364	622		2916	
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	202,5	1047,46	24,09	212110	4879	117181	84550	320393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			444,69	4,27	90050	864		23733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2019537	334609	1260963	568009	2794550
		Стоимость монтажных работ	Тенге				423965	144438	--	207004	
		Материалы	Тенге				483049				
		Всего заработная плата	Тенге				1142				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					166627			
		Накладные расходы	Тенге				205335				
		Сметная прибыль	Тенге				119971				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				48242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				651262				
		Сметная заработная плата	Тенге								74
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					166627			
		Материалы	Тенге				1526996				
		Всего заработная плата	Тенге				534310				
		Местные материалы	Тенге					401776			
		Накладные расходы	Тенге				510682				
		Сметная прибыль	Тенге				448038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				158003				
							2133037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					401776			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9492				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9492				
		Сметная прибыль	Тенге				759				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10251				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2794550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					568403			
		РАЗДЕЛ 5. Электромонтажные работы									
20	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	40	1062,97	506,53	42519	20261	1801	20456	68013
					511,43	198,86	20457	7954		5038	
21	Ц13-080201-0604 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	770	602,28	320,95	463754	247135	36128	204019	721195
					234,40	133,60	180491	102869		53422	
22	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,11	242991,65	--	26729	--	1105	19474	49899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			232942,85	--	25624	--		3696	
23	С1241-204-0101	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	м	110	791,00	--	87010	--	87010	--	93971
					--	--	--	--		6961	
24	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	110	405,74	27,65	44632	3041	5280	27168	77544
					330,10	12,94	36311	1423		5744	
25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	880	453,70	195,59	399253	172121	39608	181708	627438
					213,10	73,69	187524	64849		46477	
26	С1243-101-0309	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10**	км	1,8	5424603,00	--	9764285	--	9764285	--	10545428
					--	--	--	--		781143	
27	Ц13-080201-2508 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	70031,66	52928,19	280127	211713	224	108206	419400
					17047,60	20524,05	68190	82096		31067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1243-903-2709	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/1200-L12	шт.	4	83551,00	--	334204	--	334204	--	360940
					--	--	--	--		26736	
29	Ц13-080201-2709 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	26689,07	331,79	80067	996	8750	50967	141516
					23440,45	155,25	70321	466		10483	
30	С1243-903-4603	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	3	114879,00	--	344637	--	344637	--	372208
					--	--	--	--		27571	
31	С1243-142-0115	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км	0,001	984095,00	--	984	--	984	--	1063
					--	--	--	--		79	
		Линия связи									
32	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	242991,65	--	1458	--	60	1062	2722
					232942,85	--	1398	--		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	6	791,00	--	4746	--	4746	--	5126
					--	--	--	--		380	
34	Ц13-080201-0604 Изм. и доп. вып. 17	Кабели волоконно-оптические. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	434	602,28	320,95	261389	139293	20364	114993	406492
					234,40	133,60	101732	57980		30111	
35	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	145,69	2,21	874	13	118	539	1526
					123,79	1,04	743	6		113	
36	Ц13-100904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка ОК-8 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	440	600,76	155,84	264334	68569	409	137869	434379
					443,99	69,68	195356	30659		32176	
37	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами в здании	м кабеля	20	1139,63	687,90	22793	13758	2216	8702	34015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1243-502-0107	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,9	340,95	263,38	6819	5268		2520	
					242308,00	--	218077	--	218077	--	235523
39	Ц13-100904-1102 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8	УССЛК	2	--	--	--	--		17446	
					77007,64	48943,67	154015	97887	751	46753	216829
40	Цена	Кросс оптический RP2401-1U-FC-8-SM-FC/SPS-8-K	шт	2	27688,32	10633,44	55377	21267		16061	
					17825,89	--	35652	--	35652	--	38504
41	Ц13-100904-0802 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	--	--	--	--		2852	
					45534,97	24226,62	45535	24226	--	16209	66683
42	Ц13-100904-1002 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	21308,35	5263,45	21308	5263		4940	
					40031,91	27855,71	40032	27856	--	11119	55243
43	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	7,5	12176,20	6051,90	12176	6052		4092	
					45111,23	20124,17	338334	150931	27582	195955	577033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21309,50	7401,91	159821	55514		42743	
44	"АЭТЗ"	БКТП 2х1250/10-0,4кВ	комп.	1							
					57142857,14	--	57142857	--		--	57142857
45	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	--	--	--	--	57142857	--	
					4848,85	210,04	48488	2100	31946	10920	64160
46	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	105	1444,17	72,45	14442	724		4753	
					966,15	31,13	101446	3268	67850	22697	134074
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		288,83	11,39	30328	1195		9931	
		Стоимость оборудования	Тенге				70548231	1183168	11033787	1178816	72893781
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1188418	443585	57142857	1166737	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				57142857				
		Материалы	Тенге				57142857				
		Всего заработная плата	Тенге				12947097				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				215443				
		Накладные расходы	Тенге					1389646			
		Сметная прибыль	Тенге				10697839				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				962325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1112755				
		Сметная заработная плата	Тенге				15022177				
								1389646			693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				366521				
		Материалы	Тенге				28747				
		Всего заработная плата	Тенге					242357			
		Накладные расходы	Тенге				216491				
		Сметная прибыль	Тенге				46641				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				629653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					242357			127
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				91756				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91756				
		Сметная прибыль	Тенге				7341				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				99097				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				72893784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1632003			820
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								77249245

ИТОГО ПО АКТУ		**77 249 245**
в т.ч. оборудование		**57 142 857**
СМР		20 106 388
Временные здания и сооружения 2,3%		462 447
Итого с временными		*20 568 835*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,675 %		755 905
Итого с зимними затратами		*21 324 740*
Непредвиденные работы и затраты 2%		426 495
Итого сметная стоимость:		*78 894 091*
Итого по акту в ценах 2021г		*78 894 091*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*78 894 091*
ИТОГО:		9 467 291
НДС 12%		**88 361 382**
ИТОГО:		

Заказчик: Байгаликов Б. Ж.

Технадзор:

Авторский надзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Астана қалалық жарық"
Наименование строительства и его адрес: "Завод по производству лакокрасочной продукции, расположенный в г. Нур-Султан, р-н Алматы, Индустриальный парк, пересечение ул.А184 и ул.А344. Наружные сети электроснабжения "

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика). Форма

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь 2021 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					2021/126	01.11.2021				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце(за декабрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	88 361 382									
в т.ч. за 2021 год	88 361 382	78 894 091	0	0	0	0	0	0	9 467 291	88 361 382

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" _____ **Кулушев Т.Б.**
БИН 130740015861

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Астана қалалық жарық" _____ **Бимуханов А.Ж.**
БИН 030740001503

Авторский надзор:
ТОО "Каз Сервис Эксперт Проект" _____ **Нуркенов М.О.**
БИН 060640009878

Эксперты технического надзора:
ТОО "SAM Project" _____ **Сейсен Д.Р.**
БИН 180440029770
Аттестаты №KZ09VJE00065122 от 30.04.2021 г.
№KZ39VJE00060729 от 29.12.2020 г.