Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ «Отдел образования города Аркалыка Управления образования акимата Костанайской области,Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29** — **060140007219**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №202 от 05.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
38	22.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования города Аркалыка			работа	1	74 516 208,65	74 516 208,65
				Итого	1	x	74 516 208,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е.Мамебеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2021

М.П.

Приложение 4-1

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Родинской средней общеоброзовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по ул.Гагарина 23а, в г.Аркалык Костанайской области

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		202	05.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования города Аркалыка"	190 235 000,00	66 532 329,15							7 983 879,50	74 516 208,65

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ Маметеков Е.Ж.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ Ахман С.К.

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"
Авторский надзор _____ Ньшанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-О.Д от 02.06.2021 г. Шымкент

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ Абдиев Д.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 14

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-03-01 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. КРОВЛЯ /АС-35/										
1	53	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	636	1011,83 614,07	65,86 15,4	643527 390549	41886 9797	211091	288250 74542	1006319	
2	55	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство**	м2 стяжки	636	706,61 263,52	128,68 32,64	449401 167600	81840 20759	199962	135618 46802	631821	
3	56	Е11-120101-1702 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	636	101,05 4,88	9,5 2,52	64267 3104	6041 1605	55122	3390 5413	73070	
4	58	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство**	м2 стяжки	636	706,61 263,52	128,68 32,64	449401 167600	81840 20759	199962	135618 46802	631821	
5	59	Е11-120101-1702 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	636	303,14 14,64	28,5 7,57	192800 9311	18124 4815	165365	10171 16238	219209	
6	60	Е11-120101-1602	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м2 кровли	636	309,44 37,67	1,37 0,67	196802 23961	872 428	171969	17560 17149	231510	
7	61	Е11-120101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**		636	370,07	18,47	235363	11746	117762	79163	339687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 кровли		166,44	6,44	105855	4094		25162		
8	62	С121-100403-0502	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1462,8	383		560252		560252	44820	605073	Казахстан
9	63	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,9	34567,6 5586,47	3042 673	100246 16201	8822 1952	75223	13070 9065	122381	
10	64	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	БОРТИК ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100	м3	0,35	34658,75 11527,31	5963,59 1222,66	12131 4035	2087 428	6009	3213 1227	16571	
11	65	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	27,5	370,07 166,44	18,47 6,44	10177 4577	508 177	5092	3423 1088	14688	
12	66	С121-100403-0502	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	63,25	383		24225		24225	1938	26163	Казахстан
13	67	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	17,8	3256,34 1258,64	17,61 4,54	57963 22404	313 81	35246	16189 5932	80084	
14	68	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=КОСТЫЛЬ К-1	т стальных элементов	0,02613	775125,63 71202,25	8684,74 1732,97	20254 1861	227 45	18167	1372 1730	23356	
15	69	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	108,8	3256,34 1258,64	17,61 4,54	354290 136940	1916 494	215434	98953 36259	489503	
16	70	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=КОСТЫЛЬ К-2	т стальных элементов	0,10336	775125,63 71202,25	8684,74 1732,97	80117 7359	898 179	71860	5428 6844	92388	
			Итого по разделу: 8. КРОВЛЯ /АС-35/									4603644	
			Раздел: 9. ШКАФ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ /АС-37/										
17	79	Е11-100111-0101 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту	м2 деталей	2,16	1137,84 736,53	202,3 65,45	2458 1591	437 141	430	1247 296	4001	
18	80	С121-070506-1301	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м2	2,16	4298		9284		9284	743	10026	
19	81	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	2	4199		8398		8398	672	9070	
			Итого по разделу: 9. ШКАФ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ /АС-37/									23097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. ДВЕРИ										
20	83	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3301,81 2706,88	60,86 25,29	6934 5684	128 53	1122	4131 885	11950	
21	84	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	40519		85090		85090	6807	91897	
22	85	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21,42	1958 1312,27	97,19 43,46	41940 28109	2082 931	11750	20909 5028	67877	
23	86	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,95	1651,43 1118,34	134,78 62,7	27992 18956	2285 1063	6751	14413 3392	45798	
24	87	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,41	5643		24886		24886	1991	26876	
25	88	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,01	4459		75848		75848	6068	81915	
26	89	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,75	5378		68570		68570	5486	74055	
27	90	С121-090102-0107 ПРИМ.	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-20П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,2	5162		21680		21680	1734	23415	
28	91	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	17	4199		71383		71383	5711	77094	
29	92	С121-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	34	430		14620		14620	1170	15790	
30	95	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3301,81 2706,88	60,86 25,29	6934 5684	128 53	1122	4131 885	11950	
31	96	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	40519		85090		85090	6807	91897	
32	97	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	30,66	1958 1312,27	97,19 43,46	60032 40234	2980 1332	16819	29928 7197	97157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	98	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,6	1651,43 1118,34	134,78 62,7	15854 10736	1294 602	3824	8163 1921	25938	
34	99	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88	5643		33181		33181	2654	35835	
35	100	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	32,34	4459		144204		144204	11536	155740	
36	101	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,6	5378		51629		51629	4130	55759	
37	102	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	19	4199		79781		79781	6382	86163	
38	103	С121-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	38	430		16340		16340	1307	17647	
			Итого по разделу: 10. ДВЕРИ									1094753	
			Раздел: 11. ОКНА										
39	106	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	108	2752,55 1376,98	218,26 105,25	297275 148714	23572 11367	124988	115258 33003	445536	
40	107	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	108	20334		2196072		2196072	175686	2371758	
41	108	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,4	2438,68 1098,6	215,38 103,98	5853 2637	517 250	2699	2078 634	8565	
42	109	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1	3215,21 1496,33	219,28 103,98	3215 1496	219 104	1500	1152 349	4717	
43	110	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,4	22136		75262		75262	6021	81283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	115	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	120	2752,55 1376,98	218,26 105,25	330306 165238	26192 12630	138876	128065 36670	495040	
45	116	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	120	20334		2440080		2440080	195206	2635286	
46	117	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,8	2438,68 1098,6	215,38 103,98	11706 5273	1034 499	5399	4156 1269	17131	
47	118	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,8	22136		106253		106253	8500	114753	
			Итого по разделу: 11. ОКНА									6174069	
			Раздел: 12. ПОЛЫ										
48	123	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,9	785,2 400,8	36,88 17,88	14840 7575	697 338	6568	5697 1643	22181	
49	124	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,9	783,09 39,63	50,1 23,65	14800 749	947 447	13104	861 1253	16914	
50	125	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,9	4096,53 1426,23	93,62 43,14	77424 26956	1769 815	48699	19995 7794	105213	
51	126	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	25,96	1564,05 321,37	16,35 5,69	40603 8343	424 148	31836	6113 3737	50453	
52	127	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	210,4	1692,53 578,82	24,51 10,43	356108 121784	5156 2195	229168	89265 35630	481002	
53	128	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	210,4	5104,92 778,23	60,43 29,2	1074075 163741	12715 6145	897619	122317 95711	1292103	
54	131	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,7	4387,08 1232,56	166,2 75,54	68877 19351	2609 1186	46917	14787 6693	90357	
55	132	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		16,8	1564,05	16,35	26276	275	20602	3956	32651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		321,37	5,69	5399	96		2419		
56	133	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,4	785,2	36,88	10522	494	4657	4039	15726	
				м2 стяжки		400,8	17,88	5371	240		1165		
57	134	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		13,4	783,09	50,1	10493	671	9291	610	11992	
				м2 стяжки		39,63	23,65	531	317		888		
58	135	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		13,4	766,74	54,56	10274	731	3627	4325	15767	
				м2 изолируемой поверхности		441,53	6,74	5917	90		1168		
59	136	Е11-110101-0406 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		13,4	855,75	84,69	11467	1135	4343	4421	17160	
				м2 изолируемой поверхности		446,98	11,29	5990	151		1271		
60	137	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		13,4	4096,53	93,62	54894	1254	34528	14176	74596	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	19111	578		5526		
61	138	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		22,48	1564,05	16,35	35160	367	27568	5294	43690	
				м		321,37	5,69	7224	128		3236		
62	139	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		265,8	4096,53	93,62	1088858	24883	684883	281202	1479666	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	379092	11467		109605		
63	140	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		154,8	1564,05	16,35	242115	2530	189836	36453	300853	
				м		321,37	5,69	49748	881		22285		
64	145	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		15,7	4387,08	166,2	68877	2609	46917	14787	90357	
				м2 покрытия		1232,56	75,54	19351	1186		6693		
65	146	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		16,8	1564,05	16,35	26276	275	20602	3956	32651	
				м		321,37	5,69	5399	96		2419		
66	147	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		19,5	766,74	54,56	14952	1064	5278	6294	22945	
				м2 изолируемой поверхности		441,53	6,74	8610	131		1700		
67	148	Е11-110101-0406 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		19,5	855,75	84,69	16687	1652	6319	6434	24971	
				м2 изолируемой поверхности		446,98	11,29	8716	220		1850		
68	149	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		19,5	4096,53	93,62	79882	1826	50245	20630	108553	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	27811	841		8041		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	150	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	40,2	1564,05 321,37	16,35 5,69	62875 12919	657 229	49299	9466 5787	78128	
			Итого по разделу: 12. ПОЛЫ									4407929	
			Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-29/										
70	151	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	364,7285	872,48 625,65	6,04 1,93	318219 228191	2203 704	87825	164804 38642	521665	
71	152	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	364,7285	838,31 684,65	6,04 2,97	305755 249712	2202 1085	53840	180574 38906	525234	
72	154	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей подокраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1839,37	1125,02 849,62	15,18 4,82	2069322 1562768	27920 8859	478634	1131571 256071	3456964	
73	157	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	157,8	4821,35 2895,7	25,21 12,24	760809 456941	3979 1932	299889	330389 87296	1178494	
			Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-29/									5682357	
			Раздел: 14. ФАСАД /АС-12/										
74	160	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	670,3	4002,66 2328,71	17,66 3,27	2682982 1560937	11838 2191	1110207	1125452 304675	4113109	
75	161	С121-110103-0103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	67,03	14231		953904		953904	76312	1030216	Казахстан
76	162	С122-030101-0401	Лист (сайдинг)	м2	737,33	1344		990972		990972	79278	1070249	
			Итого по разделу: 14. ФАСАД /АС-12/									6213574	
			ИТОГО:					21357664 6463946	430871 137334	14462849	4752917 2088845	28199423	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения				1,2 %	338393				28537816	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания				2,2 %	627832				29165648	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты				2 %	583313					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29748961	
			НДС			12 %		3569875					
			Итого с НДС									33318836	
			Тендерная скидка			10%		3331884					
			Итого с НДС									29 986 952	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 15

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-03-02 Отопление** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		85,05	1172,27	16,35	99702	1390	39803	42471	153546	
				квт		687,92	5,63	58508	479		11374		
2	2	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005		567	2267		1285389		1285389		1388220	
				секция							102831		
3	3	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		417	1535,54	18,3	640321	7631	465990	122166	823487	
				м трубопровода		399,76	7,13	166701	2975		60999		
4	4	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		44	1667,89	18,3	73387	805	54993	12890	93180	
				м трубопровода		399,76	7,13	17590	314		6902		
5	5	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		89	1338,35	18,3	119113	1629	81906	26074	156802	
				м трубопровода		399,76	7,13	35579	635		11615		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		100	1930,16	18,3	193016	1830	151210	29296	240098	
				м трубопровода		399,76	7,13	39976	713		17785		
7	7	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		17	1991,32	18,3	33852	311	26745	4980	41939	
				м трубопровода		399,76	7,13	6796	121		3107		
8	8	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		143	2280,34	33,49	326089	4789	249698	52981	409395	
				м трубопровода		500,71	13,86	71602	1982		30326		
9	9	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		68	282,77	0,55	19228	37	639	13371	35207	
				шт.		272,83	0,27	18552	18		2608		
10	10	С123-041006-2201 #прим.	Клапан запорный RLV, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		68	8423		572764		572764		618585	
				шт.							45821		
11	11	С123-041008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		68	7417		504356		504356		544704	
				шт.							40348		
12	12	С123-051207-1922 #прим.	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss		68	5521		375428		375428		405462	
				шт.							30034		
13	13	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		60	11211		672660		672660		726473	
				шт.							53813		
14	14	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		26	11212		291512		291512		314833	
				шт.							23321		
15	15	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		6	13434		80604		80604		87052	
				шт.							6448		
16	16	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	18287		36574		36574		39500	
				шт.							2926		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	20556		41112		41112		44401	
				шт.							3289		
18	18	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		20	613,55	2,25	12271	45	1432	7780	21655	
				шт.		539,69	0,59	10794	12		1604		
19	19	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		5	722,21	2,25	3611	11	563	2189	6264	
				шт.		607,41	0,59	3037	3		464		
20	20	С123-041009-0501	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		7	33519		234633		234633		253404	
				шт.							18771		
21	21	С123-041009-0502	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		13	36476		474188		474188		512123	
				шт.							37935		
22	22	С123-041009-0504	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		3	51968		155904		155904		168376	
				шт.							12472		
23	23	С123-041009-0505	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		2	65060		130120		130120		140530	
				шт.							10410		
24	29	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		222	629,58	68,58	139766	15224	59057	52528	207678	
				м трубопровода		294,98	33,65	65485	7470		15384		
25	30	С121-110403-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77		13,2	242		3194		3194		3450	Казахстан
				м							256		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	31	С121-110403-0407	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		22	614		13508		13508		14589	
				м							1081		
27	32	С121-110403-0409	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77		33	751		24783		24783		26766	
				м							1983		
28	33	С121-110403-0411	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77		18,7	1028		19224		19224		20761	
				м							1538		
29	34	С121-110403-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		157,3	1035		162806		162806		175830	Казахстан
				м							13024		
30	37	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		231,3	537		124208		124208		134145	
				кг							9937		
31	39	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		44	2900,89	39,66	127639	1745	92510	24501	164311	
				м трубопровода		758,72	14,67	33384	646		12171		
32	40	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		8,8	4296,51	69,29	37809	610	28446	6457	47808	
				м трубопровода		994,7	24,4	8753	215		3541		
			ИТОГО:					7028771	36057	6455959	397684	8020574	
								536757	15583		594118		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		96247					
			Итого с временными									8116821	
			Зимние удорожания			2,2 %		178570					
			Итого с зимними удорожаниями									8295391	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		165908					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8461299	
			НДС			12 %		1015356					
			Итого с НДС									9476655	
			Тендерная скидка			10%		947666					
			Итого с НДС									8 528 989	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области

БИН 060 140 007 219

Руководитель _____ **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абликов Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта и/или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 16

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-03-03 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	1428,65 1407,92	16,15 0,1	78576 77435	888 5	252	55757 10747	145080	
2	2	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1542,89 1519,77	19,45 0,16	18515 18237	233 2	44	13132 2532	34179	
3	3	С123-010601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	54,45	173		9420		9420	754	10173	
4	4	С123-010601-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	11,88	278		3303		3303	264	3567	
5	5	С123-020401-1701 #прим.	**КРАН ШАРОВОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	36	128		4608		4608	369	4977	
6	6	С123-020401-1703 #прим.	**КРАН ШАРОВОЙ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	188		376		376	30	406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	765	3060	3060	245	3305			
8	8	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	26	650	650	52	702			
9	9	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	40	80	80	6	86			
10	10	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	487	1948	1948	156	2104			
11	11	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	480	1440	1440	115	1555			
12	12	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	15	375	375	30	405			
13	13	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	29	174	174	14	188			
14	14	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	8	440	440	35	475			
15	15	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	10	100	100	8	108			
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1							207310			
			Раздел: 2. Противопожарный водопровод В2										
16	24	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	11417	34251	34251	2740	36991			
17	25	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	765	3060	3060	245	3305			
18	26	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	480	1440	1440	115	1555			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	27	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1110		4440		4440	355	4795	
20	28	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	23	5131,7 698,75	48,35 19,69	118029 16071	1112 453	100846	11897 10394	140321	
21	29	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27	3315,14 582,82	36,43 14,94	89509 15736	984 403	72789	11620 8090	109219	
22	32	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	50	629,58 294,98	68,58 33,65	31479 14749	3429 1683	13301	11831 3465	46774	
23	33	С121-110404-1511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	55	781		42955		42955	3436	46391	
24	34	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537		2685		2685	215	2900	
			Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод В2									392251	
			Раздел: 3. Водопровод Т3										
25	35	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1436,33 1407,92	16,15 0,1	64635 63356	727 4	552	45620 8820	119075	
26	36	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,55	150		6683		6683	535	7217	
27	37	С123-020401-1701 #прим.	КРАН ШАРОВОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	128		3200		3200	256	3456	
28	38	С123-020401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	636		5724		5724	458	6182	
29	39	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	26		208		208	17	225	
30	40	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	15		345		345	28	373	
31	41	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	8		360		360	29	389	
			Итого по разделу: 3. Водопровод Т3									136917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
32	47	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75	791,65 782,88	3,38 1,06	59374 58716	253 79	404	42333 8137	109843	
33	48	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110	820,17 816,43	1,39 0,46	90219 89808	152 51	259	64698 12393	167310	
34	49	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	74,85	921		68937		68937	5515	74452	Казахстан
35	50	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	109,78	306		33593		33593	2687	36280	
36	53	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300		600		600	48	648	
37	54	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11	84		924		924	74	998	
38	55	С123-020802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2008		2008		2008	161	2169	
39	56	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	17	466		7922		7922	634	8556	
40	57	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	131		1572		1572	126	1698	
41	58	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	6	176		1056		1056	84	1140	
42	59	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	654		1962		1962	157	2119	
43	60	С123-020601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	284		568		568	45	613	
44	61	С123-020601-0801	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	10	212		2120		2120	170	2290	
45	62	С123-020601-0803	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7	553		3871		3871	310	4181	
			Итого по разделу: 4. Канализация									412297	
			ИТОГО:					806793 354108	7776 2679	444905	256888 85096	1148775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		13785				1162560	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		25576				1188136	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23763				1211899	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		145428				1357327	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка			10%		135733				1 221 594	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ **Онгаров Н.Н.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ **Маметеков Е.Ж.**

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-О/Д от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Г**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 17

за июль 2021 (месяц, год) на 02-04-01 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 3-ГО ЭТАЖА										
1	36	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 09 табл.3 п.3.5 Kтр=0,6, Kэм=0,7, Kмр=0,5	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	12,31897	59761,47 55466,76	3332,99 1347,05	736200 683293	41059 16594	11847	503919 99210	1339328	
2	37	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	16,62	1096,15 925,17	170,98 87,15	18218 15376	2842 1448	0	12114 2427	32758	
3	38	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	64,8	1849,69 1678,71	170,98 87,15	119860 108780	11079 5647	0	82388 16180	218427	
4	39	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок=ФРАМУГА. Разборка	м2	3	1709,11 1538,13	170,98 87,15	5127 4614	513 261	0	3511 691	9329	
5	40	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	117,74	215,19 215,19	0 0	25337 25337	0 0	0	18242 3486	47066	
6	41	Е12-120104-0501	СНЯТИЕ ОТ НАБЕЛОВ		519,1	167,85	0	87133	0	0	62736	161858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		167,85	0	87133	0		11990		
7	42	Е11-460401-0801	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА. Разборка		1,044	16234,84	6709,94	16949	7005	0	9446	28507	
				м3		9524,9	3041,96	9944	3176		2112		
8	43	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		17,4	818,55	31,81	14243	553	0	10059	26246	
				м2		786,74	16,21	13689	282		1944		
9	44	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		17,8	134,66	0	2397	0	0	1726	4453	
				м		134,66	0	2397	0		330		
10	45	Е11-460401-0801	ПОКРЫТИЕ БЕТОННЫЕ. Разборка		5,914	16234,84	6709,94	96013	39683	0	53511	161485	
				м3		9524,9	3041,96	56330	17990		11962		
11	46	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		163,2	134,66	0	21977	0	0	15823	40824	
				м		134,66	0	21977	0		3024		
12	47	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		33,6	818,55	31,81	27503	1069	0	19425	50682	
				м2		786,74	16,21	26434	545		3754		
13	48	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		36	134,66	0	4848	0	0	3490	9005	
				м		134,66	0	4848	0		667		
			Итого по разделу: 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 3-ГО ЭТАЖА									2129968	
			Раздел: 5. ФАСАД (ДЕМОНТАЖ)										
14	49	Е11-460201-0802	Цоколь и ФАСАД. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		79,8	215,19	0	17172	0	0	12364	31899	
				м2		215,19	0	17172	0		2363		
15	50	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы из гравии=ОТМОСТКА. Разборка		19	16234,84	6709,94	308462	127489	0	171915	518807	
				м3		9524,9	3041,96	180973	57797		38430		
16	51	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные=КРЫЛЬЦО КР-1,2. Разборка		6,4	18298,07	8431,96	117108	53965	0	63078	194600	
				м3		9866,11	3822,64	63143	24465		14415		
			Итого по разделу: 5. ФАСАД (ДЕМОНТАЖ)									745306	
			Раздел: 6. КРОВЛЯ (ДЕМОНТАЖ)										
17	52	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		483,3	164,41	0,24	79460	114	0	57129	147517	
				м2 кровли		164,18	0	79346	0		10927		
18	53	Е11-460401-0801	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА. Разборка		21,7	16234,84	6709,94	352296	145606	0	196345	592532	
				м3		9524,9	3041,96	206690	66011		43891		
19	54	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		38,7	3021,64	1386,1	116937	53642	0	55774	186528	
				м3 утеплителя		1635,54	366,11	63295	14169		13817		
20	55	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ		12	24302,07	4866,55	291625	58399	0	186570	516451	
				м3 кладки		19435,52	2158,27	233226	25899		38256		
			Итого по разделу: 6. КРОВЛЯ (ДЕМОНТАЖ)									1443028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Прочие работы										
21	56	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	119,658	97		11607			929	12535	
22	57	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	119,658	321		38410			3073	41483	
			Итого по разделу: 7. Прочие работы									54018	
			Раздел: 10. КРОВЛЯ /АС-46/										
23	65	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	483,3	1011,83 614,07	65,86 15,4	489020 296781	31830 7445	160409	219043 56645	764707	
24	67	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	483,3	706,61 263,52	128,68 32,64	341503 127360	62190 15775	151952	103057 35565	480125	
25	68	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	483,3	101,05 4,88	9,5 2,52	48837 2359	4591 1220	41887	2576 4113	55526	
26	70	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	483,3	706,61 263,52	128,68 32,64	341503 127360	62190 15775	151952	103057 35565	480125	
27	71	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	483,3	303,14 14,64	28,5 7,57	146510 7076	13772 3659	125662	7729 12339	166578	
28	72	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	483,3	309,44 37,67	1,37 0,67	149551 18208	663 325	130680	13344 13032	175926	
29	73	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	483,3	370,07 166,44	18,47 6,44	178853 80440	8926 3111	89488	60156 19121	258130	
30	74	С121-100403-0502	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1111,59	383		425739		425739	34059	459798	Казахстан
31	75	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,75	34567,6 5586,47	3042 673	233331 37709	20534 4543	175089	30421 21100	284853	
32	76	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	БОРТИК ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА М100	м3	0,45	34658,75 11527,31	5963,59 1222,66	15596 5187	2684 550	7726	4131 1578	21306	
33	77	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		29,5	370,07	18,47	10917	545	5462	3672	15756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 кровли		166,44	6,44	4910	190		1167		
34	78	С121-100403-0502	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	67,85	383		25987		25987	2079	28065	Казахстан
35	79	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,05	3256,34 1258,64	17,61 4,54	62033 23977	335 87	37721	17326 6349	85708	
36	80	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=КОСТЫЛЬ К-1	т стальных элементов	0,0603	775125,63 71202,25	8684,74 1732,97	46740 4293	524 104	41923	3167 3993	53899	
37	81	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	72	3256,34 1258,64	17,61 4,54	234457 90622	1268 327	142567	65484 23995	323936	
38	82	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=КОСТЫЛЬ К-2	т стальных элементов	0,0684	775125,63 71202,25	8684,74 1732,97	53019 4870	594 119	47554	3592 4529	61139	
			Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ /АС-46/									3715577	
			Раздел: 13. ОКНА										
39	120	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	71,28	2752,55 1376,98	218,26 105,25	196202 98151	15558 7502	82492	76070 21782	294054	
40	121	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	71,28	20334		1449408		1449408	115953	1565360	
41	122	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2	3570,51 1859,75	211,16 102,57	7141 3720	422 205	2999	2826 797	10764	
42	123	С121-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2	17031		34062		34062	2725	36787	
43	128	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	64,8	2752,55 1376,98	218,26 105,25	178365 89229	14143 6820	74993	69155 19802	267322	
44	129	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	64,8	20334		1317643		1317643	105411	1423055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	134	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	64,8	2752,55 1376,98	218,26 105,25	178365 89229	14143 6820	74993	69155 19802	267322	
46	135	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	64,8	20334		1317643		1317643	105411	1423055	
			Итого по разделу: 13. ОКНА									5287719	
			Раздел: 14. ПОЛЫ										
47	153	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,6	4387,08 1232,56	166,2 75,54	147406 41414	5584 2538	100407	31645 14324	193375	
48	154	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	36	1564,05 321,37	16,35 5,69	56306 11569	588 205	44148	8477 5183	69966	
49	161	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	77,6	4096,53 1426,23	93,62 43,14	317891 110675	7265 3348	199951	82097 31999	431987	
50	162	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	42,5	1564,05 321,37	16,35 5,69	66472 13658	695 242	52119	10008 6118	82598	
51	167	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,6	4387,08 1232,56	166,2 75,54	147406 41414	5584 2538	100407	31645 14324	193375	
52	168	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	36	1564,05 321,37	16,35 5,69	56306 11569	588 205	44148	8477 5183	69966	
53	169	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,1	766,74 441,53	54,56 6,74	13111 7550	933 115	4628	5519 1490	20121	
54	170	Е11-110101-0406 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	17,1	855,75 446,98	84,69 11,29	14633 7643	1448 193	5542	5642 1622	21898	
55	171	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,1	4096,53 1426,23	93,62 43,14	70051 24389	1601 738	44061	18091 7051	95193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	172	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	23,4	1564,05 321,37	16,35 5,69	36599 7520	383 133	28696	5510 3369	45478	
57	173	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	77,6	4096,53 1426,23	93,62 43,14	317891 110675	7265 3348	199951	82097 31999	431987	
58	174	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	42,5	1564,05 321,37	16,35 5,69	66472 13658	695 242	52119	10008 6118	82598	
59	179	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,6	4387,08 1232,56	166,2 75,54	147406 41414	5584 2538	100407	31645 14324	193375	
60	180	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	36	1564,05 321,37	16,35 5,69	56306 11569	588 205	44148	8477 5183	69966	
61	181	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,1	766,74 441,53	54,56 6,74	13111 7550	933 115	4628	5519 1490	20121	
62	182	Е11-110101-0406 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	17,1	855,75 446,98	84,69 11,29	14633 7643	1448 193	5542	5642 1622	21898	
63	183	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,1	4096,53 1426,23	93,62 43,14	70051 24389	1601 738	44061	18091 7051	95193	
64	184	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	23,4	1564,05 321,37	16,35 5,69	36599 7520	383 133	28696	5510 3369	45478	
			Итого по разделу: 14. ПОЛЫ									2184573	
			Раздел: 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-39,40/										
65	185	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	667,8	872,48 625,65	6,04 1,93	582644 417807	4033 1288	160804	301749 70751	955143	
66	186	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	667,8	838,31 684,65	6,04 2,97	559822 457211	4032 1986	98578	330622 71235	961679	
67	187	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	528,91	1618,35 1108,85	100,51 77,98	855960 586483	53160 41242	216316	451962 104634	1412556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	188	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2027,2	1125,02	15,18	2280634	30771	527511	1247123	3809978	
			м2 отделываемой поверхности			849,62	4,82	1722352	9764		282221		
69	193	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	ВОССТАНОВИТЬ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ РЕМОНТНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "ЕМАСО"		10	1063,58	5,88	10636	59	2461	5863	17819	
				м2		811,57	2,78	8116	28		1320		
			Итого по разделу: 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-39,40/									7157175	
			Раздел: 16. ФАСАД /АС-14/										
70	196	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		150	4002,66	17,66	600399	2649	248443	251854	920433	
			м2 поверхности облицовки			2328,71	3,27	349307	490		68180		
71	197	С121-110103-0103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95		15	14231		213465		213465		230542	Казахстан
				м3							17077		
72	198	С122-030101-0401	Лист (сайдинг)		165	1344		221760		221760		239501	
				м2							17741		
			Итого по разделу: 16. ФАСАД /АС-14/									1390476	
			ИТОГО:					16965277	935801	8920875	5356799	24107840	
								7058573	381426		1785768		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		289294				24397134	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		536737				24933871	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		498677				25432548	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		3051906				28484454	
			Итого с НДС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			10%		2848445					
			Итого с НДС									25 636 009	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ Онгаров Н.Н.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдиков Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ Маметеков Е.Ж.

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Г**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 18

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-04-02 Отопление** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	84	1172,27 687,92	16,35 5,63	98471 57785	1373 473	39312	41946 11233	151650	
2	2	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	560	2267		1269520		1269520	101562	1371082	
3	3	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	144	1535,54 399,76	18,3 7,13	221118 57566	2635 1027	160917	42187 21064	284369	
4	4	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	31	1667,89 399,76	18,3 7,13	51705 12393	567 221	38745	9082 4863	65649	
5	5	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1338,35 399,76	18,3 7,13	62903 18789	860 335	43254	13769 6134	82806	
6	6	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	98	1930,16 399,76	18,3 7,13	189156 39177	1793 699	148186	28711 17429	235296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44	1991,32 399,76	18,3 7,13	87618 17590	805 314	69223	12890 8041	108549	
8	8	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	119	2280,34 500,71	33,49 13,86	271361 59585	3985 1650	207791	44089 25236	340685	
9	9	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	61	282,77 272,83	0,55 0,27	17249 16642	33 16	573	11994 2339	31582	
10	10	С123-041006-2201 #прим.	Клапан запорный RLV, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	61	8423		513803		513803	41104	554907	
11	11	С123-041008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	61	7417		452437		452437	36195	488632	
12	12	С123-051207-1922 #прим.	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	61	5521		336781		336781	26942	363723	
13	13	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	38	11211		426018		426018	34081	460099	
14	14	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11212		201816		201816	16145	217961	
15	15	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	13434		80604		80604	6448	87052	
16	16	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18287		73148		73148	5852	79000	
17	17	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	14	613,55 539,69	2,25 0,59	8590 7556	32 8	1003	5446 1123	15159	
18	18	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		3	722,21	2,25	2167	7	338	1313	3758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		607,41	0,59	1822	2		278		
19	19	С123-041009-0501	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	33519		167595		167595	13408	181003	
20	20	С123-041009-0502	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	36476		328284		328284	26263	354547	
21	21	С123-041009-0504	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	51968		51968		51968	4157	56125	
22	22	С123-041009-0505	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	65060		130120		130120	10410	140530	
23	27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	134	629,58 294,98	68,58 33,65	84363 39527	9189 4509	35647	31706 9286	125355	
24	28	С121-110403-0409	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	751		12392		12392	991	13383	Казахстан
25	29	С121-110403-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	130,9	1035		135482		135482	10839	146320	Казахстан
26	32	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68,9	537		36999		36999	2960	39959	
27	34	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25,2	2900,89 758,72	39,66 14,67	73102 19120	1000 370	52983	14032 6971	94106	
28	35	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4296,51 994,7	69,29 24,4	17186 3979	277 98	12930	2935 1610	21731	
			ИТОГО:					5401956 351531	22557 9722	5027869	260100 452964	6115018	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,2 %		73380				6188398	
			Итого с временными			2,2 %		136145				6324543	
			Зимние удорожания			2 %		126491				6451034	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			12 %		774124				7225158	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			10%		722516				6 502 642	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ Онгаров Н.Н.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдиков Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ Маметеков Е.Ж.

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ Ньшанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 19

за **июль 2021** (месяц, год) на **07-01 Благоустройство территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	504,085	167,93 167,93	0 0	84653 84653	0 0	0	60950 11648	157251	
2	2	Е12-180101-1401	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	130	1066,47 783,62	282,85 126,52	138641 101871	36770 16448	0	85190 17906	241738	
3	3	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИИ**	т конструкций	5,4	47171,59 22594,02	18606,85 5928,26	254727 122008	100477 32013	32242	110895 29250	394871	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									793860	
			Раздел: 4. ОГРАЖДЕНИЕ										
4	44	У86-010602-0204	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20**	секция	23	55548 15233	6294 2043	1277604 350359	144762 46989	782483	286091 125096	1688790	
			Итого по разделу: 4. ОГРАЖДЕНИЕ									1688790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					1755625	282009	814725	543126	2482650	
								658891	95450		183900		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		29792	29791,8			2512442	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		55274	55273,724			2567716	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		51354	51354,32			2619070	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		314288				2933358,50	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка			10%		293335,85				2 640 022,65	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ Онгаров Н.Н.

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ Маметеков Е.Ж.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдиков Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ Ныщанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент