Приложение 4-1
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт Родинской средней общеоброзовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по ул.Гагарина 23а, в г.Аркалык Костанайской области

## Справка № 5
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## (по ресурсному методу)
## за август 2021 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 202 | 05.05.2021 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | СМР по смете | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования города Аркалыка" | 287 235 000,00 | 41 964 285,71 | | | | | | | 5 035 714,29 | 47 000 000,00 |

**Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"**
**Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
**БИН 060 140 007 219**
**Руководитель** _____ **Маметеков Е.Ж.**

**Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**БИН 050 240 006 817**
**Директор** _____ **Ахман С.Қ.**

**Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"**
**Авторский надзор** _____ **Нышанов А.С.**
**Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.**
**Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент**

**Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
**Эксперт** _____ **Абдиков Д.Ж.**
**KZ73VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127**
**ИИН 851006350256**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Б**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

# Акт выполненных работ № 25

за **август 2021** (месяц, год) на **02-02-01 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 7. Деталь креоления кирпичной перегородки к плите покрытия /АС-37/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 49 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,62 | 22128 | 9,6 | 35847 | 16 | 28788 | 5071 | 44192 | |
| | | | | | | 4347,9 | 0 | 7044 | 0 | | 3273 | | |
| 2 | 50 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,03887 | 17706,31 | 1760,33 | 688 | 68 | 1 | 467 | 1247 | |
| | | | | | | 15914,62 | 754,55 | 619 | 29 | | 92 | | |
| 3 | 51 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03887 | 250545 | | 9739 | | 9739 | | 10518 | |
| | | | | | | | | | | | 779 | | |
| 4 | 52 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,00312 | 775125,63 | 8684,74 | 2418 | 27 | 2169 | 164 | 2789 | |
| | | | | | | 71202,25 | 1732,97 | 222 | 5 | | 207 | | |
| 5 | 53 | Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 37,5 | 5205,23 | 312,57 | 195196 | 11721 | 124719 | 44171 | 258517 | |
| | | | | | | 1566,83 | 69,15 | 58756 | 2593 | | 19149 | | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Деталь крепления кирпичной перегородки к плите покрытия /АС-37/** | | | | | | | | | **317263** | |
| | | | **Раздел: 11. ОКНА** | | | | | | | | | | |
| 6 | 116 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 25,6 | 1243,22 | 6,25 | 31826 | 160 | 24642 | 5114 | 39896 | |
| | | | | | | 274,39 | 3,09 | 7024 | 79 | | 2955 | | |
| 7 | 119 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | | 27 | 1546,15 | 7,08 | 41746 | 191 | 27296 | 10294 | 56204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м | | 528,11 | 1,44 | 14259 | 39 | | 4163 | | |
| 8 | 126 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | | 28,4 | 1243,22 | 6,25 | 35307 | 177 | 27337 | 5674 | 44260 | |
| | | | | м | | 274,39 | 3,09 | 7793 | 88 | | 3278 | | |
| 9 | 129 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | | 30 | 1546,15 | 7,08 | 46384 | 212 | 30329 | 11438 | 62449 | |
| | | | | м | | 528,11 | 1,44 | 15843 | 43 | | 4626 | | |
| | | | Итого по разделу: 11. ОКНА | | | | | | | | | 202809 | |
| | | | Раздел: 12. ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| 10 | 135 | Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | | 178,6 | 1692,53 | 24,51 | 302286 | 4377 | 194531 | 75773 | 408303 | |
| | | | | м2 пола | | 578,82 | 10,43 | 103377 | 1863 | | 30245 | | |
| 11 | 136 | Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | | 178,6 | 5104,92 | 60,43 | 911738 | 10794 | 761952 | 103830 | 1096814 | |
| | | | | м2 покрытия | | 778,23 | 29,2 | 138993 | 5216 | | 81245 | | |
| 12 | 144 | Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | | 46,7 | 766,74 | 54,56 | 35807 | 2548 | 12639 | 15073 | 54950 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 441,53 | 6,74 | 20619 | 315 | | 4070 | | |
| 13 | 145 | Е11-110101-0406 К=3 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 | | 46,7 | 855,75 | 84,69 | 39964 | 3955 | 15134 | 15409 | 59802 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 446,98 | 11,29 | 20874 | 527 | | 4430 | | |
| 14 | 146 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | | 46,7 | 4096,53 | 93,62 | 191308 | 4372 | 120331 | 49406 | 259971 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1426,23 | 43,14 | 66605 | 2015 | | 19257 | | |
| 15 | 147 | Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | | 49,6 | 1564,05 | 16,35 | 77577 | 811 | 60826 | 11680 | 96397 | |
| | | | | м | | 321,37 | 5,69 | 15940 | 282 | | 7141 | | |
| 16 | 148 | Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | | 197 | 1692,53 | 24,51 | 333428 | 4828 | 214573 | 83579 | 450368 | |
| | | | | м2 пола | | 578,82 | 10,43 | 114028 | 2055 | | 33361 | | |
| 17 | 149 | Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | | 197 | 5104,92 | 60,43 | 1005669 | 11906 | 840451 | 114527 | 1209812 | |
| | | | | м2 покрытия | | 778,23 | 29,2 | 153312 | 5753 | | 89616 | | |
| 18 | 152 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | | 1,6932 | 4387,08 | 166,2 | 7428 | 281 | 5060 | 1595 | 9745 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1232,56 | 75,54 | 2087 | 128 | | 722 | | |
| 19 | 153 | Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | | 17,6 | 1564,05 | 16,35 | 27527 | 288 | 21583 | 4144 | 34205 | |
| | | | | м | | 321,37 | 5,69 | 5656 | 100 | | 2534 | | |
| 20 | 154 | Е11-110101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | | 47,32 | 890,83 | 13,94 | 42154 | 659 | 21764 | 14441 | 61123 | |
| | | | | м2 пола | | 416,96 | 6,91 | 19730 | 327 | | 4528 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 155 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 2,42 | 95743,12 | 1306,85 | 231698 | 3163 | 160408 | 50107 | 304350 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 28152 | 605,7 | 68128 | 1466 | | 22544 | | |
| 22 | 156 | Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | | 47,32 | 5104,92 | 60,43 | 241565 | 2860 | 201879 | 27510 | 290600 | |
| | | | | м2 покрытия | | 778,23 | 29,2 | 36826 | 1382 | | 21526 | | |
| 23 | 157 | Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16 | Плинтуса деревянные. Устройство | | 56,3 | 400,73 | 2,74 | 22561 | 154 | 16830 | 4070 | 28762 | |
| | | | | м плинтусов | | 99,06 | 1,35 | 5577 | 76 | | 2130 | | |
| 24 | 158 | Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки | | 11,25 | 2828,67 | 19,26 | 31823 | 217 | 26215 | 3958 | 38643 | |
| | | | | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | | 479,23 | 9,42 | 5391 | 106 | | 2862 | | |
| | | | Итого по разделу: 12. ПОЛЫ | | | | | | | | | 4403845 | |
| | | | Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-35/ | | | | | | | | | | |
| 25 | 166 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 1295,6 | 685,55 | 5,7 | 888201 | 7379 | 174814 | 510943 | 1511075 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 544,93 | 2,81 | 706008 | 3634 | | 111931 | | |
| 26 | 167 | Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | | 306,7 | 933,02 | 4,05 | 286158 | 1241 | 80730 | 147454 | 468302 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 665,75 | 1,99 | 204187 | 611 | | 34689 | | |
| 27 | 168 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | | 87,56 | 4821,35 | 25,21 | 422157 | 2208 | 166402 | 183326 | 653922 | |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 2895,7 | 12,24 | 253547 | 1072 | | 48439 | | |
| 28 | 169 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | | 350,7 | 118,6 | 0,96 | 41592 | 337 | 2927 | 27717 | 74854 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 109,29 | 0,48 | 38328 | 167 | | 5545 | | |
| | | | Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-35/ | | | | | | | | | 2708153 | |
| | | | Раздел: 14. ФАСАД /АС-13/ | | | | | | | | | | |
| 29 | 172 | Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | | 563,43 | 4002,66 | 17,66 | 2255218 | 9950 | 933200 | 946014 | 3457331 | |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 2328,71 | 3,27 | 1312068 | 1841 | | 256099 | | |
| 30 | 173 | С121-110103-0103 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | | 45,0744 | 14231 | | 641454 | | 641454 | | 692770 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 51316 | | |
| 31 | 174 | С122-030101-0401 | Лист (сайдинг) | | 619,773 | 1344 | | 832975 | | 832975 | | 899613 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 66638 | | |
| 32 | 175 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | | 7,5 | 22128 | 9,6 | 165960 | 72 | 133279 | 23479 | 204594 | |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 4347,9 | 0 | 32609 | 0 | | 15155 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по разделу: 14. ФАСАД /АС-13/ | | | | | | | | | 5254308 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 9435399 | 84974 | 5914977 | 2496428 | 12886378 | |
| | | | В том числе : | | | | | 3435450 | 51812 | | 954545 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 154637 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 13041015 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 286902 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 13327917 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 266558 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 13594475 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1631337 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 15225812 | |
| | | | Тендерная скидка | | | 10% | | 1522581 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 13 703 231 | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**БИН 050 240 006 817**

**Начальник участка** **Онгаров Н.Н.**

**Принял (Заказчик) :**
**ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"**
**Управления образования акимата Костанайской области**
**Костанайская область, г. Аркалык**
**БИН 060 140 007 219**
**Руководитель** **Маметеков Е.Ж.**

**Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

**Эксперт** _____ **Аблинов Д.Ж.**
**KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127**
**ИИН 851006350256**

**Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"**

**Авторский надзор** _____ **Нышанов А.С.**
**Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.**
**Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Б**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

# Акт выполненных работ № 26

за **август 2021 (месяц, год) на 02-02-02 Отопление работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 24 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 45,1 | 78,76 | 1,72 | 3552 | 78 | 2286 | 864 | 4769 | |
| | | | | | | 26,35 | 0,27 | 1188 | 12 | | 353 | | |
| 2 | 25 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 45,1 | 102,14 | 2,44 | 4607 | 110 | 2464 | 1472 | 6565 | |
| | | | | | | 45,08 | 0,27 | 2033 | 12 | | 486 | | |
| 3 | 27 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 332 | 88,83 | 1,25 | 29491 | 413 | 751 | 20395 | 53877 | |
| | | | | | | 85,32 | 0 | 28326 | 0 | | 3991 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 37650 | 600 | 5501 | 22731 | 65211 | |
| | | | | | | | | 31547 | 24 | | 4830 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 783 | 782,532 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 65994 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 1452 | 1451,868 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 67446 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1349 | 1348,92 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 68795 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 8255 | 8255,4 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 77050 | |
| | | | Тендерная скидка | | | 10% | | 7705 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 69 345 | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**БИН 050 240 006 817**

**Начальник участка** _____ **Онгаров Н.Н.**

**Принял (Заказчик) :**
**ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"**
**Управления образования акимата Костанайской области**
**Костанайская область, г. Аркалык**
**БИН 060 140 007 219**
**Руководитель** _____ **Маметеков Е.Ж.**

**Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

**Эксперт** _____ **Абдиков Д.Ж.**
**KZ37VJE00055985, KZ64VJE00055984, KZ73VJE00062127**
**ИИН 851006350256**

**Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"**

**Авторский надзор** _____ **Нышанов А.С.**
**Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.**
**Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Б**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

# Акт выполненных работ № 27

за **август 2021** (месяц, год) на **02-02-03 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 35 | 1428,65 / 1407,92 | 16,15 / 0,1 | 50003 / 49277 | 565 / 3 | 160 | 35482 / 6839 | 92324 | |
| 2 | 2 | Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 1542,89 / 1519,77 | 19,45 / 0,16 | 15429 / 15198 | 195 / 2 | 37 | 10944 / 2110 | 28482 | |
| 3 | 3 | С123-010601-0302 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 34,65 | 173 | | 5994 | | 5994 | 480 | 6474 | |
| 4 | 4 | С123-010601-0303 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 9,9 | 278 | | 2752 | | 2752 | 220 | 2972 | |
| 5 | 5 | С123-020401-1701 #прим. | КРАН ШАРОВОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18 | 128 | | 2304 | | 2304 | 184 | 2488 | |
| 6 | 6 | С123-020401-1703 #прим. | КРАН ШАРОВОЙ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 188 | | 376 | | 376 | 30 | 406 | |
| 7 | 7 | С123-020101-0607 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 2 | 765 | | 1530 | | 1530 | | 1652 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | | | | | | | 122 | | |
| 8 | 8 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 17 | 26 | | 442 | | 442 | | 477 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 35 | | |
| 9 | 9 | С123-020401-2402 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 2 | 40 | | 80 | | 80 | | 86 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 6 | | |
| 10 | 10 | С123-020101-1005 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 3 | 487 | | 1461 | | 1461 | | 1578 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 117 | | |
| 11 | 11 | С123-020101-0152 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 11 | 480 | | 5280 | | 5280 | | 5702 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 422 | | |
| 12 | 12 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 10 | 15 | | 150 | | 150 | | 162 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 12 | | |
| 13 | 13 | С123-020401-1202 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 2 | 29 | | 58 | | 58 | | 63 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 5 | | |
| 14 | 14 | С123-020401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 35 | 8 | | 280 | | 280 | | 302 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 22 | | |
| 15 | 15 | С123-020401-3503 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 10 | 10 | | 100 | | 100 | | 108 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 8 | | |
| 16 | 16 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 45 | 87,23 | 1,25 | 3925 | 56 | 30 | 2764 | 7225 | |
| | | | | м трубопровода | | 85,32 | 0 | 3839 | 0 | | 535 | | |
| 17 | 17 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | | 0,045 | 60318,73 | 0 | 2714 | 0 | 105 | 1879 | 4961 | |
| | | | | км трубопровода | | 57989 | 0 | 2610 | 0 | | 367 | | |
| 18 | 21 | Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 9 | 1870,13 | 39,66 | 16831 | 357 | 9646 | 5012 | 23590 | |
| | | | | м трубопровода | | 758,72 | 14,67 | 6828 | 132 | | 1747 | | |
| 19 | 22 | С123-041001-4801 | Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 11823-91 | | 1 | 33126 | | 33126 | | 33126 | | 35776 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2650 | | |
| 20 | 23 | С123-040102-1401 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40/32/, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | | 1 | 52850 | | 52850 | | 52850 | | 57078 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 4228 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Водопровод ВІ | | | | | | | | | 271906 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: 2. Противопожарный водопровод В2 | | | | | | | | | | |
| 21 | 24 | Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | | 3 | 27864,39 | 118,5 | 83593 | 356 | 79603 | 2704 | 93201 | |
| | | | | кран | | 1211,4 | 40,38 | 3634 | 121 | | 6904 | | |
| 22 | 26 | Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише | | 3 | 964,43 | 16,35 | 2893 | 49 | 63 | 2015 | 5301 | |
| | | | | шт. | | 926,99 | 5,92 | 2781 | 18 | | 393 | | |
| 23 | 27 | С123-080307-0106 | Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ | | 3 | 22452 | | 67356 | | 67356 | | 72744 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 5388 | | |
| 24 | 28 | С123-040101-0301 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | | 11 | 11417 | | 125587 | | 125587 | | 135634 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 10047 | | |
| 25 | 29 | С123-020101-0607 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 3 | 765 | | 2295 | | 2295 | | 2479 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 184 | | |
| 26 | 30 | С123-020101-0152 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 11 | 480 | | 5280 | | 5280 | | 5702 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 422 | | |
| 27 | 31 | С123-020103-0107 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 | | 3 | 1110 | | 3330 | | 3330 | | 3596 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 266 | | |
| 28 | 32 | Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 140 | 3315,14 | 36,43 | 464119 | 5101 | 377424 | 60254 | 566323 | |
| | | | | м трубопровода | | 582,82 | 14,94 | 81595 | 2092 | | 41950 | | |
| 29 | 33 | Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 | | 8 | 236,33 | 2 | 1891 | 16 | 1739 | 100 | 2150 | |
| | | | | м2 | | 16,95 | 0,4 | 136 | 3 | | 159 | | |
| 30 | 34 | Е11-130301-0404 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз | | 8 | 231,57 | 4,87 | 1853 | 39 | 1092 | 522 | 2565 | |
| | | | | м2 | | 90,15 | 0,54 | 721 | 4 | | 190 | | |
| 31 | 35 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | | 140 | 629,58 | 68,58 | 88141 | 9601 | 37243 | 33126 | 130968 | |
| | | | | м трубопровода | | 294,98 | 33,65 | 41297 | 4711 | | 9701 | | |
| 32 | 36 | С121-110404-1511 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применении от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 | | 154 | 781 | | 120274 | | 120274 | | 129896 | |
| | | | | м | | | | | | | 9622 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 37 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4 | 537 | | 2148 | | 2148 | 172 | 2320 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод В2 | | | | | | | | | 1152879 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Водопровод Т3 | | | | | | | | | | |
| 34 | 38 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 36 | 1436,33<br>1407,92 | 16,15<br>0,1 | 51708<br>50685 | 581<br>4 | 442 | 36496<br>7056 | 95260 | |
| 35 | 39 | С123-010602-0202 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 35,64 | 150 | | 5346 | | 5346 | 428 | 5774 | |
| 36 | 40 | С123-020401-1701 #прим. | КРАН ШАРОВОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20 | 128 | | 2560 | | 2560 | 205 | 2765 | |
| 37 | 41 | С123-020401-4001 | Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 636 | | 3816 | | 3816 | 305 | 4121 | |
| 38 | 42 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9 | 26 | | 234 | | 234 | 19 | 253 | |
| 39 | 43 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 13 | 15 | | 195 | | 195 | 16 | 211 | |
| 40 | 44 | С123-020401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60 | 8 | | 480 | | 480 | 38 | 518 | |
| 41 | 45 | Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | 4 | 4297,34<br>4171,91 | 47,97<br>17,88 | 17189<br>16688 | 192<br>72 | 310 | 12067<br>2340 | 31596 | |
| 42 | 46 | 5104-0106-0107 РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 | комплект | 2 | 85809 | | 171618 | | 171618 | | 171618 | |
| | | | Отпускная цена | | | 85809 | | 171618 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *171618* | | | | | |
| 43 | 47 | 5104-0106-0116 РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 | комплект | 2 | 96677 | | 193354 | | 193354 | | 193354 | |
| | | | Отпускная цена | | | 96677 | | 193354 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *193354* | | | | | |
| 44 | 48 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 36 | 87,23<br>85,32 | 1,25<br>0 | 3140<br>3072 | 45<br>0 | 24 | 2212<br>428 | 5780 | |
| 45 | 49 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | | 0,036 | 60318,73 | 0 | 2171 | 0 | 84 | 1503 | 3969 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | км трубопровода | | | 57989 | 0 | 2088 | 0 | | 294 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Водопровод Т3 | | | | | | | | | 515219 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 4. Канализация | | | | | | | | | | |
| 46 | 50 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 20 | 791,65 | 3,38 | 15833 | 68 | 108 | 11289 | 29291 | |
| | | | | м трубопровода | | 782,88 | 1,06 | 15658 | 21 | | 2170 | | |
| 47 | 51 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 50 | 820,17 | 1,39 | 41009 | 69 | 118 | 29408 | 76050 | |
| | | | | м трубопровода | | 816,43 | 0,46 | 40822 | 23 | | 5633 | | |
| 48 | 52 | С123-010506-0109 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | | 19,96 | 921 | | 18383 | | 18383 | | 19854 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1471 | | |
| 49 | 53 | С123-010506-0103 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | | 49,9 | 306 | | 15269 | | 15269 | | 16491 | |
| | | | | м | | | | | | | 1222 | | |
| 50 | 56 | С123-020601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | | 2 | 300 | | 600 | | 600 | | 648 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 48 | | |
| 51 | 57 | С123-020601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | | 10 | 84 | | 840 | | 840 | | 907 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 67 | | |
| 52 | 58 | С123-020802-0206 | Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98 | | 3 | 2008 | | 6024 | | 6024 | | 6506 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 482 | | |
| 53 | 59 | С123-020601-0401 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50 | | 8 | 131 | | 1048 | | 1048 | | 1132 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 84 | | |
| 54 | 60 | С123-020601-0602 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50 | | 2 | 176 | | 352 | | 352 | | 380 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 28 | | |
| 55 | 61 | С123-020601-1001 | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | | 2 | 284 | | 568 | | 568 | | 613 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 45 | | |
| 56 | 62 | С123-020601-0801 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | | 7 | 212 | | 1484 | | 1484 | | 1603 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 119 | | |
| 57 | 63 | С123-020601-0803 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | | 2 | 553 | | 1106 | | 1106 | | 1194 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 88 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Канализация | | | | | | | | | 154669 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1718772 | 17289 | 999586 | 247777 | 2094673 | |
| | | | | | | | | 336929 | 7206 | 364972 | 128123 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 364972 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 20756 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 2115429 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 38510 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 2153939 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 35779 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 2189718 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 262766 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2452484 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Тендерная скидка | | | 10% | | 245248 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2 207 236 | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**БИН 050 240 006 817**

**Начальник участка** **Онгаров Н.Н.**

**Принял (Заказчик) :**
**ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"**
**Управления образования акимата Костанайской области**
**Костанайская область, г. Аркалык**
**БИН 060 140 007 219**
**Руководитель** **Маметеков Е.Ж.**

**Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

**Эксперт** **Абдиков Д.Ж.**
**KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127**
**ИИН 851006350256**

**Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"**

**Авторский надзор** **Пышанов А.С.**
**Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.**
**Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус В**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

# Акт выполненных работ № 28

за **август 2021 (месяц, год) на 02-03-01 Ремонтные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 11. ОКНА** | | | | | | | | | | |
| 1 | 111 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 56,3 | 1243,22 | 6,25 | 69993 | 352 | 54193 | 11248 | 87740 | |
| | | | | | | 274,39 | 3,09 | 15448 | 174 | | 6499 | | |
| 2 | 114 | Е11-150108-1902 | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | м | 58 | 1546,15 | 7,08 | 89677 | 411 | 58635 | 22114 | 120734 | |
| | | | | | | 528,11 | 1,44 | 30630 | 84 | | 8943 | | |
| 3 | 119 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 62,4 | 1243,22 | 6,25 | 77577 | 390 | 60065 | 12466 | 97247 | |
| | | | | | | 274,39 | 3,09 | 17122 | 193 | | 7203 | | |
| 4 | 122 | Е11-150108-1902 | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | м | 65,6 | 1546,15 | 7,08 | 101427 | 465 | 66319 | 25012 | 136554 | |
| | | | | | | 528,11 | 1,44 | 34644 | 95 | | 10115 | | |
| | | | **Итого по разделу: 11. ОКНА** | | | | | | | | | 442275 | |
| | | | **Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-29/** | | | | | | | | | | |
| 5 | 152 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 237,9715 | 838,31 | 6,04 | 199493 | 1437 | 35129 | 117817 | 342696 | |
| | | | | | | 684,65 | 2,97 | 162928 | 708 | | 25385 | | |
| 6 | 155 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 1394,77 | 685,55 | 5,7 | 956187 | 7944 | 188194 | 550052 | 1626738 | |
| | | | | | | 544,93 | 2,81 | 760049 | 3913 | | 120499 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 156 | Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | | 444,6 | 933,02 | 4,05 | 414822 | 1800 | 117029 | 213753 | 678862 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 665,75 | 1,99 | 295994 | 885 | | 50286 | | |
| | | | Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-29/ | | | | | | | | | 2648296 | |
| | | | Раздел: 14. ФАСАД /АС-12/ | | | | | | | | | | |
| 8 | 163 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | | 11,8 | 22128 | 9,6 | 261110 | 113 | 209692 | 36940 | 321894 | |
| | | | м3 подстилающего слоя | | | 4347,9 | 0 | 51305 | 0 | | 23844 | | |
| | | | Итого по разделу: 14. ФАСАД /АС-12/ | | | | | | | | | 321894 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2170286 | 12911 | 789256 | 989402 | 3412465 | |
| | | | | | | | | 1368120 | 6052 | | 252774 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 40950 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3453415 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 75975 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 3529390 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 70588 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3599978 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 431997 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4031975 | |
| | | | Тендерная скидка | | | 10% | | 403198 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3 628 777 | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**БИН 050 240 006 817**

**Начальник участка** **Онгаров Н.Н.**

**Принял (Заказчик) :**
**ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"**
**Управления образования акимата Костанайской области**
**Костанайская область, г. Аркалык**
**БИН 060 140 007 219**
**Руководитель** **Маметеков Е.Ж.**

**Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

**Эксперт _____ Абдиков Д.Ж.**
**KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127**
**ИИН 851006350256**

**Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"**

**Авторский надзор _____ Нышанов А.С.**
**Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.**
**Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус В**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

# Акт выполненных работ № 29

**за** **август 2021 (месяц, год) на 02-03-02 Отопление работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 35 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 129,3 | 78,76 | 1,72 | 10183 | 222 | 6554 | 2478 | 13674 | |
| | | | | | | 26,35 | 0,27 | 3407 | 35 | | 1013 | | |
| 2 | 36 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 129,3 | 102,14 | 2,44 | 13207 | 315 | 7064 | 4221 | 18823 | |
| | | | | | | 45,08 | 0,27 | 5828 | 35 | | 1394 | | |
| 3 | 38 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 810 | 88,83 | 1,25 | 71951 | 1008 | 1833 | 49759 | 131446 | |
| | | | | | | 85,32 | 0 | 69109 | 0 | | 9737 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 95341 | 1546 | 15451 | 56458 | 163943 | |
| | | | | | | | | 78344 | 70 | | 12144 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 1967 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 165910 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 3650 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 169560 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 3391 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 172951 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НДС | | | 12 % | | 20754 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 193705 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Тендерная скидка | | | 10% | | 19371 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 174 334 | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**БИН 050 240 006 817**

**Начальник участка** **Онгаров Н.Н.**

**Принял (Заказчик) :**
**ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"**
**Управления образования акимата Костанайской области**
**Костанайская область, г. Аркалык**
**БИН 060 140 007 219**
**Руководитель** **Маметеков Е.Ж.**

**Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

**Эксперт** **Абликов Д.Ж.**
**KZ37VJE00055985; KZ64VJE00053984; KZ73VJE00062127**
**ИИН 851006350256**

**Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"**

**Авторский надзор** **Нышанов А.С.**
**Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.**
**Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус В**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

# Акт выполненных работ № 30

за **август 2021** (месяц, год) на **02-03-03 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | | 67 | 87,23 | 1,25 | 5844 | 83 | 44 | 4116 | 10757 | |
| | | | | м трубопровода | | 85,32 | 0 | 5716 | 0 | | 797 | | |
| 2 | 17 | Е11-220701-0101 | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | | 0,067 | 60318,73 | 0 | 4041 | 0 | 156 | 2797 | 7386 | |
| | | | | км трубопровода | | 57989 | 0 | 3885 | 0 | | 547 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Водопровод В1** | | | | | | | | | 18143 | |
| | | | **Раздел: 2. Противопожарный водопровод В2** | | | | | | | | | | |
| 3 | 20 | Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** | | 2 | 27864,39 | 118,5 | 55729 | 237 | 53069 | 1803 | 62134 | |
| | | | | кран | | 1211,4 | 40,38 | 2423 | 81 | | 4603 | | |
| 4 | 22 | Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18 | **Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише** | | 2 | 964,43 | 16,35 | 1929 | 33 | 42 | 1343 | 3534 | |
| | | | | шт. | | 926,99 | 5,92 | 1854 | 12 | | 262 | | |
| 5 | 23 | С123-080307-0106 | **Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ** | | 2 | 22452 | | 44904 | | 44904 | | 48496 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3592 | | |
| 6 | 30 | Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785** | | 10 | 236,33 | 2 | 2363 | 20 | 2174 | 125 | 2687 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | | 16,95 | 0,4 | 169 | 4 | | 199 | | |
| 7 | 31 | Е11-130301-0404 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | | 10 | 231,57 | 4,87 | 2316 | 49 | 1365 | 653 | 3206 | |
| | | | | м2 | | 90,15 | 0,54 | 902 | 5 | | 237 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод В2 | | | | | | | | | 120057 | |
| | | | Раздел: 3. Водопровод Т3 | | | | | | | | | | |
| 8 | 42 | Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | | 8 | 4297,34 | 47,97 | 34379 | 384 | 620 | 24133 | 63193 | |
| | | | | комплект | | 4171,91 | 17,88 | 33375 | 143 | | 4681 | | |
| 9 | 43 | 5104-0106-0104 РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | | 7 | 28662 | | 200634 | | | | 200634 | |
| | | | | комплект | | | | | | 200634 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 28662 | | 200634 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *200634* | | | | | |
| 10 | 44 | 5104-0106-0107 РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 | | 1 | 85809 | | 85809 | | | | 85809 | |
| | | | | комплект | | | | | | 85809 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 85809 | | 85809 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *85809* | | | | | |
| 11 | 45 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 45 | 87,23 | 1,25 | 3925 | 56 | 30 | 2764 | 7225 | |
| | | | | м трубопровода | | 85,32 | 0 | 3839 | 0 | | 535 | | |
| 12 | 46 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | | 0,045 | 60318,73 | 0 | 2714 | 0 | 105 | 1879 | 4961 | |
| | | | | км трубопровода | | 57989 | 0 | 2610 | 0 | | 367 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Водопровод Т3 | | | | | | | | | 361822 | |
| | | | Раздел: 4. Канализация | | | | | | | | | | |
| 13 | 51 | Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | | 6 | 6139,63 | 42,06 | 36838 | 252 | 31298 | 3891 | 43987 | |
| | | | | м трубопровода | | 881,3 | 19,44 | 5288 | 117 | | 3258 | | |
| 14 | 52 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные-УПОР.Устройство | | 0,18 | 24070,24 | 1163,37 | 4333 | 209 | 3130 | 750 | 5489 | |
| | | | | м3 | | 5517,4 | 269,42 | 993 | 48 | | 407 | | |
| 15 | 63 | Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,006 | 1113913,05 | 30541,78 | 6683 | 183 | 5242 | 907 | 8198 | |
| | | | | км трубопровода | | 209783 | 174,98 | 1259 | 1 | | 607 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Канализация | | | | | | | | | 57674 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 492441 | 1506 | 142179 | 45161 | 557696 | |
| | | | | | | | | 62313 | 411 | 286443 | 20092 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 286443 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 3255 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 560951 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 6039 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 566990 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 5611 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 572601 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 68712 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 641313 | |
| | | | Тендерная скидка | | | 10% | | 64131 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 577182 | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**БИН 050 240 006 817**

**Начальник участка** **Онгаров Н.Н.**

**Принял (Заказчик) :**
**ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"**
**Управления образования акимата Костанайской области**
**Костанайская область, г. Аркалык**
**БИН 060 140 007 219**
**Руководитель** **Маметеков Е.Ж.**

**Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

**Эксперт** **Абдиков Д.Ж.**
**KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127**
**ИИН 851006350256**

**Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"**

**Авторский надзор** **Нышанов А.С.**
**Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.**
**Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Г**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

# Акт выполненных работ № 31

за **август 2021** (месяц, год) на **02-04-01 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 12. ДВЕРИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 99 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 по внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 24,06 | 1958<br>1312,27 | 97,19<br>43,46 | 47110<br>31573 | 2338<br>1046 | 13198 | 23485<br>5648 | 76243 | |
| 2 | 100 | С121-090102-0103 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 13,14 | 4459 | | 58591 | | 58591 | 4687 | 63279 | |
| 3 | 101 | С121-090102-0105 | **Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 10,92 | 5439 | | 59394 | | 59394 | 4752 | 64145 | |
| 4 | 102 | С121-090404-1003 | **Ручки-скобы ГОСТ 5087-80** | пара | 11 | 4199 | | 46189 | | 46189 | 3695 | 49884 | |
| 5 | 103 | С121-090404-0201 | **Петля накладная ГОСТ 5088-2005** | шт. | 22 | 430 | | 9460 | | 9460 | 757 | 10217 | |
| 6 | 106 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 18,42 | 1958<br>1312,27 | 97,19<br>43,46 | 36066<br>24172 | 1790<br>800 | 10104 | 17980<br>4324 | 58370 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 107 | С121-090102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 6,24 | 4459 | | 27824 | | 27824 | 2226 | 30050 | |
| 8 | 108 | С121-090102-0105 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 5,46 | 5439 | | 29697 | | 29697 | 2376 | 32073 | |
| 9 | 109 | С121-090404-1003 | Ручки-скобы ГОСТ 5087-80 | пара | 9 | 4199 | | 37791 | | 37791 | 3023 | 40814 | |
| 10 | 110 | С121-090404-0201 | Петля накладная ГОСТ 5088-2005 | шт. | 18 | 430 | | 7740 | | 7740 | 619 | 8359 | |
| 11 | 113 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 18,42 | 1958<br>1312,27 | 97,19<br>43,46 | 36066<br>24172 | 1790<br>800 | 10104 | 17980<br>4324 | 58370 | |
| 12 | 114 | С121-090102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 6,24 | 4459 | | 27824 | | 27824 | 2226 | 30050 | |
| 13 | 115 | С121-090102-0105 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 5,46 | 5439 | | 29697 | | 29697 | 2376 | 32073 | |
| 14 | 116 | С121-090404-1003 | Ручки-скобы ГОСТ 5087-80 | пара | 9 | 4199 | | 37791 | | 37791 | 3023 | 40814 | |
| 15 | 117 | С121-090404-0201 | Петли накладная ГОСТ 5088-2005 | шт. | 18 | 430 | | 7740 | | 7740 | 619 | 8359 | |
| | | | Итого по разделу: 12. ДВЕРИ | | | | | | | | | 603100 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 13. ОКНА | | | | | | | | | | |
| 16 | 124 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 39,6 | 1243,22<br>274,39 | 6,25<br>3,09 | 49231<br>10866 | 247<br>122 | 38118 | 7911<br>4571 | 61714 | |
| 17 | 127 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 44 | 1546,15<br>528,11 | 7,08<br>1,44 | 68030<br>23237 | 312<br>63 | 44482 | 16776<br>6785 | 91591 | |
| 18 | 130 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 36 | 1243,22<br>274,39 | 6,25<br>3,09 | 44756<br>9878 | 225<br>111 | 34653 | 7192<br>4156 | 56104 | |
| 19 | 133 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 38 | 1546,15<br>528,11 | 7,08<br>1,44 | 58754<br>20068 | 269<br>55 | 38416 | 14488<br>5859 | 79101 | |
| 20 | 136 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 36 | 1243,22<br>274,39 | 6,25<br>3,09 | 44756<br>9878 | 225<br>111 | 34653 | 7192<br>4156 | 56104 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 139 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 38 | 1546,15 | 7,08 | 58754 | 269 | 38416 | 14488 | 79101 | |
| | | | | | | 528,11 | 1,44 | 20068 | 55 | | 5859 | | |
| | | | Итого по разделу: 13. ОКНА | | | | | | | | | 423715 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 14. ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| 22 | 145 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 182,9 | 785,2 | 36,88 | 143613 | 6746 | 63561 | 55135 | 214648 | |
| | | | | | | 400,8 | 17,88 | 73307 | 3269 | | 15900 | | |
| 23 | 146 | Е11-110101-1102 К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 182,9 | 783,09 | 50,1 | 143226 | 9163 | 126815 | 8333 | 163684 | |
| | | | | | | 39,63 | 23,65 | 7248 | 4325 | | 12125 | | |
| 24 | 147 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 182,9 | 4096,53 | 93,62 | 749256 | 17122 | 471276 | 193498 | 1018175 | |
| | | | | | | 1426,23 | 43,14 | 260857 | 7890 | | 75420 | | |
| 25 | 148 | Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 104,2 | 1564,05 | 16,35 | 162974 | 1703 | 127784 | 24537 | 202512 | |
| | | | | | | 321,37 | 5,69 | 33486 | 593 | | 15001 | | |
| 26 | 155 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 16,7 | 785,2 | 36,88 | 13113 | 616 | 5804 | 5034 | 19592 | |
| | | | | | | 400,8 | 17,88 | 6693 | 299 | | 1452 | | |
| 27 | 156 | Е11-110101-1102 К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 16,7 | 783,09 | 50,1 | 13078 | 837 | 11579 | 761 | 14945 | |
| | | | | | | 39,63 | 23,65 | 662 | 395 | | 1107 | | |
| 28 | 157 | Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 16,7 | 766,74 | 54,56 | 12805 | 911 | 4520 | 5390 | 19650 | |
| | | | | | | 441,53 | 6,74 | 7374 | 113 | | 1456 | | |
| 29 | 158 | Е11-110101-0406 К=3 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 16,7 | 855,75 | 84,69 | 14291 | 1414 | 5412 | 5510 | 21385 | |
| | | | | | | 446,98 | 11,29 | 7465 | 189 | | 1584 | | |
| 30 | 159 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 16,7 | 4096,53 | 93,62 | 68412 | 1563 | 43031 | 17668 | 92966 | |
| | | | | | | 1426,23 | 43,14 | 23818 | 720 | | 6886 | | |
| 31 | 160 | Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 23,1 | 1564,05 | 16,35 | 36130 | 378 | 28328 | 5440 | 44895 | |
| | | | | | | 321,37 | 5,69 | 7424 | 131 | | 3326 | | |
| | | | Итого по разделу: 14. ПОЛЫ | | | | | | | | | 1812459 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-39,40/ | | | | | | | | | | |
| 32 | 189 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1452,6 | 685,55 | 5,7 | 995832 | 8273 | 195997 | 572858 | 1694186 | |
| | | | | | | 544,93 | 2,81 | 791562 | 4075 | | 125495 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 191 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовки гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | | 104,1 | 4821,35 | 25,21 | 501903 | 2625 | 197835 | 217956 | 777447 | |
| | | | м2 поверхности облицовки | | | 2895,7 | 12,24 | 301442 | 1274 | | 57589 | | |
| 34 | 192 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | | 123,4 | 118,6 | 0,96 | 14635 | 119 | 1030 | 9753 | 26339 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 109,29 | 0,48 | 13487 | 59 | | 1951 | | |
| | | | Итого по разделу: 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-39,40/ | | | | | | | | | 2497972 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 16. ФАСАД /АС-14/ | | | | | | | | | | |
| 35 | 196 | Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом в теплоизоляционным слоем с лесов | | 698,8 | 4002,66 | 17,66 | 2797058 | 12341 | 1157411 | 1173304 | 4287991 | |
| | | | м2 поверхности облицовки | | | 2328,71 | 3,27 | 1627306 | 2284 | | 317629 | | |
| 36 | 197 | С121-110103-0103 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | | 69,88 | 14231 | | 994462 | | 994462 | | 1074019 | Казахстан |
| | | | м3 | | | | | | | | 79557 | | |
| 37 | 198 | С122-030101-0401 | Лист (сайдинг) | | 768,68 | 1344 | | 1033106 | | 1033106 | | 1115754 | |
| | | | м2 | | | | | | | | 82648 | | |
| 38 | 199 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | | 12,7 | 22128 | 9,6 | 281026 | 122 | 225685 | 39757 | 346445 | |
| | | | м3 подстилающего слоя | | | 4347,9 | 0 | 55218 | 0 | | 25663 | | |
| | | | Итого по разделу: 16. ФАСАД /АС-14/ | | | | | | | | | 6824209 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 8798181 | 71398 | 5335518 | 2462426 | 12161455 | |
| | | | | | | | | 3391261 | 28779 | | 900850 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 145938 | | | | 12307393 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 270763 | | | | 12578156 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 251563 | | | | 12829719 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НДС | | | 12 % | | 1539567 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 14369286 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Тендерная скидка | | | 10% | | 1436929 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 12 932 357 | |

**Сдал (Подрядчик):**
ТОО "Компания Строй Индустрия"
**БИН 050 240 006 817**

**Начальник участка** Онгаров Н.Н.

**Принял (Заказчик) :**
**ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"**
**Управления образования акимата Костанайской области**
**Костанайская область, г. Аркалык**
**БИН 060 140 007 219**
**Руководитель** **Маметеков Е.Ж.**

**Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

**Эксперт** _____ **Абдиков Д.Ж.**
**KZ37VJE00055985, KZ64VJE00055984, KZ73VJE00062127**
**ИИН 851006350256**

**Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"**

**Авторский надзор** _____ **Нышанов А.С.**
**Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.**
**Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Г**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

# Акт выполненных работ № 32

**за август 2021 (месяц, год) на 02-04-02 Отопление работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 30 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 59,2 | 78,76<br>26,35 | 1,72<br>0,27 | 4662<br>1560 | 102<br>16 | 3001 | 1135<br>464 | 6261 | |
| 2 | 31 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 59,2 | 102,14<br>45,08 | 2,44<br>0,27 | 6047<br>2668 | 144<br>16 | 3234 | 1933<br>638 | 8618 | |
| 3 | 33 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 483 | 88,83<br>85,32 | 1,25<br>0 | 42904<br>41210 | 601<br>0 | 1093 | 29671<br>5806 | 78381 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 53613<br>45438 | 847<br>32 | 7328 | 32739<br>6908 | 93260 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | 1,2 % | | 1119 | | | | 94379 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | 2,2 % | | 2076 | | | | 96455 | |
| | | | Зимние удорожания | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | 2 % | | 1929 | | | | 98384 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | 12 % | | 11806 | | | | | |
| | | | НДС | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 110190 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |
| | | | Тендерная скидка | | | | 10% | 11019 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 99 171 | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**БИН 050 240 006 817**

**Начальник участка** **Онгаров Н.Н.**

**Принял (Заказчик) :**
**ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"**
**Управления образования акимата Костанайской области**
**Костанайская область, г. Аркалык**
**БИН 060 140 007 219**
**Руководитель** **Маметеков Е.Ж.**

**Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**

**Эксперт** **Абдиков А.Ж.**
**KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127**
**ИИН 851006350256**

**Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"**

**Авторский надзор** **Нышанов А.С.**
**Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.**
**Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Г**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

# Акт выполненных работ № 33

за **август 2021** (месяц, год) на **02-04-03 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих | зарплата машинистов | зарплата рабочих | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 150 | 1428,65 | 16,15 | 214298 | 2423 | 688 | 152066 | 395672 | |
| | | | | | | 1407,92 | 0,1 | 211187 | 15 | | 29309 | | |
| 2 | 2 | Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 1542,89 | 19,45 | 15429 | 195 | 37 | 10944 | 28482 | |
| | | | | | | 1519,77 | 0,16 | 15198 | 2 | | 2110 | | |
| 3 | 3 | С123-010601-0302 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 148,5 | 173 | | 25691 | | 25691 | | 27746 | |
| | | | | | | | | | | | 2055 | | |
| 4 | 4 | С123-010601-0303 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 9,9 | 278 | | 2752 | | 2752 | | 2972 | |
| | | | | | | | | | | | 220 | | |
| 5 | 5 | С123-020401-1701 #прим. | КРАН ШАРОВОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 65 | 128 | | 8320 | | 8320 | | 8986 | |
| | | | | | | | | | | | 666 | | |
| 6 | 6 | С123-020401-1703 #прим. | КРАН ШАРОВОЙ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 188 | | 940 | | 940 | | 1015 | |
| | | | | | | | | | | | 75 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | С123-020101-0607 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 5 | 765 | | 3825 | | 3825 | 306 | 4131 | |
| 8 | 8 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 40 | 26 | | 1040 | | 1040 | 83 | 1123 | |
| 9 | 9 | С123-020401-2402 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 40 | | 160 | | 160 | 13 | 173 | |
| 10 | 10 | С123-020101-1005 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 3 | 487 | | 1461 | | 1461 | 117 | 1578 | |
| 11 | 11 | С123-020101-0152 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 8 | 480 | | 3840 | | 3840 | 307 | 4147 | |
| 12 | 12 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 25 | 15 | | 375 | | 375 | 30 | 405 | |
| 13 | 13 | С123-020401-1202 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 29 | | 58 | | 58 | 5 | 63 | |
| 14 | 14 | С123-020401-1101 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 17 | | 34 | | 34 | 3 | 37 | |
| 15 | 15 | С123-020401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 150 | 8 | | 1200 | | 1200 | 96 | 1296 | |
| 16 | 16 | С123-020401-3503 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 10 | | 50 | | 50 | 4 | 54 | |
| 17 | 17 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. выш. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 160 | 87,23<br>85,32 | 1,25<br>0 | 13956<br>13651 | 199<br>0 | 106 | 9829<br>1903 | 25688 | |
| 18 | 18 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,16 | 60318,73<br>57989 | 0<br>0 | 9651<br>9278 | 0<br>0 | 373 | 6680<br>1307 | 17638 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Водопровод В1 | | | | | | | | | 521206 | |
| | | | Раздел: 2. Противопожарный водопровод В2 | | | | | | | | | | |
| 19 | 21 | Е11-160701-0101 Изм. и доп. выш. 17 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 6 | 27864,39<br>1211,4 | 118,5<br>40,38 | 167186<br>7268 | 711<br>242 | 159207 | 5408<br>13808 | 186402 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 6 | 964,43 | 16,35 | 5787 | 98 | 127 | 4030 | 10602 | |
| | | | | | | 926,99 | 5,92 | 5562 | 36 | | 785 | | |
| 21 | 24 | С123-080307-0106 | Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ | шт. | 6 | 22452 | | 134712 | | 134712 | | 145489 | |
| | | | | | | | | | | | 10777 | | |
| 22 | 25 | С123-040101-0301 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 8 | 11417 | | 91336 | | 91336 | | 98643 | |
| | | | | | | | | | | | 7307 | | |
| 23 | 26 | С123-020101-0607 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 18 | 765 | | 13770 | | 13770 | | 14872 | |
| | | | | | | | | | | | 1102 | | |
| 24 | 27 | С123-020101-0152 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 8 | 480 | | 3840 | | 3840 | | 4147 | |
| | | | | | | | | | | | 307 | | |
| 25 | 28 | С123-020103-0107 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6. DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 18 | 1110 | | 19980 | | 19980 | | 21578 | |
| | | | | | | | | | | | 1598 | | |
| 26 | 29 | Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 60 | 3315,14 | 36,43 | 198908 | 2186 | 161753 | 25823 | 242710 | |
| | | | | | | 582,82 | 14,94 | 34969 | 896 | | 17979 | | |
| 27 | 30 | Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 | м2 | 8 | 236,33 | 2 | 1891 | 16 | 1739 | 100 | 2150 | |
| | | | | | | 16,95 | 0,4 | 136 | 3 | | 159 | | |
| 28 | 31 | Е11-130301-0404 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | м2 | 8 | 231,57 | 4,87 | 1853 | 39 | 1092 | 522 | 2565 | |
| | | | | | | 90,15 | 0,54 | 721 | 4 | | 190 | | |
| 29 | 32 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 60 | 629,58 | 68,58 | 37775 | 4115 | 15961 | 14197 | 56129 | |
| | | | | | | 294,98 | 33,65 | 17699 | 2019 | | 4158 | | |
| 30 | 33 | С121-110404-1511 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 | м | 66 | 781 | | 51546 | | 51546 | | 55670 | |
| | | | | | | | | | | | 4124 | | |
| 31 | 34 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3 | 537 | | 1611 | | 1611 | | 1740 | |
| | | | | | | | | | | | 129 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод В2 | | | | | | | | | 842697 | |
| | | | Раздел: 3. Водопровод Т3 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 35 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 50 | 1436,33 | 16,15 | 71817 | 808 | 613 | 50689 | 132305 | |
| | | | | | | 1407,92 | 0,1 | 70396 | 5 | | 9800 | | |
| 33 | 36 | С123-010602-0202 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 49,5 | 150 | | 7425 | | 7425 | | 8019 | |
| | | | | | | | | | | | 594 | | |
| 34 | 37 | С123-020401-1701 #пним. | КРАН ШАРОВОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 25 | 128 | | 3200 | | 3200 | | 3456 | |
| | | | | | | | | | | | 256 | | |
| 35 | 38 | С123-020401-4001 | Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 636 | | 7632 | | 7632 | | 8243 | |
| | | | | | | | | | | | 611 | | |
| 36 | 39 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 26 | | 104 | | 104 | | 112 | |
| | | | | | | | | | | | 8 | | |
| 37 | 40 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 22 | 15 | | 330 | | 330 | | 356 | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 38 | 41 | С123-020401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 100 | 8 | | 800 | | 800 | | 864 | |
| | | | | | | | | | | | 64 | | |
| 39 | 45 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 50 | 87,23 | 1,25 | 4361 | 62 | 33 | 3072 | 8028 | |
| | | | | | | 85,32 | 0 | 4266 | 0 | | 595 | | |
| 40 | 46 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,05 | 60318,73 | 0 | 3016 | 0 | 116 | 2088 | 5512 | |
| | | | | | | 57989 | 0 | 2899 | 0 | | 408 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Водопровод ТЗ | | | | | | | | | 166895 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 4. Канализация | | | | | | | | | | |
| 41 | 47 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 45 | 791,65 | 3,38 | 35624 | 152 | 243 | 25400 | 65906 | |
| | | | | | | 782,88 | 1,06 | 35230 | 48 | | 4882 | | |
| 42 | 48 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 820,17 | 1,39 | 16403 | 28 | 47 | 11763 | 30420 | |
| | | | | | | 816,43 | 0,46 | 16329 | 9 | | 2253 | | |
| 43 | 49 | С123-010506-0109 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3.4 ГОСТ 22689-2014 | м | 44,91 | 921 | | 41362 | | 41362 | | 44671 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3309 | | |
| 44 | 50 | С123-010506-0103 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 19,96 | 306 | | 6108 | | 6108 | | 6596 | |
| | | | | | | | | | | | 489 | | |
| 45 | 51 | Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | м трубопровода | 3 | 6139,63 | 42,06 | 18419 | 126 | 15649 | 1946 | 21994 | |
| | | | | | | 881,3 | 19,44 | 2644 | 58 | | 1629 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 52 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные-УПОР.Устройство | | 0,09 | 24070,24 | 1163,37 | 2166 | 105 | 1565 | 375 | 2745 | |
| | | | | м3 | | 5517,4 | 269,42 | 497 | 24 | | 203 | | |
| 47 | 53 | С123-020601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | | 2 | 300 | | 600 | | 600 | | 648 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 48 | | |
| 48 | 54 | С123-020601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | | 5 | 84 | | 420 | | 420 | | 454 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 34 | | |
| 49 | 55 | С123-020802-0206 | Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98 | | 1 | 2008 | | 2008 | | 2008 | | 2169 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 161 | | |
| 50 | 56 | С123-020601-0406 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой. DN 100x100x100 | | 15 | 466 | | 6990 | | 6990 | | 7549 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 559 | | |
| 51 | 57 | С123-020601-0401 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой. DN 50x50x50 | | 5 | 131 | | 655 | | 655 | | 707 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 52 | | |
| 52 | 58 | С123-020601-0602 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | | 3 | 176 | | 528 | | 528 | | 570 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 42 | | |
| 53 | 59 | С123-020601-1001 | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой. DN 50 | | 1 | 284 | | 284 | | 284 | | 307 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 23 | | |
| 54 | 60 | С123-020601-0801 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой. с крышкой DN 50 | | 9 | 212 | | 1908 | | 1908 | | 2061 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 153 | | |
| 55 | 61 | С123-020601-0803 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой. с крышкой DN 100 | | 6 | 553 | | 3318 | | 3318 | | 3583 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 265 | | |
| 56 | 62 | Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,003 | 1113913,05 | 30541,78 | 3342 | 92 | 2621 | 454 | 4099 | |
| | | | | км трубопровода | | 209783 | 174,98 | 629 | 1 | | 304 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Канализация | | | | | | | | | 194479 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1272094 | 11355 | 812183 | 325386 | 1725277 | |
| | | | | | | | | 448559 | 3362 | | 127800 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 20703 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 1745980 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 38412 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 1784392 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 35688 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 1820080 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 218409 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2038489 | |
| | | | Тендернам скидка | | | 10% | | 203849 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 1 834 640 | |

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка Онгаров Н.Н.

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель Маметсков Е.Ж.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт Абдиков Т.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ23VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

# Акт выполненных работ № 34

за **август 2021 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | С341-310104-0501 | **Мусор строительный. Погрузка** | тенге за 1 тонну | 11,1785 | 97 | | 1084 | | | 87 | 1171 | |
| 2 | 5 | С341-020102-1015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | т | 11,1785 | 321 | | 3588 | | | 287 | 3875 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | 5046 | |
| | | | **Раздел: 2. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | Е11-010104-0102 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 2115,48 | 50,46 | 50,46 | 106751 | 106751 | 0 | 28166 | 145711 | |
| | | | | | | 0 | 18,49 | 0 | 39119 | | 10793 | | |
| 4 | 7 | Е11-010104-0110 К=4 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 2115,48 | 172,71 | 172,71 | 365368 | 365368 | 0 | 96401 | 498711 | |
| | | | | | | 0 | 63,29 | 0 | 133891 | | 36942 | | |
| 5 | 8 | Е11-010104-0102 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 1726,7 | 50,46 | 50,46 | 87133 | 87133 | 0 | 22990 | 118932 | |
| | | | | | | 0 | 18,49 | 0 | 31930 | | 8810 | | |
| 6 | 9 | Е11-010104-0110 К=4 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 1726,7 | 172,71 | 172,71 | 298221 | 298221 | 0 | 78685 | 407058 | |
| | | | | | | 0 | 63,29 | 0 | 109284 | | 30152 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0.5 м3 | | 4415,72 | 276,2 | 265,83 | 1219622 | 1173840 | 490 | 262371 | 1600552 | |
| | | | | м3 грунта | | 10,26 | 72,27 | 45292 | 319112 | | 118559 | | |
| 8 | 11 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 7506,724 | 118 | | 885793 | | | | 956657 | |
| | | | | т | | | | | | | 70863 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Вертикальная планировка | | | | | | | | | 3727621 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Покрытие | | | | | | | | | | |
| 9 | 12 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 393,429 | 2857,51 | 1045,14 | 1124228 | 411190 | 656554 | 106489 | 1329175 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 143,57 | 232,36 | 56484 | 91418 | | 98457 | | |
| 10 | 13 | Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | | 618,824 | 659,35 | 224,02 | 408025 | 138628 | 243955 | 44936 | 489197 | |
| | | | | м2 основания | | 41,11 | 59,74 | 25442 | 36968 | | 36237 | | |
| 11 | 22 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 97,596 | 2857,51 | 1045,14 | 278882 | 102002 | 162868 | 26416 | 329722 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 143,57 | 232,36 | 14012 | 22678 | | 24424 | | |
| 12 | 23 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | | 975,96 | 508,31 | 38,18 | 496095 | 37266 | 74718 | 287489 | 846270 | |
| | | | | м2 тротуара | | 393,57 | 15,55 | 384112 | 15179 | | 62687 | | |
| 13 | 24 | С121-040509-0105 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91 | | 975,96 | 2254 | | 2199814 | | 2199814 | | 2375799 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 175985 | | |
| 14 | 25 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий | | 696,36 | 1393,98 | 31,78 | 970713 | 22130 | 411001 | 393207 | 1473034 | |
| | | | | м | | 771,99 | 12,26 | 537582 | 8539 | | 109114 | | |
| 15 | 26 | С121-040508-9901 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | | 11,14176 | 41222 | | 459286 | | 459286 | | 496028 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 36743 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Покрытие | | | | | | | | | 7339225 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 8904603 | 2742530 | 4208686 | 1347150 | 11071892 | |
| | | | | | | | | 1062924 | 808118 | | 820140 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 132863 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 11204755 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 246505 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 11451260 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 229025 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 11680285 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1401634 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 13081919 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тендерная скидка | | | 10% | | 1308192 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 11 773 727 | |

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ Онгаров Н.Н.

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ Маметеков Е.Ж.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдиков Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент