Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ"Отдел образования города Аркалыка", Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140007219
Исполнитель	ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240006817
Договор (контракт)	Договор №202 от 05.05.2021г.	

Номер документа	Дата составления
116	08.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования города Аркалыка			работа	1	88 350 000,00	88 350 000,00
				Итого	1	x	88 350 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К,
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Е.Жамбеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2021

М.П.

Приложение 4-1

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Родинской средней общеоброзовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по ул.Гагарина 23а, в г.Аркалык Костанайской области

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		202	05.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования города Аркалыка"	440 033 000,00	78 883 928,57							9 466 071,43	88 350 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ **Маметсков Е.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
КА37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Г**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 48

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 02-04-01 Ремонтные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. ДВЕРИ										
1	104	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**		0,9	3570,51	211,16	3213	190	1350	1272	4844	
				м2		1859,75	102,57	1674	92		359		
2	105	С121-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**		0,9	13924		12532		12532		13534	
				м2							1003		
			Итого по разделу: 12. ДВЕРИ									18378	
			ИТОГО:					15745	190	13882	1272	18378	
								1674	92		1362		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		221					
			Итого с временными									18599	
			Зимние удорожания			2,2 %		409					
			Итого с зимними удорожаниями									19008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		380					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19388	
			НДС			12 %		2327					
			Итого с НДС									21715	
			Тендерная скидка			10%		2172					
			Итого с НДС									19 543	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 49

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Покрытие										
1	27	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30 см. Устройство.**		562,23	852,91	145,9	479532	82029	372057	34503	555159	
			м2 основания или покрытия			45,26	39,97	25447	22474		41123		
2	28	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		562,23	1809,15	126,53	1017161	71136	920598	30861	1131863	
			м2 покрытия			45,23	31,01	25427	17435		83842		
3	29	Е11-270602-0403 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		562,23	818,45	0,08	460155	46	459837	196	497179	
			м2 покрытия			0,48	0	272	0		36828		
4	30	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		562,23	1770,51	126,53	995436	71136	898873	30861	1108401	
			м2 покрытия			45,23	31,01	25427	17435		82104		
5	31	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		364,6	1393,98	31,78	508246	11587	215192	205875	771251	
			м бортового камня			771,99	12,26	281467	4471		57130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	32	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300		5,8336	41222		240473		240473		259710	
				м3							19238		
7	33	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,77	161,94	76,73	125	59	0	67	207	
				м3 уплотненного грунта		85,21	35,33	66	27		15		
			Итого по разделу: 3. Покрытие									4323770	
			ИТОГО:					3701128	235994	3107030	302363	4323770	
								358106	61842		320280		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		51885					
			Итого с временными									4375655	
			Зимние удорожания			2,2 %		96264					
			Итого с зимними удорожаниями									4471919	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		89438					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4561357	
			НДС			12 %		547363					
			Итого с НДС									5108720	
			Тендерная скидка			10%		510872					
			Итого с НДС									4 597 848	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Аблаков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **исключаемые и включаемые работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 50

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 09-01 исключаемые и включаемые работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Корпус А										
1	18	С121-090201-0603	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	123,6	20334		-2513282		-2513282	-201063	-2714345	
2	21	С121-090201-0603	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	127,6	20334		-2594618		-2594618	-207569	-2802188	
			Итого по разделу: 1. Корпус А									-5516533	
			Раздел: 2. Корпус Б										
3	64	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	3301,81	60,86	-6240	-115	-1009	-3718	-10755	
						2706,88	25,29	-5116	-48		-797		
4	65	С121-090402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89	40519		-76581		-76581	-6126	-82707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	76	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	24	20334		-488016		-488016	-39041	-527057	
			Итого по разделу: 2. Корпус Б									-620519	
			Раздел: 3. Корпус В										
6	129	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	120	20334		-2440080		-2440080	-195206	-2635286	
			Итого по разделу: 3. Корпус В									-2635286	
			Раздел: 4. Корпус Г										
7	190	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	64,8	20334		-1317643		-1317643	-105411	-1423055	
8	193	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	64,8	20334		-1317643		-1317643	-105411	-1423055	
			Итого по разделу: 4. Корпус Г									-2846110	-11618448
			Раздел: 8. Корпус А										
9	292	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	710,3	109,15	15,77	77530	11204	0	63564	152382	
						93,38	3,89	66326	2765		11288		
10	293	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,78133	81815		63925		63925	5114	69038	
11	294	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	117,05744	24100		2821084		2821084	225687	3046771	
12	295	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	355,15	5104,63	2165,78	1812911	769175	0	1147148	3196863	
						2938,86	572,05	1043736	203164		236805		
13	296	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,356673	17706,31	1760,33	24022	2388	43	20579	48169	
						15914,62	754,55	21591	1024		3568		
14	297	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,356673	306489		415805		415805	33264	449070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	298	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	83,4	1812		151121		151121	12090	163210	
16	299	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	123,6	25654		3170834		3170834	253667	3424501	
17	300	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	65,2	1812		118142		118142	9451	127594	
18	301	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	127,6	25654		3273450		3273450	261876	3535326	
19	302	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	67,2	1812		121766		121766	9741	131508	
20	303	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	143,4	1692,53	24,51	242709	3514	156192	79429	347908	
						578,82	10,43	83003	1496		25771		
21	304	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	143,4	5104,92	60,43	732045	8666	611780	108840	908156	
						778,23	29,2	111599	4188		67271		
22	305	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	143,4	859,63	4,32	123271	620	27386	76457	215706	
						664,33	2,13	95265	306		15978		
23	306	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	99,2	298,74	1,03	29635	102	15462	13274	46341	
						141,84	0,5	14071	50		3433		
24	307	Е11-110101-0201	Слои подстилающие из грунта. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	65,16	4806,3	1250,73	313178	81497	235	248476	606586	
						3551,97	504,75	231446	32890		44932		
25	308	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,3	785,2	36,88	42636	2003	18870	21370	69127	
						400,8	17,88	21764	971		5121		
26	309	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	54,3	1957,72	125,25	106304	6801	94123	8074	123529	
						99,07	59,12	5380	3210		9150		
27	310	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	138,5	890,83	13,94	123380	1930	63701	55183	192848	
						416,96	6,91	57749	957		14285		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	311	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	138,5	5104,92	60,43	707031	8370	590875	105121	877124	
						778,23	29,2	107786	4045		64972		
29	312	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	138,5	859,63	4,32	119059	599	26450	73844	208336	
						664,33	2,13	92010	295		15432		
30	313	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	97,8	298,74	1,03	29216	101	15243	13086	45687	
						141,84	0,5	13872	49		3384		
31	314	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	261,8	785,2	36,88	205566	9656	90980	103033	333287	
						400,8	17,88	104930	4680		24688		
32	315	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	261,8	1566,17	100,2	410024	26233	363041	31143	476461	
						79,26	47,29	20750	12381		35293		
33	316	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	261,8	1496,68	185,77	391832	48635	127691	241721	684237	
						823,17	159,07	215506	41645		50684		
34	317	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	261,8	3062,33	26,81	801718	7018	671640	118958	994330	
						470,05	13,34	123059	3492		73654		
35	318	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	135,1	890,83	13,94	120351	1883	62137	53828	188114	
						416,96	6,91	56331	933		13934		
36	319	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	135,1	5104,92	60,43	689674	8165	576370	102540	855591	
						778,23	29,2	105140	3946		63377		
37	320	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	135,1	859,63	4,32	116136	584	25801	72031	203221	
						664,33	2,13	89751	288		15053		
38	321	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	92,1	298,74	1,03	27514	95	14355	12324	43024	
						141,84	0,5	13064	46		3187		
39	322	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	264,6	785,2	36,88	207764	9759	91953	104135	336852	
						400,8	17,88	106052	4730		24952		
40	323	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	264,6	1566,17	100,2	414409	26513	366924	31476	481557	
						79,26	47,29	20972	12513		35671		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	324	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство		264,6	1496,68	185,77	396023	49156	129056	244307	691556	
				м2 покрытия		823,17	159,07	217811	42090		51226		
42	325	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		264,6	3062,33	26,81	810292	7093	678823	120231	1004965	
				м2 покрытия		470,05	13,34	124375	3529		74442		
43	326	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		471,3	1714,87	178,96	808218	84343	0	612187	1534038	
				м2		1535,91	87,76	723875	41359		113632		
44	327	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте		471,3	2973		1401175		1401175		1513269	
				м2							112094		
45	328	С121-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков		1819,218	554		1007847		1007847		1088475	
				м							80628		
46	329	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Цоколь. Устройство с облицовкой профнастилом без теплоизоляционного слоя		150	3001,76	10,99	450264	1648	220510	182730	683633	
				м2 поверхности облицовки		1520,71	2,04	228106	306		50639		
47	330	С121-100104-0105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012		165	1773		292545		292545		315949	Казахстан
				м2							23404		
48	331	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		594	2147,8	7,08	1275792	4207	957888	251642	1649629	
				м		528,11	1,44	313697	856		122195		
49	332	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,3247	17706,31	1760,33	5749	572	10	4925	11529	
				т		15914,62	754,55	5167	245		854		
50	333	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,3247	306489		99517		99517		107478	
				т							7961		
51	334	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		14,2	1305,5	120,27	18538	1708	4145	12677	33712	
				м2 покрытия		893,34	56,36	12685	800		2497		
52	335	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017		14,484	1824		26419		26419		28532	Казахстан
				м2							2114		
			Итого по разделу: 8. Корпус А									31245219	
			Раздел: 9. Корпус Б										
53	338	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		465	109,15	15,77	50755	7335	0	41613	99757	
				м2 изолируемой поверхности		93,38	3,89	43421	1810		7389		
54	339	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,5115	81815		41848		41848		45196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 м2							3348		
55	340	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	76,632	24100		1846831		1846831	147746	1994578	
56	341	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	232,5	5104,63	2165,78	1186828	503543	0	750984	2092836	
						2938,86	572,05	683285	133002		155025		
57	342	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,88815	17706,31	1760,33	15726	1563	28	13472	31534	
						15914,62	754,55	14135	670		2336		
58	343	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88815	306489		272208		272208	21777	293985	
59	344	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,264	28434,03	6083,19	7507	1606	0	4761	13249	
						22350,84	2697,84	5901	712		981		
60	345	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,01131	262733,43	2660,11	2972	30	465	1792	5145	
						218994,78	1127,28	2477	13		381		
61	346	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0117624	334930		3940		3940	315	4255	
62	347	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1958	97,19	3701	184	1037	2306	6487	
						1312,27	43,46	2480	82		481		
63	348	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4459		8428		8428	674	9102	
64	349	Е11-100401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	2,7	4050,05	64,01	10935	173	4850	5388	17629	
						2189,6	27,59	5912	74		1306		
65	350	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	25,6	1812		46387		46387	3711	50098	
66	351	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	24	25654		615696		615696	49256	664952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	352	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	28,4	1812		51461		51461	4117	55578	
68	353	У86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	12	40729,95	2611,25	488759	31335	400596	61610	594399	
						4735,7	906,25	56828	10875		44030		
69	354	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	2,445	34069,45	2077,73	83300	5080	60997	13556	104604	
						7044,26	656,17	17223	1604		7748		
70	355	Е11-271301-0301 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	150	164,25	2,29	24638	344	4453	21464	49790	
						132,28	0,22	19842	33		3688		
71	356	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,2	785,2	36,88	59047	2774	26133	29595	95734	
						400,8	17,88	30140	1344		7091		
72	357	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	75,2	1566,17	100,2	117776	7535	104281	8946	136860	
						79,26	47,29	5960	3556		10138		
73	358	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	75,2	1496,68	185,77	112551	13970	36678	69433	196542	
						823,17	159,07	61902	11962		14559		
74	359	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	75,2	3062,33	26,81	230287	2016	192923	34170	285614	
						470,05	13,34	35348	1003		21157		
75	360	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	213,8	1714,87	178,96	366639	38261	0	277712	695899	
						1535,91	87,76	328378	18762		51548		
76	361	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	213,8	2973		635627		635627	50850	686478	
77	362	С121-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	825,268	554		457198		457198	36576	493774	
78	363	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	75,2	2796,37	17,92	210287	1347	99158	99274	334326	
						1459,87	6,94	109782	522		24765		
79	364	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,89	1618,35	100,51	7914	491	2000	4643	13561	
						1108,85	77,98	5422	381		1005		
80	365	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (+ фрамуги)	м2 отделываемой поверхности	7,59	1125,02	15,18	8539	115	1975	5188	14825	
						849,62	4,82	6449	37		1098		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	366	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (+ фрамуга)		7,59	685,55	5,7	5203	43	1024	3326	9212	
			м2 окрашиваемой поверхности			544,93	2,81	4136	21		682		
82	367	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Цоколь. Устройство с облицовкой профнастилом без теплоизоляционного слоя		67,8	3001,76	10,99	203519	745	99670	82594	309002	
			м2 поверхности облицовки			1520,71	2,04	103104	138		22889		
83	368	С121-100104-0105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012		74,58	1773		132230		132230		142809	Казахстан
				м2							10578		
84	369	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		132	2147,8	7,08	283509	935	212864	55921	366584	
				м		528,11	1,44	69710	190		27154		
85	370	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,14325	17706,31	1760,33	2536	252	4	2173	5086	
				т		15914,62	754,55	2280	108		377		
86	371	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,14325	306489		43905		43905		47417	
				т							3512		
87	372	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		40,1	1305,5	120,27	52351	4823	11705	35798	95201	
			м2 покрытия			893,34	56,36	35823	2260		7052		
88	373	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017		40,902	1824		74605		74605		80574	Казахстан
				м2							5968		
89	374	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		3	613,55	2,25	1841	7	215	1588	3703	
				шт.		539,69	0,59	1619	2		274		
90	375	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		1	722,21	2,25	722	2	113	596	1423	
				шт.		607,41	0,59	607	1		105		
91	376	С123-041009-0502	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		3	36476		109428		109428		118182	
				шт.							8754		
92	377	С123-041009-0504	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		1	51968		51968		51968		56125	
				шт.							4157		
93	378	Е11-100103-0101 Изм. и доп. вып. 16	Экран-решетка защитная для отопительного прибора в спортзале. Устройство		11,52	5887,58	141,2	67825	1627	59251	6854	80653	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			603,06	58,03	6947	669		5974		
			Итого по разделу: 9. Корпус Б									10402758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Корпус В										
94	381	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен монолитных (сборных). Усиление стальными обоймами	т	0,09052	668174,68	45832,29	60483	4149	30701	22638	89771	
						283183,54	14538,52	25634	1316		6650		
95	382	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	85,83	2644,68	39,02	226993	3349	94050	117802	372379	
						1509,89	15,11	129594	1297		27584		
96	383	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	193,9758	502		97376		97376		105166	Казахстан
											7790		
97	384	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75	м3	8,84049	16357		144604		144604		156172	
											11568		
98	385	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	636	109,15	15,77	69420	10032	0	56915	136442	
						93,38	3,89	59388	2476		10107		
99	386	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,6996	81815		57238		57238		61817	
											4579		
100	387	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	104,8128	24100		2525988		2525988		2728068	
											202079		
101	388	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	318	5104,63	2165,78	1623274	688716	0	1027152	2862459	
						2938,86	572,05	934557	181912		212034		
102	389	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,21476	17706,31	1760,33	21509	2138	38	18427	43130	
						15914,62	754,55	19332	917		3195		
103	390	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,21476	306489		372311		372311		402095	
											29785		
104	391	Е11-100401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	3,1	4050,05	64,01	12555	198	5569	6186	20240	
						2189,6	27,59	6788	86		1499		
105	392	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	56,3	1812		102016		102016		110177	
											8161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	393	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	120	25654		3078480		3078480	246278	3324758	
107	394	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	62,4	1812		113069		113069	9046	122114	
108	395	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	324,4	1692,53 578,82	24,51 10,43	549056 187769	7950 3384	353337	179684 58299	787039	
109	396	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	324,4	5104,92 778,23	60,43 29,2	1656035 252459	19605 9474	1383971	246217 152180	2054433	
110	397	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	324,4	859,63 664,33	4,32 2,13	278865 215509	1403 692	61953	172961 36146	487972	
111	398	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	181,9	298,74 141,84	1,03 0,5	54340 25801	187 92	28351	24340 6294	84974	
112	399	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	175,3	3062,33 470,05	26,81 13,34	536826 82400	4699 2338	449727	79654 49318	665799	
113	400	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	251,9	785,2 400,8	36,88 17,88	197792 100962	9291 4503	87540	99137 23754	320684	
114	401	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	251,9	1566,17 79,26	100,2 47,29	394519 19966	25241 11913	349312	29966 33959	458443	
115	402	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	251,9	1496,68 823,17	185,77 159,07	377015 207357	46796 40070	122862	232581 48768	658363	
116	403	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	251,9	3062,33 470,05	26,81 13,34	771401 118406	6753 3360	646242	114460 70869	956729	
117	404	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	544,5	1714,87 1535,91	178,96 87,76	933747 836304	97443 47783	0	707269 131281	1772297	
118	405	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	544,5	2973		1618799		1618799	129504	1748302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	406	С121-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	2101,77	554		1164381		1164381	93150	1257531	
120	407	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (фрамуга)	м2 отделываемой поверхности	3,1	1125,02	15,18	3488	47	807	2119	6055	
						849,62	4,82	2634	15		449		
121	408	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (фрамуга)	м2 окрашиваемой поверхности	3,1	685,55	5,7	2125	18	418	1358	3762	
						544,93	2,81	1689	9		279		
122	409	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Цоколь. Устройство с облицовкой профнастилом без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	106	3001,76	10,99	318186	1165	155827	129129	483101	
						1520,71	2,04	161195	217		35785		
123	410	С121-100104-0105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	116,6	1773		206732		206732	16539	223270	Казахстан
124	411	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	342	2147,8	7,08	734547	2422	551511	144885	949786	
						528,11	1,44	180613	493		70355		
125	412	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,22538	17706,31	1760,33	3991	397	7	3419	8002	
						15914,62	754,55	3587	170		593		
126	413	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22538	306489		69076		69076	5526	74603	
127	414	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,9	1305,5	120,27	37729	3476	8436	25800	68611	
						893,34	56,36	25818	1629		5082		
128	415	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	29,478	1824		53768		53768	4301	58069	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Корпус В									23662613	
			Раздел: 11. Корпус Г										
129	416	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	483,3	109,15	15,77	52753	7623	0	43250	103683	
						93,38	3,89	45129	1882		7680		
130	417	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,53163	81815		43495		43495	3480	46975	
131	418	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	79,64784	24100		1919513		1919513	153561	2073074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	419	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		241,65	5104,63	2165,78	1233535	523360	0	780538	2175199	
				м3 утеплителя		2938,86	572,05	710175	138236		161126		
133	420	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,923103	17706,31	1760,33	16345	1625	29	14002	32775	
				т		15914,62	754,55	14691	697		2428		
134	421	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,923103	306489		282921		282921		305555	
				т							22634		
135	422	Е11-100401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой		11,28	4050,05	64,01	45685	722	20264	22509	73649	
				м2 перегородок		2189,6	27,59	24699	311		5455		
136	423	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		39,6	1812		71755		71755		77496	
				м							5740		
137	424	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99		64,8	25654		1662379		1662379		1795370	
				м2							132990		
138	425	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		36	1812		65232		65232		70451	
				м							5219		
139	426	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99		64,8	25654		1662379		1662379		1795370	
				м2							132990		
140	427	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		36	1812		65232		65232		70451	
				м							5219		
141	428	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		225,2	785,2	36,88	176828	8306	78261	88629	286693	
				м2 стяжки		400,8	17,88	90261	4026		21237		
142	429	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		225,2	1566,17	100,2	352702	22565	312287	26790	409851	
				м2 стяжки		79,26	47,29	17849	10650		30359		
143	430	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство		225,2	1496,68	185,77	337053	41836	109839	207928	588580	
				м2 покрытия		823,17	159,07	185378	35823		43599		
144	431	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		225,2	3062,33	26,81	689637	6037	577744	102328	855321	
				м2 покрытия		470,05	13,34	105855	3004		63357		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	432	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		216,6	785,2	36,88	170075	7989	75272	85244	275745	
				м2 стяжки		400,8	17,88	86814	3872		20426		
146	433	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		216,6	1566,17	100,2	339233	21704	300361	25766	394199	
				м2 стяжки		79,26	47,29	17168	10243		29200		
147	434	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство		216,6	1496,68	185,77	324182	40238	105645	199988	566103	
				м2 покрытия		823,17	159,07	178299	34455		41934		
148	435	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		216,6	3062,33	26,81	663300	5807	555681	98420	822658	
				м2 покрытия		470,05	13,34	101813	2889		60938		
149	436	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		218,1	785,2	36,88	171253	8044	75794	85835	277654	
				м2 стяжки		400,8	17,88	87415	3899		20567		
150	437	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		218,1	1566,17	100,2	341582	21854	302442	25945	396929	
				м2 стяжки		79,26	47,29	17287	10314		29402		
151	438	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство		218,1	1496,68	185,77	326427	40517	106376	201373	570024	
				м2 покрытия		823,17	159,07	179533	34693		42224		
152	439	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		218,1	3062,33	26,81	667894	5847	559529	99102	828355	
				м2 покрытия		470,05	13,34	102518	2909		61360		
153	440	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		333,9	1714,87	178,96	572595	59754	0	433714	1086814	
				м2		1535,91	87,76	512841	29302		80505		
154	441	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте		333,9	2973		992685		992685		1072099	
				м2							79415		
155	442	С121-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков		1288,854	554		714025		714025		771147	
				м							57122		
156	443	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1498,29	1618,35	100,51	2424752	150592	612776	1422571	4155109	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1108,85	77,98	1661383	116830		307786		
157	444	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (фрамуга)		11,28	1125,02	15,18	12690	171	2935	7710	22033	
				м2 отделываемой поверхности		849,62	4,82	9584	54		1632		
158	445	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (фрамуга)		11,28	685,55	5,7	7733	64	1522	4943	13690	
				м2 окрашиваемой поверхности		544,93	2,81	6147	32		1014		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	446	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Цоколь. Устройство с облицовкой профнастилом без теплоизоляционного слоя		114	3001,76	10,99	342200	1253	167587	138875	519561	
				м2 поверхности облицовки		1520,71	2,04	173360	233		38486		
160	447	С121-100104-0105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012		125,4	1773		222334		222334		240121	Казахстан
				м2							17787		
161	448	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		334,8	2147,8	7,08	719083	2371	539900	141835	929791	
				м		528,11	1,44	176811	483		68873		
162	449	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,24257	17706,31	1760,33	4295	427	8	3680	8613	
				т		15914,62	754,55	3860	183		638		
163	450	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,24257	306489		74345		74345		80293	
				т							5948		
164	451	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		17,5	1305,5	120,27	22846	2105	5108	15623	41546	
				м2 покрытия		893,34	56,36	15634	986		3078		
165	452	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017		17,85	1824		32558		32558		35163	Казахстан
				м2							2605		
			Итого по разделу: 11. Корпус Г									23868140	
			Раздел: 12. УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ ПО КОРПУСАМ А,Б,В,Г										
166	453	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		300	109,15	15,77	32745	4732	0	26847	64360	
				м2 изолируемой поверхности		93,38	3,89	28013	1168		4767		
167	454	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,33	81815		26999		26999		29159	
				1000 м2							2160		
168	456	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125		41,7814	24100		1006932		1006932		1087486	
				м3							80555		
			Итого по разделу: 12. УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ ПО КОРПУСАМ А,Б,В,Г									1181005	
			ИТОГО:					59197685	3731284	41215263	13710916	78741287	
								14251143	1380352		5832689		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		944895					
			Итого с временными									79686182	
			Зимние удорожания			2,2 %		1753096					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									81439278	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1628786					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									83068064	
			НДС			12 %		9968168					
			Итого с НДС									93036232	
			Тендерная скидка			10%		9303623					
			Итого с НДС									83 732 609	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент