Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел образования города Аркалыка", Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140007219**
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240006817**

Договор (контракт) Договор №202 от 05.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
157	**20.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования города Аркалыка			работа	1	13 050 091,31	13 050 091,31
				Итого	1	x	13 050 091,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К,
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Е. Матенбеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2021

М.П.

Приложение 4-1

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Родинской средней общеоброзовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по ул.Гагарина 23а, в г.Аркалык Костанайской области

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		202	05.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования города Аркалыка"	453 083 091,31	11 651 867,24							1 398 224,07	13 050 091,31

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ **Маметеков Е.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"
Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 881006350256

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **исключаемые и включаемые работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 51

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 09-01 исключаемые и включаемые работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Корпус А										
1	336	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**		2	4297,34	47,97	8595	96	155	8212	18151	
				комплект		4171,91	17,88	8344	36		1345		
2	337	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**		2	85809		171618				171618	
				комплект						171618			
			Отпускная цена			85809		171618					
			Сметная стоимость оборудования					*171618*					
			Итого по разделу: 8. Корпус А									189769	
			Раздел: 9. Корпус Б										
3	379	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**		1	4297,34	47,97	4297	48	77	4106	9076	
				комплект		4171,91	17,88	4172	18		672		
4	380	5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**		1	96677		96677				96677	
				комплект						96677			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			96677		96677					
			Сметная стоимость оборудования					*96677*					
			Итого по разделу: 9. Корпус Б									105753	
			Раздел: 12. УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ ПО КОРПУСАМ А,Б,В,Г										
5	455	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		300	1011,83	65,86	303550	19758	99571	173735	515469	
				м2 утепляемого покрытия		614,07	15,4	184221	4621		38183		
6	456	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125		7,6586	24100		184572		184572		199338	
				м3							14766		
7	457	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство		300	706,61	128,68	211982	38604	94322	81741	317220	
				м2 стяжки		263,52	32,64	79056	9792		23498		
8	458	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		300	101,05	9,5	30314	2850	26001	2043	34947	
				м2 стяжки		4,88	2,52	1464	757		2589		
9	459	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		150	5104,63	2165,78	765695	324866	0	484506	1350217	
				м3 утеплителя		2938,86	572,05	440829	85808		100016		
10	460	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство		300	706,61	128,68	211982	38604	94322	81741	317220	
				м2 стяжки		263,52	32,64	79056	9792		23498		
11	461	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		300	303,14	28,5	90943	8549	78002	6130	104840	
				м2 стяжки		14,64	7,57	4392	2271		7766		
12	462	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		300	309,44	1,37	92831	411	81117	10584	111688	
				м2 кровли		37,67	0,67	11302	202		8273		
13	463	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		300	370,07	18,47	111020	5541	55548	47713	171432	
				м2 кровли		166,44	6,44	49932	1931		12699		
14	464	С121-100403-0502	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97		690	383		264270		264270		285412	Казахстан
				м2							21142		
15	465	С121-090105-0501	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88		635,6	265		168434		168434		181909	
				м							13475		
16	466	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		125	1874		234250		234250		252990	
				шт.							18740		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	467	Е12-030101-1902	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом		15,348	36090,3	2077,73	553914	31889	389789	102461	708885	
				м3 кладки		8615,85	656,17	132236	10071		52510		
18	468	Е11-460401-0401	Стены монолитные бетонные. Разборка		13,52	22990,75	10725,51	310835	145009	0	194515	545778	
				м3		12265,23	4862,43	165826	65740		40428		
19	469	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		3431,483	91		312265		312265		337246	Казахстан
				м2							24981		
20	470	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		3119,53	857,96	2,4	2676444	7487	877451	1669517	4693638	
				м2 вертикальной проекции		574,29	1,18	1791506	3674		347677		
21	471	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		126,35	722,19	100,33	91249	12677	0	99056	205529	
				м ограждения		621,86	42,53	78572	5374		15224		
22	472	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм		118,3	13998		1655963		1655963		1788440	
				м							132477		
23	473	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм		8,05	9970		80259		80259		86679	
				м							6421		
24	474	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		50	1118,21	0,18	55910	9	1725	53093	117724	
				шт.		1083,53	0	54177	0		8720		
25	475	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96		50	2579		128950		128950		139266	Казахстан
				шт.							10316		
			Итого по разделу: 12. УПУШЕННЫЕ РАБОТЫ ПО КОРПУСАМ А,Б,В,Г									12465867	
			ИТОГО:					8816818	636396	4827043	3019153	12761389	
								3085084	200087	268295	925416		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							268295			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		149917					
			Итого с временными									12911305	
			Зимние удорожания			2,2 %		278146					
			Итого с зимними удорожаниями									13189451	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		258423					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13447874	
			НДС			12 %		1613745					
			Итого с НДС									15061619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			10%		1506162					
			Итого с НДС									13 555 457	
			Дополнительные работы не оплачиваемые					505365,79					
			Итого к оплате									13 050 091,31	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абликов Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент