Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик:ТОО «АСАТ – Құрылыс»
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№190044/00	03.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобре тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**325 600 000**	290 714 285,70							12 183 673,50	**113 714 286**
Авансовый платеж -30%										**34 114 286**
в т.ч. за текущий месяц 2019г.:	**325 600 000**	290 714 285,70							**8 528 571,43**	**79 600 000**

М.П. Заказчик _____ Сулейменов С.К.

М.П. Подрядчик _____ Жанпеисов А.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер, Нет, дом № нет** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015071**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АСАТ-Құрылыс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ташкентская, дом № 519/15** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150240018485**
Договор (контракт)	Договор №190044/00 от 03.06.2019г.	

Номер документа	Дата составления
17	**24.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области			раб	1	113 714 286,00	113 714 286,00	12 183 673,50
				Итого	1	x	113 714 286,00	12 183 673,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жанпеисов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №1
НА сентябрь 2019г.

на №2-1-1_БЛОК А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РОСТВЕРКИ										
38	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	м2		202,83	2158,42	42,80	437793	8682	391808	36137	511844
		НР - 93%; СП - 8%				183,92	7,66	37303	1553		37914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					437793	8682	391808	36137	511844
								37303	1553	--	37914	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					437793				
		Материалы	Тенге					391808				
		Всего заработная плата	Тенге						38857			
		Накладные расходы	Тенге					36137				
		Сметная прибыль	Тенге					37914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					511844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						38857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					511844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						38857			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
51	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт		7	423,16	242,71	2962	1699	278	1551	4874
		НР - 118%; СП - 8%				140,75	47,04	985	329		361	
52	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	м3		0,189	87521,00	--	16541	--	16541	--	17865
		СП - 8%				--	--	--	--		1323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				19504	1699	16819	1551	22739
							985	329	--	1684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19504				
	Материалы		Тенге				278				
	Всего заработная плата		Тенге					1315			
	Местные материалы		Тенге				16541				
		Накладные расходы	Тенге				1551				
		Сметная прибыль	Тенге				1684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1315			
		РАЗДЕЛ 3. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС									
55	**1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**11,8336**	**52201,62**	**25404,18**	**617733**	**300623**	**35288**	**305349**	**996928**
		НР - 91%; СП - 8%			23815,44	4540,10	281822	53726		73847	
56	**1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м2**	**1373,29**	**1657,28**	**884,74**	**2275929**	**1215002**	**498956**	**705121**	**3219535**
		НР - 91%; СП - 8%			409,22	155,02	561971	212887		238484	
57	**1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	**м3**	**145,8**	**25997,49**	**3462,07**	**3790434**	**504770**	**2907005**	**425704**	**4553429**
		НР - 91%; СП - 8%			2597,11	611,44	378659	89147		337291	
		Стены монолитные Стм-1, СТм-1", Стм-2									
65	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25**	**м3**	**95,2**	**45762,54**	**6630,22**	**4356594**	**631197**	**2421690**	**1286294**	**6094319**
		НР - 91%; СП - 8%			13694,40	1153,39	1303707	109803		451431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11040690	2651592	5862939	2722468	14864211
							2526160	465563	--	1101053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11040690				
	Материалы		Тенге				5862938				
	Всего заработная плата		Тенге					2991723			
		Накладные расходы	Тенге				2722468				
		Сметная прибыль	Тенге				1101053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14864210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3053
		Сметная заработная плата	Тенге					2991723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14864210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3053
		Сметная заработная плата	Тенге					2991723			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
		Перекрытия монолитные Пм-1,2,3,4,5									
72	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	436,1705	38867,62	1749,92	16952910	763264	12909653	3121888	21680782
		НР - 91%; СП - 8%			7519,98	345,40	3279993	150653		1605984	
74	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	57,5584457	211555,00	--	12176777	--	12176777	--	13150919
		СП - 8%			--	--	--	--		974142	
75	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 22 мм ГОСТ 23279-2012**	т	81,4818	211555,00	--	17237882	--	17237882	--	18616913
		СП - 8%			--	--	--	--		1379031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				46367569	763264	42324312	3121888	53448614
							3279993	150653	--	3959157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46367569				
	Материалы		Тенге				12909652				
	Всего заработная плата		Тенге					3430646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29414659				
		Накладные расходы	Тенге				3121888				
		Сметная прибыль	Тенге				3959157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53448614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3651
		Сметная заработная плата	Тенге					3430646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53448614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3651
		Сметная заработная плата	Тенге					3430646			
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы									
		Лестничные площадки ПЛм-1, ПЛм-2 /2шт. 4шт/									
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03208	198733,00	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,31252	191399,00	--	59816	--	59816	--	64601
		СП - 8%			--	--	--	--		4785	
94	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /63Х63Х6ММ/ ГОСТ 535-2005**	т	2,2073502	223960,00	--	494358	--	494358	--	533907
		СП - 8%			--	--	--	--		39549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	1,5969021	220167,00	--	351585	--	351585	--	379712
		СП - 8%			--	--	--	--		28127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				912135	--	912134	--	985105
							--	--	--	72971	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				912135				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				912135				
		Сметная прибыль	Тенге				72971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				985105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				985105				
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
102	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	6,0552	5264,23	1457,68	31876	8827	18726	7443	42465
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	4323	3680		3146	
103	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на цементном растворе М-50	шт	79	1459,21	744,07	115278	58781	20736	66261	196062
		НР - 118%; СП - 8%			452,68	258,12	35761	20392		14523	
104	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т на цементном растворе М-50	шт	64	2065,90	1044,10	132218	66822	24739	75430	224259
		НР - 118%; СП - 8%			635,27	363,54	40657	23267		16612	
105	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т на цементном растворе М-50	шт	31	3127,59	1651,83	96955	51207	17079	55088	164206
		НР - 118%; СП - 8%			924,82	581,13	28669	18015		12163	
106	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	20,663	38156,00	--	788417	--	788417	--	851491
		СП - 8%			--	--	--	--		63073	
107	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. т. 5	Надбавка к стоимости бетонных блоков объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3, В7,5 по водонепроницаемости W4	м3	20,663	763,12	--	15768	--	15768	--	17030
		СП - 8%			--	--	--	--		1261	
108	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	15,428	26360,00	--	406682	--	406682	--	439217
		СП - 8%			--	--	--	--		32535	
109	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. т. 5	Надбавка к стоимости бетонных блоков объемом менее 0,5 до 0,3 м33, В7,5 по водонепроницаемости W4	м3	15,428	527,20	--	8134	--	8134	--	8784
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
110	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	16,833	23830,00	--	401130	--	401130	--	433221

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			--	--	--	--		32090	
111	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. т. 5	Надбавка к стоимости бетонных блоков объемом 0,5 и более, В7,5 по водонепроницаемости W4	м3	16,833	476,60	--	8023	--	8023	--	8664
	СП - 8%				--	--	--	--		642	
112	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. стр. 4	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента	м3	52,924	270,00	--	14289	--	14289	--	15433
	СП - 8%				--	--	--	--		1143	
113	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	129,5	220,23	27,82	28519	3602	17121	8500	39981
	НР - 94%; СП - 8%				60,20	9,63	7796	1247		2962	
114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,8	22001,02	7,68	457621	160	393513	60111	559150
	НР - 94%; СП - 8%				3074,40	--	63948	--		41419	
115	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	37,9	27127,55	1993,83	1028134	75566	808956	143792	1265680
	НР - 91%; СП - 8%				3789,24	379,96	143612	14401		93754	
116	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3139	213420,00	--	66993	--	66993	--	72352
	СП - 8%				--	--	--	--		5359	
117	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,936	211555,00	--	409570	--	409570	--	442336
	СП - 8%				--	--	--	--		32766	
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	159,4536	822,03	19,53	131076	3114	91555	34183	178480
	НР - 93%; СП - 8%				228,32	2,19	36407	349		13221	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4140684	268079	3511431	450808	4958811
						361174	81350	--	367320	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				4140684				
	Материалы	Тенге				1392425				
	Всего заработная плата	Тенге					442524			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				476563				
	Местные материалы	Тенге				1642444				
	Накладные расходы	Тенге				450808				
	Сметная прибыль	Тенге				367319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4958811				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
	Сметная заработная плата	Тенге					442524			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4958811				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
	Сметная заработная плата	Тенге					442524			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74791323
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6205616				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3693315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					699449			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53019443		
		- Накладные расходы	Тенге							6332851	
		- Сметная прибыль	Тенге							5540099	
		ИТОГО по акту:	Тенге			74 791 323					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			74 791 323					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			2 168 948					
		Итого:	Тенге			76 960 271					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			1 693 126					
		Итого:	Тенге			78 653 397					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			82 577 891					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			82 577 891					
1,04989605		**Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)**	Тенге			82 577 891					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 651 558					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			84 229 449					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			10 107 534					
		Итого с НДС:	Тенге			94 336 983					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			10 377 068					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			83 959 915					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" Кабаев А.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:

Расценки верны. Инженер авторского надзора ТОО "ПСД Строй-Проект" Смагулова Р.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №2
НА сентябрь 2019г.

на №2-2-1_БЛОК Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ										
41	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,461		87521,00	--	127868	--	127868	--	138098
		СП - 8%				--	--	--	--		10229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					127868	--	127868	--	138098
								--	--	--	10229	
								127868				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					127868				
		Местные материалы	Тенге					10229				
		Сметная прибыль	Тенге					138098				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					138098				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,400										
55	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	149		6849,00	--	1020501	--	1020501	--	1102141
		СП - 8%				--	--	--	--		81640	
63	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 22Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	6,5664		288687,00	--	1895634	--	1895634	--	2047285
		СП - 8%				--	--	--	--		151651	
		Монолитная балка-пояс КЖ21										
78	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,2532		223960,00	--	280667	--	280667	--	303120
		СП - 8%				--	--	--	--		22453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3196802	--	3196802	--	3452546
							--	--	--	255744	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3196802				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2176301				
		Местные материалы	Тенге				1020501				
		Сметная прибыль	Тенге				255744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3452546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3452546				
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ									
80	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	1,3868	521280,00	--	722911	--	722911	--	780744
		СП - 8%			--	--	--	--		57833	
81	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	1,055	432607,00	--	456400	--	456400	--	492912
		СП - 8%			--	--	--	--		36512	
82	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т. 6 п.6.2	**Надбака на изменение марки стали С245**	т	2,4417	5772,00	--	14093	--	14093	--	15221
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
88	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	69,68	6849,00	--	477238	--	477238	--	515417
		СП - 8%			--	--	--	--		38179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1670643	--	1670642	--	1804294
							--	--	--	133651	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				491332				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14093				
		Местные материалы	Тенге				477238				
		Сметная прибыль	Тенге				39307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				530638				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1179311				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1179311				
		Сметная прибыль	Тенге				94345				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1273656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1804295				
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВХОДЫ В ПОДВАЛ №№1									
108	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,115	38156,00	--	42544	--	42544	--	45947
		СП - 8%			--	--	--	--		3404	
109	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,086	23830,00	--	25879	--	25879	--	27950
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
110	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. стр. 4	**Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента**	м3	2,201	270,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
111	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. т. 5	**Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4**	м3	1,115	763,12	--	851	--	851	--	919
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. т. 5	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4	м3	1,086	476,60	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				70386	--	70386	--	76017
							--	--	--	5631	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				70386				
		Местные материалы	Тенге				70386				
		Сметная прибыль	Тенге				5631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				76017				
		ИТОГО по акту:	Тенге			5 470 955					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			5 470 955					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			158 658					
		Итого:	Тенге			5 629 613					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			123 851					
		Итого:	Тенге			5 753 464					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			6 040 539					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			6 040 539					
1,04989605		**Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)**	Тенге			6 040 539					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			120 811					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			6 161 350					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			739 362					
		Итого с НДС:	Тенге			6 900 712					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			759 078					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			6 141 634					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" Кабаев А.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:

Расценки верны. Инженер авторского надзора ТОО "ПСД Строй-Проект" Жагулова Р.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №3
НА сентябрь 2019г.

на **№2-3-1_БЛОК В. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,180										
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014**	т		0,7572	198733,00	--	150481	--	150481	--	162519
		СП - 8%				--	--	--	--		12038	
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2772	191399,00	--	53056	--	53056	--	57300
		СП - 8%				--	--	--	--		4244	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,2355	191399,00	--	427872	--	427872	--	462102
		СП - 8%				--	--	--	--		34230	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2255	191399,00	--	43160	--	43160	--	46613
		СП - 8%				--	--	--	--		3453	
70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,2214	185510,00	--	226582	--	226582	--	244708
		СП - 8%				--	--	--	--		18127	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,9323	185510,00	--	172951	--	172951	--	186787
		СП - 8%				--	--	--	--		13836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0756	192814,00	--	14577	--	14577	--	15743
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
73	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	11,8494	397342,00	--	4708264	--	4708264	--	5084925
		СП - 8%			--	--	--	--		376661	
74	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 22Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,0736	288687,00	--	598621	--	598621	--	646511
		СП - 8%			--	--	--	--		47890	
		Монолитная балка-пояс КЖ23									
81	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,4565	223960,00	--	326198	--	326198	--	352294
		СП - 8%			--	--	--	--		26096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6721762	--	6721762	--	7259502
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	537741	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6721762				
		Сметная прибыль	Тенге				6721762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				537741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7259503				
							7259503				
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ									
83	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,3868	521280,00	--	722911	--	722911	--	780744
		СП - 8%			--	--	--	--		57833	
84	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,055	432607,00	--	456400	--	456400	--	492912
		СП - 8%			--	--	--	--		36512	
85	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т. 6 п.6.2	Надбака на изменение марки стали С245	т	2,4417	5772,00	--	14093	--	14093	--	15221
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
91	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	67,16	6849,00	--	459979	--	459979	--	496777
		СП - 8%			--	--	--	--		36798	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	198733,00	--	2484	--	2484	--	2683
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	198733,00	--	10930	--	10930	--	11805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0523	191399,00	--	10010	--	10010	--	10811
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1598	185510,00	--	29644	--	29644	--	32016
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1706453	--	1706451	--	1842969
							--	--	--	136516	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				527141				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67163				
		Местные материалы	Тенге				459979				
		Сметная прибыль	Тенге				42171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				569313				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1179311				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1179311				
		Сметная прибыль	Тенге				94345				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1273656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1842969				
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВХОДЫ В ПОДВАЛ №№1									
110	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	2,23	38156,00	--	85088	--	85088	--	91895
		СП - 8%			--	--	--	--		6807	
111	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. стр. 4	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,23	270,00	--	602	--	602	--	650
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
112	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. т. 5	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4	м3	2,23	763,12	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
139	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	18,4	213420,00	--	3926928	--	3926928	--	4241082
		СП - 8%			--	--	--	--		314154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4014320	--	4014320	--	4335465
							--	--	--	321145	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4014320				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3926928				
		Местные материалы	Тенге				87392				
		Сметная прибыль	Тенге				321146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4335465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4335465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13437938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12442533		
		- Сметная прибыль	Тенге							995402	
		ИТОГО по акту:	Тенге			13 437 938					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			13 437 938					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			389 700					
		Итого:	Тенге			13 827 638					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			304 208					
		Итого:	Тенге			14 131 846					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			14 836 970					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			14 836 970					
	1,04989605	**Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)**	Тенге			14 836 970					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			296 739					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			15 133 709					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1 816 045					
		Итого с НДС:	Тенге			16 949 754					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			1 864 473					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			15 085 281					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Кабаев А.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жаппісов А.А.

Авторский надзор:

Расценки верны. Инженер авторского надзора ТОО "ПСД Строй-Проект" _____ Смагулова Р.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №4
НА сентябрь 2019г.

на №2-4-1_БЛОК Г. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
95	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		21,56	2011,46	130,33	43367	2810	35715	5399	52668
		НР - 94%; СП - 8%				224,60	41,81	4842	901		3901	
96	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		5,8	23546,32	7,68	136569	45	118692	16762	165597
		НР - 94%; СП - 8%				3074,40	--	17832	--		12266	
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,0693	12509,86	1237,54	867	86	2	740	1735
		НР - 91%; СП - 8%				11240,40	490,60	779	34		129	
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0693	213420,00	--	14790	--	14790	--	15973
		СП - 8%				--	--	--	--		1183	
100	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,39012	223960,00	--	87371	--	87371	--	94361
		СП - 8%				--	--	--	--		6990	
109	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты/толщ.300мм/	м3		1,374	5264,23	1457,68	7233	2003	4249	1689	9636
		НР - 93%; СП - 8%				714,00	607,80	981	835		714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	7,77	22204,57	1283,73	172530	9975	142112	20365	208326
		НР - 91%; СП - 8%			2631,06	249,18	20443	1936		15432	
111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	9,16	822,03	19,53	7530	179	5260	1964	10253
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	2091	20		759	
112	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	9,432	2011,46	130,33	18972	1229	15625	2362	23041
		НР - 94%; СП - 8%			224,60	41,81	2118	394		1707	
113	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	2,78	23546,32	7,68	65459	21	56891	8034	79372
		НР - 94%; СП - 8%			3074,40	--	8547	--		5879	
114	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,0354	12509,86	1237,54	443	44	1	378	886
		НР - 91%; СП - 8%			11240,40	490,60	398	17		66	
115	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0354	213420,00	--	7555	--	7555	--	8159
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				562685	16391	488263	57693	670007
							58032	4138	--	49630	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				562685				
	Материалы		Тенге				378546				
	Всего заработная плата		Тенге					62170			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109716				
		Накладные расходы	Тенге				57693				
		Сметная прибыль	Тенге				49630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					62170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				670008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					62170			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								670008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58032				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16391			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4138			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						488263		
		- Накладные расходы	Тенге							57694	
		- Сметная прибыль	Тенге							49630	
		ИТОГО по акту:	Тенге			670 008					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			670 008					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			19 430					
		Итого:	Тенге			689 438					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			15 168					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	Тенге			704 606					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			739 763					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			739 763					
	1,04989605	**Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)**	Тенге			739 763					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			14 795					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			754 558					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			90 547					
		Итого с НДС:	Тенге			845 105					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			92 962					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			752 144					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Кабаев А.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:

Расценки верны. Инженер авторского надзора ТОО "ПСД Строй-Проект" _____ Смагулова Р.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №5
НА сентябрь 2019г.

на №2-5-1_БЛОК Д. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,400										
49	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	68		5969,73	1250,79	405942	85054	126080	249203	707556
		НР - 118%; СП - 8%				2864,82	240,90	194808	16381		52412	
50	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	27		5274,77	1465,95	142419	39581	22461	104040	266175
		НР - 118%; СП - 8%				2976,93	288,60	80377	7792		19717	
52	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум1-Ум2/	м3	3,95		31292,12	2540,20	123604	10034	83313	29194	165021
		НР - 91%; СП - 8%				7659,93	461,86	30257	1824		12224	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,144		198733,00	--	28618	--	28618	--	30907
		СП - 8%				--	--	--	--		2289	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112		191399,00	--	21437	--	21437	--	23152
		СП - 8%				--	--	--	--		1715	
55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352		185510,00	--	65300	--	65300	--	70523
		СП - 8%				--	--	--	--		5224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,9332	27609,03	9367,26	53374	18109	6750	22922	82399
		НР - 69%; СП - 8%			14750,01	2434,00	28515	4705		6104	
57	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,9332	397342,00	--	768142	--	768142	--	829593
		СП - 8%			--	--	--	--		61451	
58	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	3,9	29276,35	2507,56	114178	9779	81002	22903	148047
		НР - 91%; СП - 8%			5999,19	454,14	23397	1771		10966	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3144	191399,00	--	60176	--	60176	--	64990
		СП - 8%			--	--	--	--		4814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1783187	162556	1263279	428262	2388363
							357353	32474	--	176916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1729814				
	Материалы		Тенге				312856				
	Всего заработная плата		Тенге					356607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				943671				
		Накладные расходы	Тенге				405339				
		Сметная прибыль	Тенге				170812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2305965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					356607			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53374				
	Материалы		Тенге				6750				
	Всего заработная плата		Тенге					33220			
		Накладные расходы	Тенге				22922				
		Сметная прибыль	Тенге				6104				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					33220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2388364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					389827			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				1783187	162556	1263279	428262	2388363
							357353	32474	--	176916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1729814				
	Материалы		Тенге				312856				
	Всего заработная плата		Тенге					356607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				943671				
		Накладные расходы	Тенге				405339				
		Сметная прибыль	Тенге				170812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2305965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					356607			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53374				
	Материалы		Тенге				6750				
	Всего заработная плата		Тенге					33220			
		Накладные расходы	Тенге				22922				
		Сметная прибыль	Тенге				6104				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					33220			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				2388364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					389827			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ									
69	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	5,4323	397342,00	--	2158481	--	2158481	--	2331159
		СП - 8%			--	--	--	--		172678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2158481	--	2158481	--	2331159
							--	--	--	172678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2158481				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2158481				
		Сметная прибыль	Тенге				172678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2331159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2331159				
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ									
85	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	57,54	6849,00	--	394091	--	394091	--	425619
		СП - 8%			--	--	--	--		31527	
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014**	т	0,009376	198733,00	--	1863	--	1863	--	2012
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01128	191399,00	--	2159	--	2159	--	2332
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
89	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03448	185510,00	--	6396	--	6396	--	6908
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
91	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,6191866	432607,00	--	267864	--	267864	--	289294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21429	
92	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,8291788	521280,00	--	432234	--	432234	--	466813
		СП - 8%			--	--	--	--		34579	
93	121 т. ч. табл. 6	**Доплата за сталь марки С245**	т	1,4243788	5772,00	--	8222	--	8222	--	8879
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1112830	--	1112829	--	1201857
							--	--	--	89027	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				404510				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10419				
	Местные материалы		Тенге				394091				
		Сметная прибыль	Тенге				32361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				436871				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				708320				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				708320				
		Сметная прибыль	Тенге				56666				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				764986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1201857				
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВХОДЫ В ПОДВАЛ №№1									
100	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	5	1459,21	744,07	7296	3720	1313	4194	12409
		НР - 118%; СП - 8%			452,68	258,12	2263	1291		919	
101	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	2	2065,90	1044,10	4132	2088	773	2357	7008
		НР - 118%; СП - 8%			635,27	363,54	1271	727		519	
105	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных заделок из бетона В7,5 W4, на сульфатостойком портландцементе**	м3	0,12	22204,57	1283,73	2665	154	2195	315	3217
		НР - 91%; СП - 8%			2631,06	249,18	316	30		238	
106	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,672	7933,88	1474,21	5332	991	2512	2099	8025
		НР - 94%; СП - 8%			2721,60	601,70	1829	404		594	
107	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	**Устройство плит входа железобетонных**	м3	2,75	26227,25	1993,83	72125	5483	56222	10433	89163
		НР - 91%; СП - 8%			3789,24	379,96	10420	1045		6605	
108	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00846	211555,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
109	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	4,5	822,03	19,53	3699	88	2584	965	5037
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	1027	10		373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				97038	12524	67389	20363	126792
							17126	3507	--	9391	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97038				
	Материалы		Тенге				65597				
	Всего заработная плата		Тенге					20633			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1790				
		Накладные расходы	Тенге				20363				
		Сметная прибыль	Тенге				9392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					20633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				126793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					20633			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				3368349	12524	4601978	448625	6048171
							17126	3507	--	448012	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2660029				
	Материалы		Тенге				65597				
	Всего заработная плата		Тенге					20633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2170689				
	Местные материалы		Тенге				394091				
		Накладные расходы	Тенге				20363				
		Сметная прибыль	Тенге				214431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2894823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					20633			
	Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				708320				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				708320				
		Сметная прибыль	Тенге				56666				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				764986				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				3659809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					20633			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6048173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				374480				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					175080			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35981			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4601978		
		- Накладные расходы	Тенге							448627	
		- Сметная прибыль	Тенге							448012	
		ИТОГО по акту:	Тенге			6 048 173					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			6 048 173					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			175 397					
		Итого:	Тенге			6 223 570					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			136 919					
		Итого:	Тенге			6 360 489					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			6 677 852					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			6 677 852					
1,04989605		**Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)**	Тенге			6 677 852					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			133 557					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			6 811 409					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			817 369					
		Итого с НДС:	Тенге			7 628 778					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			839 166					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту к оплате:	Тенге			6 789 612					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Кабаев А.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:

Расценки верны. Инженер авторского надзора ТОО "ПСД Строй-Проект" _____ Смагулова Р.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №6
НА сентябрь 2019г.

на №2-5-2 БЛОК Д. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,78		4433,47	240,40	207398	11246	134943	58933	287638
		НР - 93%; СП - 8%				1308,45	46,17	61209	2160		21306	
2	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	т	0,00735		213420,00	--	1569	--	1569	--	1694
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
3	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**	т	0,0539		213420,00	--	11503	--	11503	--	12424
		СП - 8%				--	--	--	--		920	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций/перемычки над отверстиями/**	т	0,0727293		270167,70	2096,10	19649	152	15522	3736	25256
		НР - 93%; СП - 8%				54651,60	590,76	3975	43		1871	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	т	0,0727293		198733,00	--	14454	--	14454	--	15610
		СП - 8%				--	--	--	--		1156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					254573	11398	177991	62669	342622
								65184	2203	--	25378	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					254573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				150465				
		Всего заработная плата	Тенге					67387			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27526				
		Накладные расходы	Тенге				62670				
		Сметная прибыль	Тенге				25379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				342622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					67387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				342622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					67387			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				254573	11398	177991	62669	342622
							65184	2203	--	25378	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				254573				
		Материалы	Тенге				150465				
		Всего заработная плата	Тенге					67387			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27526				
		Накладные расходы	Тенге				62670				
		Сметная прибыль	Тенге				25379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				342622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					67387			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				342622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					67387			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								342622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65184				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11398			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2203			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						177991		
		- Накладные расходы	Тенге							62669	
		- Сметная прибыль	Тенге							25378	
		ИТОГО по акту:	Тенге			342 622					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			342 622					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			9 936					
		Итого:	Тенге			352 558					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			7 756					
		Итого:	Тенге			360 314					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			378 293					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			378 293					
1,04989605		**Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)**	Тенге			378 293					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			7 566					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			385 858					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			**46 303**					
		Итого с НДС:	Тенге			**432 161**					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			**47 538**					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			**384 624**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" Кабаев А.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" Канпеисов А.А.

Авторский надзор:

Расценки верны. Инженер авторского надзора ТОО "ПСД Строй-Проект" Смагулова Р.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №7
НА сентябрь 2019г.

на №3-2-1_Пост охраны. Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы									
84	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	7,56	1015,47	4,47	7677	34	6177	1333	9731
		НР - 90%; СП - 8%			193,89	2,01	1466	15		721	
85	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	7,56	2231,00	--	16866	--	16866	--	18216
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24543	34	23043	1333	27947
							1466	15	--	2070	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24543				
		Материалы	Тенге				6177				
		Всего заработная плата	Тенге					1481			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16866				
		Накладные расходы	Тенге				1333				
		Сметная прибыль	Тенге				2070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1481			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	12,5	724,73	4,23	9059	53	3480	4434	14572
		НР - 80%; СП - 8%			442,11	1,25	5526	16		1079	
93	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	32,2	492,19	4,23	15848	136	4914	8671	26481
		НР - 80%; СП - 8%			335,34	1,25	10798	40		1962	
95	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,03	2664,63	39,08	42714	626	12218	24138	72200
		НР - 80%; СП - 8%			1863,39	18,85	29870	302		5348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				67622	815	20612	37243	113253
							46194	358	--	8389	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67622				
	Материалы		Тенге				20612				
	Всего заработная плата		Тенге					46553			
		Накладные расходы	Тенге				37242				
		Сметная прибыль	Тенге				8389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					46553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					46553			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								141199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47660				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					849			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					373			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43655		
		- Накладные расходы	Тенге							38576	
		- Сметная прибыль	Тенге							10459	
		ИТОГО по акту:	Тенге				141 199				
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге				141 199				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				4 095				
		Итого:	Тенге				145 294				
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге				3 196				
		Итого:	Тенге				148 490				
		Итого в ценах 2018г.	Тенге				155 899				
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге				155 899				
	1,04989605	**Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)**	Тенге				155 899				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				3 118				
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге				159 017				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				19 082				
		Итого с НДС:	Тенге				178 099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конкурсная скидка 11%	Тенге				19 591				
		Всего по акту к оплате:	Тенге				158 508				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Кабаев А.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:

Расценки верны. Инженер авторского надзора ТОО "ПСД Строй-Проект" _____ Смагулова Р.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №8
НА сентябрь 2019г.

на **№3-3-1_Склад топлива. Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
53	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	8,656	7933,88	1474,21	68676	12761	32357	27040	103373
		НР - 94%; СП - 8%			2721,60	601,70	23558	5208		7657	
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	10,82	22001,02	7,68	238051	83	204703	31269	290866
		НР - 94%; СП - 8%			3074,40	--	33265	--	-	21546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				306727	12844	237060	58309	394239
							56823	5208	--	29203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				306727				
	Материалы		Тенге				237060				
	Всего заработная плата		Тенге					62031			
		Накладные расходы	Тенге				58310				
		Сметная прибыль	Тенге				29203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				394239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					62031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				394239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					62031			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								394239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56823				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12844			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5208			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						237060		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							58309	
		- Сметная прибыль	Тенге							29203	
		ИТОГО по акту:	Тенге				394 239				
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге				394 239				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				11 433				
		Итого:	Тенге				405 672				
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге				8 925				
		Итого:	Тенге				414 597				
		Итого в ценах 2018г.	Тенге				435 283				
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге				435 283				
	1,04989605	**Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)**	Тенге				435 283				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				8 706				
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге				443 989				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				53 279				
		Итого с НДС:	Тенге				497 268				
		Конкурсная скидка 11%	Тенге				54 699				
		Всего по акту к оплате:	Тенге				442 568				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Кабаев А.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жапенсов А.А.

Авторский надзор:

Расценки верны. Инженер авторского надзора ТОО "ПСД Строй-Проект" _____ Смагулова Р.К.