Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик:ТОО «АСАТ – Құрылыс»
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№190044/00	03.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**405 300 000**	361 875 000,08							12 198 979,61	**113 857 143**
Авансовый платеж -30%										**34 157 143**
в т.ч. за текущий месяц 2019г.:	**405 300 000**	361 875 000,08							**8 539 285,73**	**79 700 000**

М.П. Заказчик _____ Сулейменов С.К.

М.П. Подрядчик _____ Жанпеисов А.А.

39000

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №1

НА ноябрь 2019г.

на №2-1-1_БЛОК А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
10	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/60 % мех. подсыпки/**	м3	980,335562		18,05	18,05	17697	17697	--	4774	24268
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,76	--	6630		1798	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	184,4717455		710,53	--	131073	--	--	94373	243481
		НР - 72%; СП - 8%				710,53	--	131073	--		18036	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	2450,838905		132,23	63,00	324070	154403	--	172835	536657
		НР - 72%; СП - 8%				69,23	28,72	169667	70382		39752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					472839	172100	--	271982	804406
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					300740	77012	--	59586	
		Всего заработная плата	Тенге					472839				
		Накладные расходы	Тенге						377752			
		Сметная прибыль	Тенге					271982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					59586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					804407				
		Сметная заработная плата	Тенге									513
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						377752			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					804407				
		Сметная заработная плата	Тенге									513
		РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС							377752			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1373,29	437,31	336,66	600547	462325	--	200976	865644
		НР - 91%; СП - 8%			100,65	60,17	138222	82631		64122	
61	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03525	222913,46	1169,46	7858	41	5762	1885	10522
		НР - 91%; СП - 8%			58290,00	464,04	2055	16		779	
62	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т. 6 п.6.2	Надбавка на изменение марки стали С245	т	0,03149	5772,00	--	182	--	182	--	196
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,02225	77,97	2,22	80	2	41	26	114
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	37	--		8	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,02225	139,40	3,14	143	3	96	31	187
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	44	--		14	
		Стена монолитная См-1, См-2, См-2"									
68	1106-0601-0208 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	10,5	45762,54	6630,22	480507	69617	267099	141871	672168
		НР - 91%; СП - 8%			13694,40	1153,39	143791	12111		49790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1089315	531989	273180	344789	1548831
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				284149	94759	--	114728	
	Материалы		Тенге				1089315				
	Всего заработная плата		Тенге				272995				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					378907			
		Накладные расходы	Тенге				182				
		Сметная прибыль	Тенге				344788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1548831				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					378907			391
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1548831				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ						378907			391
		Перекрытия монолитные Пм-1,2,3,4,5									
81	1107-0105-0212 РСНБ РК 2015	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 35 м	шт	9	3422,07	907,87	30799	8171	5181	22905	58000
		НР - 118%; СП - 8%			1938,60	218,21	17447	1964		4296	
82	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,82	49189,00	--	40335	--	40335	--	43562
		СП - 8%			--	--	--	--		3227	

3

39000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				71134	8171	45516	22905	101562
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17447	1964	--	7523	
		Материалы	Тенге				71134				
		Всего заработная плата	Тенге				5180				
		Местные материалы	Тенге					19411			
		Накладные расходы	Тенге				40335				
		Сметная прибыль	Тенге				22905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				101562				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					19411			17
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				101562				
		Сметная заработная плата	Тенге					19411			17
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
155	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	7,92	220,23 60,20	27,82 9,63	1744 477	220 76	1047	520 181	2445
156	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,66	22001,02 3074,40	7,68 --	14521 2029	5 --	12487	1907 1314	17742
157	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,14	27127,55 3789,24	1993,83 379,96	58053 8109	4267 813	45677	8119 5294	71466
158	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,03822	213420,00 --	-- --	8157 --	-- --	8157	-- 653	8809
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02	198733,00 --	-- --	3975 --	-- --	3975	-- 318	4293
160	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	7,91	220,23 60,20	27,82 9,63	1742 476	220 76	1046	519 181	2442
161	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,64	22001,02 3074,40	7,68 --	14081 1968	5 --	12108	1850 1274	17205
162	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,5	27127,55 3789,24	1993,83 379,96	40691 5684	2991 570	32016	5691 3711	50093
163	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02811	213420,00	--	5999	--	5999	--	6479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	198733,00	–	3975	–	3975	–	4293
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
		Воздухозаборная шахта									
167	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,84	63134,00	–	179301	–	179301	–	193645
		СП - 8%			–	–	–	–		14344	
168	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на цементном растворе М-50	шт	16	1459,21	744,07	23347	11905	4199	13420	39709
		НР - 118%; СП - 8%			452,68	258,12	7243	4130		2941	
169	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т на цементном растворе М-50	шт	4	2065,90	1044,10	8264	4176	1547	4714	14016
		НР - 118%; СП - 8%			635,27	363,54	2541	1454		1038	
170	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	2,336	38156,00	–	89132	–	89132	–	96263
		СП - 8%			–	–	–	–		7131	
171	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. т. 5	Надбавка к стоимости бетонных блоков объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3, В7,5 по водонепроницаемости W4	м3	2,336	763,12	–	1783	–	1783	–	1925
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
172	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	1,624	26360,00	–	42809	–	42809	–	46233
		СП - 8%			–	–	–	–		3425	
173	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. т. 5	Надбавка к стоимости бетонных блоков объемом менее 0,5 до 0,3 м33, В7,5 по водонепроницаемости W4	м3	1,624	527,20	–	856	–	856	–	925
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
174	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. стр. 4	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,96	270,00	–	1069	–	1069	–	1155
		СП - 8%			–	–	–	–		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				499498	23789	447183	36740	579138
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28526	7120	–	42900	
	Материалы		Тенге				499498				
	Всего заработная плата		Тенге				110127				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35646			
	Местные материалы		Тенге				22105				
		Накладные расходы	Тенге				314950				
		Сметная прибыль	Тенге				36740				
							42899				

5

39000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				579137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35646			35
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				579137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35646			35
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3033937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				630862				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					736049			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					180854			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						765879		
		- Накладные расходы	Тенге							676416	
		- Сметная прибыль	Тенге							224737	
		ИТОГО по акту:	Тенге			3 033 937					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			3 033 937					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			87 984					
		Итого:	Тенге			3 121 921					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			68 682					
		Итого:	Тенге			3 190 603					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			3 349 802					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			3 349 802					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			3 349 802					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			66 996					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			3 416 798					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			410 016					
		Итого с НДС: -	Тенге			3 826 814					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			420 950					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			3 405 864					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

39010

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №2
НА ноябрь 2019г.

на №2-3-1_БЛОК В. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	381,1515		15,84	15,84	6038	6038	--	1629	8281
						--	5,94	--	2262		613	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/20%/**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3	95,2879		646,94	--	61645	--	--	44384	114512
						646,94	--	61645	--		8482	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3	381,1515		132,23	63,00	50399	24013	--	26879	83460
						69,23	28,72	26386	10946		6182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					118082	30051	--	72892	206253
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					88031	13208	--	15277	
		Всего заработная плата	Тенге					118082				
		Накладные расходы	Тенге						101240			
		Сметная прибыль	Тенге					72892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					206253				
		Сметная заработная плата	Тенге									137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						101240			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					206253				
		Сметная заработная плата	Тенге									137
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,180, +3,220, +6,520, +9820							101240			
61	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	35		5969,73	1250,79	208941	43778	64894	128266	364183

39010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2864,82	240,90	100269	8431		26977	
62	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	35	5274,77	1465,95	184617	51308	29116	134866	345042
		НР - 118%; СП - 8%			2976,93	288,60	104193	10101		25559	
64	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2009	109662,00	--	22031	--	22031	--	23794
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
65	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум2-Ум18/	м3	5,9341	31292,12	2540,20	185691	15074	125162	43858	247912
		НР - 91%; СП - 8%			7659,93	461,86	45455	2741		18364	
		Монолитная балка-пояс КЖ23									
77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2117	191399,00	--	40519	--	40519	--	43761
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3696	191399,00	--	70741	--	70741	--	76400
		СП - 8%			--	--	--	--		5659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				712540	110160	352463	306990	1101092
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				249916	21273	--	81563	
	Материалы		Тенге				712540				
	Всего заработная плата		Тенге				219173				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					271189			
		Накладные расходы	Тенге				133291				
		Сметная прибыль	Тенге				306990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1101092				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					271189			263
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1101092				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ						271189			263
		ВХОДЫ В ПОДВАЛ №№1									
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,5928	20195,30	1051,83	11972	624	10735	665	13648
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	613	118		1011	
108	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6	1459,21	744,07	8755	4464	1575	5032	14891
		НР - 118%; СП - 8%			452,68	258,12	2716	1549		1103	
109	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	2065,90	1044,10	8264	4176	1547	4714	14016
		НР - 118%; СП - 8%			635,27	363,54	2541	1454		1038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных/заделки/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,22	22204,57 2631,06	1283,73 249,18	4885 579	282 55	4024	577 437	5899
114	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2	9,035	220,23 60,20	27,82 9,63	1990 544	251 87	1195	593 207	2789
115	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты/толщ.150мм/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3	1,3553	5264,23 714,00	1457,68 607,80	7135 968	1976 824	4191	1666 704	9505
116	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке/стенки входа/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7126	32390,81 8142,75	4521,74 795,00	23082 5803	3222 567	14057	5796 2310	31188
117	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Устройство плит входа железобетонных *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,01	27127,55 3789,24	1993,83 379,96	27399 3827	2014 384	21558	3832 2498	33729
118	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0127	213420,00 –	– –	2710 –	– –	2710	– 217	2927
119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	21,9456	822,03 228,32	19,53 2,19	18040 5011	429 48	12600	4705 1820	24564
133	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2	5,88	220,23 60,20	27,82 9,63	1295 354	164 57	777	386 134	1815
134	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты/толщ.300мм/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,63	5264,23 714,00	1457,68 607,80	3316 450	918 383	1948	774 327	4418
135	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /прим.п5/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,09	22204,57 2631,06	1283,73 249,18	68612 8130	3967 770	56515	8099 6137	82848
136	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,4	2011,46 224,60	130,33 41,81	10862 1213	704 226	8945	1352 977	13191
137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	1,6	23847,22 3074,40	7,68 –	38156 4919	12 –	33225	4624 3422	46202
138	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,0184	12509,86 11240,40	1237,54 490,60	230 207	23 9	–	196 34	461
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				236702	23226	175602	43011	302091
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37873	6529	–	22376	
	Материалы		Тенге				236702 172893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
	Всего заработная плата		Тенге					44402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2710				
		Накладные расходы	Тенге				43012				
		Сметная прибыль	Тенге				22377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					44402			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				302091				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					44402			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1609436
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				375821				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					163436			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41010			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						528065		
		- Накладные расходы	Тенге							422893	
		- Сметная прибыль	Тенге							119216	
		ИТОГО по акту:	Тенге			1 609 436					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			1 609 436					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			46 674					
		Итого:	Тенге			1 656 110					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее улорожание работ 2,2%	Тенге			36 434					
		Итого:	Тенге			1 692 544					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			1 776 995					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			1 776 995					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			1 776 995					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			35 540					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			1 812 535					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			217 504					
		Итого с НДС:	Тенге			2 030 039					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			223 304					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			1 806 735					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №3
НА ноябрь 2019г.

на №2-3-2_БЛОК В. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	5,955		1252,81	26,98	7460	161	6520	758	8876
		НР - 93%; СП - 8%				130,85	6,02	779	36		657	
2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	93,0024		4050,60	237,68	376715	22105	251642	99649	514473
		НР - 93%; СП - 8%				1107,15	44,96	102968	4182		38109	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0238		270167,70	2096,10	6430	50	5079	1223	8265
		НР - 93%; СП - 8%				54651,60	590,76	1301	14		612	
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0029		213420,00	--	619	--	619	--	668
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021		213420,00	--	4482	--	4482	--	4840
		СП - 8%				--	--	--	--		359	
6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг/анкера А1,А2-крепление перегородки к стенами перекрытию/	т	0,0118		680050,74	6391,38	8025	75	7356	716	9440
		НР - 118%; СП - 8%				50300,60	1126,82	594	13		699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций/перемычки над отверстиями/ *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,0004	270167,70 54651,60	2096,10 590,76	108 22	1 –	85	21 10	139
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0004	198733,00 –	– –	79 –	– –	79	– 6	86
9	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Затягивание продухов сеткой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5	2181,16 625,06	3,24 1,42	10906 3125	16 7	7765	2255 1053	14214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				414824	22408	283627	104622	561001
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108788	4252	–	41555	
	Материалы		Тенге				414824				
	Всего заработная плата		Тенге				278448				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					113040			
		Накладные расходы	Тенге				5180				
		Сметная прибыль	Тенге				104622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41556				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				561001				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					113040			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				561001				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								123
			Тенге					113040			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
		Тип 1- 56,53м2									
21	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2	56,53	220,23 60,20	27,82 9,63	12449 3403	1572 544	7474	3711 1293	17453
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	4,5224	21734,80 3074,40	7,68 –	98293 13904	35 –	84354	13069 8909	120272
23	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	56,53	989,84 287,36	86,43 29,58	55956 16244	4886 1672	34826	16842 5824	78621
		Тип 2- 736,74м2									
25	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2	736,74	220,23 60,20	27,82 9,63	162250 44352	20493 7093	97405	48358 16849	227457
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	58,9392	21734,80 3074,40	7,68 –	1281032 181203	453 –	1099376	170331 116109	1567471
27	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	462,24	989,84 287,36	86,43 29,58	457543 132827	39949 13675	284767	137712 47620	642876
		Тип 3- 19,2м2									
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	19,2	220,23	27,82	4228	534	2538	1260	5928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			60,20	9,63	1156	185		439	
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,536	21734,80	7,68	33385	12	28651	4439	40849
		НР - 94%; СП - 8%			3074,40	–	4722	–		3026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2105136	67933	1639391	395722	2700927
							397811	23169	–	200069	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2105136				
	Материалы		Тенге				1639392				
	Всего заработная плата		Тенге					420980			
		Накладные расходы	Тенге				395722				
		Сметная прибыль	Тенге				200069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2700926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата	Тенге					420980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2700926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата	Тенге					420980			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				2519961	90341	1923018	500344	3261928
							506599	27421	–	241624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2519961				
	Материалы		Тенге				1917840				
	Всего заработная плата		Тенге					534021			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5180				
		Накладные расходы	Тенге				500343				
		Сметная прибыль	Тенге				241624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3261928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626
		Сметная заработная плата	Тенге					534021			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				3261928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626
		Сметная заработная плата	Тенге					534021			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
44	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	344,11	27393,62	2313,20	9426419	795995	7272821	1402613	11695355
		НР - 93%; СП - 8%			3945,26	437,60	1357603	150583		866323	
46	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,555	152,65	0,99	13823	90	9960	3050	18223
		НР - 80%; СП - 8%			41,66	0,44	3773	40		1350	
47	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	122,4304	18847,00	–	2307446	–	2307446	–	2492041
		СП - 8%			–	–	–	–		184596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Рихтовочный зазор-засыпка из песка	м3	0,9056	2970,08	864,68	2690	783	1314	833	3805
		НР - 93%; СП - 8%			655,20	334,30	593	303		282	
49	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Облицовка. Из кирпича размером 250x120x65 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	561,198	5164,27	237,68	2898175	133386	2143459	601304	3779438
		НР - 93%; СП - 8%			1107,15	44,96	621330	25233		279958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				14648553	930254	11735000	2007800	17988862
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1983300	176158	--	1332509	
	Материалы		Тенге				14648553				
	Всего заработная плата		Тенге				9427554				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2159458			
		Накладные расходы	Тенге				2307446				
		Сметная прибыль	Тенге				2007801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1332508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17988862				
		Сметная заработная плата	Тенге								2408
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2159458			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17988862				
		Сметная заработная плата	Тенге								2408
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				14648553	930254	13658018	2508144	21250786
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1983300	176158	--	1574133	
	Материалы		Тенге				14648553				
	Всего заработная плата		Тенге				9427554				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2159458			
		Накладные расходы	Тенге				2307446				
		Сметная прибыль	Тенге				2007801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1332508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17988862				
		Сметная заработная плата	Тенге								2408
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					2159458			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17988862				
		Сметная заработная плата	Тенге								2408
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2159458			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									21250786
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2489900				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1020591			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					203580			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13658018		
		- Накладные расходы	Тенге							2508144	
		- Сметная прибыль	Тенге							1574133	
		ИТОГО по акту:	Тенге			21 250 786					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			21 250 786					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			616 273					
		Итого:	Тенге			21 867 059					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			481 075					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	Тенге			22 348 134					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			23 463 218					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			23 463 218					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			23 463 218					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			469 264					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			23 932 482					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			2 871 898					
		Итого с НДС:	Тенге			26 804 380					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			2 948 482					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			23 855 898					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.С.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

39060

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №4
НА ноябрь 2019г.

на №2-4-1_БЛОК Г. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3	529,89904		18,05	18,05	9566	9566	–	2580	13118
		НР - 72%; СП - 8%				–	6,76	–	3584		972	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3	132,47476		1016,40	–	134647	–	–	96946	250121
		НР - 72%; СП - 8%				1016,40	–	134647	–		18527	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	529,89904		157,69	75,00	83559	39742	–	44592	138403
		НР - 72%; СП - 8%				82,69	34,19	43817	18116		10252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					227772	49308	–	144118	401642
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					178464	21700	–	29751	
		Всего заработная плата	Тенге					227772				
		Накладные расходы	Тенге						200164			
		Сметная прибыль	Тенге					144118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					29751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					401642				
		Сметная заработная плата	Тенге									248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						200164			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					401642				
		Сметная заработная плата	Тенге						200164			248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Каркас									
47	1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	3,15124	52201,62	25404,18	164500	80055	9397	81313	265478
					23815,44	4540,10	75048	14307		19665	
48	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	450,912	1657,28	884,74	747289	398939	163830	231523	1057116
					409,22	155,02	184520	69900		78305	
49	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	43,6	25997,49	3462,07	1133490	150946	869310	127302	1361656
					2597,11	611,44	113234	26659		100863	
50	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки									
		НР - 91%; СП - 8%	м2	450,912	437,31	336,66	197186	151802	--	65989	284229
					100,65	60,17	45384	27131		21054	
53	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг									
		НР - 91%; СП - 8%	1т	0,2013	222913,46	1169,46	44872	235	32903	10763	60086
					58290,00	464,04	11734	93		4451	
54	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т. 6 п.6.2	Надбавка на изменение марки стали С245									
		СП - 8%	т	0,1861	5772,00	--	1074	--	1074	--	1160
					--	--	--	--		86	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,230865	77,97	2,22	252	7	127	82	361
					36,64	0,22	118	1		27	
60	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	205,6	32529,39	1439,18	6688043	295896	5289154	1056706	8364329
					5364,75	283,18	1102993	58223		619580	
61	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м из бетона класса В25									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	206	46437,14	1749,92	9566051	360484	6207278	2793191	13347982
					14554,80	345,40	2998289	71152		988739	
65	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	1т	2,113	184723,46	1169,46	390321	2471	345379	39541	464251
					20100,00	464,04	42471	981		34389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	33,91365	77,97	2,22	2644	75	1326	862	3787
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			36,64	0,22	1243	7		281	
			Тенге				18935723	1440911	12919778	4407272	25210435
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4575034	268454	--	1867440	
		Материалы	Тенге				18935723				
		Всего заработная плата	Тенге				12918704				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4843488			
		Накладные расходы	Тенге				1074				
		Сметная прибыль	Тенге				4407273				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1867440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25210436				
		Сметная заработная плата	Тенге								5128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4843488			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25210436				
		Сметная заработная плата	Тенге								5128
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:						4843488			
			Тенге				19163495	1490219	12919778	4551390	25612077
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4753498	290154	--	1897191	
		Материалы	Тенге				19163495				
		Всего заработная плата	Тенге				12918704				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5043652			
		Накладные расходы	Тенге				1074				
		Сметная прибыль	Тенге				4551391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1897191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25612077				
		Сметная заработная плата	Тенге								5376
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					5043652			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25612077				
		Сметная заработная плата	Тенге								5376
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					5043652			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									25612077
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4753498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1490219			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					290154			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12919778		
		- Накладные расходы	Тенге							4551390	
		- Сметная прибыль	Тенге							1897191	
		ИТОГО по акту:	Тенге			25 612 077					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			25 612 077					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			742 750					
		Итого:	Тенге			26 354 827					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			579 806					
		Итого:	Тенге			26 934 633					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			28 278 565					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			28 278 565					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			28 278 565					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			565 571					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			28 844 137					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			3 461 296					
		Итого с НДС:	Тенге			32 305 433					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			3 553 598					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			28 751 835					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жаппеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №5
НА ноябрь 2019г.

на №2-4-2_БЛОК Г. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
1	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,5		27254,58	2313,20	340682	28915	264189	49334	421218
		НР - 93%; СП - 8%				3806,22	437,60	47578	5470		31201	
2	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,6752		31341,61	2428,86	83845	6498	58479	18690	110738
		НР - 93%; СП - 8%				7052,94	459,48	18868	1229		8203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					424527	35413	322668	68024	531956
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					66446	6699	--	39404	
	Материалы		Тенге					424527				
	Всего заработная плата		Тенге					322669				
		Накладные расходы	Тенге						73145			
		Сметная прибыль	Тенге					68025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					531956				
		Сметная заработная плата	Тенге									79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						73145			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					531956				
		Сметная заработная плата	Тенге									79
									73145			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							39070
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84,8	157,69	75,00	13372	6360	--	7136	22149
		НР - 72%; СП - 8%			82,69	34,19	7012	2899		1641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13372	6360	--	7136	22149
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7012	2899	--	1641	
	Всего заработная плата		Тенге				13372				
		Накладные расходы	Тенге					9911			
		Сметная прибыль	Тенге				7136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22149				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9911			14
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22149				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					9911			14
	Стоимость общестроительных работ						437899	41773	322668	75160	554105
	Материалы		Тенге				73458	9598	--	41045	
	Всего заработная плата		Тенге				437899				
		Накладные расходы	Тенге				322669				
		Сметная прибыль	Тенге					83056			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75161				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				41045				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				554105				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					83056			92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				554105				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								83056			92
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	41,03	27393,62	2313,20	1123960	94911	867175	167241	1394497
					3945,26	437,60	161874	17955		103296	
19	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012									
		СП - 8%	м3	44,246904	18847,00	--	833921	--	833921	--	900635
					--	--	--	--		66714	
26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,7799	223960,00	--	174666	--	174666	--	188640
					--	--	--	--		13973	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,51137	77,97	2,22	1599	46	801	522	2291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	752	4		170	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/**	м2	20,51137	139,40	3,14	2859	65	1916	612	3749
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	878	9		278	
30	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладки стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	м3	33,86	27254,58	2313,20	922840	78325	715636	133637	1140995
		НР - 93%; СП - 8%			3806,22	437,60	128879	14817		84518	
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	1,3387	270167,70	2096,10	361673	2806	285705	68776	464886
		НР - 93%; СП - 8%			54651,60	590,76	73162	791		34436	
33	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,31	228340,00	--	70785	--	70785	--	76448
		СП - 8%			--	--	--	--		5663	
34	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	13,077	213420,00	--	2790893	--	2790893	--	3014165
		СП - 8%			--	--	--	--		223271	
35	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	18	423,16	242,71	7617	4369	723	4117	12673
		НР - 118%; СП - 8%			140,75	47,04	2534	847		939	
36	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	м3	2,941	87521,00	--	257399	--	257399	--	277991
		СП - 8%			--	--	--	--		20592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6548300	180569	5999620	374821	7476970
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				368106	34432	--	553850	
		Материалы	Тенге				6548300				
		Всего заработная плата	Тенге				1871959				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					402538			
		Местные материалы	Тенге				3870267				
		Накладные расходы	Тенге				257399				
		Сметная прибыль	Тенге				374821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				553850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7476970				
		Сметная заработная плата	Тенге					402538			446
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7476970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					402538			446
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				6548300	180569	6322288	449981	8031075
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				368106	34432	--	594895	
		Материалы	Тенге				6548300				
		Всего заработная плата	Тенге				1871959				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					402538			
		Местные материалы	Тенге				3870267				
			Тенге				257399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				374821				
		Сметная прибыль	Тенге				553850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7476970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					402538			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				7476970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					402538			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8031075
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				441564				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					222342			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44031			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6322288		
		- Накладные расходы	Тенге							449981	
		- Сметная прибыль	Тенге							594895	
		ИТОГО по акту:	Тенге			8 031 075					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			8 031 075					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			232 901					
		Итого:	Тенге			8 263 976					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее узорожание работ 2,2%	Тенге			181 807					
		Итого:	Тенге			8 445 784					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			8 867 195					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			8 867 195					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			8 867 195					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			177 344					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			9 044 539					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1 085 345					
		Итого с НДС:	Тенге			10 129 883					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			1 114 287					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			9 015 596					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жаппеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №6
НА ноябрь 2019г.

на №2-5-1_БЛОК Д. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3	313,02174		18,05	18,05	5651	5651	--	1524	7749
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,76	--	2117		574	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/20%/**	м3	78,255435		646,94	--	50626	--	--	36451	94043
		НР - 72%; СП - 8%				646,94	--	50626	--		6966	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	313,02174		132,23	63,00	41390	19720	--	22075	68542
		НР - 72%; СП - 8%				69,23	28,72	21670	8989		5077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					97667	25371	--	60050	170334
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					72296	11106	--	12617	
		Всего заработная плата	Тенге					97667				
		Накладные расходы	Тенге						83402			
		Сметная прибыль	Тенге					60050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					170334				
		Сметная заработная плата	Тенге									113
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						83402			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					170334				
		Сметная заработная плата	Тенге									113
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге						83402			
								97667	25371	--	60050	170334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72296	11106	--	12617	
	Всего заработная плата		Тенге				97667				
		Накладные расходы	Тенге					83402			
		Сметная прибыль	Тенге				60050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				170334				
		Сметная заработная плата	Тенге								113
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					83402			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				170334				
		Сметная заработная плата	Тенге								113
								83402			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ									
83	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	6	3951,38	937,81	23708	5627	7213	14079	40810
					1811,34	177,23	10868	1063		3023	
84	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	6	5969,73	1250,79	35818	7505	11124	21988	62431
					2864,82	240,90	17189	1445		4625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				59527	13132	18337	36067	103241
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28057	2509	--	7648	
	Материалы		Тенге				59527				
	Всего заработная плата		Тенге				18338				
		Накладные расходы	Тенге					30566			
		Сметная прибыль	Тенге				36068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103242				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30566			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103242				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					30566			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59527	13132	18337	96117	273575
	Материалы		Тенге				28057	2509	--	20265	
	Всего заработная плата		Тенге				59527				
		Накладные расходы	Тенге				18338				
		Сметная прибыль	Тенге					30566			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7648				
		Сметная заработная плата	Тенге				103242				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					30566			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103242				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					30566			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									273575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				100353				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38503			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13615			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18337		
		- Накладные расходы	Тенге							96117	
		- Сметная прибыль	Тенге							20265	
		ИТОГО по акту:	Тенге			273 575					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			273 575					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			7 934					
		Итого:	Тенге			281 509					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее улорожание работ 2,2%	Тенге			6 193					
		Итого:	Тенге			287 702					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			302 058					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			302 058					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			302 058					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			6 041					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			308 099					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			36 972					
		Итого с НДС:	Тенге			345 071					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			37 958					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			307 113					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жаппеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №7
НА ноябрь 2019г.

на №2-5-2_БЛОК Д. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
15	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	38,555		7933,88	1474,21	305891	56838	144122	120442	460439
		НР - 94%; СП - 8%				2721,60	601,70	104931	23199		34107	
16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	61,688		21734,80	7,68	1340776	474	1150648	178274	1640575
		НР - 94%; СП - 8%				3074,40	--	189654	--		121524	
17	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	м2	771,1		989,84	86,43	763265	66642	475043	229729	1072433
		НР - 94%; СП - 8%				287,36	29,58	221580	22812		79439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2409932	123954	1769813	528445	3173447
								516165	46011	--	235070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2409932				
	Материалы		Тенге					1769812				
	Всего заработная плата		Тенге						562176			
		Накладные расходы	Тенге					528445				
		Сметная прибыль	Тенге					235070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3173447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									672
		Сметная заработная плата	Тенге						562176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3173447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									672
		Сметная заработная плата	Тенге						562176			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					2409932	123954	1769813	528445	3173447
								516165	46011	--	235070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2409932				
	Материалы		Тенге				1769812				
	Всего заработная плата		Тенге					562176			
		Накладные расходы	Тенге				528445				
		Сметная прибыль	Тенге				235070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3173447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					562176			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				3173447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					562176			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
31	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	205,17	27393,62 3945,26	2313,20 437,60	5620349 809449	474599 89782	4336301	836285 516531	6973165
34	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	м3	69,886232	18847,00 --	-- --	1317146 --	-- --	1317146	-- 105372	1422517
36	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Облицовка. Из кирпича размером 250x120x65 мм** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,382	5164,27 1107,15	237,68 44,96	533892 114459	24572 4648	394861	110770 51573	696235
37	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	5,291	33451,21 6095,91	2139,71 404,78	176990 32253	11321 2142	133416	31987 16718	225696
38	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	17,35	36137,80 3945,26	2313,20 437,60	626991 68450	40134 7592	518407	70720 55817	753527
39	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Укладка перемычек из уголка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,191805	27609,03 14750,01	9367,26 2434,00	5296 2829	1797 467	670	2274 606	8175
40	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	1,91805	223960,00 --	-- --	429566 --	-- --	429566	-- 34365	463932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,444715	77,97	2,22	3933	112	1973	1283	5634
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	1848	11		417	
44	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	310,12	27712,86	2313,20	8594313	717370	6696558	1223967	10603742
		НР - 93%; СП - 8%			3806,22	437,60	1180385	135709		785462	
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	8,629014	270167,70	2096,10	2331281	18087	1841605	443319	2996568
		НР - 93%; СП - 8%			54651,60	590,76	471589	5098		221968	
46	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,72368	228340,00	--	393585	--	393585	--	425072
		СП - 8%			--	--	--	--		31487	
47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,90533	213420,00	--	1473736	--	1473736	--	1591634
		СП - 8%			--	--	--	--		117899	
48	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	5	2053,80	1249,13	10269	6246	157	5956	17523
		НР - 118%; СП - 8%			773,16	236,30	3866	1182		1298	
49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	16	423,16	242,71	6771	3883	636	3545	11141
		НР - 118%; СП - 8%			140,75	47,04	2252	753		825	
50	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	16,372	87521,00	--	1432894	--	1432894	--	1547525
		СП - 8%			--	--	--	--		114632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22957012	1298121	18971511	2730106	27742086
							2687382	247383	--	2054970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22951716				
	Материалы		Тенге				13923912				
	Всего заработная плата		Тенге					2931469			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3614033				
	Местные материалы		Тенге				1432894				
		Накладные расходы	Тенге				2727833				
		Сметная прибыль	Тенге				2054364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27733913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3248
		Сметная заработная плата	Тенге					2931469			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5296				
	Материалы		Тенге				670				
	Всего заработная плата		Тенге					3296			
		Накладные расходы	Тенге				2274				
		Сметная прибыль	Тенге				606				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27742088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3251
		Сметная заработная плата	Тенге					2934765			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				22957012	1298121	20741324	3258551	30915533
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2687382	247383	–	2290040	
	Материалы		Тенге				22951716				
	Всего заработная плата		Тенге				13923912				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2931469			
	Местные материалы		Тенге				3614033				
		Накладные расходы	Тенге				1432894				
		Сметная прибыль	Тенге				2727833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2054364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27733913				
		Сметная заработная плата	Тенге								3248
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2931469			
	Материалы		Тенге				5296				
	Всего заработная плата		Тенге				670				
		Накладные расходы	Тенге					3296			
		Сметная прибыль	Тенге				2274				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8175				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					3296			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27742088				
		Сметная заработная плата	Тенге								3251
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2934765			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									30915533
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3203547				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1422075			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					293394			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20741324		
		- Накладные расходы	Тенге							3258551	
		- Сметная прибыль	Тенге							2290040	
		ИТОГО по акту:	Тенге			30 915 533					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			30 915 533					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			896 550					
		Итого:	Тенге			31 812 083					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			699 866					
		Итого:	Тенге			32 511 949					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			34 134 167					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			34 134 167					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			34 134 167					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			682 683					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			34 816 850					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			4 178 022					
		Итого с НДС:	Тенге			38 994 873					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			**4 289 436**					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			**34 705 437**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №8
НА ноябрь 2019г.

на №2-6-1_БЛОК Е. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
5	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/80%/**	м3	1245,55072		18,05	18,05	22484	22484	--	6065	30834
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,76	--	8424		2284	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы/20%/**	м3	311,38768		646,94	--	201448	--	--	145042	374209
		НР - 72%; СП - 8%				646,94	--	201448	--		27719	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1245,55072		132,23	63,00	164697	78470	--	87837	272737
		НР - 72%; СП - 8%				69,23	28,72	86227	35769		20203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					388629	100954	--	238944	677780
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					287675	44193	--	50206	
		Всего заработная плата	Тенге					388629				
		Накладные расходы	Тенге						331868			
		Сметная прибыль	Тенге					238945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					50206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					677779				
		Сметная заработная плата	Тенге									448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						331868			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					677779				
		Сметная заработная плата	Тенге									448
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге						331868			
								388629	100954	--	238944	677780
								287675	44193	--	50206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				388629				
	Всего заработная плата		Тенге					331868			
		Накладные расходы	Тенге				238945				
		Сметная прибыль	Тенге				50206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					331868			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				677779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					331868			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС									
52	1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,826	52201,62	25404,18	199723	97196	11409	98724	322324
					23815,44	4540,10	91118	17370		23876	
53	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	419,52	1657,28	884,74	695263	371165	152424	215404	983521
					409,22	155,02	171674	65034		72853	
54	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	41,68	25997,49	3462,07	1083575	144299	831028	121696	1301693
					2597,11	611,44	108248	25485		96422	
55	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	419,52	437,31	336,66	183458	141234	--	61395	264442
					100,65	60,17	42225	25243		19588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2162020	753894	994861	497219	2871980
							413264	133132	--	212739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2162020				
	Материалы		Тенге				994861				
	Всего заработная плата		Тенге					546396			
		Накладные расходы	Тенге				497220				
		Сметная прибыль	Тенге				212739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2871979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					546396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2871979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					546396			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				2162020	753894	994861	736163	3549760
							413264	133132	--	262945	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2162020				
	Материалы		Тенге				994861				
	Всего заработная плата		Тенге					546396			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				497220				
		Сметная прибыль	Тенге				212739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2871979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					546396			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				2871979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					546396			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3549760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				700939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					854848			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					177325			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						994861		
		- Накладные расходы	Тенге							736163	
		- Сметная прибыль	Тенге							262945	
		ИТОГО по акту:	Тенге			3 549 760					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			3 549 760					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			102 943					
		Итого:	Тенге			3 652 703					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее улорожание работ 2,2%	Тенге			80 359					
		Итого:	Тенге			3 733 063					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			3 919 328					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			3 919 328					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			3 919 328					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			78 387					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			3 997 714					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			479 726					
		Итого с НДС:	Тенге			4 477 440					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			492 518					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			3 984 921					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" Сарсебаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №9
НА ноябрь 2019г.

на

№2-6-2_БЛОК Е. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ										
		Ф-ТЫ										
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	1,93		21734,80	7,68	41948	15	35999	5578	51328
		НР - 94%; СП - 8%				3074,40	--	5934	--		3802	
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,041		12509,86	1237,54	513	51	1	438	1027
		НР - 91%; СП - 8%				11240,40	490,60	461	20		76	
4	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 ГОСТ 23279-2012**	т	0,026		228340,00	--	5937	--	5937	--	6412
		СП - 8%				--	--	--	--		475	
5	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,015		228340,00	--	3425	--	3425	--	3699
		СП - 8%				--	--	--	--		274	
6	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,фундамент ов**	м2	1,368		1252,81	26,98	1714	37	1498	174	2039
		НР - 93%; СП - 8%				130,85	6,02	179	8		151	
7	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30,85715		4050,60	237,68	124990	7334	83493	33062	170696
		НР - 93%; СП - 8%				1107,15	44,96	34163	1387		12644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					178527	7437	130353	39252	235201
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					40737	1416	--	17422	
								178527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				120991				
		Всего заработная плата	Тенге					42153			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9362				
		Накладные расходы	Тенге				39252				
		Сметная прибыль	Тенге				17422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				235201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					42153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				235201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					42153			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				178527	7437	130353	39252	235201
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40737	1416	--	17422	
		Материалы	Тенге				178527				
		Всего заработная плата	Тенге				120991				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					42153			
		Накладные расходы	Тенге				9362				
		Сметная прибыль	Тенге				39252				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				235201				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					42153			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				235201				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
								42153			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м .** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	34,94	27393,62	2313,20	957133	80823	738463	142418	1187515
30	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	м3	131,642888	3945,26	437,60	137847	15290		87964	
					18847,00	--	2481074	--	2481074	--	2679559
32	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Облицовка. Из кирпича размером 250х120х65 мм** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92,32	5164,27	237,68	476765	21943	352610	98918	621737
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,92244	1107,15	44,96	102212	4151		46055	
					223960,00	--	206590	--	206590	--	223117
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	24,260172	77,97	2,22	1892	54	949	617	2709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	889	5		201	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	24,260172	139,40	3,14	3382	76	2267	724	4434
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	1039	11		328	
39	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	19,99	27254,58	2313,20	544819	46241	422492	78896	673612
		НР - 93%; СП - 8%			3806,22	437,60	76086	8748		49897	
42	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9714	228340,00	--	221809	--	221809	--	239554
		СП - 8%			--	--	--	--		17745	
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,697	213420,00	--	575594	--	575594	--	621641
		СП - 8%			--	--	--	--		46047	
45	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	10	423,16	242,71	4232	2427	398	2216	6963
		НР - 118%; СП - 8%			140,75	47,04	1407	470		516	
46	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек ма ссой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажны х элементов в здании до 5 т	шт	6	2053,80	1249,13	12323	7495	189	7147	21027
		НР - 118%; СП - 8%			773,16	236,30	4639	1418		1558	
47	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	6,67	87521,00	--	583765	--	583765	--	630466
		СП - 8%			--	--	--	--		46701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6069377	159059	5586200	330936	6912334
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				324120	30093	--	512025	
	Материалы		Тенге				6069377				
	Всего заработная плата		Тенге				1517367				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					354212			
	Местные материалы		Тенге				3485066				
		Накладные расходы	Тенге				583765				
		Сметная прибыль	Тенге				330935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				512025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6912336				
		Сметная заработная плата	Тенге					354212			394
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6912336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					354212			394
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				6069377	159059	5716553	370188	7147535
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				324120	30093	--	529447	
	Материалы		Тенге				6069377				
	Всего заработная плата		Тенге				1517367				
								354212			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3485066				
	Местные материалы		Тенге				583765				
		Накладные расходы	Тенге				330935				
		Сметная прибыль	Тенге				512025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6912336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					354212			394
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6912336				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					354212			394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								7147535
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				364857				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166495			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					31508			
		- Накладные расходы	Тенге						5716553		
		- Сметная прибыль	Тенге							370188	
		ИТОГО по акту:	Тенге							529447	
		Стоимость оборудования	Тенге			7 147 535					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			0					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			7 147 535					
		Итого:	Тенге			207 279					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			7 354 814					
		Итого:	Тенге			161 806					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			7 516 619					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			7 891 669					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			7 891 669					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			7 891 669					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			157 833					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			8 049 502					
		Итого с НДС:	Тенге			965 940					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			9 015 443					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			991 699					
						8 023 744					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жаппеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик:ТОО «АСАТ – Құрылыс»
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№190044/00	03.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**501 900 000**	448 125 000,08							14 785 714,29	**138 000 000**
Авансовый платеж -30%										**41 400 000**
в т.ч. за текущий месяц 2019г.:	**501 900 000**	448 125 000,08							**10 350 000,00**	**96 600 000**

М.П. Заказчик _____ Сулейменов С.К.

М.П. Подрядчик _____ Жанпеисов А.А.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі АСАТ-Құрылыс Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

40000

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №1

на НА декабрь 2019г.

№2-1-1_БЛОК А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ										
		Перекрытия монолитные Пм-1.2.3.4.5										
76	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**										
		НР - 91%; СП - 8%	1т	2,6403		363613,46	1169,46	960049	3088	431568	479223	1554413
						198990,00	464,04	525393	1225		115142	
77	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**										
		НР - 91%; СП - 8%	1т	0,04998		222913,46	1169,46	11141	58	8170	2672	14919
						58290,00	464,04	2913	23		1105	
78	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**										
		НР - 91%; СП - 8%	1т	10,8002		184723,46	1169,46	1995050	12630	1765336	202107	2372930
						20100,00	464,04	217084	5012		175773	
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	430,4354		77,97	2,22	33562	956	16835	10947	48070
						36,64	0,22	15771	94		3561	
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	430,4354		139,40	3,14	60005	1354	40223	12845	78678
						42,81	0,44	18428	188		5828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3059807	18086	2262132	707794	4069010
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					779590	6543	–	301409	
		Материалы	Тенге					3059807				
		Всего заработная плата	Тенге					2262131				
		Накладные расходы	Тенге						786132			
		Сметная прибыль	Тенге					707794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					301408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4069010				
		Сметная заработная плата	Тенге						786132			778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4069010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					786132			

РАЗДЕЛ 2.Лестницы

Лестничные площадки ПЛм-1, ПЛм-2 /2шт, 4шт/

83	1106-0801-0110 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из бетона класса В15	м3	1,1	35809,37	3023,80	39390	3326	25390	10236	53597
		НР - 91%; СП - 8%			9703,20	522,83	10674	575		3970	
84	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из бетона класса В15	м3	1,4	40366,13	3037,42	56513	4252	33713	17544	79981
		НР - 91%; СП - 8%			13248,60	522,02	18548	731		5925	
87	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	1,95948	66168,83	23845,64	129657	46725	16965	54824	199239
		НР - 69%; СП - 8%			33665,61	6883,61	65967	13488		14758	
88	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,95948	521280,00	--	1021438	--	1021438	--	1103153
		СП - 8%			--	--	--	--		81715	
89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02324	363613,46	1169,46	8450	27	3798	4218	13682
		НР - 91%; СП - 8%			198990,00	464,04	4625	11		1013	
90	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,49455	363613,46	1169,46	179825	578	80836	89762	291154
		НР - 91%; СП - 8%			198990,00	464,04	98411	229		21567	
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	82,580625	77,97	2,22	6439	183	3230	2100	9222
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	3026	18		683	
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	82,580625	139,40	3,14	11512	260	7716	2464	15095
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	3536	36		1118	
93	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление лестничных ступеней из угловой стали в построечных условиях и на производственных базах	т	3,8042523	184463,97	63604,60	701747	241968	16622	314022	1097031
		НР - 69%; СП - 8%			116490,00	3140,40	443157	11947		81262	
96	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Монтаж ступеней	т	3,65688	48549,04	6856,98	177538	25075	12041	99840	299568
		НР - 69%; СП - 8%			38399,40	1168,64	140422	4274		22190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	137,133	77,97	2,22	10693	305	5364	3488	15315
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	5024	30		1134	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	137,133	139,40	3,14	19117	431	12815	4092	25066
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	5871	60		1857	
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В15	м3	3,52	22842,16	7,68	80404	27	69555	10173	97823
		НР - 94%; СП - 8%			3074,40	--	10822	--		7246	
100	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,13656	12509,86	1237,54	1708	169	4	1458	3419
		НР - 91%; СП - 8%			11240,40	490,60	1535	67		253	
101	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13656	213420,00	--	29145	--	29145	--	31476
		СП - 8%			--	--	--	--		2332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2473576	323327	1338632	614221	3334821
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				811617	31466	--	247023	
	Материалы		Тенге				443197				
	Всего заработная плата		Тенге				242423				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					163828			
		Накладные расходы	Тенге				29145				
		Сметная прибыль	Тенге				145536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				635831				
		Сметная заработная плата	Тенге								166
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					163828			
	Материалы		Тенге				2030380				
	Всего заработная плата		Тенге				45627				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					679255			
		Накладные расходы	Тенге				1021438				
		Сметная прибыль	Тенге				468686				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				199925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2698991				
		Сметная заработная плата	Тенге								632
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					679255			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3334822				
		Сметная заработная плата	Тенге								797
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ						843083			
		Крыльцо №1 в осях Г-М									
119	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,9	5264,23	1457,68	4738	1312	2783	1106	6312
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	643	547		468	
120	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,9	21936,61	1283,73	19743	1155	16220	2359	23870
		НР - 91%; СП - 8%			2631,06	249,18	2368	224		1768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2,99	27851,90 3945,26	2313,20 437,60	83277 11796	6916 1308	64565	12187 7637	103102
122	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	7,19	220,23 60,20	27,82 9,63	1583 433	200 69	950	472 164	2220
123	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,2	27127,55 3789,24	1993,83 379,96	59681 8336	4386 836	46959	8347 5442	73470
124	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0283	213420,00 –	– –	6040 –	– –	6040	– 483	6523
125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	6	822,03 228,32	19,53 2,19	4932 1370	117 13	3445	1286 497	6716
126	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,15038	26268,12 13409,10	9367,26 2434,00	3950 2016	1409 366	525	1644 448	6042
127	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,15038	242944,00 –	– –	36534 –	– –	36534	– 2923	39457
128	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж каркаса козырьков. *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05554	75518,59 53731,50	19545,22 4755,07	4194 2984	1086 264	124	2241 515	6951
129	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,05554	223960,00 –	– –	12439 –	– –	12439	– 995	13434
130	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	50,77066	77,97 36,64	2,22 0,22	3959 1860	113 11	1986	1291 420	5670
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	50,77066	139,40 42,81	3,14 0,44	7078 2174	160 22	4744	1515 687	9280
		Крыльцо №2 в осях М-Г									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,05	5264,23	1457,68	5527	1531	3246	1291	7364
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	750	638		545	
139	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,05	21936,61	1283,73	23033	1348	18922	2752	27848
		НР - 91%; СП - 8%			2631,06	249,18	2763	262		2063	
140	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,59	27851,90	2313,20	127840	10618	99113	18709	158273
		НР - 93%; СП - 8%			3945,26	437,60	18109	2009		11724	
141	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,42	220,23	27,82	2295	290	1378	684	3217
		НР - 94%; СП - 8%			60,20	9,63	627	100		238	
142	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	2,7	27127,55	1993,83	73244	5383	57630	10244	90167
		НР - 91%; СП - 8%			3789,24	379,96	10231	1026		6679	
143	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03752	213420,00	--	8008	--	8008	--	8648
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
144	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7	822,03	19,53	5754	137	4019	1501	7835
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	1598	15		580	
145	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж каркаса козырьков.	т конструкций	0,15702	75518,59	19545,22	11858	3069	352	6337	19650
		НР - 69%; СП - 8%			53731,50	4755,07	8437	747		1456	
146	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15702	223960,00	--	35166	--	35166	--	37979
		СП - 8%			--	--	--	--		2813	
147	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,55358	77,97	2,22	355	10	178	116	509
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	167	1		38	
148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	4,55358	139,40	3,14	635	14	426	136	832
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	195	2		62	
		Воздухозаборная шахта									
175	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8,64	9944,46	2529,33	85920	21853	34634	42026	138181
		НР - 118%; СП - 8%			3406,59	715,50	29433	6182		10236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,72	63134,00	--	234858	--	234858	--	253647
		СП - 8%			--	--	--	--		18789	
177	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. т.4 п4	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В15 на В20	м3	3,72	763,00	--	2838	--	2838	--	3065
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
178	2104-0303-0147 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,28	64355,00	--	211084	--	211084	--	227971
		СП - 8%			--	--	--	--		16887	
179	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. т. 4 п. 4, 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 до В15	м3	3,28	-1411,00	--	-4628	--	-4628	--	-4998
		СП - 8%			--	--	--	--		-370	
180	2104-0303-0121 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,64	54198,00	--	88885	--	88885	--	95995
		СП - 8%			--	--	--	--		7111	
181	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,4	822,03	19,53	11837	281	8268	3087	16118
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	3288	32		1194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1172659	61388	1001691	119331	1395348
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				109578	14674	--	103360	
	Материалы		Тенге				1152656				
	Всего заработная плата		Тенге				369468				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					109438			
	Местные материалы		Тенге				98186				
		Накладные расходы	Тенге				533038				
		Сметная прибыль	Тенге				109108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1362706				
		Сметная заработная плата	Тенге								110
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					109438			
	Материалы		Тенге				20002				
	Всего заработная плата		Тенге				1002				
		Накладные расходы	Тенге					14814			
		Сметная прибыль	Тенге				10222				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32642				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1395348	14814			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					124252			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8799179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1700784				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					402801			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52683			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4602455		
		- Накладные расходы	Тенге							1441346	
		- Сметная прибыль	Тенге							651792	
		ИТОГО по акту:	Тенге			8 799 179					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			8 799 179					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			255 176					
		Итого:	Тенге			9 054 355					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			199 196					
		Итого:	Тенге			9 253 551					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			9 715 267					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			9 715 267					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			9 715 267					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			194 305					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			9 909 572					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1 189 149					
		Итого с НДС:	Тенге			11 098 721					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			1 220 859					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			9 877 861					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жаппеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №2

НА декабрь 2019г.

на №2-1-2_БЛОК А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	24,9		27393,62 3945,26	2313,20 437,60	682101 98237	57599 10896	526265	101494 62688	846283
2	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	18,6		27788,15 4339,79	2313,20 437,60	516860 80720	43026 8139	393114	82639 47960	647459
5	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	95,614792		18847,00 --	-- --	1802052 --	-- --	1802052	-- 144164	1946216
6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Рихтовочный зазор-засыпка из песка *НР - 93%; СП - 8%*	м3	7,0721		2970,08 655,20	864,68 334,30	21005 4634	6115 2364	10256	6508 2201	29714
7	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Облицовка. Из кирпича размером 250x120x65 мм *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	632,83		5164,27 1107,15	237,68 44,96	3268102 700638	150412 28454	2417052	678055 315693	4261850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Облицовка. Из кирпича размером 250x120x65 мм. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	74,38	5274,98 1217,87	237,68 44,96	392353 90585	17679 3344	284089	87354 38377	518084
9	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3	136,5	33451,21 6095,91	2139,71 404,78	4566090 832092	292070 55252	3441928	825230 431306	5822626
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	47,21	27393,62 3945,26	2313,20 437,60	1293253 186256	109206 20659	997791	192431 118855	1604538
11	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	6,20958	31688,26 7052,94	2428,86 459,48	196771 43796	15082 2853	137893	43384 19212	259367
12	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Укладка перемычек из уголка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,126	27609,03 14750,01	9367,26 2434,00	3479 1859	1180 307	440	1494 398	5371
13	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,126	223960,00 --	-- --	28219 --	-- --	28219	-- 2258	30476
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	55,04064	77,97 36,64	2,22 0,22	4292 2017	122 12	2153	1400 455	6147
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	55,04064	139,40 42,81	3,14 0,44	7673 2356	173 24	5144	1643 745	10061
16	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны из досок. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,586	90447,28 14216,40	1171,02 464,04	53002 8331	686 272	43985	7742 4860	65604
17	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3	79,03	27254,58 3806,22	2313,20 437,60	2153930 300806	182812 34584	1670312	311912 197267	2663109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций *НР - 93%; СП - 8%*	т	4,79524	270167,70 54651,60	2096,10 590,76	1295519 262068	10051 2833	1023400	246357 123350	1665226
19	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,94468	228340,00 --	-- --	215708 --	-- --	215708	-- 17257	232965
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	3,85056	213420,00 --	-- --	821787 --	-- --	821787	-- 65743	887529
21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	210	423,16 140,75	242,71 47,04	88864 29557	50969 9879	8338	46534 10832	146230
22	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) *СП - 8%*	м3	7,196	87521,00 --	-- --	629801 --	-- --	629801	-- 50384	680185
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. (АР-30) Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,96	32696,32 8142,75	4521,74 795,00	31388 7817	4341 763	19230	7808 3136	42332
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,135	185510,00 --	-- --	25044 --	-- --	25044	-- 2004	27047
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0102	198733,00 --	-- --	2027 --	-- --	2027	-- 162	2189
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05115	363613,46 198990,00	1169,46 464,04	18599 10178	60 24	8361	9284 2231	30113
27	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Укладка перемычек из уголка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,4542	27609,03 14750,01	9367,26 2434,00	12540 6699	4255 1106	1586	5385 1434	19359
28	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,4107	223960,00 --	-- --	91980 --	-- --	91980	-- 7358	99339
29	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0435	220167,00 --	-- --	9577 --	-- --	9577	-- 766	10343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	84,04	782,32	2,22	65746	187	21747	51796	126945
		НР - 118%; СП - 8%			521,32	0,98	43812	83		9403	
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций АР25 п.8	т	0,48335	56747,70	2096,10	27429	1013	--	24832	56442
		НР - 93%; СП - 8%			54651,60	590,76	26416	286		4181	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48335	198733,00	--	96058	--	96058	--	103742
		СП - 8%			--	--	--	--		7685	
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций над продухами	т	0,03839	56747,70	2096,10	2179	80	--	1972	4483
		НР - 93%; СП - 8%			54651,60	590,76	2098	23		332	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03839	191399,00	--	7348	--	7348	--	7936
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18430774	947118	14742685	2735254	22859310
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2740970	182156	--	1693285	
	Материалы		Тенге				18414756				
	Всего заработная плата		Тенге				11011060				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2913156			
	Местные материалы		Тенге				3099800				
		Накладные расходы	Тенге				629801				
		Сметная прибыль	Тенге				2728376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1691451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22834582				
		Сметная заработная плата	Тенге								3124
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2913156			
	Материалы		Тенге				16019				
	Всего заработная плата		Тенге				2026				
		Накладные расходы	Тенге					9970			
		Сметная прибыль	Тенге				6879				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24730				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9970			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22859312				
		Сметная заработная плата	Тенге								3134
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ						2923126			
35	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1575,88	4050,60	237,68	6383254	374557	4263961	1688501	8717495
		НР - 93%; СП - 8%			1107,15	44,96	1744736	70857		645740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6383254	374557	4263961	1688501	8717495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1744736	70857	--	645740	
		Материалы	Тенге				6383254				
		Всего заработная плата	Тенге				4263961				
		Накладные расходы	Тенге					1815592			
		Сметная прибыль	Тенге				1688501				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				645740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8717495				
		Сметная заработная плата	Тенге								1972
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1815592			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8717495				
		Сметная заработная плата	Тенге								1972
								1815592			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие тамбура									
39	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	6	3951,38	937,81	23708	5627	7213	14079	40810
		НР - 118%; СП - 8%			1811,34	177,23	10868	1063		3023	
40	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	23,08	6849,00	--	158075	--	158075	--	170721
		СП - 8%			--	--	--	--		12646	
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м из бетона класса В15**	м3	1,86	44625,37	1749,92	83003	3255	52676	25220	116881
		НР - 91%; СП - 8%			14554,80	345,40	27072	642		8658	
42	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0163392	228340,00	--	3731	--	3731	--	4029
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
43	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,159826	211555,00	--	33812	--	33812	--	36517
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				302329	8882	255507	39299	368958
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37940	1706	--	27330	
		Материалы	Тенге				302329				
		Всего заработная плата	Тенге				59890				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39646			
		Местные материалы	Тенге				37543				
		Накладные расходы	Тенге				158075				
		Сметная прибыль	Тенге				39299				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				368959				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					39646			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				368959				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
								39646			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Техподполье									
185	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 примен.	**Изоляция плоских поверхностей стен минераловатными плитами**	м2	129,9	16673,81	1267,01	2165928	164585	–	1576103	4041393
		НР - 76%; СП - 8%			15406,80	557,94	2001343	72476		299362	
186	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 примен.	**Изоляция плоских поверхностей стен минераловатными плитами**	м2	81,8	16673,81	1267,01	1363918	103641	–	992496	2544927
		НР - 76%; СП - 8%			15406,80	557,94	1260276	45639		188513	
187	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм**	шт.	409	18,00	–	7362	–	7362	–	7951
		СП - 8%			–	–	–	–		589	
188	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем,марки 175**	м3	6,544	26864,00	–	175798	–	175798	–	189862
		СП - 8%			–	–	–	–		14064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3713006	268226	183160	2568599	6784133
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3261620	118116	–	502528	
	Всего заработная плата		Тенге				3713006				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3379735			
		Накладные расходы	Тенге				183160				
		Сметная прибыль	Тенге				2568599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6784133				
		Сметная заработная плата	Тенге								3241
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3379735			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6784133				
		Сметная заработная плата	Тенге								3241
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3379735			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									38729896
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7785265				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1598783			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					372835			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19445313		
		- Накладные расходы	Тенге							7031653	
		- Сметная прибыль	Тенге							2868883	
		ИТОГО по акту:	Тенге			38 729 896					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			38 729 896					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			1 123 167					
		Итого:	Тенге			39 853 063					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			876 767					
		Итого:	Тенге			40 729 830					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			42 762 088					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			42 762 088					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			42 762 088					

7

40010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			**855 242**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			**43 617 330**					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			**5 234 080**					
		Итого с НДС:	Тенге			**48 851 409**					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			**5 373 655**					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			**43 477 754**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №3
НА декабрь 2019г.

на №2-2-1_БЛОК Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	351,856		18,05	18,05	6352	6352	–	1713	8710
		НР - 72%; СП - 8%				–	6,76	–	2380		645	
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы/20%/**	м3	87,964		1016,40	–	89407	–	–	64373	166082
		НР - 72%; СП - 8%				1016,40	–	89407	–		12302	
9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3	351,856		157,69	75,00	55484	26389	–	29609	91900
		НР - 72%; СП - 8%				82,69	34,19	29095	12029		6807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					151242	32741	–	95695	266692
								118501	14409	–	19754	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					151242				
	Всего заработная плата		Тенге						132910			
		Накладные расходы	Тенге					95695				
		Сметная прибыль	Тенге					19755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					266692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	Тенге						132910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					266692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	Тенге						132910			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	38	423,16	242,71	16080	9223	1509	8421	26461
		НР - 118%; СП - 8%			140,75	47,04	5348	1788		1960	
42	1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки. Укладка прогонов	шт. сборных конструкций	3	3820,44	1213,24	11461	3640	830	9396	22525
		НР - 118%; СП - 8%			2330,35	323,75	6991	971		1669	
43	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,3	90553,00	–	27166	–	27166	–	29339
		СП - 8%			–	–	–	–		2173	
44	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2	1614,81	55,52	3230	111	1049	2468	6153
		НР - 118%; СП - 8%			1035,15	10,50	2070	21		456	
45	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,04	49189,00	–	1968	–	1968	–	2125
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59905	12974	32522	20285	86603
							14410	2780	–	6415	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59905				
	Материалы		Тенге				3388				
	Всего заработная плата		Тенге					17190			
	Местные материалы		Тенге				29133				
		Накладные расходы	Тенге				20284				
		Сметная прибыль	Тенге				6415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17190			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,400, +3,000, +6,300, +9600									
53	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	95	5969,73	1250,79	567125	118825	176142	348151	988498
		НР - 118%; СП - 8%			2864,82	240,90	272158	22885		73222	
54	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	41	5274,77	1465,95	216266	60104	34108	157986	404192
		НР - 118%; СП - 8%			2976,93	288,60	122054	11832		29940	
56	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1598	109662,00	–	17524	–	17524	–	18926
		СП - 8%			–	–	–	–		1402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум1,Ум2,Ум3,Ум4, Ум5/	м3	39,296	31292,12	2540,20	1229655	99820	828830	290430	1641692
		НР - 91%; СП - 8%			7659,93	461,86	301005	18149		121607	
		Плита монолитная ПМ-1									
64	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,51	30717,62	1439,18	15666	734	12196	2621	19750
		НР - 91%; СП - 8%			5364,75	283,18	2736	144		1463	
65	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0043	213420,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	198733,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	16539,81	1234,11	1151	86	20	971	2292
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	1045	22		170	
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	198733,00	--	119	--	119	--	129
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	191399,00	--	306	--	306	--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	191399,00	--	2392	--	2392	--	2584
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0548	185510,00	--	10166	--	10166	--	10979
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
		Монолитная балка-пояс КЖ21									
72	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8,6	32696,32	4521,74	281188	38887	172273	69947	379226
		НР - 91%; СП - 8%			8142,75	795,00	70028	6837		28091	
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5009	16539,81	1234,11	8285	618	146	6986	16493
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	7521	156		1222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1819	191399,00	--	34815	--	34815	--	37601
		СП - 8%			--	--	--	--		2785	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,319	191399,00	--	61056	--	61056	--	65941
		СП - 8%			--	--	--	--		4885	
76	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,264	222913,46	1169,46	58849	309	43151	14115	78801
		НР - 91%; СП - 8%			58290,00	464,04	15389	123		5837	
77	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м из уголка 100х8мм. Монтаж	т конструкций	1,2532	48818,50	25402,98	61179	31835	5296	20798	88535
		НР - 69%; СП - 8%			19189,62	4862,37	24048	6094		6558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2567298	351217	1400094	912005	3757648
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				815983	66243	--	278344	
	Материалы		Тенге				2506118				
	Всего заработная плата		Тенге				1266868				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					852084			
		Накладные расходы	Тенге				127933				
		Сметная прибыль	Тенге				891208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				271786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3669112				
		Сметная заработная плата	Тенге								847
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					852084			
	Материалы		Тенге				61179				
	Всего заработная плата		Тенге				5296				
		Накладные расходы	Тенге					30142			
		Сметная прибыль	Тенге				20798				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				88535				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					30142			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3757648				
		Сметная заработная плата	Тенге								871
								882226			
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ									
86	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	3	3951,38	937,81	11854	2813	3607	7040	20405
		НР - 118%; СП - 8%			1811,34	177,23	5434	532		1511	
87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	10	5969,73	1250,79	59697	12508	18541	36647	104052
		НР - 118%; СП - 8%			2864,82	240,90	28648	2409		7708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум1/	м3	2,46	31292,12	2540,20	76979	6249	51887	18181	102773
		НР - 91%; СП - 8%			7659,93	461,86	18843	1136		7613	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	198733,00	–	2484	–	2484	–	2683
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1627	16539,81	1234,11	2691	201	47	2269	5357
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	2443	51		397	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	198733,00	–	10930	–	10930	–	11805
		СП - 8%			–	–	–	–		874	
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0523	191399,00	–	10010	–	10010	–	10811
		СП - 8%			–	–	–	–		801	
94	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1598	185510,00	–	29644	–	29644	–	32016
		СП - 8%			–	–	–	–		2372	
95	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	73,95	1166,98	47,33	86298	3500	2533	96357	197268
		НР - 118%; СП - 8%			1085,40	18,84	80265	1393		14612	
96	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	73,95	3455,00	–	255497	–	255497	–	275937
		СП - 8%			–	–	–	–		20440	
97	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - ступени ЛС-1	т конструкций	2,068	63108,32	23845,64	130508	49313	17904	53493	198722
		НР - 69%; СП - 8%			30605,10	6883,61	63291	14235		14720	
98	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ступени	т	2,068	521280,00	–	1078007	–	1078007	–	1164248
		СП - 8%			–	–	–	–		86241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1754601	74584	1481091	213987	2126077
							198925	19756	–	157488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				546086				
	Материалы		Тенге				76614				
	Всего заработная плата		Тенге					141155			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53069				
	Местные материалы		Тенге				255497				
		Накладные расходы	Тенге				160495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				56526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				763107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					141155			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1208515				
	Материалы		Тенге				17904				
	Всего заработная плата		Тенге					77527			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1078007				
		Накладные расходы	Тенге				53493				
		Сметная прибыль	Тенге				100961				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1362969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					77527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2126076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					218682			
		РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВХОДЫ В ПОДВАЛ №1									
104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,3174	20195,30	1051,83	6410	334	5748	356	7307
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	328	63		541	
105	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	3	1459,21	744,07	4378	2232	788	2516	7445
		НР - 118%; СП - 8%			452,68	258,12	1358	774		552	
106	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	2	2065,90	1044,10	4132	2088	773	2357	7008
		НР - 118%; СП - 8%			635,27	363,54	1271	727		519	
107	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	2	3127,59	1651,83	6255	3304	1101	3554	10594
		НР - 118%; СП - 8%			924,82	581,13	1850	1162		785	
113	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство ленточных фундаментов бетонных/заделки/**	м3	0,2	22204,57	1283,73	4441	257	3658	524	5362
		НР - 91%; СП - 8%			2631,06	249,18	526	50		397	
114	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	4,865	220,23	27,82	1071	135	643	319	1502
		НР - 94%; СП - 8%			60,20	9,63	293	47		111	
115	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты/толщ.150мм/**	м3	0,7298	5264,23	1457,68	3842	1064	2257	897	5118
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	521	444		379	
116	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство поясов в опалубке/стенки входа/**	м3	0,3869	32390,81	4521,74	12532	1749	7633	3147	16933
		НР - 91%; СП - 8%			8142,75	795,00	3150	308		1254	
117	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	**Устройство плит входа железобетонных**	м3	1,1	26227,25	1993,83	28850	2193	22489	4173	35665
		НР - 91%; СП - 8%			3789,24	379,96	4168	418		2642	
118	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0042	211555,00	--	889	--	889	--	960
		СП - 8%			--	--	--	--		71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,8798	822,03	19,53	8944	212	6248	2332	12178
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	2484	24		902	
120	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,4716	56792,46	20266,44	26783	9558	3006	11042	40851
		НР - 69%; СП - 8%			30150,26	3782,12	14219	1784		3026	
121	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 К=1,04	Стойки фахверка	т	0,4906	383027,00	--	187913	--	187913	--	202946
		СП - 8%			--	--	--	--		15033	
122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	2,0513	77,97	2,22	160	5	80	52	229
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	75	--		17	
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	20,5129	139,40	3,14	2860	65	1917	612	3749
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	878	9		278	
124	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0102	222913,46	1169,46	2274	12	1667	545	3045
		НР - 91%; СП - 8%			58290,00	464,04	595	5		226	
125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	м2	0,1637	77,97	2,22	13	--	7	4	18
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	6	--		1	
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/	м2	0,1637	139,40	3,14	23	1	15	5	30
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	7	--		2	
133	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты/толщ.150мм/	м3	0,45	5264,23	1457,68	2369	656	1392	553	3156
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	321	274		234	
134	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,72	23546,32	7,68	16953	6	14733	2081	20557
		НР - 94%; СП - 8%			3074,40	--	2214	--		1523	
135	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0652	12509,86	1237,54	816	81	2	696	1633
		НР - 91%; СП - 8%			11240,40	490,60	733	32		121	
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0652	191399,00	--	12479	--	12479	--	13478
		СП - 8%			--	--	--	--		998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0085	223960,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
138	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж каркаса козырьков.	т конструкций	0,1567	75518,59	19545,22	11834	3063	351	6324	19610
		НР - 69%; СП - 8%			53731,50	4755,07	8420	745		1453	
139	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1567	223960,00	--	35095	--	35095	--	37902
		СП - 8%			--	--	--	--		2808	
140	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5443	77,97	2,22	354	10	178	116	507
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	166	1		38	
141	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	4,5443	139,40	3,14	633	14	424	136	831
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	195	2		62	
		ПРИЯМОК ПРм1									
146	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты/толщ.100мм/	м3	0,4	5264,23	1457,68	2106	583	1237	492	2805
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	286	243		208	
147	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	20773,64	1051,83	8309	421	7474	449	9459
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	414	79		701	
148	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	1,05	24068,68	1781,11	25272	1870	19694	3906	31513
		НР - 91%; СП - 8%			3531,90	556,23	3708	584		2334	
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0433	191399,00	--	8288	--	8288	--	8951
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
150	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,339	822,03	19,53	2745	65	1918	716	3737
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	762	7		277	
151	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1249,11	3,10	1874	5	915	936	3035
		НР - 98%; СП - 8%			636,16	0,86	954	1		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				432798	29982	352916	48840	520170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							49902	7783	–	38533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204394				
	Материалы		Тенге				102075				
	Всего заработная плата		Тенге					31562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58654				
		Накладные расходы	Тенге				30539				
		Сметная прибыль	Тенге				18795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					31562			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				226530				
	Материалы		Тенге				3358				
	Всего заработная плата		Тенге					25167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187913				
		Накладные расходы	Тенге				17365				
		Сметная прибыль	Тенге				19512				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				263407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25167			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1874				
	Материалы		Тенге				915				
	Всего заработная плата		Тенге					956			
		Накладные расходы	Тенге				936				
		Сметная прибыль	Тенге				225				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				520170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					57685			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6757190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1197721				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					501497			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110971			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3266623		
		- Накладные расходы	Тенге							1290812	
		- Сметная прибыль	Тенге							500534	
		ИТОГО по акту:	Тенге			6 757 190					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			6 757 190					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			195 959					
		Итого:	Тенге			6 953 149					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			152 969					
		Итого:	Тенге			7 106 118					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			7 460 685					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			7 460 685					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			7 460 685					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			149 214					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			7 609 899					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			**913 188**					
		Итого с НДС:	Тенге			**8 523 087**					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			**937 540**					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			**7 585 547**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №4
НА декабрь 2019г.

на **№2-2-2_БЛОК Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ АР**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	4,7793		1252,81	26,98	5988	129	5234	608	7124
		НР - 93%; СП - 8%				130,85	6,02	625	29		528	
2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки несармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	74,7151		4050,60	237,68	302641	17758	202162	80055	413311
		НР - 93%; СП - 8%				1107,15	44,96	82721	3359		30616	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0238		270167,70	2096,10	6430	50	5079	1223	8265
		НР - 93%; СП - 8%				54651,60	590,76	1301	14		612	
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0029		213420,00	--	619	--	619	--	668
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021		213420,00	--	4482	--	4482	--	4840
		СП - 8%				--	--	--	--		359	
6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/анкера А1,А2-крепление перегородки к стенами перекрытию/	т	0,0069		680050,74	6391,38	4692	44	4301	419	5520
		НР - 118%; СП - 8%				50300,60	1126,82	347	8		409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций/перемычки над отверстиями/	т	0,0124	270167,70	2096,10	3350	26	2646	637	4306
		НР - 93%; СП - 8%			54651,60	590,76	678	7		319	
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	198733,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				330666	18007	226987	82942	446695
							85672	3417	--	33090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				330666				
	Материалы		Тенге				219422				
	Всего заработная плата		Тенге					89089			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7565				
		Накладные расходы	Тенге				82941				
		Сметная прибыль	Тенге				33089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				446696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					89089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				446696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					89089			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
		Тип 1- 52,3м2									
20	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	52,3	220,23	27,82	11518	1455	6915	3433	16147
		НР - 94%; СП - 8%			60,20	9,63	3148	504		1196	
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,184	21734,80	7,68	90938	32	78043	12091	111272
		НР - 94%; СП - 8%			3074,40	--	12863	--		8242	
22	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	52,3	989,84	86,43	51769	4520	32220	15581	72738
		НР - 94%; СП - 8%			287,36	29,58	15029	1547		5388	
		Тип 2- 596,82м2									
24	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	596,82	220,23	27,82	131436	16601	78906	39174	184259
		НР - 94%; СП - 8%			60,20	9,63	35929	5746		13649	
25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	47,7456	21734,80	7,68	1037741	367	890585	137982	1269781
		НР - 94%; СП - 8%			3074,40	--	146789	--		94058	
26	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	596,82	989,84	86,43	590756	51580	367676	177807	830047
		НР - 94%; СП - 8%			287,36	29,58	171500	17656		61485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1914157	74554	1454345	386068	2484244
							385258	25453	--	184018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1914157				
	Материалы		Тенге				1454345				
	Всего заработная плата		Тенге					410711			
		Накладные расходы	Тенге				386068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				184018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2484244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					410711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2484244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					410711			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				2244823	92562	1681332	469010	2930939
							470930	28870	--	217108	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2244823				
	Материалы		Тенге				1673766				
	Всего заработная плата		Тенге					499800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7565				
		Накладные расходы	Тенге				469010				
		Сметная прибыль	Тенге				217107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2930939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	Тенге					499800			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				2930939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	Тенге					499800			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
34	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	276,39	27393,62	2313,20	7571323	639345	5841548	1126582	9393738
		НР - 93%; СП - 8%			3945,26	437,60	1090430	120948		695832	
37	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012**	м3	102,8318	18847,00	--	1938071	--	1938071	--	2093117
		СП - 8%			--	--	--	--		155046	
38	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Рихтовочный зазор-засыпка из песка**	м3	7,6059	2970,08	864,68	22590	6577	11030	6999	31956
		НР - 93%; СП - 8%			655,20	334,30	4983	2543		2367	
39	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Облицовка. Из кирпича размером 250x120x65 мм**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	765,4	5164,27	237,68	3952729	181921	2923395	820100	5154655
		НР - 93%; СП - 8%			1107,15	44,96	847413	34415		381826	
41	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /сопряжение с блоком А/**	м3	38,39	27254,58	2313,20	1046303	88804	811378	151516	1293645
		НР - 93%; СП - 8%			3806,22	437,60	146121	16799		95826	
42	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	м3	217,5149	27254,58	2313,20	5928278	503155	4597213	858477	7329696
		НР - 93%; СП - 8%			3806,22	437,60	827910	95185		542940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций /Сетки С1-С3 на АР15 и сетки на АР12/** *НР - 93%; СП - 8%*	т	5,7925	270167,70 54651,60	2096,10 590,76	1564946 316569	12142 3422	1236235	297592 149003	2011541
44	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,2173	228340,00 --	-- --	49618 --	-- --	49618	-- 3969	53588
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	5,5751	213420,00 --	-- --	1189838 --	-- --	1189838	-- 95187	1285025
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг/узел 7/** *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,419	363613,46 198990,00	1169,46 464,04	152354 83377	490 194	68487	76050 18272	246676
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				23416051	1432434	18666813	3337316	28893637
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3316803	273506	--	2140268	
		Материалы	Тенге				23416051				
		Всего заработная плата	Тенге				15489286				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3590309			
		Накладные расходы	Тенге				3177527				
		Сметная прибыль	Тенге				3337316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2140269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28893636				
		Сметная заработная плата	Тенге					3590309			3967
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28893636				
		Сметная заработная плата	Тенге					3590309			3967
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				23416051	1432434	20348145	3806326	31820650
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3316803	273506	--	2357376	
		Материалы	Тенге				23416051				
		Всего заработная плата	Тенге				15489286				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3590309			
		Накладные расходы	Тенге				3177527				
		Сметная прибыль	Тенге				3337316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2353450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28893636				
		Сметная заработная плата	Тенге					3590309			3967
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28893636				
		Сметная заработная плата	Тенге					3590309			3967
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									31820650
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3787733				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1524996			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					302376			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20348145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							3806326	
		- Сметная прибыль	Тенге							2353450	
		ИТОГО по акту:	Тенге			31 820 650					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			31 820 650					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			922 799					
		Итого:	Тенге			32 743 449					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			720 356					
		Итого:	Тенге			33 463 805					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			35 133 516					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			35 133 516					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			35 133 516					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			702 670					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			35 836 187					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			4 300 342					
		Итого с НДС:	Тенге			40 136 529					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			4 415 018					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			35 721 511					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

40040

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №5
НА декабрь 2019г.

на №2-3-1_БЛОК В. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ										
50	1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки. Укладка прогонов**										
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	3		3820,44	1213,24	11461	3640	830	9396	22525
						2330,35	323,75	6991	971		1669	
51	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**										
		СП - 8%	м3	0,51		90553,00	--	46182	--	46182	--	49877
						--	--	--	--		3695	
52	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**										
		НР - 118%; СП - 8%	шт	2		1614,81	55,52	3230	111	1049	2468	6153
						1035,15	10,50	2070	21		456	
53	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**										
		СП - 8%	м3	0,04		49189,00	--	1968	--	1968	--	2125
						--	--	--	--		157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					62841	3751	50029	11864	80680
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9061	992	--	5977	
	Материалы		Тенге					62841				
	Всего заработная плата		Тенге					1879				
	Местные материалы		Тенге						10054			
		Накладные расходы	Тенге					48150				
		Сметная прибыль	Тенге					11863				
								5976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80680				
		Сметная заработная плата	Тенге					10054			9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80680				
		Сметная заработная плата	Тенге					10054			9
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,180, +3,220, +6,520, +9820									
61	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	50	5969,73	1250,79	298487	62539	92707	183237	520262
					2864,82	240,90	143241	12045		38538	
62	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	50	5274,77	1465,95	263739	73298	41594	192666	492917
					2976,93	288,60	148847	14430		36512	
65	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум2-Ум18/**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	25	31292,12	2540,20	782303	63505	527300	184771	1044440
					7659,93	461,86	191498	11547		77366	
		Монолитная балка-пояс КЖ23									
75	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	10	32696,32	4521,74	326963	45217	200318	81334	440961
					8142,75	795,00	81428	7950		32664	
76	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,5813	16539,81	1234,11	9615	717	170	8108	19140
					15014,70	312,40	8728	182		1418	
79	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,306	222913,46	1169,46	68212	358	50017	16361	91338
					58290,00	464,04	17837	142		6766	
80	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м из уголка 100х8мм. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,4565	48818,50	25402,98	71104	36999	6155	24172	102898
					19189,62	4862,37	27950	7082		7622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1820422	282634	918261	690649	2711956
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				619528	53377	--	200886	
	Материалы		Тенге				1749318				
	Всего заработная плата		Тенге				912105				
		Накладные расходы	Тенге					637873			
		Сметная прибыль	Тенге				666476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				193264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2609057				
		Сметная заработная плата	Тенге					637873			635
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71104				
	Материалы		Тенге				6155				
	Всего заработная плата		Тенге					35032			
		Накладные расходы	Тенге				24172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				7622				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					35032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2711956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					672905			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ									
82	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,3478	63108,32	23845,64	148166	55985	20326	60731	225608
					30605,10	6883,61	71855	16161		16712	
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	70,8096	77,97	2,22	5521	157	2770	1801	7908
					36,64	0,22	2594	15		586	
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	70,8096	139,40	3,14	9871	223	6616	2113	12943
					42,81	0,44	3032	31		959	
88	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/расход 2,1кг/м2/+берлик по грунтовке/** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	70,8096	2592,20	84,75	183553	6001	135637	30370	231037
					591,95	29,65	41915	2099		17114	
89	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	5	3951,38	937,81	19757	4689	6011	11733	34009
					1811,34	177,23	9057	886		2519	
90	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	8	5969,73	1250,79	47758	10006	14833	29318	83242
					2864,82	240,90	22919	1927		6166	
92	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум1/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,46	31292,12	2540,20	76979	6249	51887	18181	102773
					7659,93	461,86	18843	1136		7613	
94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1627	16539,81	1234,11	2691	201	47	2269	5357
					15014,70	312,40	2443	51		397	
98	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких** *НР - 118%; СП - 8%*	м	23,95	1166,98	47,33	27949	1134	820	31207	63889
					1085,40	18,84	25995	451		4732	
99	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**	м	23,95	3455,00	–	82747	–	82747	–	89367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6620	
100	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - ступени ЛС-1	т конструкций	2,068	63108,32	23845,64	130508	49313	17904	53493	198722
		НР - 69%; СП - 8%			30605,10	6883,61	63291	14235		14720	
101	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ступени	т	2,068	521280,00	--	1078007	--	1078007	--	1164248
		СП - 8%			--	--	--	--		86241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1813507	133957	1417605	241216	2219103
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				261944	36994	--	164379	
	Материалы		Тенге				456826				
	Всего заработная плата		Тенге				218621				
	Местные материалы		Тенге					133396			
		Накладные расходы	Тенге				82747				
		Сметная прибыль	Тенге				126992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				630524				
		Сметная заработная плата	Тенге								131
	Стоимость металлромонтажных работ		Тенге					133396			
	Материалы		Тенге				1356681				
	Всего заработная плата		Тенге				38230				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					165543			
		Накладные расходы	Тенге				1078007				
		Сметная прибыль	Тенге				114224				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				117672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1588578				
		Сметная заработная плата	Тенге								151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					165543			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2219101				
		Сметная заработная плата	Тенге								282
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ						298938			
		ПРИЯМОК ПРм1, Прм2									
155	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты/толщ.100мм/	м3	0,4	5264,23	1457,68	2106	583	1237	492	2805
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	286	243		208	
156	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	20773,64	1051,83	8309	421	7474	449	9459
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	414	79		701	
157	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	2	24663,47	1781,11	49327	3562	38701	7440	61309
		НР - 91%; СП - 8%			3531,90	556,23	7064	1112		4541	
158	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0961	213420,00	--	20510	--	20510	--	22150
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	6,678	822,03 228,32	19,53 2,19	5490 1525	130 15	3835	1432 554	7475
160	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1249,11 636,16	3,10 0,86	3747 1908	9 3	1830	1873 450	6070
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				89489	4706	73587	11686	109268
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11196	1452	–	8095	
	Материалы		Тенге				85741				
	Всего заработная плата		Тенге				51247				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10737			
		Накладные расходы	Тенге				20510				
		Сметная прибыль	Тенге				9812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103198				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10737			11
	Материалы		Тенге				3747				
	Всего заработная плата		Тенге				1830				
		Накладные расходы	Тенге					1911			
		Сметная прибыль	Тенге				1873				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6070				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1911			2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				109268				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					12648			13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								5121007
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				901730				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					425048			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					92815			
		- Накладные расходы	Тенге						2459482		
		- Сметная прибыль	Тенге							955415	
		ИТОГО по акту:	Тенге							379337	
		Стоимость оборудования	Тенге			5 121 007					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			0					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			5 121 007					
		Итого:	Тенге			148 509					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			5 269 516					
		Итого:	Тенге			115 929					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			5 385 446					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			5 654 158					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			5 654 158					
						5 654 158					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			**113 083**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			**5 767 241**					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			**692 069**					
		Итого с НДС:	Тенге			**6 459 310**					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			**710 524**					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			**5 748 786**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №6
НА декабрь 2019г.

на №2-3-2_БЛОК В. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
55	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Укладка перемычек из уголка /МС1-МС3/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,9767		27609,03	9367,26	82184	27884	10394	35295	126877
		НР - 69%; СП - 8%				14750,01	2434,00	43906	7245		9398	
56	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,9767		223960,00	--	666662	--	666662	--	719995
		СП - 8%				--	--	--	--		53333	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	86,3231		77,97	2,22	6731	192	3376	2195	9640
		НР - 69%; СП - 8%				36,64	0,22	3163	19		714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					755576	28075	680432	37490	856512
								47069	7264	--	63445	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					673393				
		Материалы	Тенге					3376				
		Всего заработная плата	Тенге						3182			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					666662				
		Накладные расходы	Тенге					2195				
		Сметная прибыль	Тенге					54047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					729635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3182			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82184				
	Материалы		Тенге				10394				
	Всего заработная плата		Тенге					51152			
		Накладные расходы	Тенге				35295				
		Сметная прибыль	Тенге				9398				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					51152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				856512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					54333			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				755576	28075	680432	37490	856512
							47069	7264	–	63445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				673393				
	Материалы		Тенге				3376				
	Всего заработная плата		Тенге					3182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				666662				
		Накладные расходы	Тенге				2195				
		Сметная прибыль	Тенге				54047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				729635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3182			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82184				
	Материалы		Тенге				10394				
	Всего заработная плата		Тенге					51152			
		Накладные расходы	Тенге				35295				
		Сметная прибыль	Тенге				9398				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					51152			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				856512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					54333			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								856512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28075			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7264			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						680432		
		- Накладные расходы	Тенге							37490	
		- Сметная прибыль	Тенге							63445	
		ИТОГО по акту:	Тенге			856 512					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			856 512					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			24 839					
		Итого:	Тенге			881 351					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			19 390					
		Итого:	Тенге			900 741					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			945 684					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			945 684					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			945 684					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			18 914					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			964 598					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			115 752					
		Итого с НДС:	Тенге			1 080 349					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			118 838					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			961 511					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

40050

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №7
НА декабрь 2019г.

на №2-4-1_БЛОК Г. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Каркас										
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/**	м2	3,230865		139,40	3,14	450	10	302	96	591
		НР - 69%; СП - 8%				42,81	0,44	138	1		44	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/**	м2	33,91365		139,40	3,14	4728	107	3169	1012	6199
		НР - 69%; СП - 8%				42,81	0,44	1452	15		459	
68	СТССЦ РК 8.04-08-2018 т. 6 п.6.2	**Надбавка на изменение марки стали С245**	т	0,0592		5772,00	--	342	--	342	--	369
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5520	117	3813	1108	7159
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1590	16	--	530	
		Материалы	Тенге					5520				
		Всего заработная плата	Тенге					3471				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1607			
		Накладные расходы	Тенге					342				
		Сметная прибыль	Тенге					1109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7159				
		Сметная заработная плата	Тенге									2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						1607			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7159				
		Сметная заработная плата	Тенге						1607			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВХОД В ПОДВАЛ №1									
		РАЗДЕЛ 2.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,0068	363613,46 198990,00	1169,46 464,04	2473 1353	8 3	1112	1234 297	4003
80	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0392	58065,52 32199,31	19676,16 3671,97	2276 1262	771 144	243	970 260	3506
81	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	9,8	912,00 --	-- --	8938 --	-- --	8938	-- 715	9653
82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,14442	77,97 36,64	2,22 0,22	11 5	-- --	6	4 1	16
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,4442	139,40 42,81	3,14 0,44	201 62	5 1	134	43 20	264
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,10914	77,97 36,64	2,22 0,22	9 4	-- --	5	3 1	12
85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,10914	139,40 42,81	3,14 0,44	15 5	-- --	10	3 1	20
99	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж каркаса козырьков. *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,39012	75518,59 53731,50	19545,22 4755,07	29461 20962	7625 1855	874	15744 3616	48821
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,31348	77,97 36,64	2,22 0,22	882 415	25 2	442	288 94	1263
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,31348	139,40 42,81	3,14 0,44	1577 484	36 5	1057	338 153	2068
116	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	363613,46	1169,46	1454	5	653	726	2355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			198990,00	464,04	796	2		174	
118	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02032	220167,00	--	4474	--	4474	--	4832
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
119	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	9,24	1782,00	--	16466	--	16466	--	17783
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
121	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05153	223960,00	--	11541	--	11541	--	12464
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,4624572	77,97	2,22	348	10	175	113	498
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	163	1		37	
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/**	м2	14,2728672	139,40	3,14	1990	45	1334	426	2609
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	611	6		193	
124	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	м2	7,1	532,36	152,80	3780	1085	555	1675	5891
		НР - 69%; СП - 8%			301,47	40,36	2140	287		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				85895	9615	48019	21567	116058
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28263	2306	--	8596	
	Материалы		Тенге				50378				
	Всего заработная плата		Тенге				4928				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3919			
		Накладные расходы	Тенге				41418				
		Сметная прибыль	Тенге				3178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57840				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3919			
	Материалы		Тенге				35517				
	Всего заработная плата		Тенге				1672				
		Накладные расходы	Тенге					26650			
		Сметная прибыль	Тенге				18388				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58218				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					26650			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				116058				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					30569			
											123217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29853				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9732			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2322			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51832		
		- Накладные расходы	Тенге							22675	
		- Сметная прибыль	Тенге							9126	
		ИТОГО по акту:	Тенге			123 217					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			123 217					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			3 573					
		Итого:	Тенге			126 790					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			2 789					
		Итого:	Тенге			129 580					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			136 045					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			136 045					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			136 045					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2 721					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			138 766					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			16 652					
		Итого с НДС:	Тенге			155 418					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			17 096					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			138 322					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жаншеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №8
НА декабрь 2019г.

на №2-4-2_БЛОК Г. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
16	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	41,83		27000,19	2024,05	1129418	84666	884084	164317	1397234
		НР - 93%; СП - 8%				3840,98	382,90	160668	16017		103499	
20	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Рихтовочный зазор-засыпка из песка**	м3	3,2727		2970,08	864,68	9720	2830	4746	3012	13750
		НР - 93%; СП - 8%				655,20	334,30	2144	1094		1019	
21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Облицовка. Из кирпича размером 250x120x65 мм**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60,64		5164,27	237,68	313161	14413	231610	64974	408385
		НР - 93%; СП - 8%				1107,15	44,96	67138	2727		30251	
22	1108-0401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м. Облицовка. Из кирпича размером 250x120x65 мм**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,63		4903,49	237,68	326720	15837	254489	55233	412508
		НР - 93%; СП - 8%				846,38	44,96	56394	2996		30556	
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	16,41		27393,62	2313,20	449529	37960	346827	66888	557731
		НР - 93%; СП - 8%				3945,26	437,60	64742	7181		41313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Укладка перемычек из уголка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,7799	27609,03	9367,26	21532	7306	2722	9247	33242
		НР - 69%; СП - 8%			14750,01	2434,00	11504	1898		2462	
29	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,17	90447,28	1171,02	15376	199	12760	2246	19032
		НР - 90%; СП - 8%			14216,40	464,04	2417	79		1410	
31	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	26,19	26843,77	2024,05	703038	53010	553529	99070	866277
		НР - 93%; СП - 8%			3684,56	382,90	96499	10028		64169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2968495	216220	2290767	464987	3708159
							461505	42020	–	274679	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2946963				
	Материалы		Тенге				2288047				
	Всего заработная плата		Тенге					490122			
		Накладные расходы	Тенге				455739				
		Сметная прибыль	Тенге				272216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3674918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								547
		Сметная заработная плата	Тенге					490122			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21532				
	Материалы		Тенге				2723				
	Всего заработная плата		Тенге					13402			
		Накладные расходы	Тенге				9247				
		Сметная прибыль	Тенге				2462				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3708160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					503524			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие и покрытие тамбура (разрез 3-3 АС 6.1)									
		Монолитный участок									
48	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,32	40366,13	3037,42	12917	972	7705	4010	18281
		НР - 91%; СП - 8%			13248,60	522,02	4240	167		1354	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00178	191399,00	–	341	–	341	–	368
		СП - 8%			–	–	–	–		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00316	185510,00	–	586	–	586	–	633
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00608	198733,00	–	1208	–	1208	–	1305
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
56	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем,марки175/ППЖ-160нг/	м3	6,828832	26864,00	–	183450	–	183450	–	198126
		СП - 8%			–	–	–	–		14676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				198502	972	193290	4010	218713
							4240	167	–	16201	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				198502				
	Материалы		Тенге				7706				
	Всего заработная плата		Тенге					4407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185585				
		Накладные расходы	Тенге				4010				
		Сметная прибыль	Тенге				16201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				218713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4407			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				3166997	217192	2484057	468997	3926872
							465744	42187	–	290880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3145465				
	Материалы		Тенге				2295753				
	Всего заработная плата		Тенге					494529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185585				
		Накладные расходы	Тенге				459749				
		Сметная прибыль	Тенге				288417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3893631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					494529			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21532				
	Материалы		Тенге				2723				
	Всего заработная плата		Тенге					13402			
		Накладные расходы	Тенге				9247				
		Сметная прибыль	Тенге				2462				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13402			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				3926873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
		Сметная заработная плата	Тенге					507931			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3926872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				465744				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					217192			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42187			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2484057		
		- Накладные расходы	Тенге							468997	
		- Сметная прибыль	Тенге							290880	
		ИТОГО по акту:	Тенге			3 926 872					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			3 926 872					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			113 879					
		Итого:	Тенге			4 040 751					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			88 897					
		Итого:	Тенге			4 129 648					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			4 335 701					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			4 335 701					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			4 335 701					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			86 714					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			4 422 415					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			530 690					
		Итого с НДС:	Тенге			4 953 105					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			544 842					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			4 408 263					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

40070

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №9
НА декабрь 2019г.

на №2-5-1_БЛОК Д. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
60	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство поясов в опалубке/отм.+6,100/**	м3	25,1		34508,10	4521,74	866153	113496	548274	204147	1155924
		НР - 91%; СП - 8%				8142,75	795,00	204383	19955		85624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					866153	113496	548274	204147	1155924
		Стоимость общестроительных работ						204383	19955	--	85624	
		Материалы	Тенге					866153				
		Всего заработная плата	Тенге					548275				
		Накладные расходы	Тенге						224338			
		Сметная прибыль	Тенге					204147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					85624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1155924				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						224338			225
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1155924				
		Сметная заработная плата	Тенге						224338			225
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ										
65	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	66		5969,73	1250,79	394002	82552	122372	241873	686746
		НР - 118%; СП - 8%				2864,82	240,90	189078	15899		50870	
66	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	27		5274,77	1465,95	142419	39581	22461	104040	266175
		НР - 118%; СП - 8%				2976,93	288,60	80377	7792		19717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	5,4323	27609,03 14750,01	9367,26 2434,00	149981 80126	50886 13222	18969	64411 17151	231542
70	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум3/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,2	29276,35 5999,19	2507,56 454,14	298619 61192	25577 4632	211850	59900 28681	387200
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,792	191399,00 --	-- --	151588 --	-- --	151588	-- 12127	163715
72	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3	11,48	13625,85 2075,86	1630,06 371,96	156425 23831	18713 4270	113881	25853 14582	196860
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1293033	217309	641121	496077	1932238
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				434604	45816	--	143128	
	Материалы		Тенге				1143053				
	Всего заработная плата		Тенге				470564				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					387072			
		Накладные расходы	Тенге				151588				
		Сметная прибыль	Тенге				431666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1700696				
		Сметная заработная плата	Тенге								381
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					387072			
	Материалы		Тенге				149981				
	Всего заработная плата		Тенге				18968				
		Накладные расходы	Тенге					93349			
		Сметная прибыль	Тенге				64411				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				231542				
		Сметная заработная плата	Тенге								93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					93349			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1932238				
		Сметная заработная плата	Тенге								474
								480420			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ									
86	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум1/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,68	31292,12 7659,93	2540,20 461,86	52571 12869	4268 776	35434	12417 5199	70186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	1,3692	65001,57	24561,01	89000	33629	12209	36480	135518
		НР - 69%; СП - 8%			31523,25	7090,12	43162	9708		10038	
94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа 10%/	м2	4,919546	77,97	2,22	384	11	193	125	549
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	180	1		41	
95	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/расход 2,1кг/м2/+берлик по грунтовке/	м2	49,19546	2592,20	84,75	127525	4169	94235	21100	160514
		НР - 69%; СП - 8%			591,95	29,65	29121	1459		11890	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,5952	139,40	3,14	83	2	56	18	109
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	25	--		8	
97	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	90	1166,98	47,33	105028	4260	3082	117271	240083
		НР - 118%; СП - 8%			1085,40	18,84	97686	1696		17784	
98	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	90	3455,00	--	310950	--	310950	--	335826
		СП - 8%			--	--	--	--		24876	
99	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,0108	415560,75	11835,15	4488	128	2197	2567	7619
		НР - 118%; СП - 8%			200260,00	1170,58	2163	13		564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				690028	46466	458356	189978	950404
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				185206	13652	--	70400	
	Материалы		Тенге				601028				
	Всего заработная плата		Тенге				135196				
	Местные материалы		Тенге					145989			
		Накладные расходы	Тенге				310950				
		Сметная прибыль	Тенге				153497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				814887				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					145989			145
	Материалы		Тенге				89000				
	Всего заработная плата		Тенге				12210				
		Накладные расходы	Тенге					52869			
		Сметная прибыль	Тенге				36480				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				135518				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					52869			48
							950405				

40070

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге						198858			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4038566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					824193				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						377270			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						79423			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1647751		
		- Накладные расходы	Тенге								890202	
		- Сметная прибыль	Тенге								299152	
		ИТОГО по акту:	Тенге				4 038 566					
		Стоимость оборудования	Тенге				0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге				4 038 566					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				117 118					
		Итого:	Тенге				4 155 684					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге				91 425					
		Итого:	Тенге				4 247 109					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге				4 459 023					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге				4 459 023					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге				4 459 023					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				89 180					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге				4 548 204					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				545 784					
		Итого с НДС:	Тенге				5 093 988					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге				560 339					
		Всего по акту к оплате:	Тенге				4 533 650					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

40080

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №10
НА декабрь 2019г.

на №2-5-2_БЛОК Д. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
33	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,91		152,65	0,99	17847	116	12860	3938	23527
		НР - 80%; СП - 8%				41,66	0,44	4871	51		1743	
35	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Рихтовочный зазор-засыпка из песка**	м3	5,1691		2970,08	864,68	15353	4470	7496	4757	21718
		НР - 93%; СП - 8%				655,20	334,30	3387	1728		1609	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/**	м2	50,444715		139,40	3,14	7032	159	4713	1505	9221
		НР - 69%; СП - 8%				42,81	0,44	2160	22		683	
48	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	46		2053,80	1249,13	94475	57460	1450	54794	161210
		НР - 118%; СП - 8%				773,16	236,30	35565	10870		11941	
49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	141		423,16	242,71	59666	34222	5599	31245	98183
		НР - 118%; СП - 8%				140,75	47,04	19845	6633		7273	
56	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175**	м3	1,15072		31467,00	–	36210	–	36210	–	39106
		СП - 8%				–	–	–	–		2897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					230582	96425	68328	96239	352965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				65828	19304	–	26146	
		Материалы	Тенге				230582				
		Всего заработная плата	Тенге				32118				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					85133			
		Накладные расходы	Тенге				36210				
		Сметная прибыль	Тенге				96238				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				352966				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					85133			89
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				352966				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ						85133			89
93	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	460,44	4433,47 1308,45	240,40 46,17	2041349 602463	110689 21257	1328197	580059 209713	2831121
94	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм** *СП - 8%*	т	0,5714632	213420,00 –	– –	121962 –	– –	121962	– 9757	131719
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм** *СП - 8%*	т	0,0779268	213420,00 –	– –	16631 –	– –	16631	– 1330	17962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2179942	110689	1466790	580059	2980802
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				602463	21257	–	220800	
		Материалы	Тенге				2179942				
		Всего заработная плата	Тенге				1328197				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					623720			
		Накладные расходы	Тенге				138593				
		Сметная прибыль	Тенге				580059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				220800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2980801				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					623720			678
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2980801				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					623720			678
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2410523	207115	1535118	676298	3333767
		Материалы	Тенге				668291	40561	–	246946	
		Всего заработная плата	Тенге				2410523				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1360315				
		Накладные расходы	Тенге					708852			
		Сметная прибыль	Тенге				174803				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				676298				
			Тенге				246946				
							3333767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге					708852			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				3333767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге					708852			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3333767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					668291				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					207115			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40561			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1535118		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							676298	
		- Накладные расходы	Тенге							246946	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО по акту:	Тенге			3 333 767					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			3 333 767					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			96 679					
		Итого:	Тенге			3 430 446					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			75 470					
		Итого:	Тенге			3 505 916					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			3 680 847					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			3 680 847					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			3 680 847					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			73 617					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			3 754 464					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			450 536					
		Итого с НДС:	Тенге			4 205 000					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			462 550					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			3 742 450					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" — Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" — Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" — Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" — Сарсебаев Т.

40090

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Қосшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №11
НА декабрь 2019г.

на №2-6-1_БЛОК Е. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ										
		ЛЕСТНИЦА ЛП-1										
73	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты/толщ.200мм/	м3	0,512		5264,23	1457,68	2695	746	1583	629	3591
		НР - 93%; СП - 8%				714,00	607,80	366	311		266	
74	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование/Фм-1/	м3	1,28		23992,62	904,95	30711	1158	25019	4472	37997
		НР - 91%; СП - 8%				3542,06	297,49	4534	381		2815	
75	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	1т	0,01408		326992,66	1255,02	4604	18	2916	1524	6618
		НР - 91%; СП - 8%				118590,00	347,03	1670	5		490	
77	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,6102336		521280,00	--	1360663	--	1360663	--	1469516
		СП - 8%				--	--	--	--		108853	
78	ССЦ РК 8.04-08-2018,таб.6 п2	Доплата за сталь марки С245	т	2,6102336		5772,00	--	15066	--	15066	--	16272
		СП - 8%				--	--	--	--		1205	
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72,78536		77,97	2,22	5675	162	2846	1851	8128
		НР - 69%; СП - 8%				36,64	0,22	2667	16		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/расход 2,1кг/м2/+берлик по грунтовке/	м2	72,78536	2592,20	84,75	188674	6168	139421	31218	237483
		НР - 69%; СП - 8%			591,95	29,65	43085	2158		17591	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	72,78536	139,40	3,14	10147	229	6802	2172	13304
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	3116	32		985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1618235	8481	1554316	41866	1792909
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55437	2903	--	132807	
	Материалы		Тенге				242506				
	Всего заработная плата		Тенге				178588				
		Накладные расходы	Тенге					58340			
		Сметная прибыль	Тенге				41866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				307122				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					58340			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1375729				
		Сметная прибыль	Тенге				1375729				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				110058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1485787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1792909				
		Сметная заработная плата	Тенге					58340			58
		РАЗДЕЛ 2.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
82	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,2	5264,23	1457,68	11581	3207	6803	2704	15429
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	1571	1337		1143	
83	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Устройство плиты крыльца	м3	2,12	26227,25	1993,83	55602	4227	43342	8043	68737
		НР - 91%; СП - 8%			3789,24	379,96	8033	806		5092	
84	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	т	0,009204	213420,00	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
85	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,088	27609,03	9367,26	2430	824	308	1043	3751
		НР - 69%; СП - 8%			14750,01	2434,00	1298	214		278	
86	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,088	313435,00	--	27582	--	27582	--	29789
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0566	75518,59 53731,50	19545,22 4755,07	4274 3041	1106 269	127	2284 525	7083
88	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0566	223960,00 --	-- --	12676 --	-- --	12676	-- 1014	13690
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,2054	77,97 36,64	2,22 0,22	406 191	12 1	203	132 43	581
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,2054	139,40 42,81	3,14 0,44	726 223	16 2	487	155 70	951
91	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2	532,36 301,47	152,80 40,36	1065 603	306 81	156	472 123	1659
92	2110-0104-1014 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	2,212	5036,00 --	-- --	11140 --	-- --	11140	-- 891	12031
93	1109-0306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой металлосайдингом. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2	4548,85 2512,50	1170,41 195,95	9098 5025	2341 392	1732	3738 1027	13862
94	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Козырек. Облицовка листовой сталью *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1,6	685,47 331,33	2,34 0,84	1097 530	4 1	563	425 122	1644
95	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	3,6	2210,00 --	-- --	7956 --	-- --	7956	-- 636	8592
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				147596	12042	115039	18996	179920
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20515	3103	--	13328	
	Материалы		Тенге				130730				
	Всего заработная плата		Тенге				51398				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12695			
		Накладные расходы	Тенге				61318				
		Сметная прибыль	Тенге				11461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11375				
							153565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12695			12
	Материалы		Тенге				16866				
	Всего заработная плата		Тенге				2322				
		Накладные расходы	Тенге					10923			
		Сметная прибыль	Тенге				7537				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26356				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10923			11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				179921				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					23618			23
	Стоимость общестроительных работ						1765831	20524	1669355	60862	1972829
	Материалы		Тенге				75952	6006	--	146135	
	Всего заработная плата		Тенге				373236				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229986				
		Накладные расходы	Тенге					71035			
		Сметная прибыль	Тенге				61318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53327				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				34125				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				460688				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге					71035			70
	Всего заработная плата		Тенге				1392595				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2322				
		Накладные расходы	Тенге					10923			
		Сметная прибыль	Тенге				1375729				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7537				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				112011				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1512143				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					10923			11
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1972830				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					81958			81
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								1972829
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				75952				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20524			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					6006			
		- Накладные расходы	Тенге						1669355		
		- Сметная прибыль	Тенге							60862	
		ИТОГО по акту:	Тенге							146135	
		Стоимость оборудования	Тенге			1 972 829					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			0					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			1 972 829					
		Итого:	Тенге			57 212					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			2 030 041					
						44 661					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	Тенге			**2 074 702**					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			**2 178 221**					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			**2 178 221**					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			**2 178 221**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			**43 564**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			**2 221 786**					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			**266 614**					
		Итого с НДС:	Тенге			**2 488 400**					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			**273 724**					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			**2 214 676**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-техналзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.

40100

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Договор №190044/00 от 03.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ №12
НА декабрь 2019г.

на №2-6-2_БЛОК Е. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЧАСТЬ АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
8	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**										
		НР - 94%; СП - 8%	м 2	245,23		220,23	27,82	54006	6821	32422	16096	75711
						60,20	9,63	14763	2361		5608	
9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**										
		НР - 94%; СП - 8%	м3	19,6184		21734,80	7,68	426402	151	365936	56696	521746
						3074,40	--	60315	--		38648	
10	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**										
		НР - 94%; СП - 8%	м2	245,23		989,84	86,43	242738	21194	151076	73060	341062
						287,36	29,58	70468	7255		25264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					723146	28166	549434	145852	938519
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					145546	9616	--	69520	
		Материалы	Тенге					723146				
		Всего заработная плата	Тенге					549435				
		Накладные расходы	Тенге						155162			
		Сметная прибыль	Тенге					145852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					69520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					938518				
		Сметная заработная плата	Тенге									186
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						155162			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					938518				
		Сметная заработная плата	Тенге									186
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**						155162			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					723146	28166	549434	145852	938519
								145546	9616	--	69520	
								723146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
	Материалы		Тенге				549435				
	Всего заработная плата		Тенге					155162			
		Накладные расходы	Тенге				145852				
		Сметная прибыль	Тенге				69520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				938518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					155162			186
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				938518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					155162			186
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
27	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	328,49	27000,19	2024,05	8869293	664880	6942689	1290377	10972444
		НР - 93%; СП - 8%			3840,98	382,90	1261724	125779		812774	
31	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Рихтовочный зазор-засыпка из песка	м3	9,7369	2970,08	864,68	28919	8419	14120	8960	40910
		НР - 93%; СП - 8%			655,20	334,30	6380	3255		3030	
33	1108-0401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м. Облицовка. Из кирпича размером 250х120х65 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	481,37	4903,49	237,68	2360393	114413	1838560	399029	2980176
		НР - 93%; СП - 8%			845,38	44,96	407420	21644		220754	
34	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Укладка перемычек из уголка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,92244	27609,03	9367,26	25468	8641	3221	10937	39317
		НР - 69%; СП - 8%			14750,01	2434,00	13606	2245		2912	
38	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,16	90447,28	1171,02	14472	187	12010	2114	17912
		НР - 90%; СП - 8%			14216,40	464,04	2275	74		1327	
40	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	32,15	26843,77	2024,05	863027	65073	679495	121615	1063414
		НР - 93%; СП - 8%			3684,56	382,90	118459	12310		78771	
41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	3,66926	270167,70	2096,10	991316	7691	783094	188510	1274211
		НР - 93%; СП - 8%			54651,60	590,76	200531	2168		94386	
44	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	43,8	782,32	2,22	34266	97	11335	26995	66161
		НР - 118%; СП - 8%			521,32	0,98	22834	43		4901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		3							
		СП - 8%	м3	1,08	49189,00	--	53124	--	53124	--	57374
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		4250	
		Стоимость общестроительных работ					13240277	869402	10337648	2048537	16511919
		Материалы	Тенге				2033227	167518	--	1223105	
		Всего заработная плата	Тенге				13214810				
		Местные материалы	Тенге				10281304				
		Накладные расходы	Тенге					2184894			
		Сметная прибыль	Тенге				53124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2037600				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1220193				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				16472603				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге					2184894			2425
		Всего заработная плата	Тенге				25468				
		Накладные расходы	Тенге				3221				
		Сметная прибыль	Тенге					15851			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10937				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2912				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				39317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					15851			16
		Сметная заработная плата	чел.-ч				16511920				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2200745			2440
		Материалы	Тенге				13240277	869402	10887082	2194389	17450438
		Всего заработная плата	Тенге				2033227	167518	--	1292625	
		Местные материалы	Тенге				13214810				
		Накладные расходы	Тенге				10281304				
		Сметная прибыль	Тенге					2184894			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53124				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2037600				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1220193				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16472603				
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге					2184894			2425
		Накладные расходы	Тенге				25468				
		Сметная прибыль	Тенге				3221				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					15851			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				10937				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2912				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				39317				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч					15851			16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				16511920				
								2200745			2440
											17450438

4

40100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2178773				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					897568			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					177134			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10887082		
		- Накладные расходы	Тенге							2194389	
		- Сметная прибыль	Тенге							1292625	
		ИТОГО по акту:	Тенге			17 450 438					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			17 450 438					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			506 063					
		Итого:	Тенге			17 956 501					
		Дополнительные затраты на производстве работ в зимнее удорожание работ 2,2%	Тенге			395 043					
		Итого:	Тенге			18 351 544					
		Итого в ценах 2018г.	Тенге			19 267 213					
		Итого в ценах 2018г. с оборудованием	Тенге			19 267 213					
		Итого в ценах 2019г. (К=1,04989605)	Тенге			19 267 213					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			385 344					
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			19 652 558					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			2 358 307					
		Итого с НДС:	Тенге			22 010 864					
		Конкурсная скидка 11%	Тенге			2 421 195					
		Всего по акту к оплате:	Тенге			19 589 669					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ Сулейменов С.К.

Технический надзор:
Эксперт-технадзор ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АСАТ-Құрылыс" _____ Жанпеисов А.А.

Авторский надзор:
Расценки верны. Авторский надзор ТОО "СПК-Туран" _____ Сарсебаев Т.