**А К Т**
**приема-передачи объекта строительства:**
***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадке №1 (8 домов) первого района, первой очереди г.Нуркент. Теплоснабжение и блочно-модульная котельная»***

**г.Жаркент** **«10» января 2023 г.**

**Заказчик:** ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района» область Жетысу, в лице **Ешенова Дидара Болатовича**, действующего на основании руководителя отдела, БИН 120140000979, адрес: обл.Жетысу, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Головацкого 131;
**Генеральный подрядчик**: ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ», в лице генерального директора **Кусаинова Ардака Кадылбековича,** действующего на основании устава, БИН 050440009640, адрес: Алматинская область, г.Талгар, ул.Карасай батыра, д.3;
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Генеральным подрядчиком предъявлен к приемке объект капитального строительства *«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадке №1 (8 домов) первого района, первой очереди г.Нуркент. ТС и котельная»,*
расположенный по адресу: *Юго-восточная часть области Жетысу на границе с Северо-западной частью Китая.*
Строительство объекта осуществлено на основании:
*правоустанавливающего документа на земельный участок от акт на право частной собственности на земельный участок за № 254, выданным от 22.05.2018 года.*

2. Проектная документация на строительство разработана проектной организацией:
*ТОО «Проект Плюс», в лице руководителя Ким Р.В.,*
*Главный инженер проекта Абайулы Д., в соответствии с приказом №8 от 07.10.2019г., г.Алматы, Медеуский район, ул.Коперника 124б, БИН 000840003220*

3. Экспертиза проекта проведена:
*ТОО «Центр Экспертизы Строительных Объектов», в лице директора Кибиткин П., заключение № 11-1 от 02.07.2018г.*

4. Строительство осуществлялось по проекту:
*ТОО «Проект Плюс», серия: 76/2017-3-ТС, 12-03-18/2-ТС, 12-03-18/2-ТС.С., 12-03-18/2-ТпС, 12-03-18/2-ТпС.С., 12-03-18/2-ТМ, БМК-3,6ГЖ-ТМ.*

5. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным: *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» KZ00REA00254912 от 02.12.2021г.*

6. Предъявляемый к приемке объект капитального строительства имеет следующие показатели:

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм-я | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Водогрейный котел КВа-1800ЛЖ/Гн (ВВ-1800)<br>Общая мощность (2х1800=3,6 МВт) | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Бинарная горелка Ecoflam Multicalor 400.1, диапазон мощности 0.87-3.9 Мвт<br>Общая мощность (2х3,9=7,8 МВт) | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Сетевой насос второго контура<br>KSB ETL 150-150-250<br>Производительность 400 м$^3$/ч<br>Общая производительность (2х400=800 м$^3$/ч) | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Сетевой насос первого контура<br>CM-G-E 125-2550<br>Производительность 150 м$^3$/ч<br>Общая производительность (2х150=300 м$^3$/ч) | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Теплообменник пластинчатый<br>Z3/45, мощность – 900 кВт<br>Общая мощность (4х900=3,6 МВт) | шт. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Насос подпиточной воды<br>AQUAJET 82M<br>Производительность 2,5 м$^3$/ч<br>Общая производительность (2х2,5=5,0 м$^3$/ч) | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Насос подачи дизельного топлива<br>CAM 60E, производительностью 0,2 м$^3$/ч<br>Общая производительность (2х0,2=0,4 м$^3$/ч) | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Бак расширительный V=1000л<br>Общий объем (2х1000=2000л) | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Автоматизированная водоподготовительная установка (одноступенчатая)<br>AF/DIGIT/17 производительностью 1,2 м$^3$/ч | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Труба дымовая диаметром 800 мм<br>Высота 15 м. | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Узел учета исходной воды<br>Диаметр 40 мм | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Бак запаса воды, V=0,5 м$^3$ | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Емкость дизельного топлива, V=50,0 м$^3$<br>Общий объем (2х50=100 м$^3$) | шт. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Блочно-модульное помещение<br>12000х6000х3000 мм | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Труба ст.Д=219 мм | м | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Труба ст.Д=159 мм | м | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Труба ст.Д=133 мм | м | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| П-образный компенсатор для трубопровода Д=219 мм | шт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| П-образный компенсатор для трубопровода Д=159 мм | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| П-образный компенсатор для трубопровода Д=133 мм | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Тепловая камера 3000х3000 мм | шт | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Дренажный колодец Д=1500 мм | шт | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНОЙ

| **Наименование показателя и единица измерения** | **Данные** |
|---|---|
| Теплопроизводительность, МВт:<br>Общая(установленная)<br>Системы отопления и вентиляции<br>Системы горячего водоснабжения (пиковая) | <br>3,6<br>2,1<br>1,3 |
| Температурный график отпуска тепла, С°:<br>Для системы отопления и вентиляции, Т1/Т2<br>Для системы горячего водоснабжения, В1/Т3/Т4 | <br>90/70<br>- |
| Вид топлива | Газ/Дизельное |
| Расход топлива:<br>Природного газа, нм$^3$/ч (номинальный)<br>Жидкого топлива, кг/ч | <br>412,8<br>347,7 |
| Теплоноситель | Вода, ГОСТ 2874-82 |
| Максимальное давление теплоносителя, МПа | 0,5 |
| Температура уходящих газов, С°, не более | 200 |
| Потребляемое напряжение, В | 220/380 |
| Установленная мощность токоприемников, кВт , не более | 70,0 |
| Содержание окиси углерода в продуктах сгорания, мг/м$^3$, не более | 250 |
| Содержание NOx (окиси азота), мг/м$^3$, не более | 300 |
| Габаритные размеры, (LxBxh) м, не более | 12,0х6,0х3,0 |
| Масса (без дымовой трубы), т, не более | 15 |
| Высота дымовой трубы,м | 15 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |
| Количество передислокаций за расчетный срок службы, раз, не менее | 3 |
| Категория производства – Г, степень огнестойкости здания котельной - IIIа | |

7. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2021г.;*

*(месяц, год)*

окончание работ *декабрь 2021 г.*

*(месяц, год)*

8. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование:

*В части разделов ТМ, ТС, ТпС:*

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2095680 М-11-2-10000-1200-50 Маты теплозвукоизоляционные 41 RN | м3 | 2,4 |
| 2 | Misot-flex ST-TB 9*28 (трубчатая изоляция) | пог. м | 60 |
| 3 | Misot-flex ST-TB 9*35 (трубчатая изоляция) | пог. м | 60 |
| 4 | Блоки бетонные ФБС 24.4.6 | шт | 3 |
| 5 | Блочно-модульная котельная | шт | 1 |
| 6 | Дымовая труба | шт | 1 |
| 7 | Емкость 50 куб м | шт | 2 |
| 8 | ж/б кольцо 1,5 | шт | 22 |
| 9 | ж/б крышка 1,5м ПП-15-2 | шт | 8 |
| 10 | ж/б крышка колодезная | шт | 36 |
| 11 | Заглушка Сферическая 219х7 | шт | 8 |
| 12 | Затвор поворот.диск.межфл."бабочка" Ду 50 | шт | 4 |
| 13 | затвор поворотный дисковый Д50 (бабочка) | шт | 2 |
| 14 | Кабель нагревательный саморегулирующийся 30КСТМ2-Т | м | 120 |
| 15 | Клапан (вентиль) муфтовый латунь ( Art.4121 ) Ду 32 | шт | 2 |
| 16 | Клапан обр. двухстворч.межфл.Ду 40 XY DH77X-16 | шт | 1 |
| 17 | Клапан обр. лат. муф. пружинный ( Art.4004 ) Ду 25 | шт | 2 |
| 18 | Клапан обратный межфланцевый чугунный DN200 | шт | 3 |
| 19 | Конек бочкообразный | м | 10 |
| 20 | Конек крашенный | пог. м | 56 |
| 21 | Конек крашенный 10х10 | пог. м | 15 |
| 22 | Конек крашенный 15х15 | пог. м | 14 |
| 23 | Контрагайки D25 | шт | 4 |
| 24 | Контрогайка D32 | шт | 2 |
| 25 | кран шаровый LD КШЦП Ду50 Ру4,0МПа | шт | 6 |
| 26 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 100 Ру 2,5 МПа | шт | 36 |
| 27 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 100 Ру 2,5 МПа | шт | 18 |
| 28 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 40 Ру 4,0 мПа | шт | 37 |
| 29 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 40 Ру 4,0 мПа | шт | 16 |
| 30 | кран шаровый под приварку ДУ50 РУ40 | шт | 2 |
| 31 | Лестница Л-1 | шт | 10 |
| 32 | Лоток Л-11-8д | шт | 8 |
| 33 | Лоток теплотрассы (2970*780*530) | шт | 12 |
| 34 | Люк канализационный чугунный ГОСТ 3634-99, 740*550*60 Г/п 1.5 тн Тип- Л ГП | шт | 24 |
| 35 | Манометр | шт | 1 |
| 36 | Металлопластиковые окна | шт | 7 |
| 37 | Мин. плита IZOTERM (С) П-125 М 80 1200*600*50 | м3 | 5,4 |
| 38 | Мин.плита "Izoterm"(А) П-50-1000-500х100 | м3 | 82 |
| 39 | Мин.плита "Izoterm"(А) П-50-1000-500х50 | м3 | 16 |
| 40 | Муфта 32 | шт | 2 |
| 41 | Муфта стальная д.25 | шт | 10 |
| 42 | Насос аналог по реализации ETL 150-150-250-KSB (Германия) Q=250м3/ч, Н=21,8м | шт | 2 |
| 43 | Опора скользящая д.159 | шт | 10 |
| 44 | Отвод d 25 | шт | 6 |
| 45 | Отвод Ст 219 ст.7 | шт | 38 |
| 46 | Отвод Ст 219 ст.7 | шт | 19 |
| 47 | Отвод Ст 219*6,0-0-1ППУ ПЭ | шт | 2 |
| 48 | Отвод ст. 114*5 | шт | 23 |
| 49 | Отвод ст.159*5 | шт | 14 |
| 50 | Отвод ст.159*5 | шт | 2 |
| 51 | Отвод ст.25х3,0 | шт | 10 |
| 52 | Отвод ст.32х3,0 | шт | 10 |
| 53 | Отвод ст.40х3,0 | шт | 32 |
| 54 | Отвод ст.40х3,0 | шт | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55 | Отводы D219*6кованные | шт | 6 |
| 56 | Отводы D57*3 кованные | шт | 6 |
| 57 | Переход 219*159 | шт | 2 |
| 58 | Переход 40*32 | шт | 2 |
| 59 | переход 57*40 | шт | 8 |
| 60 | Переходы стальные 57*45*3,5 | шт | 4 |
| 61 | Плита П 11 д-8 | шт | 8 |
| 62 | сайдинг | м2 | 26,136 |
| 63 | Сгон 25 | шт | 10 |
| 64 | Сгон Ду 25 | шт | 4 |
| 65 | Сгон Ду 32 | шт | 2 |
| 66 | скобы | шт | 130 |
| 67 | Скользящая опора д. 133 | шт | 44 |
| 68 | Скользящая опора д. 159 | шт | 10 |
| 69 | Скользящая опора д. 219 | шт | 136 |
| 70 | Сплитерные блоки | шт | 250 |
| 71 | Сталь листовая г/к рифленая 3мм | тн | 2,958 |
| 72 | Сталь листовая г/к рифленая 3мм | тн | 1,479 |
| 73 | Сталь листовая х/к 1,5 мм (1250*2500) | тн | 0,152 |
| 74 | Сталь-угловая 200*200*16 | т | 1,74 |
| 75 | Стеклоткань | м2 | 1 000 |
| 76 | Стыковочная планка скрытого крепления | м | 3 |
| 77 | Счетчик воды СВК-32Г | шт | 1 |
| 78 | Тапрепы дм-22 мм | шт | |
| 79 | Теплообменник Z-3 (45 пл) BR-HE-Z3(45PL) с фланцевым соединением | шт | 4 |
| 80 | Термометр ТБП63/100/Т-(0-120)С | шт | 1 |
| 81 | Труба 100*100*4,0 (длина 12м) | т | 1,74 |
| 82 | Труба 100*100*4,0 (длина 12м) | т | 0,87 |
| 83 | Труба 133*4 (длина 11,7) | тн | 1,54 |
| 84 | Труба 32*2,8 (длина 5,8м) | тн | 0,082 |
| 85 | Труба 50*50*2 (длина 6) | тн | 0,148 |
| 86 | Труба 60*40*2 | тн | 0,646 |
| 87 | Труба 60*40*2 | тн | 0,323 |
| 88 | Труба 80*80*3 (длина 12м) | тн | 1,494 |
| 89 | Труба 80*80*3 (длина 12м) | тн | 0,747 |
| 90 | трубы водогазопроводные ДУ25/2,8 | пог. м | 48,6 |
| 91 | трубы водогазопроводные ДУ32/3,2 | пог. м | 48,56 |
| 92 | ФБС 12-4-6 | шт | 33 |
| 93 | ФБС 24-4-6 | шт | 70 |
| 94 | ФБС 9-4-6 блок | шт | 20 |
| 95 | Фильтр сетчат фл.чуг ду 40 XY GL41H-16 | шт | 1 |
| 96 | Фланцы 200/10 ГОСТ 12820-80 | шт | 14 |
| 97 | Лист оцинкованный | м2 | 315 |
| 98 | Труба ст. 820*8 | м | 11,11 |
| 99 | Трубы прямошовные 57/3,5 | пог. м | 28,23 |
| 100 | Труба электросварная ГОСТ 10705-80 426*7,0 | тн | 0,713 |
| 101 | Труба 108*3,5 (длина 11,7) | тн | 0,378 |
| 102 | Труба 159*5 | т | 1,125 |
| 103 | труба 40*3 | т | 0,17 |
| 104 | Труба 219*6 | тн | 43,116 |
| 105 | Труба 219*6 | тн | 28,744 |
| 106 | Труба 219*5 (длина 11,7м) | тн | 0,311 |
| 107 | Отвод ст. 108*5 | шт | 1 |
| 108 | Отвод ст. 25х3,0 | шт | 6 |
| 109 | Отвод ст. 32х3,0 | шт | 6 |
| 110 | Отвод ст.133х5 | шт | 8 |
| 111 | Отвод ст. 89х4 | шт | 2 |
| 112 | Отвод ст.57х3,5 | шт | 34 |
| 113 | Отводы D32*3 | шт | 4 |
| 114 | Панель кровельная МП_1000_80 RAL 9003(0,45)-5005(0,45) | м2 | 79,25 |
| 115 | Панель стеновая МП_1200_50 RAL 9003-1015 | м2 | 93,99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 116 | Бак расширительный NEX 1000L | шт | 2 |
| 117 | Котел водогрейный 1800кВт-BR-BB1800 | шт | 2 |
| 118 | Насос циркуляционный AQUAJET 82 | шт | 2 |
| 119 | Насос циркуляционный BPH 60/280 50 M | шт | 2 |
| 120 | Насос топливный CAM 90A | шт | 2 |
| 121 | Насос циркуляционный NRC4 150-250/11 | шт | 2 |
| 122 | Насосная станция DC2 XVM 15-5/4 | шт | 1 |
| 123 | Корпус горелки MULTICALOR 400.1 PR TL | шт | 2 |
| 124 | Водоумягчитель EKO/SOFT/VT20NP 1" | шт | 1 |
| 125 | Клапан обратный 25 (1) вертикальный с латунным сердечником вес 280гр кор 120шт HLV-108162.N.03 | шт | 2 |
| 126 | Клапан предохранительный ARI-SAFE 12 903 DN 50 | шт | 9 |
| 127 | Клапан предохранительный ARI-SAFE 12 903 DN 50 | шт | 4 |
| 128 | Кран шаровой латунь флажок Ду 25 | шт | 4 |
| 129 | Кран шаровый 25(1) F/F PN 40 ручка бабочка вес 385 г кор 90шт HLV-101217.N.03 | шт | 8 |
| 130 | кран шаровый LD КШЦП Ду15 Ру4,0МПа | шт | 3 |
| 131 | кран шаровый LD КШЦП Ду25 Ру4,0МПа | шт | 2 |
| 132 | кран шаровый LD КШЦП Ду32 Ру4,0МПа | шт | 13 |

*В части разделов ЭС, КИП:*

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Аккумулятор SF .12V-7A | шт | 1 |
| 2 | Выкл.(перкл.) "РОНДО IP44" О/У 1кл. с инд.6А, ВА66-102Б-би | шт | 1 |
| 3 | Выкл.(перкл.) "РОНДО IP44" О/У 2кл. с инд.6А, ВА56-225Б-би | шт | 1 |
| 4 | Выключатель автоматический модульный NXB-63S 1P 2A 4,5kA x-ka C_CHINT | шт | 6 |
| 5 | Гильза Г3,16, 1,1,160 | шт | 2 |
| 6 | Гильза защитная Г3,16.1.1.100 | шт | 3 |
| 7 | Гильза защитная Г3.16.1.1.160 | шт | 2 |
| 8 | Гофра ПВХ ф20 ЕКТ (100м) | метр | 100 |
| 9 | Дин-рейка перфорированная 1000мм | шт | 1 |
| 10 | Изолированные кольцевые наконечники (1,5-2,5 мм2) | шт | 99 |
| 11 | Индикатор световой Red (Красный) ND16-22D/2. AD/DC 230 V (R)_C | шт | 3 |
| 12 | Кабель J-Y-(St) Y 1*2*0.8 ВМК красный | метр | 150 |
| 13 | Кабель J-Y(ST)Y 1x2x0,8 ВМК красный | метр | 100 |
| 14 | Кабель J-Y(ST)Y 2x2x0,8 ВМК красный | метр | 50 |
| 15 | Кабель ВВГнг 3*1,5 | метр | 260 |
| 16 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | метр | 100 |
| 17 | Кабель ВВГнг 4*2,5 | метр | 20 |
| 18 | Кабель ВВГнг 4*4 | метр | 60 |
| 19 | Кабель КГ 3*6+1*4 | метр | 20 |
| 20 | Кабель КГ 3х4+1*2,5 | метр | 30 |
| 21 | Кабель КГ- ХЛ 3*35+1*10 -0.66 | метр | 8 |
| 22 | Кабель-канал 25*16 ЕКТ (80м) | метр | 20 |
| 23 | Кабель-канал 40*25 ЕКТ (32) | метр | 38 |
| 24 | Клемма винтовая 2.5мм кв. 2-х пров. (сер.) DC2.5-01p-11-00A(H) | шт | 47 |
| 25 | Клемма винтовая под предохранитель 5*20 4(6) мм.кв. (сер.) DC4-HE-01P-11-00A(H) | шт | 41 |
| 26 | Кнопка NP2-BA31, 1NO (зел.), металл | шт | 2 |
| 27 | Кнопка ВА31зеленая NO EKF | шт | 2 |
| 28 | Контактор малогабаритный КМЭ 9А 220В 1NO_EKF PROxima | шт | 4 |
| 29 | Коробка KSC 11-307 (110*150*50 коробка распаячн) | шт | 2 |
| 30 | Коробка с зажимами наборными КЗНС-08 У2 IP54 пластиковый ввод 3зта | шт | 1 |
| 31 | Лоток перфорированный 50*100*3000 (м) | метр | 26 |
| 32 | Лоток перфорированный 50*50*3000 ИЭК | метр | 20 |
| 33 | Матрица светодиодная AD16-22HS красная_EKF PROxima | шт | 1 |
| 34 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-25 UNIT (20м) с протяжкой | метр | 20 |
| 35 | Металлорукав РЗ-Ц-Х-50 | метр | 25 |
| 36 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-LS 20 с протяжкой | метр | 50 |
| 37 | Металлорукав РЗ-ЦХ -20(50) с протяжкой | метр | 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0-6 | шт | 100 |
| 39 | Наконечник ТМЛ медн. луж 25 -8-7 (КВТ) | шт | 10 |
| 40 | Наконечник ТМЛ медн. луж 35-12-9 (КВТ) | шт | 10 |
| 41 | Наконечник ТМЛ медный луж 10-8-5 (КВТ) | шт | 100 |
| 42 | Наконечник штырьевой НШВИ 4-12 (КВТ) | шт | 100 |
| 43 | Наконечник штырьевой НШВИ 6-12 (КВТ) | шт | 100 |
| 44 | Наконечник штырьевой НШВИ 2,5-12 | шт | 100 |
| 45 | Переключатель BJ33, 3P длинная ручка 2NO_EKF PROxima | шт | 1 |
| 46 | Переключатель на 2 положения NP2-BD21 1NO (металл) | шт | 1 |
| 47 | Переноска УП-1Р 10м пласт. вилка ИЭК | шт | 1 |
| 48 | Пресс шайба сверло 4,2*19 (400гр.) | упак | 1 |
| 49 | Розетка РА 16-112Б-би (о/у, 3/к 3/ш, 16А IP44) Рондо | шт | 2 |
| 50 | Розетка с винтовыми клеммами для реле 40.51, 40.52, 40.61, 40.62 применяются модули 99.02, 86.03 | шт | 2 |
| 51 | Светильник ЖКХ Gauss UNIVERSAL круг 15W 1100lm 4000K 160-260V IP65 D160*53мм белый 1/40 | шт | 1 |
| 52 | Светильник линейный Gauss СПП-176 Elementary 36W 2850lm 4000K 200-240V IP65 1200*76*66мм LED 1/40 | шт | 6 |
| 53 | Сталь угловая 45*45*4*12 м (тн) | тн | 0,068 |
| 54 | Тепловое реле NXR-25 12-18A | шт | 2 |
| 55 | Труба гофра ф 16 (черная) | метр | 300 |
| 56 | Шина N 6*9мм 8 отверстий латунь синий изолятор на дин рейку | шт | 19 |
| 57 | Шкаф ВРУ | шт | 1 |
| 58 | Шкаф теплоучета | шт | 1 |
| 59 | Шкаф ШУН подачи жидкого топлива | шт | 1 |
| 60 | Щит Освещения (Нуркент) | шт | 1 |
| 61 | Ящик ЯТП (укл) 220/12 ИЭК | шт | 1 |

## РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА:

*Представленный к приемке объект в объеме, предусмотренном договором и проектной документацией, считать принятым от генерального подрядчика для подготовки к эксплуатации.*

**СДАЛ:**

Генеральный директор
ТОО «АЭПМ»
Кусаинов А.К.

М.П.

**ПРИНЯЛ:**

Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района»
Ешенов Д.Б.

М.П.