Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***" Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадке 1 (8 домов) первого района первой очереди г.Нуркент. ТС и Котельная. "***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№190089	04.10.2019г				
		ДС№1	23.09.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2021г без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадке 1 (8 домов) первого района первой очереди г.Нуркент. ТС и Котельная.	**46 690 631,90**	41 688 064,20							5 002 567,70	46 690 631,90
Итого к оплате:	**46 690 631,90**	**41 688 064,20**							**5 002 567,70**	**46 690 631,90**

Заказчик:
И.о руководителя
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____ **Хабитаева А.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС" _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
_____ **Ахметов К.Н**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "ПроектПлюс" _____ **Абайұлы Д.**

Наименование объекта: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадке 1 (8 домов) первого района первой очереди г.Нуркент. ТС и Котельная. "

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

БИН 120140000979 ИИК KZ46070103KSN0919000 БИК KKMFKZ2A РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ГОЛОВАЦКОГО, 131

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

РК, Алматинская обл.,г. Талгар, ул.Қарасай Батыр, дом 3, РНН 600800038673, БИН 050440009640,

IBAN KZ23998CTB0000294596 в АФ АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA

Полная сметная стоимость	191410648 тенге
Стоимость работ по договору	172269578,88 тенге
Финансирование на 2019 год	18739841,38 тенге
в том числе	
с Республиканского бюджета	18739841,38 тенге
Финансирование на 2020 год	9787000 тенге
в том числе	
с Республиканского бюджета	9787000 тенге
Остаток суммы договора на 2021г	142743737,5 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту	
с начала строительства	75217473,28
за отчетный месяц	46690631,9

Акт №1

выполненных работ за июнь 2021г

Договор №190089 от 04.10.2019г, ДС №1 от 23.09.2020г, ДС№2 от 28.12.2020г

№п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала строительства , тенге (без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц			Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	431	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадке 1 (8 домов) первого района первой очереди г.Нуркент. ТС и Котельная.	объект	172 269 578,88	0,00	0,00	0,00	28 526 841,38	67 158 458,29	46 690 631,90	41 688 064,20	5 002 567,70	75 217 473,28
		ИТОГО		**172 269 578,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 526 841,38**	**67 158 458,29**	**46 690 631,90**	**41 688 064,20**	**5 002 567,70**	**75 217 473,28**

Заказчик:
И.о руководителя
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

_____ **Хабитаева А**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Ахметов К.Н**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадке 1 (8 домов) первого района первой очереди г.Нуркент. ТС и Котельная.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадке 1 (8 домов) первого района первой очереди г.Нуркент. Котельная.Тепломеханическое оборудование**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190089 от 04.10.2019г, доп соглашение №1 от 23.09.2020г.

АКТ №1
выполненных работ за июнь 2021г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Оборудование									
1	8	ТОО "Климат-7"	**Блочно-модульная котельная мощьностью 1800 кВт CRONOS**	**комплект**	**0,5**	**50141807,06**	--	**25070904**	--		--	**25070904**
						--	--	--	--	**25070904**	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25070904**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**25070904**		

Итого	Тенге		25 070 904
В том числе СМР (без оборудования)			0
Временные зданиям и сооружения (2,4%)	Тенге	0,024	0
Итого с временными зданниями и сооружениями			25 070 904
Зимнее удорожание 3,33%	Тенге	0,0333	0
Итого:	Тенге		25 070 904
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	0
Итого	Тенге		25 070 904
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**3 008 508,48**
ВСЕГО по Акту			**28 079 412,48**

1	1А	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,899999973		25 271 470,47					
			в том числе НДС				2707657,55					

ЗАКАЗЧИК:
И.о руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" _____ **Хабитаева А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "ПроектПлюс" _____ **Абайулы Д.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "УКС" _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадке 1 (8 домов) первого района первой очереди г.Нуркент. ТС и Котельная.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадке 1 (8 домов) первого района первой очереди г.Нуркент. Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190089 от 04.10.2019г, доп соглашение №1 от 23.09.2020г.

АКТ №2

выполненных работ за июнь 2021г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Теплотрасса									
1	10	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	440	6818,00	--	2999920	--	2999920	--	3239914
			СП - 8%			--	--	--	--		239994	
2	12	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	50	3547,00	--	177350	--	177350	--	191538
			СП - 8%			--	--	--	--		14188	
3	14	2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	100	3255,00	--	325500	--	325500	--	351540
			СП - 8%			--	--	--	--		26040	
4	15	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,02212	425008,00	--	9401	--	9401	--	10153
			СП - 8%			--	--	--	--		752	
5	16	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,28988	425008,00	--	123201	--	123201	--	133057
			СП - 8%			--	--	--	--		9856	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	17	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	9246,00	--	55476	--	55476	--	59914
			СП - 8%			--	--	--	--		4438	
7	24	2305-1206-1108 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 219 мм х 6 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86**	шт.	2	116018,00	--	232036	--	232036	--	250599
			СП - 8%			--	--	--	--		18563	
8	26	2305-1206-1107 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 159 мм х 4,5 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86**	шт.	1	66412,00	--	66412	--	66412	--	71725
			СП - 8%			--	--	--	--		5313	
9	28	2305-1206-1106 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86**	шт.	1	47979,00	--	47979	--	47979	--	51817
			СП - 8%			--	--	--	--		3838	
10	30	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	16	9246,00	--	147936	--	147936	--	159771
			СП - 8%			--	--	--	--		11835	
11	31	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	3866,00	--	30928	--	30928	--	33402
			СП - 8%			--	--	--	--		2474	
12	32	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	3225,00	--	25800	--	25800	--	27864
			СП - 8%			--	--	--	--		2064	
13	33	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	21	738,00	--	15498	--	15498	--	16738
			СП - 8%			--	--	--	--		1240	
14	34	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	20	1452,00	--	29040	--	29040	--	31363
			СП - 8%			--	--	--	--		2323	
15	38	2304-0902-1509 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	16085,00	--	32170	--	32170	--	34744
			СП - 8%			--	--	--	--		2574	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	39	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1010,00	--	2020	--	2020	--	2182
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
17	40	2302-0101-1106 РСНБ РК 2015	Переходы (штуцер для ответвлений) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4724,00	--	9448	--	9448	--	10204
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
18	45	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	716,00	--	5012	--	5012	--	5413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
19	47	2304-0902-1509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	16085,00	--	64340	--	64340	--	69487
			СП - 8%			--	--	--	--		5147	
20	49	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9282,00	--	37128	--	37128	--	40098
			СП - 8%			--	--	--	--		2970	
21	50	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	308,00	--	1232	--	1232	--	1331
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
22	51	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1536,00	--	9216	--	9216	--	9953
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
23	52	2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	Переходы равнопроходные (штуцер для ответвлений) из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм	шт.	3	590,00	--	1770	--	1770	--	1912
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
24	53	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы (штуцер для ответвлений) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	816,00	--	3264	--	3264	--	3525
			СП - 8%			--	--	--	--		261	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	54	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы (штуцер для ответвлений) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	2716,00	--	10864	--	10864	--	11733
			СП - 8%			--	--	--	--		869	
26	57	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
27	62	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	716,00	--	5012	--	5012	--	5413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
28	64	2304-0902-1510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	19422,00	--	77688	--	77688	--	83903
			СП - 8%			--	--	--	--		6215	
29	66	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9282,00	--	37128	--	37128	--	40098
			СП - 8%			--	--	--	--		2970	
30	67	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3866,00	--	7732	--	7732	--	8351
			СП - 8%			--	--	--	--		619	
31	68	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	308,00	--	1232	--	1232	--	1331
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
32	69	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1536,00	--	9216	--	9216	--	9953
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
33	70	2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	Переходы равнопроходные (штуцер для ответвлений) из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм	шт.	3	590,00	--	1770	--	1770	--	1912
			СП - 8%			--	--	--	--		142	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	71	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы (штуцер для ответвлений) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	816,00	--	3264	--	3264	--	3525
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
35	72	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Переходы (штуцер для ответвлений) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	2716,00	--	10864	--	10864	--	11733
			СП - 8%			--	--	--	--		869	
36	75	2302-0101-2935 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001**	шт.	2	21529,00	--	43058	--	43058	--	46503
			СП - 8%			--	--	--	--		3445	
37	76	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	3401,00	--	6802	--	6802	--	7346
			СП - 8%			--	--	--	--		544	
38	77	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
39	82	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7	716,00	--	5012	--	5012	--	5413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
40	84	2304-0902-1510 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	19422,00	--	77688	--	77688	--	83903
			СП - 8%			--	--	--	--		6215	
41	86	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	9282,00	--	37128	--	37128	--	40098
			СП - 8%			--	--	--	--		2970	
42	87	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	3866,00	--	7732	--	7732	--	8351
			СП - 8%			--	--	--	--		619	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	88	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	308,00	--	1232	--	1232	--	1331
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
44	89	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	1536,00	--	9216	--	9216	--	9953
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
45	90	2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	**Переходы равнопроходные (штуцер для ответвлений) из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм**	шт.	3	590,00	--	1770	--	1770	--	1912
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
46	91	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы (штуцер для ответвлений) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	816,00	--	3264	--	3264	--	3525
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
47	92	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Переходы (штуцер для ответвлений) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	2716,00	--	10864	--	10864	--	11733
			СП - 8%			--	--	--	--		869	
48	95	2302-0101-2935 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001**	шт.	2	21529,00	--	43058	--	43058	--	46503
			СП - 8%			--	--	--	--		3445	
49	96	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	3401,00	--	6802	--	6802	--	7346
			СП - 8%			--	--	--	--		544	
50	97	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
51	101	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7	716,00	--	5012	--	5012	--	5413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	103	2304-0902-1510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	19422,00 --	-- --	77688 --	-- --	77688	-- 6215	83903
53	105	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	9282,00 --	-- --	37128 --	-- --	37128	-- 2970	40098
54	106	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	4	308,00 --	-- --	1232 --	-- --	1232	-- 99	1331
55	107	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	6	1536,00 --	-- --	9216 --	-- --	9216	-- 737	9953
56	108	2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	Переходы равнопроходные (штуцер для ответвлений) из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм *СП - 8%*	шт.	3	590,00 --	-- --	1770 --	-- --	1770	-- 142	1912
57	109	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы (штуцер для ответвлений) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	816,00 --	-- --	3264 --	-- --	3264	-- 261	3525
58	110	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы (штуцер для ответвлений) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1266,00 --	-- --	2532 --	-- --	2532	-- 203	2735
59	113	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1266,00 --	-- --	2532 --	-- --	2532	-- 203	2735
60	114	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
			РАЗДЕЛ 2.Каналы КЖ л.2									
61	117	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	116,8	73072,00	--	8534810	--	8534810	--	9217594
			СП - 8%			--	--	--	--		682785	
62	118	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	м3	39,388	84192,00	--	3316154	--	3316154	--	3581447
			СП - 8%			--	--	--	--		265292	
63	119	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные (лотковая подкладка ПП;ППЗ), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	8,03	45017,00	--	361487	--	361487	--	390405
			СП - 8%			--	--	--	--		28919	
64	120	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	53	738,00	--	39114	--	39114	--	42243
			СП - 8%			--	--	--	--		3129	
65	121	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	78	1452,00	--	113256	--	113256	--	122316
			СП - 8%			--	--	--	--		9060	
			РАЗДЕЛ 3.Камера ТК1-5 КЖ л. 3									
66	128	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	18,872	45017,00	--	849561	--	849561	--	917526
			СП - 8%			--	--	--	--		67965	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19688625**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18230205		
			- Сметная прибыль	Тенге							1458421	

Итого	Тенге		19 688 625
В том числе СМР (без оборудования)			19 688 625
Временные зданиям и сооружения (2,4%)	Тенге	0,024	472 527
Итого с временными зданниями и сооружениями			20 161 152
Зимнее удорожание 3,33%	Тенге	0,0333	671 366
Итого:	Тенге		20 832 518

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02		416 [illegible]0					
			Итого	Тенге			21 249 169					
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%		**2 549 900,25**					
			ВСЕГО по Акту				**23 799 068,98**					
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,899999973		**21 419 161,43**					
			в том числе НДС				**2294910,15**					

ЗАКАЗЧИК:
И.о руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" _____ **Хабитаева А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "ПроектПлюс" _____ **Абайдуль Д.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "УКС" _____ **Кожмамбетов К.Б.**