Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Наименование строительства: ***"Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено- вание	код	наимено- вание	код
		№73	07.09.2020 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	**26 179 738,01**	23 374 766,08							2 804 971,93	26 179 738,01
Удержание аванса 30%										7 853 921,40
Итого										**18 325 816,61**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Нагашыбаев Е.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Ахметов К.Н

Технический надзор:

ТОО "Музтау" **Нысанбай Н.Г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 1-1 Подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Разборка существующих бордюров и арычных лотков											
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	1500	899,69	--	1349537	--	--	1457499	3031599
		НР - 108%; СП - 8%			899,69	--	1349537	--		224563	
2	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	300	662,75	--	198824	--	--	214729	446637
		НР - 108%; СП - 8%			662,75	--	198824	--		33084	
3	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Разборка арычных лотков из сборного бетона**	м3	29,75	8840,94	5349,31	263018	159142	--	112186	405220
		НР - 108%; СП - 8%			3491,63	--	103876	--		30016	
4	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков)**	т	478,8	524,00	--	250891	--		--	270962
		СП - 8%			--	--	--	--		20071	
5	4102-0102-1023 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (на свалку)**	т	478,8	456,00	--	218333	--		--	235799
		СП - 8%			--	--	--	--		17467	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**2280602**	**159142**	**--**	**1784414**	**4390217**
							1652236	**--**	**--**	**325201**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2280602**				
Всего заработная плата			Тенге					**1652236**			
Транспортные расходы			Тенге				**469224**				
		Накладные расходы	Тенге				**1784415**				
		Сметная прибыль	Тенге				**325201**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4390218**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1640**

		Сметная заработная плата	Тенге					1652236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4390218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1640
		Сметная заработная плата	Тенге					1652236			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка дорожной одежды и очистка от мусора									
6	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	4900	176,96	171,44	867093	840053	249	28934	967709
		НР - 108%; СП - 8%			5,47	--	26791	--		71682	
7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3	40	3389,54	1437,71	135582	57508	--	84319	237493
		НР - 108%; СП - 8%			1951,84	--	78074	--		17592	
8	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3	86	1397,27	847,94	120165	72923	--	51021	184881
		НР - 108%; СП - 8%			549,33	--	47242	--		13695	
9	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разборка мафов массой до 0,5 т.**	т	20	44064,82	2438,30	881296	48766	39356	547290	1542874
		НР - 69%; СП - 8%			39658,72	--	793174	--		114287	
10	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (от разборки покрытий и мафов). Погрузка**	т	310	583,00	--	180730	--		--	195188
		СП - 8%			--	--	--	--		14458	
11	4102-0102-1023 РСНБ РК 2015	**Перевозка материала (от разборки покрытий и мафов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (на свалку)**	т	1099	456,00	--	501144	--		--	541236
		СП - 8%			--	--	--	--		40092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2686010	1019250	39605	711564	3669381
							945281	--	--	271806	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1804713				
		Материалы	Тенге				249				
		Всего заработная плата	Тенге					152107			
		Транспортные расходы	Тенге				681874				
		Накладные расходы	Тенге				164275				
		Сметная прибыль	Тенге				157519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2126507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					152107			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				881296				
		Материалы	Тенге				39356				
		Всего заработная плата	Тенге					793174			
		Накладные расходы	Тенге				547290				
		Сметная прибыль	Тенге				114287				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1542874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	Тенге					793174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3669381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								851
		Сметная заработная плата	Тенге					945281			
		РАЗДЕЛ 3.Расчистка территории									
12	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Сгебание бытового мусора бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м**	м3	10	30,94	30,94	309	309	--	--	334

		СП - 8%			--	--	--	--		25	
13	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения**	м3	10	26,77	26,77	268	268	--	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
14	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	**Погрузка бытового мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	10	140,20	135,55	1402	1355	3	32	1549
		НР - 72%; СП - 8%			4,43	--	44	--		115	
15	4102-0101-1023 РСНБ РК 2015	**Перевозка ж/б мусора на свалку. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км**	т	18	687,00	--	12366	--		--	13355
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				14345	1933	3	32	15527
							44	--	--	1150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14345				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					44			
	Транспортные расходы		Тенге				12366				
		Накладные расходы	Тенге				32				
		Сметная прибыль	Тенге				1150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15527				
		Сметная заработная плата	Тенге					44			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15527				
		Сметная заработная плата	Тенге					44			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8075126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2597561				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1180324			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39608		
		- Перевозка грузов	Тенге				1163464				
		- Накладные расходы	Тенге							2496010	
		- Сметная прибыль	Тенге							598157	
		Временные здания и сооружения				1,3 %		104977			
		Итого с временными									8180103

		Зимние удорожания				**1,35 %**		**110431**			
		Итого с зимними удорожаниями									**8290534**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**165811**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**8456345**
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									**8878325**
		НДС				**12 %**		**1065398,96**			
		Итого с НДС									**9943724**
		СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				***к=0,9***					**9247662,97**
		в том числе НДС 12%									**990821,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мустау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 4-1 Уличное освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6									
		Опора освещения с однорожковым кронштейном									
2	2106-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Опора освещения с воздушым вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ**	т	0,142	618640,00	--	87847	--	87847	--	94875
		СП - 8%			--	--	--	--		7028	
3	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10	**Надбавка за горячее цинкование**	т	0,142	94412,00	--	13407	--	13407	--	14479
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,244173	241002,00	--	299848	--	299848	--	323836
		СП - 8%			--	--	--	--		23988	
8	2404-0207-0906 РСНБ РК 2015	**Кронштейн консольный однорожковый КИ 2.0-25.000 ГЦ**	шт	8	33247,00	--	265976	--	265976	--	287254
		СП - 8%			--	--	--	--		21278	
10	2404-0207-0906 РСНБ РК 2015	**Кронштейн консольный двухрожковый КИ 2.0-25.000 ГЦ**	шт	22	33247,00	--	731434	--	731434	--	789949
		СП - 8%			--	--	--	--		58515	
14	2404-0206-0104 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные У733А**	шт.	120	464,00	--	55680	--	55680	--	60134
		СП - 8%			--	--	--	--		4454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	300	135,00	--	40500	--	40500	--	43740
		СП - 8%			--	--	--	--		3240	
17	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	511,00	--	15330	--	15330	--	16556
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
		Земляные работы									
21	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3.Под колодцы	м3 грунта	102,6	315,38	308,82	32358	31684	--	485	35471
		НР - 72%; СП - 8%			6,57	--	674	--		2628	
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,4	1971,12	--	22471	--	--	16179	41742
		НР - 72%; СП - 8%			1971,12	--	22471	--		3092	
23	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	79,8	34,94	34,94	2788	2788	--	--	3011
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,2	1028,38	--	35170	--	--	25323	65333
		НР - 72%; СП - 8%			1028,38	--	35170	--		4839	
25	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	631	617,10	522,09	389391	329438	--	43166	467162
		НР - 72%; СП - 8%			95,01	--	59953	--		34605	
26	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38	1837,00	--	69806	--	69806	--	75390
		СП - 8%			--	--	--	--		5584	
		Кабель									
29	2306-0141-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	250677,00	--	2507	--	2507	--	2707
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
30	2306-0141-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,71	165495,00	--	117501	--	117501	--	126902
		СП - 8%			--	--	--	--		9400	
31	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015	Защит кабеля уголком	кг	11,31	1663,45	2,79	18814	32	2030	12062	33345
		НР - 72%; СП - 8%			1481,20	--	16752	--		2470	
35	2307-0204-1318 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	1433,00	--	42990	--	42990	--	46429
		СП - 8%			--	--	--	--		3439	
		Муфты									
37	2306-1703-4402 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16	шт.	4	5453,00	--	21812	--	21812	--	23557
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
38	2306-1703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-KK2/4	шт.	2	13166,00	--	26332	--	26332	--	28439
		СП - 8%			--	--	--	--		2107	
40	2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип EPKT-0015-CEE01	шт.	3	9480,00	--	28440	--	28440	--	30715
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
		Демонтаж									
43	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	17	3247,81	2068,53	55213	35165	--	16038	76951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1179,28	--	20048	--		5700	
44	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	8,5	583,00	--	4956	--		--	5352
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
45	4101-0103-2030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	т	8,5	1301,00	--	11059	--		--	11943
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2705272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2286127				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1647108			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10075884		
		- Перевозка грузов	Тенге				16015				
		- Накладные расходы	Тенге							1814191	
		- Сметная прибыль	Тенге							1267144	
		Временные здания и сооружения				1,3 %		35169			
		Итого с временными									2 740 440,57
		Зимние удорожания				1,35 %		36996			
		Итого с зимними удорожаниями									2 777 436,52
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		55549			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2 832 985,25
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									2 974 354,02
		НДС				12 %		356922,482			
		Итого с НДС									3 331 276,50
		СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				*к=0,9*					3 098 086,99
		в том числе НДС 12%									331 937,89

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мұзтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 6-2 Переустройство сетей газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6									
		Установка ГРПБ									
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ГРПБ. Установка**	т блок-боксов	0,5	35932,83	18208,27	17966	9104	944	7205	27185
		НР - 91%; СП - 8%			15835,50	--	7918	--		2014	
2	ТОО Ресурс техно	**ГРПШ с регулятором давления РДГ-150В**	шт	1	3614285,71	--	3614286	--		--	3614286
		Отпускная цена - 3571428,57			--	--	--	--	3614286	--	
3	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1	7377,97	508,02	7378	508	1359	4133	12432
		НР - 75%; СП - 8%			5510,80	--	5511	--		921	
4	2307-0502-0709 РСНБ РК 2015	**Счетчик газа RVG G100 Ду80**	шт.	1	809880,00	--	809880	--	809880	--	874670
		СП - 8%			--	--	--	--		64790	
5	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	11101,86	3964,21	11102	3964	234	4212	16539
		НР - 61%; СП - 8%			6904,28	--	6904	--		1225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2304-1013-0514 РСНБ РК 2015	Фильтр газовый ФГ16 Ду80	шт.	1	253570,00	--	253570	--	253570	--	273856
		СП - 8%			--	--	--	--		20286	
7	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11101,86	3964,21	11102	3964	234	4212	16539
		НР - 61%; СП - 8%			6904,28	--	6904	--		1225	
8	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42980,00	--	42980	--	42980	--	46418
		СП - 8%			--	--	--	--		3438	
9	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7784,09	2136,90	7784	2137	120	3371	12048
		НР - 61%; СП - 8%			5526,59	--	5527	--		892	
10	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	30038,00	--	30038	--	30038	--	32441
		СП - 8%			--	--	--	--		2403	
11	1312-1101-0103 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4805,99	--	4806	--	55	2898	8320
		НР - 61%; СП - 8%			4750,65	--	4751	--		616	
12	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1261,00	--	1261	--	1261	--	1362
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
13	1312-1101-0104 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4805,99	--	4806	--	55	2898	8320
		НР - 61%; СП - 8%			4750,65	--	4751	--		616	
14	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2254,00	--	2254	--	2254	--	2434
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
15	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	11101,86	3964,21	44407	15857	933	16846	66154
		НР - 61%; СП - 8%			6904,28	--	27617	--		4900	
16	2304-0902-3815 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	32609,00	--	130436	--	130436	--	140871
		СП - 8%			--	--	--	--		10435	
17	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2566,06	--	2566	--	2193	365	3166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			372,64	--	373	--		235	
18	1312-1702-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Изготовление	м трубопровода	0,5	68,82	4,96	34	2	2	18	57
		НР - 61%; СП - 8%			59,86	--	30	--		4	
19	1312-1702-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	3,5	99,61	8,02	349	28	36	174	565
		НР - 61%; СП - 8%			81,55	--	285	--		42	
20	1312-1702-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление	м трубопровода	7	109,89	13,14	769	92	16	403	1266
		НР - 61%; СП - 8%			94,38	--	661	--		94	
21	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	218,00	--	109	--	109	--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
22	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	991,00	--	3469	--	3469	--	3746
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
23	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1875,00	--	13125	--	13125	--	14175
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
24	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1068,00	--	4272	--	4272	--	4614
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
25	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	477,00	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
26	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1222,00	--	2444	--	2444	--	2640
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
27	1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 20 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5	2446,75	1180,77	1223	590	7	382	1734
		НР - 61%; СП - 8%			1252,59	--	626	--		128	
28	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,5	2735,95	1259,68	9576	4409	112	3083	13672
		НР - 61%; СП - 8%			1444,20	--	5055	--		1013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	3030,88	1470,15	21216	10291	51	6633	30077
		НР - 61%; СП - 8%			1553,46	--	10874	--		2228	
30	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,59	644,05	1,20	1668	3	323	1074	2961
		НР - 80%; СП - 8%			518,13	--	1342	--		219	
31	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0042	1082344,11	911686,82	4546	3829	34	621	5580
		НР - 91%; СП - 8%			162528,35	--	683	--		413	
		Строительные работы под ШГРП									
32	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,87	1510,34	--	2824	--	--	2034	5246
		НР - 72%; СП - 8%			1510,34	--	2824	--		389	
33	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0144	123257,28	8473,12	1775	122	110	1065	3067
		НР - 69%; СП - 8%			107154,24	--	1543	--		227	
34	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,87	20644,23	1168,30	38605	2185	26829	8728	51120
		НР - 91%; СП - 8%			5129,09	--	9591	--		3787	
35	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки. Установка	шт.	1	5638,23	938,92	5638	939	456	4582	11038
		НР - 108%; СП - 8%			4243,04	--	4243	--		818	
36	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5163,00	--	5163	--	5163	--	5576
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
37	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	234	4766,17	238,64	1115283	55841	736361	232619	1455733
		НР - 72%; СП - 8%			1380,69	--	323081	--		107832	
38	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	39	660,74	33,81	25769	1318	13682	7754	36204
		НР - 72%; СП - 8%			276,14	--	10769	--		2682	
39	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	4	40883,50	2498,95	163534	9996	132484	22546	200966
					5263,55	930,35	21054	3721		14886	
40	86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 2, с металлическими стойками	шт.	1	87100,75	883,20	87101	883	67292	17442	112906
					18925,55	241,50	18926	242		8363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,126	105104,58	24976,77	13243	3147	288	6767	21611
		НР - 69%; СП - 8%			77840,05	--	9808	--		1601	
42	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,126	514920,00	--	64880	--	64880	--	70070
		СП - 8%			--	--	--	--		5190	
43	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5,7	712,77	193,33	4063	1102	472	1718	6243
		НР - 69%; СП - 8%			436,73	--	2489	--		462	
44	2110-0104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,7	4265,00	--	24311	--	24311	--	26255
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
45	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,4	644,05	1,20	13139	25	2544	8456	23322
		НР - 80%; СП - 8%			518,13	--	10570	--		1728	
		Надземный									
46	1312-1702-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	м трубопровода	13,8	253,65	35,72	3500	493	129	1756	5676
		НР - 61%; СП - 8%			208,55	--	2878	--		420	
47	1312-1702-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	10,9	192,00	20,37	2093	222	52	1110	3459
		НР - 61%; СП - 8%			166,91	--	1819	--		256	
48	1312-1702-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	м трубопровода	3,3	149,97	18,25	495	60	10	259	814
		НР - 61%; СП - 8%			128,74	--	425	--		60	
49	1312-1702-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление	м трубопровода	292,3	109,89	13,14	32122	3839	696	16828	52866
		НР - 61%; СП - 8%			94,38	--	27587	--		3916	
50	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	11101,86	3964,21	33306	11893	700	12635	49616
		НР - 61%; СП - 8%			6904,28	--	20713	--		3675	
51	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11566,87	4057,88	11567	4058	431	4318	17156
		НР - 61%; СП - 8%			7078,47	--	7078	--		1271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	42980,00	--	128940	--	128940	--	139255
		СП - 8%			--	--	--	--		10315	
53	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	60824,00	--	60824	--	60824	--	65690
		СП - 8%			--	--	--	--		4866	
54	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2193,00	--	13158	--	13158	--	14211
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
55	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2565,00	--	5130	--	5130	--	5540
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
56	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	8028,00	--	110786	--	110786	--	119649
		СП - 8%			--	--	--	--		8863	
57	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,9	4788,00	--	52189	--	52189	--	56364
		СП - 8%			--	--	--	--		4175	
58	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,3	2920,00	--	9636	--	9636	--	10407
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
59	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	292,3	1875,00	--	548063	--	548063	--	591908
		СП - 8%			--	--	--	--		43845	
60	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	10558,00	--	21116	--	21116	--	22805
		СП - 8%			--	--	--	--		1689	
61	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4617,00	--	9234	--	9234	--	9973
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
62	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	37	1068,00	--	39516	--	39516	--	42677
		СП - 8%			--	--	--	--		3161	
63	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5282,00	--	5282	--	5282	--	5705
		СП - 8%			--	--	--	--		423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
65	2302-0101-1105 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3254,00	--	6508	--	6508	--	7029
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
66	2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2596,00	--	5192	--	5192	--	5607
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
67	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	889,00	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
68	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	568,00	--	568	--	568	--	613
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
69	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	13,8	4419,00	1870,03	60982	25806	648	21062	88608
		НР - 61%; СП - 8%			2502,01	--	34528	--		6564	
70	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10,9	3717,92	1780,09	40525	19403	237	12740	57527
		НР - 61%; СП - 8%			1916,10	--	20885	--		4261	
71	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,3	3168,90	1494,58	10457	4932	38	3347	14909
		НР - 61%; СП - 8%			1662,73	--	5487	--		1104	
72	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	292,3	3030,88	1470,15	885928	429725	2126	276987	1255948
		НР - 61%; СП - 8%			1553,46	--	454077	--		93033	
73	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,7	644,05	1,20	62924	118	12185	40497	111694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			518,13	--	50621	--		8274	
74	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,2956	1082344,11	911686,82	319941	269495	2403	43719	392753
		НР - 91%; СП - 8%			162528,35	--	48043	--		29093	
75	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0109	1481271,92	1256652,25	16146	13698	92	2144	19753
		НР - 91%; СП - 8%			216145,95	--	2356	--		1463	
76	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0138	1682409,48	1430602,54	23217	19742	122	3051	28370
		НР - 91%; СП - 8%			242954,75	--	3353	--		2101	
		Опоры под газопровод									
77	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,44	1510,34	--	29361	--	--	21140	54541
		НР - 72%; СП - 8%			1510,34	--	29361	--		4040	
78	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	19,44	20644,23	1168,30	401324	22712	278902	90736	531424
		НР - 91%; СП - 8%			5129,09	--	99710	--		39365	
79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,5156	123257,28	8473,12	186809	12842	11564	112058	322776
		НР - 69%; СП - 8%			107154,24	--	162403	--		23909	
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	61,9	170,99	3,86	10584	239	6506	2649	14292
		НР - 69%; СП - 8%			62,02	--	3839	--		1059	
		Защита газопровода от падения ЛЭП									
81	1122-0601-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение защиты из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02	468388,13	209,71	9368	4	6632	2705	13038
		НР - 99%; СП - 8%			136603,44	--	2732	--		966	
82	1122-0601-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение защиты из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	1568172,89	550937,46	15682	5509	9454	712	17705
		НР - 99%; СП - 8%			71881,10	--	719	--		1311	
83	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные. Установка	шт.	4	5638,23	938,92	22553	3756	1825	18330	44153
		НР - 108%; СП - 8%			4243,04	--	16972	--		3271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2401-0201-0511 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Демонтаж									
85	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	122,2	843,24	377,90	103044	46180	3920	32296	146167
		НР - 61%; СП - 8%			433,26	--	52944	--		10827	
86	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,75	583,00	--	437	--		--	472
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
87	4101-0103-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1301,00	--	976	--		--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Ограждение ШГРП									
88	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3	2,7	3107,30	--	8390	--	--	6041	15585
		НР - 72%; СП - 8%			3107,30	--	8390	--		1154	
89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,19	5885,35	2011,88	1118	382	540	183	1405
		НР - 93%; СП - 8%			1033,22	--	196	--		104	
90	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В20. Устройство	м3	1,2	23253,04	1343,30	27904	1612	18495	7095	37798
		НР - 91%; СП - 8%			6497,16	--	7797	--		2800	
91	86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	9	41098,10	8519,20	369883	76673	236637	76186	481755
					6285,90	3016,45	56573	27148		35686	
92	86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	1	72974,90	182,85	72975	183	59697	11976	91747
					13095,05	65,55	13095	66		6796	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12242873
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1639292				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1103912			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31177			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4050024		
		- Перевозка грузов	Тенге				1413				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3614286		
		- Накладные расходы	Тенге							1194799	
		- Сметная прибыль	Тенге							639151	
		Временные здания и сооружения				1,3 %		112172			
		Итого с временными									8740759
		Зимние удорожания				1,35 %		118000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**8858759**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**177175**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**12650220**
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									**13281479**
		НДС				**12 %**		**1 593 777,42**			
		Итого с НДС									**14 875 255,97**
		СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				***к=0,9***					**13 833 988,05**
		в том числе НДС 12%									**1 482 213,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мұғалу"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)