Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Утвержденная приказом Министра индустрии и

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019г №178

Наименование строительства: *"Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области*

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено- вание	код	наимено- вание	код
		№73	07.09.2020 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	**296 725 919,25**	241 559 090,39							28 987 090,85	270 546 181,24
Удержание аванса 30%										81 163 854,37
Итого										**189 382 326,87**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

_____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Ахметов К.Н**

Технический надзор:

ТОО "Музтау" _____ **Нысанбай Н.Г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020г

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1 Асфальтобетонное покрытие

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды в местах отсутствия существующего покрытия									
		Устройство дорожного корыта									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	645	38,30	38,30	24706	24706	--	--	26682
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3	645	30,32	30,32	19554	19554	--	--	21119
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	645	272,25	263,38	175599	169882	177	3989	193955
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	--	5540	--		14367	
4	4102-0102-1023 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (на свалку)**	т	1128,75	456,00	--	514710	--		--	555887
		СП - 8%			--	--	--	--		41177	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	м3	645	30,16	26,39	19456	17020	60	1711	22860
		НР - 72%; СП - 8%			3,68	--	2376	--		1693	
		Доуплотнение основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания площадки прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	387	79,33	79,33	30702	30702	--	--	33159
		СП - 8%			--	--	--	--		2456	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	387	53,73	53,73	20795	20795	--	--	22459
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	387	94,42	80,20	36540	31036	1122	3155	42870
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	4382	--		3176	
		Устройство насыпи									
9	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)	м3	128	272,25	263,38	34848	33713	36	792	38490
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	--	1099	--		2851	
10	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	224	482,00	--	107968	--		--	116605
		СП - 8%			--	--	--	--		8637	
11	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (добавляется на 15 км)	м3 грунта	128	391,75	383,55	50145	49094	1051	--	54156
		СП - 8%			--	--	--	--		4012	
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	128	30,16	26,39	3861	3378	11	340	4537
		НР - 72%; СП - 8%			3,68	--	472	--		336	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	128	79,33	79,33	10155	10155	--	--	10967
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	128	53,73	53,73	6878	6878	--	--	7428
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	128	94,42	80,20	12085	10265	371	1043	14179
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	1449	--		1050	
		Устройство основания и покрытия									
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	194	3147,96	1240,96	610704	240746	337189	35390	697782
		НР - 108%; СП - 8%			168,91	--	32769	--		51688	
17	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	м2	1182,5	788,89	279,34	932862	330316	555112	51229	1062818
		НР - 108%; СП - 8%			40,11	--	47434	--		78727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,9л на м2	т	0,968	122164,35	2090,04	118255	2023	116232	--	127716
		СП - 8%			--	--	--	--		9460	
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	1075	1302,72	114,85	1400427	123468	1219761	61774	1579177
		НР - 108%; СП - 8%			53,21	--	57198	--		116976	
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (добавляется 2см)	м2	1075	564,37	0,09	606693	101	605979	662	655943
		НР - 108%; СП - 8%			0,57	--	613	--		48588	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л на м2	т	0,323	122164,35	2090,04	39459	675	38784	--	42616
		СП - 8%			--	--	--	--		3157	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1075	1396,16	115,12	1500872	123757	1319917	61774	1687657
		НР - 108%; СП - 8%			53,21	--	57198	--		125012	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия в местах фрезерования									
		Доуплотнение основания									
23	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания площадки прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2940	79,33	79,33	233243	233243	--	--	251902
		СП - 8%			--	--	--	--		18659	
24	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	2940	53,73	53,73	157977	157977	--	--	170615
		СП - 8%			--	--	--	--		12638	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	2940	94,42	80,20	277588	235775	8526	23967	325679
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	33287	--		24124	
		Устройство основания и покрытия									
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	3,92	122164,35	2090,04	478884	8193	470691	--	517195
		СП - 8%			--	--	--	--		38311	
27	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной высокопористой смеси марки 1. Устройство	т смеси	637	12141,75	1155,85	7734296	736278	6447256	594823	8995448
		НР - 108%; СП - 8%			864,62	--	550762	--		666330	
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л на м2	т	1,47	122164,35	2090,04	179582	3072	176510	--	193948
		СП - 8%			--	--	--	--		14367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	4900	1396,16	115,12	6841183	564101	6016366	281573	7692577
					53,21	--	260716	--		569821	
30	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавляется 1см)									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	4900	306,65	0,05	1502565	243	1500925	1508	1624399
					0,29	--	1397	--		120326	
		РАЗДЕЛ 3.Установка бетонного дорожного бордюра									
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	238,5	1971,12	--	470113	--	--	338481	873282
					1971,12	--	470113	--		64688	
32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси									
		НР - 108%; СП - 8%	м3	71,55	3147,96	1240,96	225236	88790	124360	13053	257352
					168,91	--	12086	--		19063	
33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий									
		НР - 108%; СП - 8%	м	871,568	1732,36	36,49	1509870	31804	686329	855316	2554400
					908,66	--	791959	--		189215	
34	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91									
		СП - 8%	м3	85,86	48169,00	--	4135790	--	4135790	--	4466654
					--	--	--	--		330863	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34942513**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2644030				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2994336			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23762555		
		- Перевозка грузов	Тенге				622678				
		- Накладные расходы	Тенге							2330580	
		- Сметная прибыль	Тенге							2588334	
		Временные здания и сооружения				**1,3 %**		**454253**			**35396766**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания				**1,35 %**		**477856**			**35874622**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**717492**			**36592115**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									**38418097**
		НДС				**12 %**		**4 610 171,67**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**43 028 268,87**
		СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				***к=0,93***					**40 016 290,05**
		в том числе НДС 12%									**4 287 459,65**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Музтау

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Разработка ПСД на "Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020г

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2020 (месяц, год) на 6-1 БМК.Тепловые сети

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БМК									
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	5	35932,83	18208,27	179664	91041	9445	72052	271853
		НР - 91%; СП - 8%			15835,50	--	79178	--		20137	
2	ВиГАп ВОйЕг	Блочно-модульная котельная 2,4 мВТ	компл	1	63612056,55	--	63612057	--		--	63612057
		Отпускная цена - 62857763,39			--	--	--	--	63612057	--	
		ТК1									
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,026	1214677,66	520083,14	31582	13522	261	17621	53139
		НР - 99%; СП - 8%			684590,40	--	17799	--		3936	
4	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1227833,04	525254,42	4911	2101	46	2737	8260
		НР - 99%; СП - 8%			691048,80	--	2764	--		612	
5	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,022	1258189,89	535121,30	27680	11773	278	15473	46605
		НР - 99%; СП - 8%			710424,00	--	15629	--		3452	
6	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	1409194,33	575340,34	14092	5753	215	8043	23905
		НР - 99%; СП - 8%			812383,00	--	8124	--		1771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	2055446,43 1141715,40	876173,04 --	8222 4567	3505 --	150	4521 1019	13762
8	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,04	4351,00 --	-- --	17578 --	-- --	17578	-- 1406	18984
9	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10,1	2607,00 --	-- --	26331 --	-- --	26331	-- 2106	28437
10	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	22,22	1875,00 --	-- --	41663 --	-- --	41663	-- 3333	44996
11	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,04	1372,00 --	-- --	5543 --	-- --	5543	-- 443	5986
12	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10,1	991,00 --	-- --	10009 --	-- --	10009	-- 801	10810
13	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	16,16	682,00 --	-- --	11021 --	-- --	11021	-- 882	11903
14	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	7	358,00 --	-- --	2506 --	-- --	2506	-- 200	2706
15	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	8	477,00 --	-- --	3816 --	-- --	3816	-- 305	4121
16	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	10	1068,00 --	-- --	10680 --	-- --	10680	-- 854	11534
17	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	7	1678,00 --	-- --	11746 --	-- --	11746	-- 940	12686
18	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	11	16013,00 --	-- --	176143 --	-- --	176143	-- 14091	190234
19	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	19258,00	--	57774	--	57774	--	62396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4622	
20	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	40762,00	--	244572	--	244572	--	264138
		СП - 8%			--	--	--	--		19566	
21	2304-0902-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	57678,00	--	230712	--	230712	--	249169
		СП - 8%			--	--	--	--		18457	
22	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Штуцеры приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ	шт.	2	2547,00	--	5094	--	5094	--	5502
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
23	2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Штуцеры приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм	шт.	2	2596,00	--	5192	--	5192	--	5607
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
24	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Штуцеры приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм	шт.	5	889,00	--	4445	--	4445	--	4801
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
25	2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Штуцеры приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 89 мм х 3,5 мм	шт.	6	555,00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
26	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Штуцеры приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм	шт.	2	568,00	--	1136	--	1136	--	1227
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
27	2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	Штуцеры приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм	шт.	5	850,00	--	4250	--	4250	--	4590
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
28	2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Штуцеры приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм	шт.	3	517,00	--	1551	--	1551	--	1675
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
29	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Штуцеры приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 42 мм х 2,5 мм	шт.	3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
30	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Штуцеры приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 45 мм х 2,5 мм	шт.	8	249,00	--	1992	--	1992	--	2151
		СП - 8%			--	--	--	--		159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2547,00	--	5094	--	5094	--	5502
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
32	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	568,00	--	568	--	568	--	613
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
33	2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	517,00	--	1034	--	1034	--	1117
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
34	2302-0201-5809 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	48411,00	--	96822	--	96822	--	104568
		СП - 8%			--	--	--	--		7746	
35	2302-0201-5807 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	33013,00	--	132052	--	132052	--	142616
		СП - 8%			--	--	--	--		10564	
36	2302-0201-5806 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	29325,00	--	87975	--	87975	--	95013
		СП - 8%			--	--	--	--		7038	
37	2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	23787,00	--	23787	--	23787	--	25690
		СП - 8%			--	--	--	--		1903	
38	2302-0201-5804 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	21476,00	--	64428	--	64428	--	69582
		СП - 8%			--	--	--	--		5154	
39	2302-0201-5803 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	20974,00	--	62922	--	62922	--	67956
		СП - 8%			--	--	--	--		5034	
40	2302-1104-3401 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 40	комплект	3	24440,00	--	73320	--	73320	--	79186
		СП - 8%			--	--	--	--		5866	
41	2302-1104-3401 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 50	комплект	3	24440,00	--	73320	--	73320	--	79186
		СП - 8%			--	--	--	--		5866	
42	2302-1104-3405 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 65	комплект	1	30086,00	--	30086	--	30086	--	32493
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
43	2302-1104-3406 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 80	комплект	3	30086,00	--	90258	--	90258	--	97479
		СП - 8%			--	--	--	--		7221	
44	2302-1104-3409 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 100	комплект	4	30086,00	--	120344	--	120344	--	129972
		СП - 8%			--	--	--	--		9628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2302-1104-3414 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 150	комплект	2	32546,00	--	65092	--	65092	--	70299
		СП - 8%			--	--	--	--		5207	
46	1126-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	1,42	78282,84	1770,97	111162	2515	65429	32846	155528
		НР - 76%, СП - 8%			30435,21	--	43218	--		11521	
		К1									
47	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00748	1214677,66	520083,14	9086	3890	75	5070	15288
		НР - 99%, СП - 8%			684590,40	--	5121	--		1132	
48	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00884	1409194,33	575340,34	12457	5086	190	7110	21132
		НР - 99%, СП - 8%			812383,00	--	7181	--		1565	
49	2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	35176,00	--	281408	--	281408	--	303921
		СП - 8%			--	--	--	--		22513	
50	2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	17747,00	--	70988	--	70988	--	76667
		СП - 8%			--	--	--	--		5679	
51	2302-0201-0103 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	15936,00	--	63744	--	63744	--	68844
		СП - 8%			--	--	--	--		5100	
52	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Доборный элемент Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	8,84	8861,00	--	78331	--	78331	--	84598
		СП - 8%			--	--	--	--		6266	
53	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Доборный элемент Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4,07	4802,00	--	19544	--	19544	--	21108
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
54	2301-0402-0103 РСНБ РК 2015	Доборный элемент Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	3,41	4464,00	--	15222	--	15222	--	16440
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
55	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16	7729,00	--	123664	--	123664	--	133557
		СП - 8%			--	--	--	--		9893	
56	2302-0201-6102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16	5649,00	--	90384	--	90384	--	97615
		СП - 8%			--	--	--	--		7231	
57	2302-0201-5203 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	5	2991,00	--	14955	--	14955	--	16151
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
58	2302-0201-5204 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	5	2991,00	--	14955	--	14955	--	16151
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
59	2302-0201-5207 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	3449,00	--	34490	--	34490	--	37249
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
		К2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00748	1214677,66	520083,14	9086	3890	75	5070	15288
		НР - 99%; СП - 8%			684590,40	--	5121	--		1132	
61	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00884	1409194,33	575340,34	12457	5086	190	7110	21132
		НР - 99%; СП - 8%			812383,00	--	7181	--		1565	
62	2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	35176,00	--	281408	--	281408	--	303921
		СП - 8%			--	--	--	--		22513	
63	2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	17747,00	--	70988	--	70988	--	76667
		СП - 8%			--	--	--	--		5679	
64	2302-0201-0103 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	15936,00	--	63744	--	63744	--	68844
		СП - 8%			--	--	--	--		5100	
65	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Доборный элемент Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	8,84	8861,00	--	78331	--	78331	--	84598
		СП - 8%			--	--	--	--		6266	
66	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Доборный элемент Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4,07	4802,00	--	19544	--	19544	--	21108
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
67	2301-0402-0103 РСНБ РК 2015	Доборный элемент Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	3,41	4464,00	--	15222	--	15222	--	16440
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
68	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16	7729,00	--	123664	--	123664	--	133557
		СП - 8%			--	--	--	--		9893	
69	2302-0201-6102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16	5649,00	--	90384	--	90384	--	97615
		СП - 8%			--	--	--	--		7231	
70	2302-0201-5203 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	5	2991,00	--	14955	--	14955	--	16151
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
71	2302-0201-5204 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	5	2991,00	--	14955	--	14955	--	16151
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
72	2302-0201-5207 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	3449,00	--	34490	--	34490	--	37249
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
		Теплосети									
73	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,304	1214677,66	520083,14	369262	158105	3042	206034	621320
		НР - 99%; СП - 8%			684590,40	--	208115	--		46024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,082	1227833,04	525254,42	100682	43071	945	56099	169324
		НР - 99%; СП - 8%			691048,80	--	56666	--		12543	
75	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,114	1258189,89	535121,30	143434	61004	1442	80178	241501
		НР - 99%; СП - 8%			710424,00	--	80988	--		17889	
76	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,272	1409194,33	575340,34	383301	156493	5840	218758	650224
		НР - 99%; СП - 8%			812383,00	--	220968	--		48165	
77	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,162	2055446,43	876173,04	332982	141940	6084	183108	557378
		НР - 99%; СП - 8%			1141715,40	--	184958	--		41287	
78	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	155,54	13785,00	--	2144119	--	2144119	--	2315648
		СП - 8%			--	--	--	--		171530	
79	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	274,72	8861,00	--	2434294	--	2434294	--	2629037
		СП - 8%			--	--	--	--		194744	
80	2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	111,1	7633,00	--	848026	--	848026	--	915868
		СП - 8%			--	--	--	--		67842	
81	2301-0402-0105 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	78,78	5800,00	--	456924	--	456924	--	493478
		СП - 8%			--	--	--	--		36554	
82	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	153,52	4802,00	--	737203	--	737203	--	796179
		СП - 8%			--	--	--	--		58976	
83	2301-0402-0103 РСНБ РК 2015	Труба Ст 45х2,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	153,52	4464,00	--	685313	--	685313	--	740138
		СП - 8%			--	--	--	--		54825	
84	2301-0402-0309 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	8,08	15214,00	--	122929	--	122929	--	132763
		СП - 8%			--	--	--	--		9834	
85	2301-0402-0306 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х3,5-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	4,04	8425,00	--	34037	--	34037	--	36760
		СП - 8%			--	--	--	--		2723	
86	2301-0402-0305 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	4,04	6401,00	--	25860	--	25860	--	27929
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
87	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	73606,00	--	147212	--	147212	--	158989
		СП - 8%			--	--	--	--		11777	
88	2302-0201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	41621,00	--	416210	--	416210	--	449507
		СП - 8%			--	--	--	--		33297	
89	2302-0201-4906 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	36615,00	--	109845	--	109845	--	118633
		СП - 8%			--	--	--	--		8788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2302-0201-4905 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	1	32651,00	--	32651	--	32651	--	35263
					--	--	--	--		2612	
91	2302-0201-4904 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	6	29430,00	--	176580	--	176580	--	190706
					--	--	--	--		14126	
92	2302-0201-4903 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 45-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	6	26197,00	--	157182	--	157182	--	169757
					--	--	--	--		12575	
93	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	2	73606,00	--	147212	--	147212	--	158989
					--	--	--	--		11777	
94	2302-0201-4906 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	1	36615,00	--	36615	--	36615	--	39544
					--	--	--	--		2929	
95	2302-0201-4905 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	1	32651,00	--	32651	--	32651	--	35263
					--	--	--	--		2612	
96	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	6	54143,00	--	324858	--	324858	--	350847
					--	--	--	--		25989	
97	2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	4	35176,00	--	140704	--	140704	--	151960
					--	--	--	--		11256	
98	2302-0201-0106 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х3,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	3	31914,00	--	95742	--	95742	--	103401
					--	--	--	--		7659	
99	2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	3	21466,00	--	64398	--	64398	--	69550
					--	--	--	--		5152	
100	2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	2	17747,00	--	35494	--	35494	--	38334
					--	--	--	--		2840	
101	2302-0201-0103 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	2	15936,00	--	31872	--	31872	--	34422
					--	--	--	--		2550	
102	2302-0201-0909 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	4	48289,00	--	193156	--	193156	--	208608
					--	--	--	--		15452	
103	2302-0201-0906 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	2	25516,00	--	51032	--	51032	--	55115
					--	--	--	--		4083	
104	2302-0201-0905 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	2	20783,00	--	41566	--	41566	--	44891
					--	--	--	--		3325	
105	2302-0201-5209 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	32	4053,00	--	129696	--	129696	--	140072
					--	--	--	--		10376	
106	2302-0201-5207 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	76	3449,00	--	262124	--	262124	--	283094
					--	--	--	--		20970	
107	2302-0201-5206 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
			шт.	32	3249,00	--	103968	--	103968	--	112285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8317	
108	2302-0201-5205 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	26	3066,00	--	79716	--	79716	--	86093
		СП - 8%			--	--	--	--		6377	
109	2302-0201-5204 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	52	2991,00	--	155532	--	155532	--	167975
		СП - 8%			--	--	--	--		12443	
110	2302-0201-5203 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	52	2991,00	--	155532	--	155532	--	167975
		СП - 8%			--	--	--	--		12443	
111	2302-0201-6108 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	24	13068,00	--	313632	--	313632	--	338723
		СП - 8%			--	--	--	--		25091	
112	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	38	7729,00	--	293702	--	293702	--	317198
		СП - 8%			--	--	--	--		23496	
113	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16	7072,00	--	113152	--	113152	--	122204
		СП - 8%			--	--	--	--		9052	
114	2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	12	6350,00	--	76200	--	76200	--	82296
		СП - 8%			--	--	--	--		6096	
115	2302-0201-6102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	42	5649,00	--	237258	--	237258	--	256239
		СП - 8%			--	--	--	--		18981	
116	2302-0201-6108 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	8	13068,00	--	104544	--	104544	--	112908
		СП - 8%			--	--	--	--		8364	
117	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	7072,00	--	28288	--	28288	--	30551
		СП - 8%			--	--	--	--		2263	
118	2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	6350,00	--	25400	--	25400	--	27432
		СП - 8%			--	--	--	--		2032	
119	2304-0902-0112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	134639,00	--	269278	--	269278	--	290820
		СП - 8%			--	--	--	--		21542	
120	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	40762,00	--	40762	--	40762	--	44023
		СП - 8%			--	--	--	--		3261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	29185,00	--	29185	--	29185	--	31520
		СП - 8%			--	--	--	--		2335	
122	2302-1104-3401 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 40	комплект	3	24440,00	--	73320	--	73320	--	79186
		СП - 8%			--	--	--	--		5866	
123	2302-1104-3401 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 50	комплект	3	24440,00	--	73320	--	73320	--	79186
		СП - 8%			--	--	--	--		5866	
124	2302-1104-3405 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 65	комплект	1	30086,00	--	30086	--	30086	--	32493
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
125	2302-1104-3406 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 80	комплект	2	30086,00	--	60172	--	60172	--	64986
		СП - 8%			--	--	--	--		4814	
126	2302-1104-3409 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 100	комплект	4	30086,00	--	120344	--	120344	--	129972
		СП - 8%			--	--	--	--		9628	
127	2302-1104-3414 РСНБ РК 2015	Гермоввод DN 150	комплект	2	32546,00	--	65092	--	65092	--	70299
		СП - 8%			--	--	--	--		5207	
		Узел подвески									
128	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	136	1019,12	120,86	138600	16436	--	144153	305373
		НР - 118%; СП - 8%			898,26	--	122163	--		22620	
129	2104-0502-0102 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-22-75 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	136	8561,00	--	1164296	--	1164296	--	1257440
		СП - 8%			--	--	--	--		93144	
130	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4	72321,00	--	173570	--	173570	--	187456
		СП - 8%			--	--	--	--		13886	
131	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,728	306,00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
132	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,1736	30650,90	1532,90	35972	1799	--	31097	72435
		НР - 91%; СП - 8%			29118,00	--	34173	--		5366	
133	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,1736	320439,00	--	376067	--	376067	--	406153
		СП - 8%			--	--	--	--		30085	
		СОДК									
134	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	8714,33	2,24	34857	9	716	20821	60132
		НР - 61%; СП - 8%			8533,00	--	34132	--		4454	
135	2305-1204-1207 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	3	14707,00	--	44121	--	44121	--	47651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3530	
136	2305-1204-1208 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-16 системы ОДК	шт.	1	21289,00	--	21289	--	21289	--	22992
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
137	1310-0105-0115 РСНБ РК 2015	Кабель емкостью 5х2 и провод. Разделка и включение пистолетом	конец кабеля	32	795,02	--	25441	--	104	15455	44168
		НР - 61%; СП - 8%			791,78	--	25337	--		3272	
138	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	320	772,72	417,21	247271	133508	52955	43782	314338
		НР - 72%; СП - 8%			190,03	--	60808	--		23284	
139	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32	254268,00	--	81366	--	81366	--	87875
		СП - 8%			--	--	--	--		6509	
140	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,216	68735,74	3097,08	14847	669	832	9209	25980
		НР - 69%; СП - 8%			61789,27	--	13346	--		1924	
141	2305-1204-0102 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	4	24999,00	--	99996	--	99996	--	107996
		СП - 8%			--	--	--	--		8000	
142	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	795,65	109,83	11935	1647	1083	6627	20047
		НР - 72%; СП - 8%			613,64	--	9205	--		1485	
143	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	15	1593,00	--	23895	--	23895	--	25807
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	
		Отопление-Демонтажные работы Дом 1									
144	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	225	1882,36	96,25	423531	21656	--	289350	769912
		НР - 72%; СП - 8%			1786,11	--	401875	--		57031	
145	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1330	501,21	--	666608	--	--	479958	1238291
		НР - 72%; СП - 8%			501,21	--	666608	--		91725	
146	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	180	725,29	--	130553	--	--	93998	242515
		НР - 72%; СП - 8%			725,29	--	130553	--		17964	
147	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	400	894,91	4,07	357963	1627	9998	249363	655913
		НР - 72%; СП - 8%			865,85	--	346338	--		48586	
		Отопление-Демонтажные работы Дом 2									
148	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	315	1882,36	96,25	592944	30319	--	405090	1077877
		НР - 72%; СП - 8%			1786,11	--	562625	--		79843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1390	501,21	--	696681	--	--	501610	1294154
		НР - 72%, СП - 8%			501,21	--	696681	--		95863	
150	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	240	725,29	--	174071	--	--	125331	323354
		НР - 72%, СП - 8%			725,29	--	174071	--		23952	
151	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	480	894,91	4,07	429556	1952	11998	299236	787095
		НР - 72%; СП - 8%			865,85	--	415606	--		58303	
		Отопление-Демонтажные работы Дом 3									
152	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	180	1882,36	96,25	338825	17325	--	231480	615929
		НР - 72%; СП - 8%			1786,11	--	321500	--		45624	
153	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1070	501,21	--	536294	--	--	386131	996219
		НР - 72%; СП - 8%			501,21	--	536294	--		73794	
154	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	120	725,29	--	87035	--	--	62665	161677
		НР - 72%; СП - 8%			725,29	--	87035	--		11976	
155	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	230	894,91	4,07	205829	935	5750	143384	377150
		НР - 72%; СП - 8%			865,85	--	199144	--		27937	
		Отопление Дом 1									
156	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	402	18782,96	184,55	7550749	74190	7072898	395588	8582043
		НР - 98%; СП - 8%			1004,13	--	403661	--		635707	
157	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1150	1901,83	24,05	2187102	27657	1545740	601431	3011615
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	613705	--		223083	
158	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2182,23	24,05	196401	2164	146208	47068	262947
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	48029	--		19478	
159	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2461,93	24,05	221574	2164	171381	47068	290134
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	48029	--		21491	
160	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2961,94	24,05	266575	2164	216382	47068	338735
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	48029	--		25091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка	м трубопровода	90	3367,17	42,09	303045	3788	237546	60477	392603
		НР - 98%; СП - 8%			685,68	--	61711	--		29082	
162	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка	м трубопровода	120	5129,83	55,83	615580	6700	510232	96675	769235
		НР - 98%; СП - 8%			822,07	--	98648	--		56980	
163	1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 89 мм. Прокладка	м трубопровода	250	6073,61	88,46	1518402	22116	1240779	250397	1910303
		НР - 98%; СП - 8%			1022,03	--	255507	--		141504	
164	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 108 мм. Прокладка	м трубопровода	30	7336,95	88,46	220109	2654	186794	30048	270169
		НР - 98%; СП - 8%			1022,03	--	30661	--		20012	
165	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	54	651,00	--	35154	--	35154	--	37966
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
166	2304-0501-0113 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4395,00	--	17580	--	17580	--	18986
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
167	2304-0501-0114 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6481,00	--	12962	--	12962	--	13999
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
168	2304-0902-1022 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	9312,00	--	502848	--	502848	--	543076
		СП - 8%			--	--	--	--		40228	
169	2304-0902-1026 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18625,00	--	74500	--	74500	--	80460
		СП - 8%			--	--	--	--		5960	
170	2304-0902-1027 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20630,00	--	41260	--	41260	--	44561
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
171	2304-0902-1028 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25478,00	--	50956	--	50956	--	55032
		СП - 8%			--	--	--	--		4076	
		Отопление Дом 2									
172	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	577	18782,96	184,55	10837766	106487	10151895	567796	12318007
		НР - 98%; СП - 8%			1004,13	--	579384	--		912445	
173	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1150	1901,83	24,05	2187102	27657	1545740	601431	3011615
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	613705	--		223083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2182,23	24,05	261867	2886	194942	62758	350595
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	64039	--		25970	
175	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2461,93	24,05	295432	2886	228507	62758	386845
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	64039	--		28655	
176	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2961,94	24,05	355433	2886	288508	62758	451646
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	64039	--		33455	
177	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка	м трубопровода	120	3367,17	42,09	404060	5051	316728	80636	523471
		НР - 98%; СП - 8%			685,68	--	82281	--		38776	
178	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка	м трубопровода	150	5129,83	55,83	769475	8375	637790	120844	961544
		НР - 98%; СП - 8%			822,07	--	123310	--		71225	
179	1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 89 мм. Прокладка	м трубопровода	300	6073,61	88,46	1822082	26539	1488935	300476	2292363
		НР - 98%; СП - 8%			1022,03	--	306608	--		169805	
180	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 108 мм. Прокладка	м трубопровода	30	7336,95	88,46	220109	2654	186794	30048	270169
		НР - 98%; СП - 8%			1022,03	--	30661	--		20012	
181	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	63	651,00	--	41013	--	41013	--	44294
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
182	2304-0501-0113 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4395,00	--	17580	--	17580	--	18986
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
183	2304-0501-0114 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6481,00	--	12962	--	12962	--	13999
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
184	2304-0902-1022 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	63	9312,00	--	586656	--	586656	--	633588
		СП - 8%			--	--	--	--		46932	
185	2304-0902-1026 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18625,00	--	74500	--	74500	--	80460
		СП - 8%			--	--	--	--		5960	
186	2304-0902-1027 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20630,00	--	41260	--	41260	--	44561
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	2304-0902-1028 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	2	25478,00	--	50956	--	50956	--	55032
					--	--	--	--		4076	
		Отопление Дом 3									
188	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	кВт	328	18782,96	184,55	6160810	60533	5770922	322768	7002264
					1004,13	--	329355	--		518686	
189	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	950	1901,83	24,05	1806737	22847	1276916	496834	2487856
					533,66	--	506974	--		184286	
190	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	2182,23	24,05	130934	1443	97472	31379	175298
					533,66	--	32019	--		12985	
191	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	2461,93	24,05	147716	1443	114254	31379	193423
					533,66	--	32019	--		14328	
192	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	2961,94	24,05	177716	1443	144254	31379	225823
					533,66	--	32019	--		16728	
193	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	3367,17	42,09	202030	2526	158363	40318	261736
					685,68	--	41141	--		19388	
194	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	200	5129,83	55,83	1025966	11167	850386	161125	1282059
					822,07	--	164413	--		94967	
195	1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 89 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	30	6073,61	88,46	182208	2654	148893	30048	229236
					1022,03	--	30661	--		16980	
196	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	45	651,00	--	29295	--	29295	--	31639
					--	--	--	--		2344	
197	2304-0501-0113 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	4	4395,00	--	17580	--	17580	--	18986
					--	--	--	--		1406	
198	2304-0501-0114 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	2	6481,00	--	12962	--	12962	--	13999
					--	--	--	--		1037	
199	2304-0902-1022 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	45	9312,00	--	419040	--	419040	--	452563
					--	--	--	--		33523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	2304-0902-1026 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	4	18625,00	--	74500	--	74500	--	80460
					--	--	--	--		5960	
201	2304-0902-1027 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	2	20630,00	--	41260	--	41260	--	44561
					--	--	--	--		3301	
202	2304-0902-1028 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	2	25478,00	--	50956	--	50956	--	55032
					--	--	--	--		4076	
		Ограждение БМК									
203	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	9,9	3107,30	--	30762	--	--	22149	57144
					3107,30	--	30762	--		4233	
204	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3	0,7	5885,35	2011,88	4120	1408	1989	673	5176
					1033,22	--	723	--		383	
205	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В20. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,4	23253,04	1343,30	102313	5911	67815	26015	138594
					6497,16	--	28587	--		10266	
206	86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м									
			секция	33	41098,10	8519,20	1356237	281134	867668	279350	1766434
					6285,90	3016,45	207435	99543		130847	
06.1	8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м									
		НР - 91%; СП - 8%	секция	33	41098,10	8519,20	1356237	281134	867668	279350	1766434
					6285,90	3016,45	207435	99543		130847	
207	86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками									
			шт.	1	72974,90	182,85	72975	183	59697	11976	91747
					13095,05	65,55	13095	66		6796	
07.1	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками									
		НР - 91%; СП - 8%	шт	1	72974,90	182,85	72975	183	59697	11976	91747
					13095,05	65,55	13095	66		6796	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**147980582**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10770323**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1658367**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**99608**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**56279029**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**63612057**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9411288**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6249519**	
		Временные здания и сооружения				**1,3 %**		**1096791**			
		Итого с временными									**85465316**
		Зимние удорожания				**1,35 %**		**1153782**			
		Итого с зимними удорожаниями									**86619098**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты					2 %	1732382			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									151963537
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									159546667
		НДС					12 %	19 145 600,08			
		Итого с НДС									178 692 267,38
		СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				***к=0,93***					166 183 775,80
		в том числе НДС 12%									17 805 404,55

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020г

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2020 (месяц, год) на 6-3 Переустройство сетей водопровода

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка грунта на бровку									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	288,5740945	178,43	168,57	51489	48645	--	2048	57819
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	--	2844	--		4283	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,924972	2419,11	--	21590	--	--	15545	40106
		НР - 72%; СП - 8%			2419,11	--	21590	--		2971	
		Вывоз лишнего грунта									
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,1009335	238,03	227,02	2880	2747	1	95	3214
		НР - 72%; СП - 8%			10,92	--	132	--		238	
4	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	21,1766336	428,00	--	9064	--		--	9789
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,1009335	24,39	20,62	295	249	1	32	353
		НР - 72%; СП - 8%			3,68	--	45	--		26	
		Обратная засыпка									
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	267,7491599	21,37	21,37	5723	5723	--	--	6181
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	уплотненного	267,7491599	188,17	87,94	50381	23545	--	19322	75280
		НР - 72%; СП - 8%			100,23	--	26836	--		5576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,7499067	1028,38	--	30594	--	--	22028	56832
		НР - 72%; СП - 8%			1028,38	--	30594	--		4210	
		Песчанное основание									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,31	3444,06	183,50	25176	1341	14772	8973	36881
		НР - 99%; СП - 8%			1239,86	--	9063	--		2732	
		Водопровод В1									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,08595	418551,32	123087,34	35974	10579	256	24888	65731
		НР - 99%; СП - 8%			292484,10	--	25139	--		4869	
11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86,8095	1666,00	--	144625	--	144625	--	156195
		СП - 8%			--	--	--	--		11570	
12	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1309,42	79,64	1309	80	58	1147	2653
		НР - 98%; СП - 8%			1170,59	--	1171	--		197	
13	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2607,00	--	2607	--	2607	--	2816
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
14	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	3	8142,34	--	24427	--	11280	12884	40296
		НР - 98%; СП - 8%			4382,26	--	13147	--		2985	
15	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,45	14685,00	--	6608	--	6608	--	7137
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2388,44	95,25	2388	95	327	1946	4681
		НР - 99%; СП - 8%			1965,81	--	1966	--		347	
17	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42079,00	--	42079	--	42079	--	45445
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1666,48	1063,73	4999	3191	--	1790	7333
		НР - 99%; СП - 8%			602,74	--	1808	--		543	
19	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1411,00	--	4233	--	4233	--	4572
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1278,97	81,97	7674	492	368	6746	15574
		НР - 99%; СП - 8%			1135,74	--	6814	--		1154	
21	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	4455,00	--	13365	--	13365	--	14434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
22	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3274,00	--	9822	--	9822	--	10608
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
23	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8803,90	4872,33	8804	4872	317	3579	13374
		НР - 99%; СП - 8%			3615,19	--	3615	--		991	
		Разборка и востановление а/б покрфтия									
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	17,3	3389,54	1437,71	58639	24872	--	36468	102716
		НР - 108%; СП - 8%			1951,84	--	33767	--		7609	
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,3	3145,93	1240,96	54425	21469	30034	3156	62187
		НР - 108%; СП - 8%			168,91	--	2922	--		4606	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1384	122164,35	2090,04	16908	289	16619	--	18260
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
27	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	173	1302,72	114,85	225371	19870	196296	9941	254137
		НР - 108%; СП - 8%			53,21	--	9205	--		18825	
28	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	173	578,69	0,10	100113	17	99997	107	108237
		НР - 108%; СП - 8%			0,57	--	99	--		8018	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1384	122164,35	2090,04	16908	289	16619	--	18260
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
30	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	173	1406,33	115,37	243295	19958	214132	9941	273495
		НР - 108%; СП - 8%			53,21	--	9205	--		20259	
		Колодцы									
		выс.2250мм									
31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглыеиз сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,49	25271,17	10723,02	37654	15977	3489	18006	60113
		НР - 99%; СП - 8%			12206,42	--	18188	--		4453	
32	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22383,00	--	22383	--	22383	--	24174
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15100,00	--	30200	--	30200	--	32616
		СП - 8%			--	--	--	--		2416	
34	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18857,00	--	18857	--	18857	--	20366
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
36	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21457,00	--	21457	--	21457	--	23174
		СП - 8%			--	--	--	--		1717	
37	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-02	т	0,0162	573646,00	--	9293	--	9293	--	10037
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
38	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02976	695038,10	1532,90	20684	46	18125	2287	24809
		НР - 91%; СП - 8%			84442,20	--	2513	--		1838	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,33284	98,43	2,71	131	4	56	49	194
		НР - 69%; СП - 8%			53,06	--	71	--		14	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,33284	170,99	3,86	228	5	140	57	308
		НР - 69%; СП - 8%			62,02	--	83	--		23	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,7	926,25	24,56	8985	238	5540	2982	12924
		НР - 93%; СП - 8%			330,59	--	3207	--		957	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,2808	15710,12	1278,28	4411	359	3631	383	5178
		НР - 91%; СП - 8%			1498,16	--	421	--		384	
		Горячее водоснабжение Т3,Т4									
43	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	3	25121,27	558,35	75364	1675	36564	36383	120686
		НР - 98%; СП - 8%			12375,15	--	37125	--		8940	
44	2303-0301-0109 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт.	3	26237,00	--	78711	--	78711	--	85008
		СП - 8%			--	--	--	--		6297	
45	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	30038,00	--	180228	--	180228	--	194646
		СП - 8%			--	--	--	--		14418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	6	823,00 --	-- --	4938 --	-- --	4938	-- 395	5333
47	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	3	1030,00 --	-- --	3090 --	-- --	3090	-- 247	3337
48	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	340	677,15 628,98	31,75 --	230232 213854	10796 --	5582	209576 35185	474993
49	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	340	6020,00 --	-- --	2046800 --	-- --	2046800	-- 163744	2210544
50	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	918	2549,55 2140,17	111,45 --	2340487 1964679	102308 --	273500	1925385 341270	4607142
51	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	340	754,00 --	-- --	256360 --	-- --	256360	-- 20509	276869
52	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	391	807,00 --	-- --	315537 --	-- --	315537	-- 25243	340780
53	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	119	996,00 --	-- --	118524 --	-- --	118524	-- 9482	128006
54	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	68	1428,00 --	-- --	97104 --	-- --	97104	-- 7768	104872
55	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1148	1399,75 1383,39	2,90 --	1606916 1588131	3328 --	15457	1556368 253063	3416347
56	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	536	1396,09 1380,86	2,39 --	748305 740139	1280 --	6886	725336 117891	1591532
57	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	816	1356,44 1339,37	4,82 --	1106856 1092923	3937 --	9996	1071065 174234	2352155
58	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,3	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1088	1763,37 1741,18	6,27 --	1918551 1894400	6824 --	17327	1856512 302005	4077068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1148	141,00	--	161868	--	161868	--	174817
		СП - 8%			--	--	--	--		12949	
60	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	536	216,00	--	115776	--	115776	--	125038
		СП - 8%			--	--	--	--		9262	
61	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	816	346,00	--	282336	--	282336	--	304923
		СП - 8%			--	--	--	--		22587	
62	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1088	583,00	--	634304	--	634304	--	685048
		СП - 8%			--	--	--	--		50744	
63	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	255	22339,87	32,44	5696666	8273	4686956	981408	7212320
		НР - 98%; СП - 8%			3927,20	--	1001437	--		534246	
64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	68	2549,55	111,45	173369	7578	20259	142621	341270
		НР - 98%; СП - 8%			2140,17	--	145532	--		25279	
65	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	68	246,00	--	16728	--	16728	--	18066
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
66	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	102	1901,83	24,05	193986	2453	137100	53344	267117
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	54433	--		19786	
67	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	102	2182,23	24,05	222587	2453	165701	53344	298006
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	54433	--		22075	
68	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	105	2461,93	24,05	258503	2525	199944	54913	338489
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	56034	--		25073	
69	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2961,94	24,05	325813	2645	264466	57528	414009
		НР - 98%; СП - 8%			533,66	--	58702	--		30667	
70	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85	3367,17	42,09	286209	3578	224348	57117	370792
		НР - 98%; СП - 8%			685,68	--	58283	--		27466	
71	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2408	692,39	79,38	1667282	191144	640587	635019	2486485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			346,99	--	835551	--		184184	
72	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	102	343,00	--	34986	--	34986	--	37785
		СП - 8%			--	--	--	--		2799	
73	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	918	401,00	--	368118	--	368118	--	397567
		СП - 8%			--	--	--	--		29449	
74	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	1193	455,00	--	542815	--	542815	--	586240
		СП - 8%			--	--	--	--		43425	
75	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	110	649,00	--	71390	--	71390	--	77101
		СП - 8%			--	--	--	--		5711	
76	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	м	85	803,00	--	68255	--	68255	--	73715
		СП - 8%			--	--	--	--		5460	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35930351**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10020098**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**555751**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13063608**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**9064**				
		- Накладные расходы	Тенге							**9620319**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2661510**	
		Временные здания и сооружения				**1,3 %**		**467095**			
		Итого с временными									**36397446**
		Зимние удорожания				**1,35 %**		**491366**			
		Итого с зимними удорожаниями									**36888811**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**737776**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**37626587**
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									**39504191**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС					12 %	4 740 502,95			
		Итого с НДС									44 244 694,16
		СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				*к=0,93*					41 147 565,57
		в том числе НДС 12%									4 408 667,74

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020г

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **6-4 Конструкции железобетонные**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	12	3389,54	1437,71	40675	17252	--	25296	71248
					1951,84	--	23422	--		5278	
2	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	380	1,29	1,29	492	492	--	--	531
					--	--	--	--		39	
3	1101-0102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1277,2	272,25	263,38	347713	336393	350	7899	384061
					8,59	--	10970	--		28449	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,4	2365,35	--	48253	--	--	34742	89635
					2365,35	--	48253	--		6640	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *СП - 8%*	м3 грунта	677,45	21,37	21,37	14480	14480	--	--	15638
					--	--	--	--		1158	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	260,346	188,17	87,94	48988	22894	--	18788	73198
					100,23	--	26094	--		5422	
7	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	417,104	72,50	72,50	30241	30241	--	--	32660
					--	--	--	--		2419	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	417,104	54,72	54,72	22826	22826	--	--	24652
			СП - 8%			--	--	--	--		1826	
			Канал									
9		1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	46,5	4685,90	2011,88	217894	93552	76297	44681	283582
			НР - 93%; СП - 8%			1033,22	--	48045	--		21006	
11		1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	124,5392	13414,01	3255,15	1670571	405393	650901	724846	2587050
			НР - 118%; СП - 8%			4932,40	--	614277	--		191633	
13		2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,208	75799,00	--	622158	--	622158	--	671931
			СП - 8%			--	--	--	--		49773	
14		2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6	68695,00	--	412170	--	412170	--	445144
			СП - 8%			--	--	--	--		32974	
15		2104-0302-0230 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	24,86	64101,00	--	1593551	--	1593551	--	1721035
			СП - 8%			--	--	--	--		127484	
16		2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	104	726,00	--	75504	--	75504	--	81544
			СП - 8%			--	--	--	--		6040	
17		2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	166	801,00	--	132966	--	132966	--	143603
			СП - 8%			--	--	--	--		10637	
18		2104-0306-0105 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	9	13856,00	--	124704	--	124704	--	134680
			СП - 8%			--	--	--	--		9976	
19		2104-0306-0106 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	96	15740,00	--	1511040	--	1511040	--	1631923
			СП - 8%			--	--	--	--		120883	
20		1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	4	41039,64	3710,90	164159	14844	72564	69843	252722
			НР - 91%; СП - 8%			19187,75	--	76751	--		18720	
21		1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,5	43433,39	6432,25	65150	9648	26761	26155	98609
			НР - 91%; СП - 8%			19160,91	--	28741	--		7304	
22		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0219	241002,00	--	5278	--	5278	--	5700

№ пп	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--		--		422	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	906	926,25	24,56	839184	22251	517416	278551	1207154
		НР - 93%; СП - 8%			330,59	--	299517	--		89419	
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,3631579	11356,62	2810,60	38194	9452	9515	17881	60561
		НР - 93%; СП - 8%			5717,00	--	19227	--		4486	
25	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,278	28182,00	--	36017	--	36017	--	38898
		СП - 8%			--	--	--	--		2881	
26	1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м шва	234	3582,59	10,46	838327	2448	544358	265284	1191900
		НР - 91%; СП - 8%			1245,82	--	291521	--		88289	
		Устройство фундамента БМК									
27	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	8,6	4685,90	2011,88	40299	17302	14111	8264	52447
		НР - 93%; СП - 8%			1033,22	--	8886	--		3885	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,9	15710,12	1278,28	202661	16490	166845	17587	237867
		НР - 91%; СП - 8%			1498,16	--	19326	--		17620	
29	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	60,3	20323,60	612,07	1225513	36908	996424	174884	1512429
		НР - 91%; СП - 8%			3187,08	--	192181	--		112032	
30	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	22,5	21009,13	520,58	472705	11713	372867	80193	597131
		НР - 91%; СП - 8%			3916,65	--	88125	--		44232	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Пандус. Устройство	м3	7,5	15710,12	1278,28	117826	9587	97003	10225	138295
		НР - 91%; СП - 8%			1498,16	--	11236	--		10244	
32	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,23	43433,39	6432,25	9990	1479	4104	4010	15120
		НР - 91%; СП - 8%			19160,91	--	4407	--		1120	
33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0436	695038,10	1532,90	30304	67	26555	3350	36346
		НР - 91%; СП - 8%			84442,20	--	3682	--		2692	
34	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,6546	639713,90	1532,90	418757	1003	398693	17345	470990
		НР - 91%; СП - 8%			29118,00	--	19061	--		34888	
35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3534	241002,00	--	85170	--	85170	--	91984
		СП - 8%			--	--	--	--		6814	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3731	211736,00	--	80118	--	80118	--	86527

п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--		--		6409	
37		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,1484	206294,00	--	1268378	--	1268378	--	1369848
			СП - 8%			--	--	--	--		101470	
38		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80	926,25	24,56	74100	1965	45688	24596	106592
			НР - 93%; СП - 8%			330,59	--	26447	--		7896	
			Узел выхода труб из канала									
39		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	15710,12	1278,28	3142	256	2586	273	3688
			НР - 91%; СП - 8%			1498,16	--	300	--		273	
40		1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	2,76	43433,39	6432,25	119876	17753	49239	48125	181441
			НР - 91%; СП - 8%			19160,91	--	52884	--		13440	
41		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119	216607,00	--	2578	--	2578	--	2784
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
42		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	214736,00	--	4535	--	4535	--	4898
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
43		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0014	898864,10	1532,90	1258	2	852	367	1756
			НР - 91%; СП - 8%			288268,20	--	404	--		130	
44		1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,08	68735,74	3097,08	5499	248	308	3411	9622
			НР - 69%; СП - 8%			61789,27	--	4943	--		713	
45		2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08	232266,00	--	18581	--	18581	--	20068
			СП - 8%			--	--	--	--		1487	
46		1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	2,1	153,99	6,70	323	14	140	117	476
			НР - 69%; СП - 8%			80,70	--	169	--		35	
47		1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	2,1	1121,00	5,10	2354	11	1600	698	3297
			НР - 94%; СП - 8%			353,78	--	743	--		244	
48		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
			СП - 8%			--	--	--	--		430	
			ТК1									
49		1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,5	5885,35	2011,88	14713	5030	7100	2402	18485
			НР - 93%; СП - 8%			1033,22	--	2583	--		1369	
50		1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	37,8	43433,39	6432,25	1641782	243139	674361	659097	2484949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			19160,91	--	72	--		184070	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2483	214736,00	--	53319	--	53319	--	57584
		СП - 8%			--	--	--	--		4266	
53	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,5	36336,06	2129,03	272520	15968	174869	74332	374600
		НР - 91%; СП - 8%			10891,08	--	81683	--		27748	
54	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	2085,52	222,26	8342	889	372	7010	16580
		НР - 99%; СП - 8%			1770,14	--	7081	--		1228	
55	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19727,00	--	78908	--	78908	--	85221
		СП - 8%			--	--	--	--		6313	
56	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	0,0162	31737,19	3732,64	514	60	11	403	990
		НР - 91%; СП - 8%			27332,56	--	443	--		73	
57	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-02	т	0,0162	573646,00	--	9293	--	9293	--	10037
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80	926,25	24,56	74100	1965	45688	24596	106592
		НР - 93%; СП - 8%			330,59	--	26447	--		7896	
		ДК1									
59	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,53	4156,20	1183,02	2203	627	1073	467	2884
		НР - 93%; СП - 8%			948,13	--	503	--		214	
60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,5	25271,17	10723,02	88449	37531	8196	42295	141204
		НР - 99%; СП - 8%			12206,42	--	42722	--		10460	
61	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	24546,00	--	98184	--	98184	--	106039
		СП - 8%			--	--	--	--		7855	
62	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	48327,00	--	48327	--	48327	--	52193
		СП - 8%			--	--	--	--		3866	
63	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30958,00	--	30958	--	30958	--	33435
		СП - 8%			--	--	--	--		2477	
64	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
65	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3380,13	--	3380	--	759	2568	6424
		НР - 98%; СП - 8%			2620,62	--	2621	--		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2607,00	--	7821	--	7821	--	8447
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
67	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0432	898864,10	1532,90	38831	66	26312	11332	54176
		НР - 91%; СП - 8%			288268,20	--	12453	--		4013	
68	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21457,00	--	21457	--	21457	--	23174
		СП - 8%			--	--	--	--		1717	
69	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-02	т	0,0162	573646,00	--	9293	--	9293	--	10037
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
70	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02976	695038,10	1532,90	20684	46	18125	2287	24809
		НР - 91%; СП - 8%			84442,20	--	2513	--		1838	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,7	926,25	24,56	8985	238	5540	2982	12924
		НР - 93%; СП - 8%			330,59	--	3207	--		957	
		Водосборник									
74	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,12574	68735,74	3097,08	8643	389	485	5361	15124
		НР - 69%; СП - 8%			61789,27	--	7769	--		1120	
75	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12574	433690,91	126017,98	54532	15846	1264	25821	86782
		НР - 69%; СП - 8%			297615,40	--	37422	--		6428	
76	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	34505,00	--	20703	--	20703	--	22359
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
77	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	12104,00	--	6052	--	6052	--	6536
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
79	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0098	232266,00	--	2276	--	2276	--	2458
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1435	170,99	3,86	538	12	331	135	726
		НР - 69%; СП - 8%			62,02	--	195	--		54	
		Неподвижные опоры									
81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,12	15710,12	1278,28	17595	1432	14485	1527	20652
		НР - 91%; СП - 8%			1498,16	--	1678	--		1530	
83	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,048	241002,00	--	252570	--	252570	--	272776
		СП - 8%			--	--	--	--		20206	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		Страниц - 7						**20257141**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2873213				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1440382			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11673167		
		- Накладные расходы	Тенге							2770026	
		- Сметная прибыль	Тенге							2003759	
		Временные здания и сооружения				1,3 %		263343			
		Итого с временными									20520484
		Зимние удорожания				1,35 %		277027			
		Итого с зимними удорожаниями									20797510
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		415950			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									21213461
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									22272033
		НДС				12 %		2672643,988			
		Итого с НДС									24 944 677,22
		СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				*к=0,93*					23 198 549,82
		в том числе НДС 12%									2 485 558,91

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)