Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Наименование строительства: *"Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области*

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено- вание	код	наимено- вание	код
		№73	07.09.2020 г.				
		доп.согл№2	29.12.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	**475 098 611,30**	159 261 332,19							19 111 359,86	178 372 692,05
Удержание аванса 30%										53 511 807,62
Итого										**124 860 884,43**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

_____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Музтау" _____ **Нысанбай Н.Г.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Ахметов К.Н**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020г

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-3 Пешеходная зона

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Снятие почвенно-растительного слоя									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *СП - 8%*	м3 грунта	57	30,94 --	30,94 --	1763 --	1763 --	--	-- 141	1904
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавляется на 40 м) *СП - 8%*	м3 грунта	57	107,09 --	107,09 --	6104 --	6104 --	--	-- 488	6593
		Устройство насыпи									
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	286	272,25 8,59	263,38 --	77862 2457	75328 --	77	1769 6370	86002
4	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	500,5	323,00 --	-- --	161662 --	-- --		-- 12933	174594
5	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (добавляется на 15 км) *СП - 8%*	м3 грунта	286	391,75 --	383,55 --	112042 --	109694 --	2348	-- 8963	121005
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	286	30,16 3,68	26,39 --	8627 1054	7547 --	26	759 751	10136

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020г

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-3 Пешеходная зона

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Снятие почвенно-растительного слоя									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *СП - 8%*	м3 грунта	57	30,94 --	30,94 --	1763 --	1763 --	--	-- 141	1904
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавляется на 40 м) *СП - 8%*	м3 грунта	57	107,09 --	107,09 --	6104 --	6104 --	--	-- 488	6593
		Устройство насыпи									
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	286	272,25 8,59	263,38 --	77862 2457	75328 --	77	1769 6370	86002
4	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	500,5	323,00 --	-- --	161662 --	-- --		-- 12933	174594
5	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (добавляется на 15 км) *СП - 8%*	м3 грунта	286	391,75 --	383,55 --	112042 --	109694 --	2348	-- 8963	121005
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	286	30,16 3,68	26,39 --	8627 1054	7547 --	26	759 751	10136

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	286	79,33	79,33	22690	22690	--	--	24505
					--	--	--	--		1815	
		СП - 8%									
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	286	53,73	53,73	15368	15368	--	--	16597
					--	--	--	--		1229	
		СП - 8%									
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	286	94,42	80,20	27003	22936	829	2331	31682
					11,32	--	3238	--		2347	
		НР - 72%; СП - 8%									
10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	571	7,97	7,97	4552	4552	--	--	4916
					--	--	--	--		364	
		СП - 8%									
		Доуплотнение основания дороги									
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги в местах уширения прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	171,3	79,33	79,33	13590	13590	--	--	14677
					--	--	--	--		1087	
		СП - 8%									
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	171,3	53,73	53,73	9205	9205	--	--	9941
					--	--	--	--		736	
		СП - 8%									
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	171,3	94,42	80,20	16174	13737	498	1396	18976
					11,32	--	1939	--		1406	
		НР - 72%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия из брусчатки									
14	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	560	674,83	149,58	377903	83766	116988	191321	614762
					316,34	--	177149	--		45538	
		НР - 108%; СП - 8%									
15	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	560	88,90	15,73	49784	8808	29166	12755	67542
					21,09	--	11810	--		5003	
		НР - 108%; СП - 8%									
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5 мм. Устройство	м3	28	4004,09	1199,22	112114	33578	73806	5108	126600
					168,91	--	4730	--		9378	
		НР - 108%; СП - 8%									
17	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80 мм. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	560	1551,01	116,76	868564	65384	175181	678239	1670548
					1121,43	--	627999	--		123744	
		НР - 108%; СП - 8%									
18	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	560	3514,00	--	1967840	--	1967840	--	2125267
					--	--	--	--		157427	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 3.Установка тротуарного бордюра									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	5,46	3147,96	1240,96	17188	6776	9490	996	19639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток на основе резиновой крошки									
		НР - 94%; СП - 8%	м2	2030	1146,72	7,28	2327842	14783	823368	1400310	4026404
					733,84	--	1489691	--		298252	
44	2206-0207-0103 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм									
		СП - 8%	м2	2030	6138,00	--	12460140	--	12460140	--	13456951
					--	--	--	--		996811	
45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушки под тротуарный бордюр из песчано-гравийной смеси									
		НР - 108%; СП - 8%	м3	129,38	3147,96	1240,96	407283	160555	224874	23602	465356
					168,91	--	21854	--		34471	
46	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм									
		НР - 108%; СП - 8%	м	750	2386,69	36,49	1790019	27369	1081158	736012	2728113
					908,66	--	681492	--		202082	
		Перильное ограждение									
47	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление деталей перильного ограждения									
		НР - 69%; СП - 8%	т	38,699	247713,49	22579,16	9586264	873791	133021	5919822	16746573
					221697,00	--	8579452	--		1240487	
48	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 120 х 120 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%	т	15,847	249680,00	--	3956679	--	3956679	--	4273213
					--	--	--	--		316534	
49	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%	т	8,533	249828,00	--	2131782	--	2131782	--	2302325
					--	--	--	--		170543	
50	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%	т	1,47552	232266,00	--	342713	--	342713	--	370130
					--	--	--	--		27417	
51	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Заполнение из кованного металла									
		СП - 8%	т	14,307	540121,00	--	7727511	--	7727511	--	8345712
					--	--	--	--		618201	
52	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка перильного ограждения									
		НР - 84%; СП - 8%	т	38,699	106115,21	232,44	4106552	8995	416377	3092192	7774643
					95123,40	--	3681180	--		575900	
53	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015	Окраска металлоконструкций перильного ограждения порошковым напылением черной краской									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	918	409,17	3,35	375617	3073	353699	13003	419710
					20,53	--	18845	--		31090	
54	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015	Окраска металлоконструкций перильного ограждения порошковым напылением золотистой краской									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	870	409,17	3,35	355977	2913	335204	12323	397764
					20,53	--	17860	--		29464	
55	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	25	3107,30	--	77683	--	--	55931	144303
					3107,30	--	77683	--		10689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (добавляется на 15 км)	м3 грунта	230	391,75	383,55	90104	88216	1888	--	97312
		СП - 8%			--	--	--	--		7208	
69	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	230	30,16	26,39	6938	6069	22	610	8152
		НР - 72%; СП - 8%			3,68	--	847	--		604	
70	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	230	79,33	79,33	18247	18247	--	--	19707
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
71	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	230	53,73	53,73	12359	12359	--	--	13347
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
72	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	230	94,42	80,20	21716	18445	667	1875	25478
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	2604	--		1887	
		Покрытие									
73	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	84	3147,96	1240,96	264429	104240	146000	15324	302132
		НР - 108%; СП - 8%			168,91	--	14189	--		22380	
74	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2	69521,38	--	139043	--	672	116231	275696
		НР - 84%; СП - 8%			69185,38	--	138371	--		20422	
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2	249044,00	--	498088	--	498088	--	537935
		СП - 8%			--	--	--	--		39847	
76	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм из бетона В15. Устройство	м2 пола	450	2730,80	258,87	1228862	116493	947241	155220	1494809
		НР - 94%; СП - 8%			366,95	--	165128	--		110727	
77	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Исключать при изменении толщины пола на 10 мм из нормы 1111-0101-1406	м2 пола	450	-161,38	-7,95	-72621	-3580	-60229	-8283	-87376
		НР - 94%; СП - 8%			-19,58	--	-8812	--		-6472	
78	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток на основе резиновой крошки	м2	450	1146,72	7,28	516024	3277	182520	310413	892553
		НР - 94%; СП - 8%			733,84	--	330227	--		66115	
79	2206-0207-0104 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 30 мм	м2	450	8611,00	--	3874950	--	3874950	--	4184946
		СП - 8%			--	--	--	--		309996	
80	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушки под тротуарный бордюр из песчано-гравийной смеси	м3	14,84	3147,96	1240,96	46716	18416	25793	2707	53377
		НР - 108%; СП - 8%			168,91	--	2507	--		3954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	86	2386,69	36,49	205255	3138	123973	84396	312824
		НР - 108%; СП - 8%			908,66	--	78144	--		23172	
82	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка термопластиком со светлоотражающими стеклошариками наносимая трафаретом	м2 разметки	25,8	3815,00	35,55	98427	917	88224	10029	117133
		НР - 108%; СП - 8%			359,94	--	9286	--		8677	
83	86-010805-0103	Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	191045,45	3095,80	382091	6192	359406	16754	430753
					8246,65	959,10	16493	1918		31908	
84	86-010802-0101	Ограждение футбольного поля	шт.	1	1279733,20	29563,05	1279733	29563	825796	392944	1806491
					424374,15	12230,25	424374	12230		133814	
85	86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	2	139112,35	1286,85	278225	2574	219278	52013	356657
					28186,50	392,15	56373	784		26419	
86	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3	22,5	3107,30	--	69914	--	--	50338	129873
		НР - 72%; СП - 8%			3107,30	--	69914	--		9620	
87	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	1,6	5885,35	2011,88	9417	3219	4545	1537	11830
		НР - 93%; СП - 8%			1033,22	--	1653	--		876	
88	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В20. Устройство	м3	10	23253,04	1343,30	232530	13433	154125	59124	314987
		НР - 91%; СП - 8%			6497,16	--	64972	--		23332	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								123821064
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20064601				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3828294			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77180			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72856161		
		- Перевозка грузов	Тенге				1587270				
		- Накладные расходы	Тенге							16312804	
		- Сметная прибыль	Тенге							9171931	
		Временные здания и сооружения				1,3 %		1609674			
		Итого с временными									125430738
		Зимние удорожания				1,35 %		1693315			
		Итого с зимними удорожаниями									127124053
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		2542481			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									129666534
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									136137022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									**136137022**
		НДС				**12 %**		**16 336 442,66**			
		Итого с НДС									**152 473 464,78**
		СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				***к=0,93***					**141 800 322,25**
		в том числе НДС 12%									**15 192 891,67**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Наташыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020г

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-5 Водоотвод

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трубы ж/б круглые Д-0,5м со смотровыми блоками									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,5	223,65	214,81	1677	1611	--	48	1863
		НР - 72%; СП - 8%			8,83	--	66	--		138	
2	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,5	330,95	319,37	2482	2395	2	61	2747
		НР - 72%; СП - 8%			11,31	--	85	--		203	
3	4102-0101-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	13,125	687,00	--	9017	--		--	9738
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,5	24,39	20,62	183	155	--	20	219
		НР - 72%; СП - 8%			3,68	--	28	--		16	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5	40,76	40,76	306	306	--	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		Тело трубы									
6	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство	м3	8	4328,30	234,07	34626	1873	13888	15847	54511
		НР - 84%; СП - 8%			2358,17	--	18865	--		4038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка	м3	4,75	47642,50	23344,76	226302	110888	33811	68547	318436
		НР - 84%; СП - 8%			17179,62	--	81603	--		23588	
8	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	25	25514,00	--	637850	--	637850	--	688878
		СП - 8%			--	--	--	--		51028	
		Смотровые блоки									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	0,6	17511,44	1278,28	10507	767	8841	818	12231
		НР - 91%; СП - 8%			1498,16	--	899	--		906	
10	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков	м3	2,2	15653,95	6686,64	34439	14711	10126	10370	48394
		НР - 108%; СП - 8%			4364,54	--	9602	--		3585	
11	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3	м3	2,2	62961,00	--	138514	--	138514	--	149595
		СП - 8%			--	--	--	--		11081	
12	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	6	2085,52	222,26	12513	1334	558	10515	24870
		НР - 99%; СП - 8%			1770,14	--	10621	--		1842	
13	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой	комплект	6	25668,00	--	154008	--	154008	--	166329
		СП - 8%			--	--	--	--		12321	
		Гидроизоляция									
14	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	123	4002,10	164,82	492258	20273	361762	92588	631634
		НР - 84%; СП - 8%			896,13	--	110223	--		46788	
15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	22	4941,35	245,60	108710	5403	72594	25799	145269
		НР - 84%; СП - 8%			1396,03	--	30713	--		10761	
		Оголовки									
16	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные, бетон В15. Устройство	м3	0,9	23777,01	4022,38	21399	3620	14319	2906	26250
		НР - 84%; СП - 8%			3844,51	--	3460	--		1944	
17	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подготовки под портальную стенку из гравийно-песчаной смеси. Устройство	м3	0,318	4328,30	234,07	1376	74	552	630	2167
		НР - 84%; СП - 8%			2358,17	--	750	--		161	
18	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж портальных стенок СТ-8	м3	3,78	20999,41	11613,71	79378	43900	5430	25240	112988
		НР - 84%; СП - 8%			7949,21	--	30048	--		8369	
19	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	6	40846,00	--	245076	--	245076	--	264682
		СП - 8%			--	--	--	--		19606	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство арыков									
20	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42	223,65	214,81	9393	9022	--	267	10433
		НР - 72%; СП - 8%			8,83	--	371	--		773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	4	5885,35	2011,88	23541	8048	11360	3844	29576
		НР - 93%; СП - 8%			1033,22	--	4133	--		2191	
57	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В20. Устройство	м3	15	23253,04	1343,30	348796	20149	231190	88686	472480
		НР - 91%; СП - 8%			6497,16	--	97457	--		34999	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство футбольного поля									
		Земляное полотно									
58	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	150	38,30	38,30	5746	5746	--	--	6205
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
59	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	150	30,32	30,32	4548	4548	--	--	4911
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
60	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	150	272,25	263,38	40837	39508	41	928	45106
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	--	1288	--		3341	
61	4102-0101-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	262,5	687,00	--	180338	--		--	194765
		СП - 8%			--	--	--	--		14427	
62	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	150	30,16	26,39	4525	3958	14	398	5316
		НР - 72%; СП - 8%			3,68	--	553	--		394	
63	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1280	79,33	79,33	101548	101548	--	--	109672
		СП - 8%			--	--	--	--		8124	
64	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1280	53,73	53,73	68779	68779	--	--	74282
		СП - 8%			--	--	--	--		5502	
65	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	1280	94,42	80,20	120855	102650	3713	10435	141792
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	14492	--		10503	
		Устройство насыпи									
66	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)	м3	230	272,25	263,38	62617	60578	63	1422	69162
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	--	1976	--		5123	
67	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	402,5	482,00	--	194005	--		--	209525
		СП - 8%			--	--	--	--		15520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42	330,95	319,37	13900	13413	12	342	15381
		НР - 72%; СП - 8%			11,31	--	475	--		1139	
22	4102-0101-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	73,5	687,00	--	50495	--		--	54534
		СП - 8%			--	--	--	--		4040	
23	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	42	24,39	20,62	1025	866	4	111	1227
		НР - 72%; СП - 8%			3,68	--	155	--		91	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42	40,76	40,76	1712	1712	--	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
25	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	11	6443,34	267,23	70877	2939	41330	22351	100686
		НР - 84%; СП - 8%			2418,94	--	26608	--		7458	
26	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона	м3	12,8	15653,95	6686,64	200371	85589	58916	60335	281562
		НР - 108%; СП - 8%			4364,54	--	55866	--		20856	
27	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92	м3	12,8	66865,00	--	855872	--	855872	--	924342
		СП - 8%			--	--	--	--		68470	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	0,8	19675,88	1278,28	15741	1023	13519	1091	18178
		НР - 91%; СП - 8%			1498,16	--	1199	--		1347	
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	0,74	19675,88	1278,28	14560	946	12505	1009	16815
		НР - 91%; СП - 8%			1498,16	--	1109	--		1246	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4086138
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				382745				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					322819			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2679489		
		- Перевозка грузов	Тенге				59512				
		- Накладные расходы	Тенге							338895	
		- Сметная прибыль	Тенге							302677	
		Временные здания и сооружения				1,3 %		53120			
		Итого с временными									4139258
		Зимние удорожания				1,35 %		55880			
		Итого с зимними удорожаниями									4195138
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		83903			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									4279041
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									4492569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС				**12 %**		**539 108,27**			
		Итого с НДС									**5 031 677,15**
		СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				*к=0,93*					**4 679 459,75**
		в том числе НДС 12%									**501 370,69**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

30000

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020г

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2020 (месяц, год) на 4-1 Уличное освещение

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора освещения с однорожковым кронштейном									
1	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах *НР - 80%; СП - 8%*	опора	30	30235,01 17774,40	10779,50 --	907050 533232	323385 --	50433	426586 106691	1440327
4	1134-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор. Установка *НР - 76%; СП - 8%*	т закладных частей	1,353	509701,35 41451,38	71220,51 --	689626 56084	96361 --	537181	42624 58580	790830
5	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	60	18488,84 5272,29	742,48 --	1109331 316337	44549 --	748445	287867 111776	1508973
6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,270227	241002,00 --	-- --	364973 --	-- --	364973	-- 5210	70335
7	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	12810,83 5505,79	7007,88 --	102487 44046	56063 --	2378	31713 10736	144936
9	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	15931,80 7346,43	8288,21 --	350500 161621	182341 --	6538	116367 37349	504216
11	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	52	5821,05	2981,62	302694	155044	888	117409	453711

п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41		1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,631	418551,32	123087,34	264106	77668	1881	182712	482563
			НР - 99%, СП - 8%			292484,10	--	184557	--		35745	
42		2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	631	1666,00	--	1051246	--	1051246	--	1135346
			СП - 8%			--	--	--	--		84100	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14401193
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2131055				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1248001			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге	-					8254444		
			- Перевозка грузов	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге							1700938	
			- Сметная прибыль	Тенге							1066753	
			Временные здания и сооружения				1,3 %		187216			
			Итого с временными									14588409
			Зимние удорожания				1,35 %		196944			
			Итого с зимними удорожаниями									14785352
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		295707			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15081059
			Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									15833619
			НДС				12 %		1 900 034,29			
			Итого с НДС									17 733 653,42
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				*к=0,93*					16 492 297,68
			в том числе НДС 12%									1 767 031,89

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			2822,34	--	146762	--		33608	
12		2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 89Вт, световой поток 12450 лм	шт.	52	101751,00	--	5291052	--	5291052	--	5714336
			СП - 8%			--	--	--	--		423284	
13		1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	120	720,62	11,94	86474	1433	9031	54727	152498
			НР - 72%; СП - 8%			633,42	--	76010	--		11296	
15		1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	330	571,10	42,20	188461	13925	27723	105706	317700
			НР - 72%; СП - 8%			444,89	--	146813	--		23533	
			Заземление опор									
18		1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	60	4766,17	238,64	285970	14318	188811	59646	373265
			НР - 72%; СП - 8%			1380,69	--	82841	--		27649	
19		1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	180	610,33	30,14	109859	5426	65774	27835	148709
			НР - 72%; СП - 8%			214,77	--	38659	--		11015	
20		2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4437	171884,00	--	76265	--	76265	--	82366
			СП - 8%			--	--	--	--		6101	
			Кабель									
27		1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	149	515,30	212,24	76780	31623	9765	25482	110444
			НР - 72%; СП - 8%			237,53	--	35392	--		8181	
28		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	988	377,09	174,35	372565	172262	43848	112647	524029
			НР - 72%; СП - 8%			158,36	--	156455	--		38817	
33		1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для кабеля 4. Монтаж оборудования	шт.	60	1241,24	104,63	74475	6278	43494	17786	99642
			НР - 72%; СП - 8%			411,72	--	24703	--		7381	
34		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	2622,70	30,29	78681	909	30990	33683	121353
			НР - 72%; СП - 8%			1559,40	--	46782	--		8989	
			Муфты									
36		1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	10163,45	104,63	60981	628	3345	41046	110188
			НР - 72%; СП - 8%			9501,30	--	57008	--		8162	
39		1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	29923,90	21929,41	89772	65788	231	17102	115424
			НР - 72%; СП - 8%			7917,75	--	23753	--		8550	
			Труба									

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020г

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2020 (месяц, год) на 5-1 Подключение БМК

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	1971,12	--	23653	--	--	17031	43939
		НР - 72%; СП - 8%			1971,12	--	23653	--		3255	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	1028,38	--	12341	--	--	8885	22924
		НР - 72%; СП - 8%			1028,38	--	12341	--		1698	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	53	617,10	522,09	32706	27671	--	3626	39239
		НР - 72%; СП - 8%			95,01	--	5036	--		2907	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	67	1837,00	--	123079	--	123079	--	132925
		СП - 8%			--	--	--	--		9846	
		Кабель									
5	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	35	515,30	212,24	18036	7428	2294	5986	25943
		НР - 72%; СП - 8%			237,53	--	8314	--		1922	
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	67	377,09	174,35	25265	11682	2973	7639	35536
		НР - 72%; СП - 8%			158,36	--	10610	--		2632	
7	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	995840,00	--	81261	--	81261	--	87761
		СП - 8%			--	--	--	--		6501	
8	2306-0201-3404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0306	620250,00	--	18980	--	18980	--	20498
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Разделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	2	1431,27	104,63	2863	209	1451	867	4027
		НР - 72%; СП - 8%			601,75	--	1203	--		298	
10	1308-0201-1812 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Разделка концевая сухая для кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	4	1493,54	104,63	5974	419	2958	1870	8472
		НР - 72%; СП - 8%			649,26	--	2597	--		628	
11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,067	347621,41	85961,64	23291	5759	57	17300	43838
		НР - 99%; СП - 8%			260823,45	--	17475	--		3247	
12	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67	511,00	--	34237	--	34237	--	36976
		СП - 8%			--	--	--	--		2739	
13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,067	32534,45	21978,49	2180	1473	--	509	2904
		НР - 72%; СП - 8%			10555,97	--	707	--		215	
14	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	67	85,00	--	5695	--	5695	--	6151
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
15	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1556,71	104,63	1557	105	21	1030	2794
		НР - 72%; СП - 8%			1430,72	--	1431	--		207	
16	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438,00	--	48438	--	48438	--	52313
		СП - 8%			--	--	--	--		3875	
17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	610,33	30,14	36620	1809	21925	9278	49570
		НР - 72%; СП - 8%			214,77	--	12886	--		3672	
18	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	4766,17	238,64	119154	5966	78671	24852	155527
		НР - 72%; СП - 8%			1380,69	--	34517	--		11521	
		ДГУ									
19	1308-0103-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка ДГУ комплектная, масса до 900 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	21191,23	14857,03	21191	14857	--	4561	27812
		НР - 72%; СП - 8%			6334,20	--	6334	--		2060	
20	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015 К=1,5	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 28 кВа, 23 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	6119394,00	--	6119394	--		--	6119394
					--	--	--	--	6119394	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6918543**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**137105**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77377			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						422040		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6119394		
		- Накладные расходы	Тенге							103434	
		- Сметная прибыль	Тенге							59197	
		Временные здания и сооружения				1,3 %		10389			
		Итого с временными									809538
		Зимние удорожания				1,35 %		10929			
		Итого с зимними удорожаниями									820467
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		16409			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6956270
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									7303395
		НДС				12 %		876 407,37			
		Итого с НДС									8 179 802,16
		СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				*к=0,93*					7 607 216,01
		в том числе НДС 12%									815 058,86

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

30030

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020г

Акт выполненных работ №6

за декабрь 2020 (месяц, год) на 5-2 Переустройство кабельной линии

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5	1971,12 1971,12	-- --	9856 9856	-- --	--	7096 1356	18308
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5	1028,38 1028,38	-- --	5142 5142	-- --	--	3702 708	9552
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	28	617,10 95,01	522,09 --	17279 2660	14618 --	--	1915 1536	20730
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	2	1837,00 --	-- --	3674 --	-- --	3674	-- 294	3968
5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	29	538,63 95,01	443,62 --	15620 2755	12865 --	--	1984 1408	19013
6	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	0,115	28182,00 --	-- --	3241 --	-- --	3241	-- 259	3500
		Кабель									
8	2306-0109-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ 3х185-10 ГОСТ 18410-73 *СП - 8%*	км	0,0268894	6711675,00 --	-- --	180473 --	-- --	180473	-- 14438	194911
		Муфты									
9	1308-0201-2704 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	18847,45	104,63	37695	209	5815	22803	65338

30030

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 72%; СП - 8%			2						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			15835,50	--	31671	--		4840	
	В ТОМ ЧИСЛЕ	**Тенге**								335320
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52084				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27692			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						193203		
	- Накладные расходы	Тенге							37500	
	- Сметная прибыль	Тенге							24839	
	Временные здания и сооружения				1,3 %		4359			
	Итого с временными									339679
	Зимние удорожания				1,35 %		4586			
	Итого с зимними удорожаниями									344265
	Непредвиденные работы и затраты				2 %		6885			
	Итого с непредвиденными работами и затратами									351150
	Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									368673
	НДС				12 %		44 240,71			
	Итого с НДС									412 913,30
	СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки, в том числе НДС 12%				*к=0,93*					384 009,55
										41 143,88

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			168,91	--	922	--		1455	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	364	2386,69	36,49	868756	13283	524722	357211	1324044
		НР - 108%, СП - 8%			908,66	--	330751	--		98077	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6469930
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1162049				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					514110			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2900971		
		- Перевозка грузов	Тенге				161662				
		- Накладные расходы	Тенге							1251885	
		- Сметная прибыль	Тенге							479252	
		Временные здания и сооружения				1,3 %		84109			
		Итого с временными									6554039
		Зимние удорожания				1,35 %		88480			
		Итого с зимними удорожаниями									6642519
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		132850			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6775369
		Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,049900989									7113467
		НДС				12 %		853 615,99			
		Итого с НДС									7 967 082,60
		СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки,				*к=0,93*					7 409 386,81
		в том числе НДС 12%									793 862,87

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би №1/1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Блочно-модульная котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 07.09.2020г

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-4 Спортивные площадки

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Детские игровые площадки									
		Оборудование детских игровых площадок									
1	86-010303-0210	Урна металлическая оцинкованная	шт	144	51832,00	--	7463808	--	7463808	--	8060913
					--	--	--	--		597105	
2	86-010302-0118	Скамья, тип 2С-3В	шт.	130	61121,25	583,05	7945763	75797	5088070	2526714	11310275
					21399,20	196,65	2781896	25565		837798	
3	86-010301-0109	Шахматный стол со скамьями без навеса	комплект	6	174790,00	--	1048740	--	1048740	--	1132639
					--	--	--	--		83899	
4	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	комплект	3	86597,25	248,40	259792	745	233037	23857	306341
					8669,85	69,00	26010	207		22692	
5	86-010104-0111	Качалка-балансир "Большая"	комплект	4	103033,25	248,40	412133	994	376460	31809	479458
					8669,85	69,00	34679	276		35515	
6	86-010101-0107	Карусель для детей от 3-х до 12 лет	комплект	3	301967,10	4819,65	905901	14459	856863	26942	1007471
					11526,45	1489,25	34579	4468		74628	
7	86-010109-0311	Песочный дворик для детей от 1 года и старше	комплект	2	321256,90	1035,00	642514	2070	565726	68565	767965
					37358,90	313,95	74718	628		56886	
8	86-010106-0108	Домик-лабиринт 6 секций для детей от 2 лет и старше	комплект	2	474118,05	770,50	948236	1541	901852	41278	1068675
					22421,55	258,75	44843	518		79161	
9	86-010201-0121	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	комплект	3	700351,40	11148,10	2101054	33444	1964034	103651	2381081
					34525,30	3441,95	103576	10326		176376	
10	86-010201-0104	Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)	комплект	3	248795,75	4483,85	746387	13452	668468	62401	873491
					21488,90	1368,50	64467	4106		64703	
11	86-010102-0108	Горка нержавеющая для детей от 5-ти до 12 лет	комплект	2	387229,50	328,90	774459	658	757968	14561	852142
					7916,60	83,95	15833	168		63122	
12	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	1	386965,70	627,90	386966	628	367878	16976	436257
					18459,80	195,50	18460	196		32315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	86-010113-0115	Детский игровой комплекс (6,778 м х 5,640 м х 3,692 м)	комплект	1	1469317,55	2569,10	1469318	2569	1395998	65118	1657191
					70751,45	807,30	70751	807		122755	
14	86-010103-0104	Сетка "Пирамида" малая	комплект	1	819963,95	369,15	819964	369	814406	4803	890749
					5188,80	89,70	5189	90		65981	
15	86-010213-0201	Брусья параллельные	шт.	2	77069,80	165,60	154140	331	150663	2228	168877
					1573,20	41,40	3146	83		12509	
16	86-010208-0103	Теннисный стол для детей	комплект	2	127883,70	305,90	255767	612	242753	14892	292312
					6200,80	109,25	12402	219		21653	
17	86-010113-0103	Детский игровой комплекс для национальных игр TOgYzKuMAlAK-SMArT NATiOn	шт.	8	586910,00	1306,40	4695280	10451	4384320	276284	5369290
					37563,60	387,55	300509	3100		397725	
		Установка оборудавания на тренажерной площадке									
18	86-010113-0109	Спортивный комплекс	комплект	2	761487,80	1300,65	1522976	2601	1438309	75417	1726264
					41033,15	404,80	82066	810		127871	
19	86-010216-0108	Тренажер для детей от 14 лет и старше	комплект	2	176020,20	2993,45	352040	5987	314577	30217	412838
					15737,75	864,80	31476	1730		30581	
20	86-010216-0106	Тренажер для детей от 14 лет и старше	комплект	1	193611,70	3711,05	193612	3711	178618	11314	221319
					11282,65	1150,00	11283	1150		16394	
21	86-010216-0121	Тренажер для детей от 14 лет и старше	комплект	2	208223,90	328,90	416448	658	396056	18107	469319
					9867,00	81,65	19734	163		34764	
22	86-010216-0202	Тренажер	комплект	2	663895,65	8439,85	1327791	16880	1265573	45987	1483681
					22668,80	2599,00	45338	5198		109902	
23	86-010216-0109	Тренажер	шт.	3	183270,30	2722,05	549811	8166	507438	33351	629815
					11402,25	814,20	34207	2443		46653	
		Земляное полотно									
24	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	1090	38,30	38,30	41751	41751	--	--	45091
		СП - 8%			--	--	--	--		3340	
25	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	1090	30,32	30,32	33045	33045	--	--	35689
		СП - 8%			--	--	--	--		2644	
26	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1090	272,25	263,38	296749	287088	298	6741	327769
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	--	9363	--		24279	
27	4102-0102-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (на свалку)	т	1907,5	456,00	--	869820	--		--	939406
		СП - 8%			--	--	--	--		69586	
28	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1090	30,16	26,39	32878	28763	99	2891	38631
		НР - 72%; СП - 8%			3,68	--	4016	--		2862	
29	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	654	79,33	79,33	51885	51885	--	--	56035
		СП - 8%			--	--	--	--		4151	
30	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	654	53,73	53,73	35142	35142	--	--	37953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2811	
31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	654	94,42	80,20	61749	52448	1896	5331	72447
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	7405	--		5366	
		Устройство насыпи									
32	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)	м3	607	272,25	263,38	165254	159874	166	3754	182528
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	--	5214	--		13521	
33	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1062,25	323,00	--	343107	--		--	370555
		СП - 8%			--	--	--	--		27449	
34	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (добавляется на 15 км)	м3 грунта	607	391,75	383,55	237795	232813	4982	--	256819
		СП - 8%			--	--	--	--		19024	
35	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	607	30,16	26,39	18309	16018	55	1610	21513
		НР - 72%; СП - 8%			3,68	--	2236	--		1594	
36	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	607	79,33	79,33	48156	48156	--	--	52008
		СП - 8%			--	--	--	--		3852	
37	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	607	53,73	53,73	32616	32616	--	--	35226
		СП - 8%			--	--	--	--		2609	
38	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	607	94,42	80,20	57312	48679	1760	4948	67241
		НР - 72%; СП - 8%			11,32	--	6873	--		4981	
		Покрытие игровой площадки									
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	305	3147,96	1240,96	960127	378492	530117	55640	1097028
		НР - 108%; СП - 8%			168,91	--	51518	--		81261	
40	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	1,624	122164,35	2090,04	198395	3394	195001	--	214267
		СП - 8%			--	--	--	--		15872	
41	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	2030	1396,16	115,12	2834205	233699	2492495	116652	3186925
		НР - 108%; СП - 8%			53,21	--	108011	--		236068	
42	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	2030	306,65	0,05	622491	101	621811	625	672965
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	579	--		49849	