Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»

Договор № 460 от 12.12.2014г

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилых домов расположенных по адресу: ул.Шокая,19,21,228ж,ж/1,е,е/1,в,г,б,к,л,228м Сарсенбаева, 125,125а,127

Наименование объекта: Газификация жилых домов расположенных по адресу: ул.Шокая,19,21,228ж,ж/1,е,е/1,в,г,б,к,л,228м Сарсенбаева,125,125а,127

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	242,75	22,68	0,06	5505	14	0,03	8
					6,68	0,02	1622	6	0,00	0
9.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	242,75	41,97	0,05	10189	11	0,05	12
					9,57	--	2323	--	--	--
11.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с пневматическим испытанием	км	1,3317	147019,72	62183,47	195786	82810	404,80	539
					74261,25	23489,33	98894	31281	114,72	153
12.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,1334	138059,73	57337,60	18417	7649	386,40	52
					70638,75	21659,96	9423	2889	105,79	14
13.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0572	138059,73	57337,60	7897	3280	386,40	22
					70638,75	21659,96	4041	1239	105,79	6
15.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм	м	928,20	629,00	--	583837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	408,8288	452,00	--	184791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	133,9336	279,00	--	37367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х2,8 мм	м	57,4288	168,00 -- --	-- -- --	9648 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	553,18 393,30	32,75 12,94	553 393	33 13	2,33 0,06	2 0
20.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	11800,00 -- --	-- -- --	11800 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,39118	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	54029 28240	22218 8393	359,61 104,79	141 41
22.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	1,00	444,00 -- --	-- -- --	444 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	шт	2,00	478,00 -- --	-- -- --	956 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	1,00	330,00 -- --	-- -- --	330 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
25.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4 мм	шт	4,00	711,00 -- --	-- -- --	2844 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х3,5 мм	шт	115,00	401,00 -- --	-- -- --	46115 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	29,00	321,00 -- --	-- -- --	9309 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3,5 мм	шт	15,00	227,00 -- --	-- -- --	3405 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 89х3,5 мм	шт	2,00	215,00 --	-- --	430 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 57х3,5 мм	шт	1,00	181,00 --	-- --	181 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	552,00 --	-- --	1104 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	8,00	419,00 --	-- --	3352 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	305,00 --	-- --	610 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	4,00	157,00 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0122-27-3	Нанесение изоляции от падения ЛЭП полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0925	377015,18 39330,00	37417,55 14135,51	34874 3638	3461 1308	225,40 69,03	21 6
36.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,012	288973,40 38553,75	36609,77 13830,19	3468 463	439 166	219,65 67,54	3 1
37.	Е0122-27-1	Нанесение изоляции от падения ЛЭП полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,004	226314,75 35190,00	32841,87 12407,06	905 141	131 50	198,95 60,59	1 0
38.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	480,25	22,68 6,68	0,06 0,02	10890 3209	28 11	0,03 0,00	16 0
39.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	480,25	41,97 9,57	0,05 --	20157 4595	22 --	0,05 --	24 --
40.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 159 мм	врезка	1,00	1619,15 646,88	365,85 137,14	1619 647	366 137	3,23 0,68	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 89 мм	врезка	1,00	1003,17	207,29	1003	207	2,31	2
					455,40	77,63	455	78	0,38	0
42.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 76 мм	врезка	3,00	812,08	138,20	2436	415	2,14	6
					416,59	51,75	1250	155	0,25	1
43.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. до 57 мм	врезка	2,00	528,67	92,06	1057	184	1,50	3
					292,39	36,23	585	72	0,17	0
44.	Е0122-9-2 к=0,6;0,6 ;0,6	Демонтажстальных водопроводных труб диам. 75 мм	км	0,2075	78226,67	35532,92	16232	7373	232,53	48
					42693,75	13422,91	8859	2785	65,56	14
45.	Е0122-9-1 к=0,6;0,6 ;0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. до 50 мм	км	0,0132	76785,81	34402,56	1014	454	231,84	3
					42383,25	12995,98	559	172	63,47	1
		Итого по разделу:								1283182
ИТОГО:							1283182	129095		906
							169336	48754		238

Накладные расходы :

На общестроительные работы	278811
Всего накладных расходов:	278811
Итого с накладными	1561993

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	93720
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1655713
Итого с временными, 1,5 %	1680548
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1715335
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1722057
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1738863
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4155322
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	83106
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4238428
Налог на добавленную стоимость, 12 %	508611
Итого с НДС	4747039

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Технадзор Гаитов А.Ш.