Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области,Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ТАУЕЛСИЗДИК, 41** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150440016832**
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240006817**

Договор (контракт) Договор №133 от 22.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
23	29.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдел образования Нуринского района			работа	1	8 393 323,15	8 393 323,15
				Итого	1	x	8 393 323,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 25 июня 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		133	22.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**8 835 077,00**	**7 888 461,61**							**946 615,39**	**8 835 077,00**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Технический надзор _____

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Авторский надзор _____

Архитектура Строительство Проектирование Абу-Нұр

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрии"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

Договор: №133 от 22.04.2021г.

Объект: Здание школы. Ремонтные работы

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		ТД-399									
6	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА. Разборка**	м3	17,088	15510,68	6447,78	265046	110180	--	147123	445143
		НР - 72%; СП - 8%			9062,90	2895,06	154867	49471		32974	
7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	284,8	779,35	30,34	221958	8641	--	156754	409009
		НР - 72%; СП - 8%			749,01	15,44	213317	4396		30297	
8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	260,18	128,09	--	33327	--	--	23995	61908
		НР - 72%; СП - 8%			128,09	--	33327	--		4586	
		ТД-109									
9	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	949,6	127,91	--	121465	--	--	87455	225634
		НР - 72%; СП - 8%			127,91	--	121465	--		16714	
10	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	949,6	68,80	--	65332	--	--	47039	121361
		НР - 72%; СП - 8%			68,80	--	65332	--		8990	
11	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	949,6	319,51	18,12	303409	17207	--	212369	557040
		НР - 72%; СП - 8%			301,39	9,22	286202	8755		41262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	619,6	33,82	--	20953	--	--	15086	38922
		НР - 72%; СП - 8%			33,82	--	20953	--		2883	
		Фасад (АС-14)									
13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии=КРЫЛЕЦ И КОЗЫРЕК. Разборка	м3	1,1	15510,68	6447,78	17062	7093	--	9471	28655
		НР - 72%; СП - 8%			9062,90	2895,06	9969	3185		2123	
		Кровля (АС-15)									
15	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1683,5	160,57	19,28	270327	32463	--	178404	484630
		НР - 72%; СП - 8%			141,29	5,89	237864	9920		35899	
16	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	1683,5	74,04	11,32	124650	19055	--	80221	221260
		НР - 72%; СП - 8%			62,72	3,46	105595	5823		16390	
17	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1683,5	231,25	12,16	389302	20466	--	270065	712116
		НР - 72%; СП - 8%			219,09	3,71	368836	6254		52749	
18	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1683,5	259,48	1,59	436837	2683	--	312591	809382
		НР - 72%; СП - 8%			257,89	--	434154	--		59954	
19	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	421,4	156,40	0,24	65908	99	--	47383	122354
		НР - 72%; СП - 8%			156,17	--	65809	--		9063	
20	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж керамзитовая гравий	м3 утеплителя	15,75	3304,89	1360,19	52052	21423	--	26004	84301
		НР - 72%; СП - 8%			1944,70	348,43	30629	5488		6244	
21	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ	м3 кладки	24,696	23182,68	4681,77	572519	115621	--	365490	1013050
		НР - 72%; СП - 8%			18500,91	2054,02	456898	50726		75041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2960148	354930	--	1979450	5334765
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2605218	144017	--	395169	
	Всего заработная плата		Тенге				2960148				
		Накладные расходы	Тенге					2749235			
		Сметная прибыль	Тенге				1979449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				395168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5334765				2915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2749235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5334765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2915
		Сметная заработная плата	Тенге					2749235			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Железобетонный пояс ПО-1 (АС-27)									
59	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	20,16	33850,23	5883,65	682421	118614	342701	176086	927188
		НР - 72%; СП - 8%			10967,55	1163,62	221106	23459		68681	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75852	223222,00	--	169318	--	169318	--	182864
		СП - 8%			--	--	--	--		13545	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,255968	220428,00	--	276851	--	276851	--	298999
		СП - 8%			--	--	--	--		22148	
		Кровля (АС-30)									
67	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	136,5	635,66	126,16	86767	17221	35330	27689	123612
		НР - 72%; СП - 8%			250,67	31,06	34216	4240		9156	
68	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	136,5	167,46	18,64	22858	2544	19047	1385	26182
		НР - 72%; СП - 8%			9,28	4,80	1267	656		1939	
69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,17745	16878,16	1705,90	2995	303	5	2026	5423
		НР - 72%; СП - 8%			15140,90	718,08	2687	127		402	
70	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17745	253896,00	--	45054	--	45054	--	48658
		СП - 8%			--	--	--	--		3604	
71	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	136,5	946,76	66,08	129233	9020	40441	58877	203159
		НР - 72%; СП - 8%			584,41	14,66	79772	2001		15049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140									
		СП - 8%	м3	14,0595	23985,00	--	337217	--	337217	--	364194
73	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой			--	--	--	--		26977	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	136,5	724,45	33,87	98887	4624	64092	22211	130786
74	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой=РУБЕРОЙД ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ НА ШИР.1МЕТР			221,03	4,96	30171	677		9688	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	36,35	724,45	33,87	26334	1231	17069	5915	34828
		Полы (АС-18,22)			221,03	4,96	8034	180		2580	
185	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		ТД-109							
		НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	111,36	1611,36	23,83	179442	2653	115423	44980	242375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			551,06	9,93	61366	1106		17954	
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				2057377	156211	1462548	339169	2588268
		Материалы	Тенге				438619	32446	--	191723	
		Всего заработная плата	Тенге				2057377				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				634106				
		Накладные расходы	Тенге					471066			
		Сметная прибыль	Тенге				828440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				339167				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				191724				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2588267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								410
		Нормативная трудоемкость	Тенге					471066			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2588267				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								410
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						471066			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								7923033
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3043837				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					511142			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					176464			
		- Накладные расходы	Тенге						1462548		
		- Сметная прибыль	Тенге							2318619	
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.	**Тенге**							586892	
											7 923 033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения (2,32 %)		Тенге								183 814
	ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями		Тенге								8 106 847
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		Тенге								77 826
	ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время		Тенге								8 184 673
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге								163 693
	ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами		Тенге								8 348 367
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г. К=1,049901		Тенге								8 764 958
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом ценовой скидки, к=0,8999999		Тенге								7 888 462
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге								946 615
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС		Тенге								8 835 077

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

ТЕХНАДЗОР:

_____

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Архитектура Строительство Проектирование Абу-Нур

Инженер