Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области,Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ТАУЕЛСИЗДИК, 41** — **150440016832**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №133 от 22.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
24	29.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдел образования Нуринского района			работа	1	31 440 402,00	31 440 402,00
				Итого	1	x	31 440 402,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 29 июня 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		133	22.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**41 930 237,00**	**29 549 250,00**							**3 545 910,00**	**33 095 160,00**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Технический надзор

_____ **ТОО "Alem Construction Group"**

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Авторский надзор

_____

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

Договор: №133 от 22.04.2021г.

Объект: Здание школы. Ремонтные работы

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 29 июня 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Фасад (АС-14)									
14	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка**	м3	21,631	15510,68	6447,78	335512	139472	--	186237	563489
		НР - 72%; СП - 8%			9062,90	2895,06	196040	62623		41740	
		Кровля (АС-15)									
15	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	721,5	160,57	19,28	115854	13913	--	76459	207699
		НР - 72%; СП - 8%			141,29	5,89	101942	4252		15385	
16	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	721,5	74,04	11,32	53421	8166	--	34380	94826
		НР - 72%; СП - 8%			62,72	3,46	45255	2495		7024	
17	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	721,5	231,25	12,16	166844	8771	--	115742	305193
		НР - 72%; СП - 8%			219,09	3,71	158073	2680		22607	
18	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	721,5	259,48	1,59	187216	1150	--	133967	346878
		НР - 72%; СП - 8%			257,89	--	186066	--		25695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	180,6	156,40	0,24	28246	42	--	20307	52437
		НР - 72%; СП - 8%			156,17	--	28204	--		3884	
20	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж керамзитовая гравий	м3 утеплителя	6,75	3304,89	1360,19	22308	9181	--	11145	36129
		НР - 72%; СП - 8%			1944,70	348,43	13127	2352		2676	
21	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ	м3 кладки	10,584	23182,68	4681,77	245365	49552	--	156638	434164
		НР - 72%; СП - 8%			18500,91	2054,02	195814	21740		32160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1154767	230248	--	734875	2040815
							924519	96142	--	151171	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1154767				
	Всего заработная плата		Тенге					1020661			
		Накладные расходы	Тенге				734876				
		Сметная прибыль	Тенге				151171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2040814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044
		Сметная заработная плата	Тенге					1020661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2040814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044
		Сметная заработная плата	Тенге					1020661			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Железобетонный пояс ПО-1 (АС-27)									
59	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8,64	33850,23	5883,65	292466	50835	146871	75466	397366
		НР - 72%; СП - 8%			10967,55	1163,62	94760	10054		29435	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32508	223222,00	--	72565	--	72565	--	78370
		СП - 8%			--	--	--	--		5805	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,538272	220428,00	--	118650	--	118650	--	128142
		СП - 8%			--	--	--	--		9492	
62	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры=АС-1. Установка при бетонировании	т	0,08568	415692,97	1738,91	35617	149	21783	9884	49141
		НР - 72%; СП - 8%			159718,90	507,94	13685	44		3640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08568	220428,00	--	18886	--	18886	--	20397
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
		Кровля (АС-30)									
67	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1228,5	635,66	126,16	780903	154989	317970	249197	1112508
		НР - 72%; СП - 8%			250,67	31,06	307944	38162		82408	
68	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1228,5	167,46	18,64	205723	22898	171420	12461	235639
		НР - 72%; СП - 8%			9,28	4,80	11405	5901		17455	
69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,59705	16878,16	1705,90	26955	2724	50	18236	48806
		НР - 72%; СП - 8%			15140,90	718,08	24181	1147		3615	
70	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,59705	253896,00	--	405485	--	405485	--	437923
		СП - 8%			--	--	--	--		32439	
71	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1228,5	946,76	66,08	1163101	81184	363969	529890	1828430
		НР - 72%; СП - 8%			584,41	14,66	717948	18010		135439	
72	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140	м3	126,5355	23985,00	--	3034954	--	3034954	--	3277750
		СП - 8%			--	--	--	--		242796	
73	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1228,5	724,45	33,87	889985	41615	576835	199895	1177071
		НР - 72%; СП - 8%			221,03	4,96	271535	6097		87190	
74	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой=РУБЕРОЙД ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ НА ШИР.1МЕТР	м2 изолируемой поверхности	327,15	724,45	33,87	237003	11082	153611	53232	313454
		НР - 72%; СП - 8%			221,03	4,96	72310	1624		23219	
75	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	44,803	98238,82	1734,65	4401394	77718	3164512	857025	5679092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			25872,47	695,21	1159164	31148		420673	
76	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	44,803	8942,62 980,42	70,35 30,65	400656 43926	3152 1373	353578	32615 34662	467933
77	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	10,152	88691,34 20329,47	1614,03 679,20	900395 206385	16386 6895	677624	153562 84316	1138273
78	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	10,152	8942,62 980,42	70,35 30,65	90786 9953	714 311	80119	7390 7854	106030
79	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коньковый брус. Укладка по фермам НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,363	88691,34 20329,47	1614,03 679,20	120886 27709	2200 926	90977	20617 11320	152824
80	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,363	8942,62 980,42	70,35 30,65	12189 1336	96 42	10757	992 1054	14235
81	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,458	100901,25 26780,63	1268,26 576,45	348917 92607	4386 1993	251924	68113 33362	450391
82	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,458	8560,55 2408,47	50,96 21,96	29602 8328	176 76	21098	6051 2852	38506
83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	173,7	5465,51 2149,38	123,42 33,21	949359 373348	21438 5769	554573	272964 97786	1320109
84	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА СП - 8%	м3	1,34475	21622,00 --	-- --	29076 --	-- --	29076	-- 2326	31402
		Полы (АС-18,22)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ТД-400							
179	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	426,3	824,68 381,56	35,26 17,02	351559 162659	15032 7255	173868	122338 37912	511809
183	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	426,3	4350,11 1172,64	161,11 71,89	1854451 499895	68679 30647	1285877	381990 178915	2415356
				ТД-109							
185	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 72%; СП - 8%*	м2 пола	418,64	1611,36 551,06	23,83 9,93	674582 230696	9975 4156	433911	169094 67494	911169
186	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	530	5272,81 740,91	58,32 27,80	2794589 392684	30912 14733	2370993	293340 247034	3334963
187	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	461,38	346,37 134,92	1,00 0,48	159808 62248	460 222	97100	44978 16383	221169
188	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	530	874,77 632,11	4,18 2,03	463626 335017	2218 1076	126391	241987 56449	762061
				Спортивное покрытие							
189	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка грунтом основании поля *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,175	956,84 956,84	-- --	22175 22175	-- --	--	15966 3051	41192
190	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	154,7	380,31 342,99	37,33 18,10	58834 53060	5774 2801	--	40220 7924	106978
191	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95=Styarfoom salmate *СП - 8%*	м3	7,96705	13441,00 --	-- --	107085 --	-- --	107085	-- 8567	115652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13,923	21880,95	9,60	304648	134	246908	41476	373814
					4137,45	--	57606	--		27690	
		НР - 72%; СП - 8%									
193	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,502775	16878,16	1705,90	8486	858	16	5741	15365
					15140,90	718,08	7612	361		1138	
		НР - 72%; СП - 8%									
194	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,502775	253896,00	--	127653	--	127653	--	137865
					--	--	--	--		10212	
		СП - 8%									
195	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	154,7	824,68	35,26	127577	5455	63095	44395	185730
					381,56	17,02	59027	2633		13758	
		НР - 72%; СП - 8%									
196	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8	112,42	5,99	899	48	813	43	1018
					4,72	2,81	38	23		75	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21621524	631286	15670997	3969158	27637933
							5319243	193476	--	2047251	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21621524				
		Материалы	Тенге				11756641				
		Всего заработная плата	Тенге					5512719			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3914354				
		Накладные расходы	Тенге				3969158				
		Сметная прибыль	Тенге				2047255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27637936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5004
		Сметная заработная плата	Тенге					5512719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27637936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5004
		Сметная заработная плата	Тенге					5512719			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29678750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6243762				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					861534			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					289618			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15670997		
		- Накладные расходы	Тенге							4704033	
		- Сметная прибыль	Тенге							2198422	
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.		**Тенге**								**29 678 750**
	Временные здания и сооружения (2,32 %)		**Тенге**								**688 547**
	ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**								**30 367 297**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,96 %)		Тенге								291 526
	ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время		Тенге								30 658 823
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге								613 176
	ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами		Тенге								31 272 000
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г. К=1,049901		Тенге								32 832 504
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом ценовой скидки, к=0,8999999		Тенге								29 549 250
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге								3 545 910
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС		Тенге								33 095 160

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

ТЕХНАДЗОР:

_____ Исенов С.С.

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____

Архитектура Строительство Проектирование Абу-Нур

Инженер