Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области.Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ТАУЕЛСИЗДИК, 41 — 150440016832

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192 — 050240006817

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №133 от 22.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
54	29.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдел образования Нуринского района			работа	1	10 020 379,60	10 020 379,60
				Итого	1	x	10 020 379,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 29.07.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за 27 июля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		133	22.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**52 478 005,00**	**9 417 650,00**							**1 130 118,00**	**10 547 768,00**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Авторский надзор

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

Договор: №133 от 22.04.2021г.

Объект: Здание школы. Ремонтные работы

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 27 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Кровли (АС-30)									
83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	1031,45	5465,51 2149,38	123,42 33,21	5637399 2216983	127300 34255	3293116	1620891 580663	7838954
84	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА** *СП - 8%*	м3	8,699123	21622,00 --	-- --	188092 --	-- --	188092	-- 15047	203140
85	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ** *СП - 8%*	м3	1,23688	21622,00 --	-- --	26744 --	-- --	26744	-- 2140	28883
86	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	1115	311,85 37,15	3,26 1,42	347713 41424	3638 1586	302651	30968 30294	408975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	11124-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1115	546,25	33,87	609067	37770	324849	181427	853734
		НР - 72%; СП - 8%			221,03	4,96	246448	5534		63240	
88	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1115	104,00	--	115960	--	115960	--	125237
		СП - 8%			--	--	--	--		9277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6924976	168708	4251412	1833286	9458923
							2504855	41375	--	700661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6924976				
	Материалы		Тенге				3920616				
	Всего заработная плата		Тенге					2546231			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				330796				
		Накладные расходы	Тенге				1833286				
		Сметная прибыль	Тенге				700661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9458923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2294
		Сметная заработная плата	Тенге					2546231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9458923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2294
		Сметная заработная плата	Тенге					2546231			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9458923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2504855				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41375			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4251412		
		- Накладные расходы	Тенге							1833286	
		- Сметная прибыль	Тенге							700661	
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.		Тенге								9 458 923
	Временные здания и сооружения (2,32 %)		Тенге								219 447
	ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями		Тенге								9 678 370
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,96 %)		Тенге								92 912
	ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время		Тенге								9 771 282
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге								195 426
	ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами		Тенге								9 966 708
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г. К=1,049901		Тенге								10 464 057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом ценовой скидки, к=0,8999999		Тенге								9 417 650
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге								1 130 118
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС		Тенге								10 547 768

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

ТЕХНАДЗОР:

_____ ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____ Архитектура Строительство Проектирование Абу-Нур

Инспектор