Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области,Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ТАУЕЛСИЗДИК, 41** — **150440016832**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №133 от 22.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
58	03.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдел образования Нуринского района			работа	1	20 001 193,60	20 001 193,60
				Итого	1	x	20 001 193,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К,
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.08.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 2 августа 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		133	22.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**73 531 893,00**	**18 798 114,29**							**2 255 773,71**	**21 053 888,00**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Технический надзор

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Авторский надзор

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрии"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мышбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

Договор: №133 от 22.04.2021г.

Объект: Здание школы. Ремонтные работы

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 2 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Кровля (АС-30)									
83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1244,85	5465,51	123,42	6803739	153638	3974440	1956243	9460780
		НР - 72%; СП - 8%			2149,38	33,21	2675661	41343		700799	
84	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	м3	10,619127	21622,00	--	229607	--	229607	--	247975
		СП - 8%			--	--	--	--		18369	
85	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ**	м3	1,18312	21622,00	--	25581	--	25581	--	27628
		СП - 8%			--	--	--	--		2047	
86	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1335	311,85	3,26	416320	4356	362366	37078	489670
		НР - 72%; СП - 8%			37,15	1,42	49598	1899		36272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1112-0101-1501 РСНБРК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1335	546,25	33,87	729242	45222	388945	217224	1022184
		НР - 72%; СП - 8%			221,03	4,96	295075	6626		75717	
88	2113-0810-0103 РСНБРК 2015 ПРИМ.	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых нитей/	м2	1335	104,00	--	138840	--	138840	--	149947
		СП - 8%			--	--	--	--		11107	
89	1115-0108-1802 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	297,6	2414,17	21,69	718457	6456	236613	343073	1146453
		НР - 72%; СП - 8%			1597,41	3,70	475388	1102		84922	
		Фасад									
92	1146-0201-0802 РСНБРК 2015	Фасады. Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	763,46	204,70	--	156277	--	--	112519	290300
		НР - 72%; СП - 8%			204,70	--	156277	--		21504	
93	1115-0201-0101 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	806,6	1307,83	38,35	1054899	30934	297949	541409	1724013
		НР - 72%; СП - 8%			900,09	32,16	726016	25940		127705	
94	1115-0201-0501 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, откосы. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	806,6	2669,45	42,09	2153176	33949	355044	1288889	3717430
		НР - 72%; СП - 8%			2187,19	32,16	1764183	25940		275365	
95	2205-0104-0504 РСНБРК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	2419,8	81,00	--	196004	--	196004	--	211684
		СП - 8%			--	--	--	--		15680	
97	1108-0701-0102 РСНБРК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	300	816,73	2,33	245019	698	80289	118345	392433
		НР - 72%; СП - 8%			546,77	1,12	164032	336		29069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12867161	275253	6285678	4614780	18880497
							6306231	103186	--	1398556	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12867161				
	Материалы		Тенге				5695644				
	Всего заработная плата		Тенге					6409417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				590032				
		Накладные расходы	Тенге				4614780				
		Сметная прибыль	Тенге				1398555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18880496				5445
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6409417			
		Сметная заработная плата	Тенге				18880496				5445
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6409417			
		Сметная заработная плата	Тенге								18880497
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					6306231				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					275253			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103186			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6285678		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4614780	
		- Накладные расходы	Тенге							1398556	
		- Сметная прибыль	Тенге								18 880 497
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.		**Тенге**								438 028
	Временные здания и сооружения (2,32 %)		**Тенге**								19 318 525
	ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**								185 458
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,96 %)		**Тенге**								19 503 982
	ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время		**Тенге**								390 080
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		**Тенге**								19 894 062
	ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами		**Тенге**								20 886 796
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г. К=1,049901		**Тенге**								18 798 114
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом ценовой скидки, к=0,8999999		**Тенге**								2 255 774
	Налог на добавленную стоимость, 12%		**Тенге**								21 053 888
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС		**Тенге**								

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: