Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области,Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ТАУЕЛСИЗДИК, 41** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150440016832**
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240006817**

Договор (контракт) Договор №133 от 22.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
72	**17.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдел образования Нуринского района			работа	1	19 021 979,20	19 021 979,20
				Итого	1	x	19 021 979,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К,
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за 17 августа 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		133	22.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**93 555 029,00**	**17 877 800,00**							**2 145 336,00**	**20 023 136,00**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Авторский надзор

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской
Договор: №133 от 22.04.2021г.
Объект: Здание школы. Ремонтные работы

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 17 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Кровля (АС-30)									
92	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**ОБШИВКА САЙДИНГОМ**	м2 покрытия	297,6	3002,29	17,34	893480	5159	531712	257685	1243258
		НР - 72%; СП - 8%			1198,28	4,32	356609	1287		92093	
93	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	116,157	906,31	14,17	105274	1646	61177	30861	147026
		НР - 72%; СП - 8%			365,46	3,54	42451	412		10891	
94	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Заглушка КОНУСНАЯ**	шт.	15	1463,00	--	21945	--	21945	--	23701
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
95	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	11	317,00	--	3487	--	3487	--	3766
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
96	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	10,8	3002,29	17,34	32425	187	19297	9351	45118
		НР - 72%; СП - 8%			1198,28	4,32	12941	47		3342	
97	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	**СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ. Устройство**	м планки	363	2414,23	1886,93	876365	684956	26024	225504	1190018
		НР - 72%; СП - 8%			455,60	407,20	165385	147815		88149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	363	849,00	--	308187	--	308187	--	332842
		СП - 8%			--	--	--	--		24655	
99	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Конек бочкообразный	шт.	120	778,00	--	93360	--	93360	--	100829
		СП - 8%			--	--	--	--		7469	
100	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=А-1. Установка	т стальных элементов	0,151848	723737,69	8524,75	109898	1294	98314	7589	126886
		НР - 72%; СП - 8%			67764,90	1649,29	10290	250		9399	
101	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80=СКРУТКА	т	0,064456	228481,00	--	14727	--	14727	--	15905
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
		Ходовой настил и переходной мостик									
102	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	22	49,71	6,20	1094	136	44	697	1934
		НР - 72%; СП - 8%			41,54	2,47	914	54		143	
103	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,112	21622,00	--	2422	--	2422	--	2615
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
		Водосточная труба (АС-31)									
104	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	105,8	2136,59	492,24	226051	52079	104708	67923	317492
		НР - 72%; СП - 8%			654,67	236,99	69264	25073		23518	
105	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	363,5	1914,51	14,29	695924	5195	566151	90834	849699
		НР - 72%; СП - 8%			342,72	4,35	124578	1580		62941	
106	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	69	2016,00	--	139104	--	139104	--	150232
		СП - 8%			--	--	--	--		11128	
107	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	23	2289,00	--	52647	--	52647	--	56859
		СП - 8%			--	--	--	--		4212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	218	786,00	--	171348	--	171348	--	185056
		СП - 8%			--	--	--	--		13708	
109	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	184	1035,00	--	190440	--	190440	--	205675
		СП - 8%			--	--	--	--		15235	
110	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	14	4191,00	--	58674	--	58674	--	63368
		СП - 8%			--	--	--	--		4694	
111	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	4159,00	--	24954	--	24954	--	26950
		СП - 8%			--	--	--	--		1996	
		Слуховые окна 6шт									
112	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	8950,87	1038,25	53705	6230	2502	34228	94967
		НР - 72%; СП - 8%			7495,42	427,63	44973	2566		7035	
113	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	1,1433	54451,00	--	62254	--	62254	--	67234
		СП - 8%			--	--	--	--		4980	
114	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,3399	47200,00	--	16043	--	16043	--	17327
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
115	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,02472	47200,00	--	1167	--	1167	--	1260
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
116	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,26574	52857,00	--	14046	--	14046	--	15170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
117	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,77366	8560,55	50,96	15184	90	10822	3104	19750
		НР - 72%; СП - 8%			2408,47	21,96	4272	39		1463	
118	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	34,86	5480,80	123,42	191061	4302	121909	47525	257673
		НР - 72%; СП - 8%			1860,29	33,21	64850	1158		19087	
119	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,9	3002,29	17,34	83764	484	49848	24158	116555
		НР - 72%; СП - 8%			1198,28	4,32	33432	121		8634	
120	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,5972	14017,00	--	22388	--	22388	--	24179
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
121	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12	332,00	--	3984	--	3984	--	4303
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
122	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	12	419,00	--	5028	--	5028	--	5430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
123	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	827,00	--	4962	--	4962	--	5359
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
124	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,96	935,97	2,92	17746	55	4038	9849	29803
		НР - 72%; СП - 8%			720,09	1,42	13653	27		2208	
		Лестница к слуховому окну									
125	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	100901,25	1268,26	12108	152	8742	2364	15630
		НР - 72%; СП - 8%			26780,63	576,45	3214	69		1158	
126	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,12	8560,55	50,96	1027	6	732	210	1336
		НР - 72%; СП - 8%			2408,47	21,96	289	3		99	
		Кровля Тамбура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,39	98238,82	1734,65	38313	677	27546	7460	49435
		НР - 72%; СП - 8%			25872,47	695,21	10090	271		3662	
128	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,39	8942,62	70,35	3488	27	3079	284	4073
		НР - 72%; СП - 8%			980,42	30,65	382	12		302	
129	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,054	88691,34	1614,03	4789	87	3604	817	6055
		НР - 72%; СП - 8%			20329,47	679,20	1098	37		448	
130	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,054	8942,62	70,35	483	4	426	39	564
		НР - 72%; СП - 8%			980,42	30,65	53	2		42	
131	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	27,6	5811,69	123,42	160403	3406	97674	43373	220077
		НР - 72%; СП - 8%			2149,38	33,21	59323	917		16302	
132	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,1792	21622,00	--	3875	--	3875	--	4185
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
133	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ	м3	0,058	21622,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
134	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	27,6	311,85	3,26	8607	90	7492	767	10124
		НР - 72%; СП - 8%			37,15	1,42	1025	39		750	
135	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80=СКРУТКА	т	0,0016	228481,00	--	366	--	366	--	395
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Фасады. Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	16,54	204,70	--	3386	--	--	2438	6289
		НР - 72%; СП - 8%			204,70	--	3386	--		466	
172	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	283,4	1307,83	38,35	370640	10869	104684	190225	605734
		НР - 72%; СП - 8%			900,09	32,16	255087	9114		44869	
173	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, откосы. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	283,4	2669,45	42,09	756521	11928	124745	452853	1306124
		НР - 72%; СП - 8%			2187,19	32,16	619848	9114		96750	
174	2205-0104-0504 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	850,2	81,00	--	68866	--	68866	--	74375
		СП - 8%			--	--	--	--		5509	
175	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1090	655,53	3,70	714527	4036	569302	103038	882971
		НР - 72%; СП - 8%			129,53	1,76	141189	1920		65405	
		Полы (АС-18,22)									
				ТД-400							
189	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	638	285,88	2,75	182392	1758	120042	44105	244617
		НР - 72%; СП - 8%			94,97	1,04	60592	665		18120	
				Спортивное покрытие							
202	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 6,5 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	154,7	9143,78	28,96	1414543	4481	1298143	81670	1615910
		НР - 72%; СП - 8%			723,46	9,77	111919	1511		119697	
203	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	52,8	453,38	2,66	23939	140	18819	3634	29778
		НР - 72%; СП - 8%			94,31	1,28	4980	68		2206	
204	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,28	874,77	4,18	4619	22	1259	2411	7592
		НР - 72%; СП - 8%			632,11	2,03	3338	11		562	
		Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-26)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены									
205	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	288,6	1582,44 1055,24	96,09 74,24	456691 304542	27732 21425	124417	234696 55311	746698
206	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	288,6	1194,92 757,78	9,18 2,88	344855 218694	2648 832	123513	158059 40233	543147
207	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	130,2	693,89 518,47	5,51 2,67	90344 67504	718 348	22122	48853 11136	150333
208	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	158,4	874,68 633,46	3,92 1,90	138550 100340	621 300	37589	72461 16881	227892
		Отмостка (АС-16)									
210	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	28,6674	19315,65 4137,45	9,60 --	553729 118610	275 --	434844	85399 51130	690259
		Тамбур-1 /АС-44/									
211	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,06294	46637,80 27206,01	14040,74 3795,96	2935 1712	884 239	339	1405 347	4688
212	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,05986	589484,00 --	-- --	35287 --	-- --	35287	-- 2823	38109
213	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,00308	463585,00 --	-- --	1428 --	-- --	1428	-- 114	1542
214	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,31304	101165,83 72382,15	26574,67 6962,19	31669 22659	8319 2179	691	17883 3964	53516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
		НР - 72%; СП - 8%	т	0,31304	14994,49	2298,91	4694	720	570	2452	7717
					10873,54	4,80	3404	2		572	
216	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	т	0,31304	589484,00	--	184532	--	184532	--	199295
					--	--	--	--		14763	
217	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия								
		НР - 72%; СП - 8%		6,2	946,76	66,08	5870	410	1837	2674	9228
					584,41	14,66	3623	91		684	
218	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150									
		СП - 8%	м3	0,6386	23985,00	--	15317	--	15317	--	16542
					--	--	--	--		1225	
219	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	11,7	6066,57	123,42	70979	1444	44387	18386	96514
					2149,38	33,21	25148	389		7149	
220	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86=ОБРЕШЕТКА									
		СП - 8%	м3	0,054	21622,00	--	1168	--	1168	--	1261
					--	--	--	--		93	
221	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов								
		НР - 72%; СП - 8%		8,28	3016,01	30,16	24973	250	10126	10596	38414
					1762,90	14,41	14597	119		2845	
222	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%	м3	0,032	49351,00	--	1579	--	1579	--	1706
					--	--	--	--		126	
223	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м планки	3,1	906,31	14,17	2810	44	1633	824	3924
					365,46	3,54	1133	11		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,2	22495,17	1234,89	26994	1482	19792	4495	34008
		НР - 72%; СП - 8%			4766,61	435,58	5720	523		2519	
225	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01836	16878,16	1705,90	310	31	1	210	561
		НР - 72%; СП - 8%			15140,90	718,08	278	13		42	
226	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01836	253896,00	--	4662	--	4662	--	5034
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
227	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,15	4350,11	161,11	26753	991	18550	5511	34845
		НР - 72%; СП - 8%			1172,64	71,89	7212	442		2581	
228	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	20,3648	2150,43	3,35	43793	68	20311	16858	65503
		НР - 72%; СП - 8%			1149,71	--	23414	--		4852	
229	2109-0202-1101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	16,0448	26396,00	--	423519	--	423519	--	457400
		СП - 8%			--	--	--	--		33881	
230	2109-0202-1201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,32	26331,00	--	113750	--	113750	--	122850
		СП - 8%			--	--	--	--		9100	
231	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	8,2	1634,89	173,24	13406	1421	--	9123	24331
		НР - 72%; СП - 8%			1461,65	83,52	11986	685		1802	
232	2203-0301-0204 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	8,2	6189,00	--	50750	--	50750	--	54810
		СП - 8%			--	--	--	--		4060	
		Тамбур-I /АС-46/									
233	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,12588	46637,80	14040,74	5871	1767	679	2810	9375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			27206,01	3795,96	3425	478		694	
234	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,11972	589484,00	--	70573	--	70573	--	76219
		СП - 8%			--	--	--	--		5646	
235	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00616	463585,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
236	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,62608	101165,83	26574,67	63338	16638	1383	35767	107033
		НР - 72%; СП - 8%			72382,15	6962,19	45317	4359		7928	
237	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,62608	14994,49	2298,91	9388	1439	1141	4904	15435
		НР - 72%; СП - 8%			10873,54	4,80	6808	3		1143	
238	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,62608	589484,00	--	369064	--	369064	--	398589
		СП - 8%			--	--	--	--		29525	
239	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	8	946,76	66,08	7574	529	2370	3451	11907
		НР - 72%; СП - 8%			584,41	14,66	4675	117		882	
240	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,824	23985,00	--	19764	--	19764	--	21345
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
241	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16	6066,57	123,42	97065	1975	60700	25143	131985
		НР - 72%; СП - 8%			2149,38	33,21	34390	531		9777	
242	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86=ОБРЕШЕТКА	м3	0,108	21622,00	--	2335	--	2335	--	2522
		СП - 8%			--	--	--	--		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	11,76	3016,01	30,16	35468	355	14381	15049	54558
		НР - 72%; СП - 8%			1762,90	14,41	20732	169		4041	
244	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064	49351,00	--	3158	--	3158	--	3411
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
245	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	4,2	906,31	14,17	3807	60	2212	1116	5316
		НР - 72%; СП - 8%			365,46	3,54	1535	15		394	
246	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2	22495,17	1234,89	44990	2470	32987	7491	56680
		НР - 72%; СП - 8%			4766,61	435,58	9533	871		4199	
247	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,026	16878,16	1705,90	439	44	1	297	795
		НР - 72%; СП - 8%			15140,90	718,08	394	19		59	
248	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026	253896,00	--	6601	--	6601	--	7129
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
249	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8	4350,11	161,11	34801	1289	24131	7168	45327
		НР - 72%; СП - 8%			1172,64	71,89	9381	575		3358	
250	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	35,52	2150,43	3,35	76383	119	35426	29403	114249
		НР - 72%; СП - 8%			1149,71	--	40838	--		8463	
251	2109-0202-1101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	28,8	26396,00	--	760205	--	760205	--	821021
		СП - 8%			--	--	--	--		60816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	2109-0202-1201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	6,72	26331,00	--	176944	--	176944	--	191100
		СП - 8%			--	--	--	--		14156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12749251	874238	8547988	2567480	16542064
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3327025	238913	--	1225337	
		Материалы	Тенге				11962589				
		Всего заработная плата	Тенге				5014167				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3475354			
		Накладные расходы	Тенге				2860250				
		Сметная прибыль	Тенге				2502255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1157188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15622032				
		Сметная заработная плата	Тенге								2898
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3475354			
		Материалы	Тенге				786662				
		Всего заработная плата	Тенге				4804				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					90584			
		Накладные расходы	Тенге				668767				
		Сметная прибыль	Тенге				65220				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				68151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				920033				
		Сметная заработная плата	Тенге								75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					90584			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16542064				
		Сметная заработная плата	Тенге								2973
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3565938			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									16542064
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3327025				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					874238			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					238913			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8547988		
		- Накладные расходы	Тенге							2567480	
		- Сметная прибыль	Тенге							1225337	
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.		**Тенге**								**16 542 064**
	Временные здания и сооружения (2,32 %)		**Тенге**								**383 776**
	ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**								**16 925 840**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,96 %)		**Тенге**								**162 488**
	ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время		**Тенге**								**17 088 328**
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		**Тенге**								**341 767**
	ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами		**Тенге**								**17 430 095**
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г. К=1,049901		**Тенге**								**18 299 874**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом ценовой скидки, к=0,8999999		Тенге								16 469 884
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге								1 976 386
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС		Тенге								18 446 270

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

ТЕХНАДЗОР:

_____

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____

Архитектура Строительство Проектирование Абу-Нур

Инженер

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской
Договор: №133 от 22.04.2021г.
Объект: Здание школы. Пожарная сигнализация

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 17 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	5	2346,01	0,22	11730	1	424	8140	21459
		НР - 72%; СП - 8%			2261,00	--	11305	--		1590	
2	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	21058,00	--	21058	--	21058	--	22743
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
3	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
4	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17296,08	1959,76	17296	1960	1557	10327	29833
		НР - 72%; СП - 8%			13779,00	563,64	13779	564		2210	
5	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	39	2662,79	2,24	103849	87	3844	71941	189853
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	--	99918	--		14063	
7	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	39	1413,00	--	55107	--	55107	--	59516
		СП - 8%			--	--	--	--		4409	
8	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования	шт.	3	1343,37	--	4030	--	187	2767	7341
		НР - 72%; СП - 8%			1281,00	--	3843	--		544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	3	1008,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
10	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	48,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
11	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковаяколонка. Монтаж в помещении	шт.	22	2552,35	--	56152	--	4364	37287	100914
		НР - 72%; СП - 8%			2354,00	--	51788	--		7475	
12	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	22	1991,00	--	43802	--	43802	--	47306
		СП - 8%			--	--	--	--		3504	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	745	322,13	147,90	239986	110182	34369	92469	359052
		НР - 72%; СП - 8%			128,10	44,29	95435	32995		26596	
14	2306-0206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСРВГнг(А)-FRLS 2х0,5 ГОСТ 1508-78	км	0,745	240740,00	--	179351	--	179351	--	193699
		СП - 8%			--	--	--	--		14348	
15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	745	228,77	2,22	170433	1657	15740	110243	303130
		НР - 72%; СП - 8%			205,42	0,11	153036	80		22454	
16	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	745	58,00	--	43210	--	43210	--	46667
		СП - 8%			--	--	--	--		3457	
17	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У195	шт.	1	1298,00	--	1298	--	1298	--	1402
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1414086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				429103				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113887			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33639			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						433173		
		- Накладные расходы	Тенге							333174	
		- Сметная прибыль	Тенге							104748	
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.		**Тенге**								**1 414 086**
	Временные здания и сооружения (2,32 %)		**Тенге**								**32 807**
	ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**								**1 446 893**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		**Тенге**								**13 890**
	ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время		**Тенге**								**1 460 783**
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		**Тенге**								**29 216**
	ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами		**Тенге**								**1 489 999**
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г. К=1,049901		**Тенге**								**1 564 351**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом ценовой скидки, к=0,8999999		Тенге								1 407 916
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге								168 950
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС		Тенге								1 576 866

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

ТЕХНАДЗОР:

_____

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____

Архитектура Строительство Проектирование Абу-Нұр

Инженер