Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области,Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ТАУЕЛСИЗДИК, 41** — **150440016832**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №133 от 22.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
107	29.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдел образования Нуринского района			работа	1	12 240 722,00	12 240 722,00
				Итого	1	x	12 240 722,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Компания Строй Индустрия"

г.Алматы, Медеуский район, Сазановская, 192
БИН 050240006817
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ548560000010114375
АО "Банк ЦентрКредит"

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования Нуринского
района" управления образования
Карагандинской области

Карагандинская область,
п.Нура,Тауелсиздик, 41
БИН 150440016832
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"

Договор: №133 от 22.04.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за 29 сентября 2021 года

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления

№ п/п	Наименование затрат	Сумма , тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ с НДС согласно договору	114 595 655,33
2	В том числе налог на добавленную стоимость	12 278 105,93
3	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	93 555 029,00
4	Сумма аванса с НДС, перечисленная Исполнителю	0,00
5	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	88 877 277,55
6	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
7	Сумма фактических расходов с НДС, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	106 439 999,53
8	Сумма выполненных работ с НДС за август 2021 года	12 884 970,53
9	Удержание аванса - 0%	0
10	Удержание 5% на сдачу объекта	644 248,53
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	12 240 722,00

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ Муканова С.А.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за 29 сентября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		133	22.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**106 439 999,53**	**11 504 437,97**							**1 380 532,56**	**12 884 970,53**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Авторский надзор

Архитектура Строительство Проектирование Абу-Нұр

Колбеков А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской
Договор: №133 от 22.04.2021г.
Объект: Мастерская и котельная. Ремонтные работы

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 29 сентября 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Проемы (АС-12)									
1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	12,6	1043,59	163,08	13149	2055	--	8741	23641
		НР - 72%; СП - 8%			880,51	82,97	11094	1045		1751	
2	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	ДЕМОНТАЖ ВОРОТ	м2	11,2	1448,96	34,78	16228	390	1827	10204	28547
		НР - 72%; СП - 8%			1250,98	14,36	14011	161		2115	
3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	6,74	1760,75	163,08	11867	1099	--	8156	21625
		НР - 72%; СП - 8%			1597,67	82,97	10768	559		1602	
		Внутренняя отделка (АС-12)									
4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	96,3	204,70	--	19712	--	--	14193	36617
		НР - 72%; СП - 8%			204,70	--	19712	--		2712	
		Полы (АС-12)									
				ТД-239							
5	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	7,612	15510,68	6447,78	118067	49081	--	65537	198293
		НР - 72%; СП - 8%			9062,90	2895,06	68987	22037		14688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА. Разборка	м3	7,612	15510,68	6447,78	118067	49081	--	65537	198293
		НР - 72%; СП - 8%			9062,90	2895,06	68987	22037		14688	
7	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ БЕТОННЫЕ. Разборка	м3	3,806	15510,68	6447,78	59034	24540	--	32769	99146
		НР - 72%; СП - 8%			9062,90	2895,06	34493	11019		7344	
		Фасад (АС-12)									
8	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии=КРЫЛЕЦ И КОЗЫРЕК. Разборка	м3	0,9	15510,68	6447,78	13960	5803	--	7749	23445
		НР - 72%; СП - 8%			9062,90	2895,06	8157	2606		1737	
9	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка	м3	13,92	15510,68	6447,78	215909	89753	--	119847	362617
		НР - 72%; СП - 8%			9062,90	2895,06	126156	40299		26860	
		Кровля (АС-11)									
10	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	377	160,57	19,28	60537	7270	--	39952	108527
		НР - 72%; СП - 8%			141,29	5,89	53267	2222		8039	
11	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	377	74,04	11,32	27914	4267	--	17965	49549
		НР - 72%; СП - 8%			62,72	3,46	23647	1304		3670	
12	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	377	231,25	12,16	87180	4583	--	60478	159470
		НР - 72%; СП - 8%			219,09	3,71	82596	1401		11813	
13	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	377	259,48	1,59	97824	601	--	70001	181252
		НР - 72%; СП - 8%			257,89	--	97224	--		13426	
		Погрузка и перевозка мусора									
14	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	20,795	93,00	--	1934	--		--	2089
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
15	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20,795	231,00	--	4804	--		--	5188
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				866186	238522	1827	521129	1498299
							619099	104689	--	110984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				849957				
	Всего заработная плата		Тенге					709616			
	Транспортные расходы		Тенге				6738				
		Накладные расходы	Тенге				510924				
		Сметная прибыль	Тенге				108870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1469751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								664
		Сметная заработная плата	Тенге					709616			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16228				
	Материалы		Тенге				1828				
	Всего заработная плата		Тенге					14172			
		Накладные расходы	Тенге				10204				
		Сметная прибыль	Тенге				2115				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1498298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
		Сметная заработная плата	Тенге					723788			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Железобетонный пояс ПО-1 (АС-26)									
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	15,84	33850,23	5883,65	536188	93197	269265	138354	728505
		НР - 72%; СП - 8%			10967,55	1163,62	173726	18432		53963	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5974	223222,00	–	133353	–	133353	–	144021
		СП - 8%			–	–	–	–		10668	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2471	220428,00	–	54468	–	54468	–	58825
		СП - 8%			–	–	–	–		4357	
19	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры=АС-1. Установка при бетонировании**	т	0,0153	415692,97	1738,91	6360	27	3889	1765	8775
		НР - 72%; СП - 8%			159718,90	507,94	2444	8		650	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0153	220428,00	–	3373	–	3373	–	3642
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
		Кровля (АС-29)									
21	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	207,9	946,76	66,08	196832	13739	61594	89674	309427
		НР - 72%; СП - 8%			584,41	14,66	121499	3048		22920	
22	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	32,12055	14639,00	–	470213	–	470213	–	507830
		СП - 8%			–	–	–	–		37617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	207,9	724,45	33,87	150613	7042	97619	33828	199197
		НР - 72%; СП - 8%			221,03	4,96	45952	1032		14755	
24	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой=РУБЕРОЙД ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ НА ШИР.1МЕТР	м2 изолируемой поверхности	232,6	724,45	33,87	168507	7879	109216	37847	222863
		НР - 72%; СП - 8%			221,03	4,96	51412	1154		16508	
25	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	10,8309	98238,82	1734,65	1064015	18788	765005	207181	1372892
		НР - 72%; СП - 8%			25872,47	695,21	280222	7530		101696	
26	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,8309	8942,62	70,35	96857	762	85476	7885	113121
		НР - 72%; СП - 8%			980,42	30,65	10619	332		8379	
27	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,63	88691,34	1614,03	55876	1017	42051	9530	70637
		НР - 72%; СП - 8%			20329,47	679,20	12808	428		5232	
28	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,63	8942,62	70,35	5634	44	4972	459	6580
		НР - 72%; СП - 8%			980,42	30,65	618	19		487	
29	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,336	88691,34	1614,03	29800	542	22427	5082	37673
		НР - 72%; СП - 8%			20329,47	679,20	6831	228		2791	
30	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,336	8942,62	70,35	3005	24	2652	245	3509
		НР - 72%; СП - 8%			980,42	30,65	329	10		260	
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,6814	100901,25	1268,26	270557	3401	195346	52816	349242
		НР - 72%; СП - 8%			26780,63	576,45	71810	1546		25870	
32	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,6814	8560,55	50,96	22954	137	16359	4692	29858
		НР - 72%; СП - 8%			2408,47	21,96	6458	59		2212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	377	5465,51	123,42	2060497	46529	1203650	592444	2865176
		НР - 72%; СП - 8%			2149,38	33,21	810318	12520		212235	
34	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	3,806	21622,00	–	82293	–	82293	–	88877
		СП - 8%			–	–	–	–		6583	
35	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ	м3	0,677	21622,00	–	14638	–	14638	–	15809
		СП - 8%			–	–	–	–		1171	
36	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	377	311,85	3,26	117568	1230	102332	10471	138281
		НР - 72%; СП - 8%			37,15	1,42	14006	536		10243	
37	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	377	546,25	33,87	205936	12771	109837	61344	288662
		НР - 72%; СП - 8%			221,03	4,96	83328	1871		21382	
38	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	377	104,00	–	39208	–	39208	–	42345
		СП - 8%			–	–	–	–		3137	
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ОБШИВКА САЙДИНГОМ	м2 покрытия	36,4	3002,29	17,34	109283	631	65035	31518	152065
		НР - 72%; СП - 8%			1198,28	4,32	43617	157		11264	
40	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	95,8	906,31	14,17	86825	1358	50456	25452	121259
		НР - 72%; СП - 8%			365,46	3,54	35011	340		8982	
41	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	47,3255	3002,29	17,34	142085	820	84556	40978	197708
		НР - 72%; СП - 8%			1198,28	4,32	56709	205		14645	
		Фасад									
69	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Фасады. Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	230	204,70	–	47080	–	–	33898	87456
		НР - 72%; СП - 8%			204,70	–	47080	–		6478	
70	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	230	1307,83	38,35	300802	8821	84959	154381	491598
		НР - 72%; СП - 8%			900,09	32,16	207022	7397		36415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, откосы. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	230	2669,45	42,09	613973	9680	101240	367524	1060016
		НР - 72%; СП - 8%			2187,19	32,16	503053	7397		78520	
72	2205-0104-0504 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	690	81,00	--	55890	--	55890	--	60361
		СП - 8%			--	--	--	--		4471	
73	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	230	655,53	3,70	150772	852	120128	21742	186315
		НР - 72%; СП - 8%			129,53	1,76	29792	405		13801	
74	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	71,886	816,73	2,33	58711	167	19239	28358	94035
		НР - 72%; СП - 8%			546,77	1,12	39305	81		6966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7354162	229457	4470739	1957468	10056560
							2653968	64734	--	744928	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7354162				
		Материалы	Тенге				3617302				
		Всего заработная плата	Тенге					2718702			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				853435				
		Накладные расходы	Тенге				1957466				
		Сметная прибыль	Тенге				744930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10056558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2351
		Сметная заработная плата	Тенге					2718702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10056558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2351
		Сметная заработная плата	Тенге					2718702			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11554856
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3273067				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					467979			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169423			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4472566		
		- Перевозка грузов	Тенге				6738				
		- Накладные расходы	Тенге							2478597	
		- Сметная прибыль	Тенге							855912	
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.		**Тенге**								**11 554 856**
	Временные здания и сооружения (2,32 %)		**Тенге**								**268 073**
	ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**								**11 822 929**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		**Тенге**								**113 500**
	ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время		**Тенге**								**11 936 429**
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		**Тенге**								**238 729**
	ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами		**Тенге**								**12 175 157**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г. К=1,049901		Тенге								12 782 710
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом ценовой скидки, к=0,8999999		Тенге								11 504 437,97
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге								1 380 532,56
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС		Тенге								12 884 970,53

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Муканова С.А.**

ТЕХНАДЗОР:

_____

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСП Абу-Нур"

Директор _____ **Камбеков А.А.**