Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Виктория"
Наименование стройки : Строительство ливневой канализации для дождевых и талых вод с ул. Букеевой и ул. Тайманова, по ул. С. Баишева в районе ж/м Юго-Запад мкр. г. Актобе
Договор подряда № 200121/00 от 26.11.2020 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 год

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№200121/00	26.11.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ливневая канализация ул. Букеевой и ул. С. Баишева	**999 999,80**	**892 856,97**							**107 142,84**	**999 999,80**
Всего	**999 999,80**	**892 856,97**							**107 142,84**	**999 999,80**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

_____ и.о. руководителя Жарасбаев А.Б.

Подрядчик
ТОО "Строительная компания "Виктория"

_____ директор Авилова Н.В.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

26

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ливневой канализации для дождевых и талых вод с ул. Букеевой и ул. Тайманова, по ул. С. Баишева в районе ж/м Юго-Запад мкр. г. Актобе

(наименование, адрес)

Объект : Строительство ливневой канализации для дождевых и талых вод с ул. Букеевой и ул. Тайманова, по ул. С. Баишева в районе ж/м Юго-Запад мкр. г. Актобе

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200121 от 26.11.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за декабрь 2020 года

на Ливневая канализация ул. Букеевой и ул. С. Баишева

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Земляные работы

1	1 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	75,6	225,56	217,14	17052	16416	5	3673	22383
					8,35	59,14	631	4471	–	1658	
2	2 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	125,496	61		7655		–	–	8267
					–		–		–	612	

Раздел 3 Ливневая канализация

3	3 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	7,9	3109,62	159,49	24566	1260	14990	8601	35820
					1052,66	47,09	8316	372	–	2653	

4	4 1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство НР = 108 %										
			м3 лотка	11,1449	14244,81	5800,95	158757	64651	52816	71847	249052	
					3704,83	2264,26	41290	25235	–	18448		
5	5 2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92										
			м3	11,1449	51186		570463		570463	–	616100	Казахстан
					–		–		–	45637		

Всего	**931 622**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 237
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 078
- материалы, изделия и конструкции, тенге	638 274
- перевозка грузов, тенге	7 655
- накладные расходы, тенге	84 121
в т.ч. зарплата, тенге	7 571
- сметная прибыль (8 %), тенге	69 008
Всего	**931 622**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	12 111
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,06 %)	28 878

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 452**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**992 063,31**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.= 0,8999999885	892856,97
НДС (12 %)	107142,84
Итого	**999999,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная Компания "Виктория"

директор Н.В. Авилова

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

и.о. руководителя А.Б. Жарасбаев

Авторский надзор ТОО "ТенгриСтройИнвест"

директор _____ Н.С. Дошниязов

Технический надзор ТОО "DS & V"

_____ / _____