Подрядчик: **ТОО"AblBekAi company"**

Субподрядчик:**ТОО "BCS Construction"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012 г. №170

Объект: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сарыжаз-Карасаз-Текес" км 24-32,2 Райымбекского района Алматинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		8	01.11.2022		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	495 123,97	442 074,97							53 049,00	495 123,97
Итого к оплате:	**495 123,97**	**442 074,97**							**53 049,00**	**495 123,97**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

Утешов С.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма 4

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Субподрядчик: ТОО "BCS Construction", г.Алматы, пр.Сейфуллина дом 404/67, н.п.3
БИН 091240001846

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сарыжаз-Карасаз-Текес" км 24-32,2 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды										
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**92,54176**	**1228,00**	**1079,09**	**113641,52**	**99861,13**	**187,86**	**39449,13**	**165337,90**
		НР - 108%; СП - 8%				**146,88**	**247,83**	**13592,53**	**22934,44**		**12247,25**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
2	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-гравийной смеси, толщиной 15 см**	**м2 основания**		**342**	**268,32**	**232,57**	**91766,53**	**79539,69**	**297,54**	**42354,27**	**144850,46**
		НР - 108%; СП - 8%				**34,88**	**79,79**	**11929,30**	**27287,62**		**10729,66**	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня										
3	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,252**	**129452,72**	**1817,43**	**32622,09**	**457,99**	**32164,09**	**259,83**	**35512,46**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**954,68**	**--**	**240,58**		**2630,55**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
4	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**		**315**	**93,54**	**37,31**	**29463,87**	**11751,36**	**1630,75**	**20975,85**	**54474,90**
		НР - 108%; СП - 8%				**51,05**	**10,60**	**16081,76**	**3340,33**		**4035,18**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием									
5	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**315**	**12,35**	**0,04**	**3891,69**	**12,10**	**–**	**4189,96**	**8728,18**
		НР - 108%; СП - 8%			**12,32**	**–**	**3879,59**	**–**		**646,53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**271385,69**	**191622,26**	**34280,25**	**107229,04**	**408903,91**
							45483,18	**53802,96**	**–**	**30289,18**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				271385,69				
	Материалы		Тенге				34280,25				
	Всего заработная плата		Тенге					99286,14			
		Накладные расходы	Тенге				107229,04				
		Сметная прибыль	Тенге				30289,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				408903,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72,66
		Сметная заработная плата	Тенге					99286,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				408903,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72,66
		Сметная заработная плата	Тенге					99286,14			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**408903,91**
Всего по смете:											**408 903,91**
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,12%											**421 661,71**
Итого с дополнительными затратами 1,44%											**427 733,64**
Итого в ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901											**449 077,98**
ИТОГО С НДС-12%											**502 967,33**
Тендерное снижение											**495 123,97**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

Утешов С.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.