Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №7 от 06 августа 2011 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 4

Приемки выполненных работ за декабрь 2011 года.

ВЛ-0,38 кВ. 1 этап.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-107-5	-Установка железобетонных плит П-3и шт	80	502,85	325,1	40228	26008	22408	1,01	81
				177,75	89,01	14220	7121	105	0,33	26
2	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Железобетонные плиты П-3и м3	4	21400	-	85600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4	127	-	508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	8,437	7156,55	4310,78	60380	36370	34678	16,1	136
				2745	1169,46	23160	9867	105	4,45	38
5	Ц0108-305-1	-Хомут на опоре шт	142	410,8	377	58334	53534	15797	-	-
				33,8	83,3	4800	11828	95	0,48	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Хомут Х16 шт	142	877,88 -	- -	124659 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под заземление) м3	27,06	218,93 218,93	- -	5924 5924	- -	6694 113	1,54 -	42 -
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	27,06	134,1 134,1	- -	3629 3629	- -	4100 113	0,97 -	26 -
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	27,06	21,55 17,03	4,52 -	583 461	122 -	447 97	0,11 -	3 -
10	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	300	40,89 27,5	2,8 0,3	12267 8250	840 90	7923 95	0,16 -	48 1
					Линейная арматура					
11	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Зажим соединительный TTD 101FJ2TA шт	96	612 -	- -	58752 -	- -	- -	- -	- -
12	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Зажим для заземляющего проводника 3П6 NTD 301AF/F шт	223	453,7 -	- -	101175 -	- -	- -	- -	- -
13	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Зажим ПС шт	206	215,75 -	- -	44445 -	- -	- -	- -	- -
14	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Стяжной хомут CCI 9-180 шт	641	35,7 -	- -	22884 -	- -	- -	- -	- -
15	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Стяжной хомут CCI 9-360 шт	75	24,97 -	- -	1873 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,08	846 846	- -	68 68	- -	71 105	5,15 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т			Установочное оборудование					
17	Е0133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания	44	268,62	38,56	11819	1697	11227	1,29	57
				229,5	13,5	10098	594	105	0,07	3
		шт								
18	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1	44	6550	-	288200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	44	537	-	23628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,11	53000	-	164830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1109784	118571			393
	Тенге	70609	29500			136
Стоимость монтажных работ -	Тенге	454628	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	69624	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10444	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31455	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	555706	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		385
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79130	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	655157	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33721	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5058	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41333	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	730210	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		195
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36480	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1285917	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		581
Сметная заработная плата -	Тенге	-	115610	-		-

Пересчет итогов в цены на 2011 г.
Итого прямых затрат 1109783,467
Накладные расходы 103344,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					72787,74			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1285915,7			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1285915,748 X 2,8 %		36005,641		1321921,4			
		Итого с зимними удорожаниями	1321921,389 X 2,61 %		34502,148		1356423,5			
		Итого с затратами на выслугу лет	1321921,389 X 1 %		13219,214		1369642,8			
		Итого с затратами на доп. Отпуска	1321921,389 X 0,4 %		5287,686		1374930,4			
		Итого с транспортом материалов			23594,028		1398524,43			
		Итого в текущих ценах на 2011	МРП 2011г.				2727910,54			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2727910,539 X 2 %		54558,21		2782468,75			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				333896,25			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3116365,00			

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

_____ / Жумашев Н.С.

Технадзор: _____

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №7 от 06 августа 2011 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

ФОРМА 2В

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за октябрь 2011 года.

ВЛ-0,38 кВ. 1 этап.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Самонесущий изолированный провод СИП сеч. 4х25+1х16 м	1755	293,5	-	515093	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
2	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Самонесущий изолированный провод СИП сеч. 3х16+1х54,6+1х16 м	906,101	297	-	269112	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Провод с резиновой изоляцией ПВС сеч. 3х2,5 м	1278	116	-	148248	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	С Прайслист	-Кронштейны У4 шт	98	2777,12	-	272158	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
					Линейная арматура							
5	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Комплект промежуточной подвески ES 54-14 шт	130	1218	-	158340	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	С Прайслист ТОО "Казэлектр	-Анкерный кронштейн CS шт	55	670,9	-	36900	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оприт"									
7	С Прайслист ТОО "Казэлектр оприт"	-Анкерный кронштейн РА 69 F шт	104	429,2 -	- -	44637 -	- -	- -	- -	- -
8	С Прайслист ТОО "Казэлектр оприт"	-Натяжной (анкерный) зажим РА 54-1500С шт	103	1430 -	- -	147290 -	- -	- -	- -	- -
9	С Прайслист ТОО "Казэлектр оприт"	-Ответвительный прокалывающий зажим TTD 151FJ шт	72	725,8 -	- -	52258 -	- -	- -	- -	- -
10	С Прайслист ТОО "Казэлектр оприт"	-Ответвительный прокалывающий зажим TTD 051FJ шт	74	541,5 -	- -	40071 -	- -	- -	- -	- -
11	С Прайслист ТОО "Казэлектр оприт"	-Зажим соединительный TTD 051FJ2TA шт	3	414,39 -	- -	1243 -	- -	- -	- -	- -
12	С Прайслист ТОО "Казэлектр оприт"	-Зажим соединительный TTD 271FJ2TA шт	53	612 -	- -	32436 -	- -	- -	- -	- -
13	С Прайслист ТОО "Казэлектр оприт"	-Зажим соединительный TTD 101FJ2TA шт	1	612 -	- -	612 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1718396	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1718396	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	103104	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1821500	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1821500	-	-	-

Пересчет итогов в цены на 2011 г.

Итого прямых затрат	1718396,327
Накладные расходы	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты	103103,78
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1821500,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1821500,107 X 2,8 %		51002,003		1872502,1			
		Итого с зимними удорожаниями	1872502,11 X 2,61 %		48872,305		1921374,4			
		Итого с затратами на выслугу лет	1872502,11 X 1 %		18725,021		1940099,4			
		Итого с затратами на доп. Отпуска	1872502,11 X 0,4 %		7490,008		1947589,4			
		Итого с транспортом материалов			31832,535		1979421,94			
		Итого в текущих ценах на 2011	МРП 2011г.				3862457,11			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3862457,107 X 2 %		77249,142		3939706,25			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				472764,75			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4412471,00			

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Технадзор: _____

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

"ЛАЙГЭ" _____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №7 от 06 августа 2011 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за сентябрь 2011 года.

ВЛ-0,38 кВ. 1 этап.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	25	1458,53	878,23	36463	21956	19758	3,06	77
				506,25	246,42	12656	6160	105	1,03	26
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	22	3064,83	1990,26	67426	43786	35468	5,98	132
				985,5	549,9	21681	12098	105	2,29	50
3	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	8	4749,01	3187,28	37992	25498	19777	9	72
				1476	878,4	11808	7027	105	3,63	29
4	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	89	15800	-	1406200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С	-Самонесущий изолированный	5776,269	297	-	1715552	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прайслист ТОО "Казэлектр ощит"	провод СИП сеч. 3х16+1х54,6+1х16 м			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			3263634	91240			280
			Тенге			46145	25285			105
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3263634	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			75002	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	11250	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			200318	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3538954	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		423
Сметная заработная плата -			Тенге			-	82681	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			3538954	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		423
Сметная заработная плата -			Тенге			-	82681	-		-

Пересчет итогов в цены на 2011 г.

Итого прямых затрат			3263632,812
Накладные расходы			75002,29
Ненормируемые и непредвиденные затраты			200318,15
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3538953,2
Итого с временными зданиями и сооружениями	3538953,248 X 2,8 %	99090,691	3638043,9
Итого с зимними удорожаниями	3638043,939 X 2,61 %	94952,947	3732996,9
Итого с затратами на выслугу лет	3638043,939 X 1 %	36380,439	3769377,3
Итого с затратами на доп. Отпуска	3638043,939 X 0,4 %	14552,176	3783929,5
Итого с транспортом материалов		61846,746	3845776,25
Итого в текущих ценах на 2011	МРП 2011г.		7503000,69
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	7503000,696 X 2 %	150060,013	7653060,71
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		918367,29
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			8571428,00

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Технадзор: _____

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

"ЛАЙГЭ" _____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №7 от 06 августа 2011 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за август 2011 года.

Вынос проекта в натуру. ВЛ-0,38 кВ. 1 этап.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1-1. Вынос проекта в натуру.														
1	Е	-Вынос проекта в натуру	25,927	13139	-	340655	-	-	-	-						
	Справочные данные	км		-	-	-	-	-	-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			340655	-			-						
			Тенге			-	-			-						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			340655	-	-		-						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20439	-	-		-						
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361094	-	-		-						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			361094	-	-		-						
		РАЗДЕЛ 2. Смета 4-1-1.ВЛ -0,38кВ- 1 этап.														
2	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	101	1458,53	878,23	147311	88701	79821	3,06	309						
				506,25	246,42	51131	24888	105	1,03	104						
3	С143019-103-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий	105	15800	-	1659000	-	-	-	-						
	Изм. и															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1806311	88701			309
			Тенге			51131	24888			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1806311	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			79821	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11973	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			113168	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1999300	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		453
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	87993	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1999300	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		453
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	87993	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2146966	88701			309
			Тенге			51131	24888			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2146966	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			79821	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11973	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			133607	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2360394	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		453
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	87993	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2360394	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		453
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	87993	-		-

Пересчет итогов в цены на 2011 г.

Итого прямых затрат			2146965,739
Накладные расходы			79820,65
Ненормируемые и непредвиденные затраты			133607,2
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2360393,6
Итого с временными зданиями и сооружениями	2360393,584 X 2,8 %	66091,02	2426484,6
Итого с зимними удорожаниями	2426484,604 X 2,61 %	63331,248	2489815,9
Итого с затратами на выслугу лет	2426484,604 X 1 %	24264,846	2514080,7
Итого с затратами на доп. отпуска	2426484,604 X 0,4 %	9705,938	2523786,6
Итого с затратами на транспорт		40126,691	2466611,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов								
		Итого в текущих ценах на 2011	МРП 2011г.				5002001,049			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	5002001,049 X 2 %			100040,02	5102041,07			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				612244,93			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					5714286,00			

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

"ЛАЙГЭ" _____ / Жумашев Н.С.

Технадзор: _____

Заказчик: Государственное учреждение "Вилейский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАВЕТ"

Основание: Договор №0 от 04.02.2012г.
Дополнительное соглашение №1 от 17 марта 2012г. к Договору №0 от 04.02.2012г.
Дополнительное соглашение №2 от 14 декабря 2012г. к Договору №0 от 04.02.2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:- Канализационная насосная станция в г. Ракове Вилейского района — КОД: 28

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:- Канализационная насосная станция в г. Раковом Вилейского района

АКТ № 11

Приемки выполненных работ за декабрь 2012 года.
Локальная смета 4-2-2 ПС

N п/п	Код и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ОТ	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ОТ	Выполнено работ, Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ОТ рабочих строителей	в т.ч. ОТ машинистов	ОТ рабочих-строителей	в т.ч. ОТ машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Отделка конструкции					
1	00101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосными стенками	0.12	216.93	-	2604	-	2958	1.58	19
				216.93	-	2604	-	123	-	-
		м3								
2	00101-166-1	Разработка вручную траншей глубиной свыше 4 м до 5 м грунтов 2 группы	0.55	124.1	-	1278	-	1464	3.87	4
				124.1	-	1278	-	112	-	-
		м3								
3	00101-138-1	Обратная засыпка грунта 1,2 группы экскаватором-погрузчиком	0.16	81.39	4.53	209	43	237	0.13	4
				17.03	-	162	-	87	-	-
		м3								
4	02108-473-1	Водопроводы стальные в траншеях из другого стекла, диаметр 12 мм	0.4	69.18	2.9	6883	273	2029	3.14	10
				27.5	2.9	2736	30	95	-	-
		м								
5	С. Прейскурант 900 "Калькулятор-пакет"	Муфта механическая резиновая 200Мм-10-ТУ2100	7	1988.13	-	Основные материалы 14663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С. Прейскурант 900 "Калькулятор-пакет"	Муфта механическая резиновая 300Мм-10-ТУ2100	4	8444.79	-	33779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Расчет			92315	322			41
			Тенге			8243	30			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6883	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	394	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3160	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85432	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	594	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5363	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4121	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			104836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7281	-		-
		Пересчет итогов в цены на 2012 г.								
		Итого прямых затрат					92314,466			
		Накладные расходы					6586,97			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					5934,12			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					104835,56			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	104835,556 X 2,8 %			2935,396	107770,95			
		Итого с зимними удорожаниями	107770,952 X 2,61 %			2812,822	110583,77			
		Итого с затратами на выслугу лет	107770,952 X 1 %			1077,71	111661,48			
		Итого с затратами на доп. Отпуска	107770,952 X 0,4 %			431,084	112092,57			
		Итого с транспортом материалов				1782,204	113874,77			
		Итого в текущих ценах на 2012	МРП 2011г.				212937,676			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	212937,676 X 2 %			4258,753	217196,43			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				26063,57			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					243260,00			

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

"ЛАЙГЭ" _____ / Жумашев Н.С.

Технадзор: _____

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №1 от 27 апреля 2012г. к Договору №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №2 от 04 декабря 2012г. К Договору №2 от 06.02.2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

ФОРМА 2В

АКТ № 10

Приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года.
Локальная смета 4-1-3. РП.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Оборудование опор одноцепных ВЛ-10 Кв												
1	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Железобетонные плиты П-3и м3	0,5188	21400	-	11102	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	15,5	42519,1	31105,06	659046	482128	253435	51,1	792				
				9157,5	6414,57	141941	99426	105	22,72	352				
3	С151607-17	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 50 мм2 т	3,25	397300	-	1291225	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция стоек и плит м2	164,1	412,3	3,82	67658	627	7511	0,21	35				
				37,35	1,44	6129	236	118	0,01	1				
5	Е0133-254-2	-Окраска масляной краской металлоконструкций	8,93	3756,22	2776,32	33543	24793	8855	2,97	27				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		497,25	447,12	4440	3993	105	1,44	13
						Стальные конструкции					
6	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Траверсы ТМ-3	шт	83	4261,16	-	353676	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Траверсы ТМ-6	шт	17	5666,87	-	96337	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Накладка ОГ2	шт	24	672,59	-	16142	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Накладка ОГ5	шт	12	270,05	-	3241	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Кронштейн У1	шт	21	943,07	-	19804	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Хомут на опоре	шт	159	410,8	-	65317	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Хомут Х1	шт	100	420,5	-	42050	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Хомут Х7	шт	28	617,99	-	17304	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Хомут Х8	шт	15	695,87	-	10438	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Хомут Х9	шт	8	712,38	-	5699	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С	-Хомут Х23		8	1382,01	-	11056	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайслист ТОО "Казэлектрощит"		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С	-Стяжка Г1		38	1216,08	-	46211	-	-	-	-
	Прайслист ТОО "Казэлектрощит"		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С	-Кронштейн РА1		6	1099,26	-	6596	-	-	-	-
	Прайслист ТОО "Казэлектрощит"		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С	-Кронштейн РА2		6	513,86	-	3083	-	-	-	-
	Прайслист ТОО "Казэлектрощит"		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С	-Вал привода РА3		12	780,53	-	9366	-	-	-	-
	Прайслист ТОО "Казэлектрощит"		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	С	-Кронштейн РА4		6	318,73	-	1912	-	-	-	-
	Прайслист ТОО "Казэлектрощит"		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С	-Кронштейн РА5		6	305,61	-	1834	-	-	-	-
	Прайслист ТОО "Казэлектрощит"		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	С	-Кронштейн Р1		18	383,91	-	6910	-	-	-	-
	Прайслист ТОО "Казэлектрощит"		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С	-Кронштейн Р4		3	220,95	-	663	-	-	-	-
	Прайслист ТОО "Казэлектрощит"		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С	-Кронштейн КМ1		7	552,8	-	3870	-	-	-	-
	Прайслист ТОО "Казэлектрощит"		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	С	-Кронштейн КМ2		7	552,8	-	3870	-	-	-	-
	Прайслист ТОО "Казэлектрощит"		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Скоба КМЗ шт	28	204,02 -	- -	5713 -	- -	- -	- -	- -
28	С11011-56	-Болты строительные т	0,0006	136500 -	- -	82 -	- -	- -	- -	- -
29	Ц0108-52-2	-Изолятор опорный, напряжение до 10 Кв шт	541	92,74 67,5	Линейная арматура 3,8 2,3	50172 36518	2056 1244	35874 95	- 0,01	- 7
30	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Изолятор штыревой ШФ20-В шт	541	571,35 -	- -	309100 -	- -	- -	- -	- -
31	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Колпачок К-6 шт	541	45,83 -	- -	24794 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм(крепление провода) т	0,107	42800 -	- -	4580 -	- -	- -	- -	- -
33	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Зажим ПС-2 шт	137	198,09 -	- -	27138 -	- -	- -	- -	- -
34	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Зажим ПА-2 шт	600	218,3 -	- -	130980 -	- -	- -	- -	- -
35	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Изолятор штыревой ПФ70-Е шт	2	844,02 -	- -	1688 -	- -	- -	- -	- -
36	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Ушко У1-7-16 шт	1	373,76 -	- -	374 -	- -	- -	- -	- -
37	С Прайслист ТОО	-Зажим НКК-1-1Б шт	1	594,71 -	- -	595 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Казэлектр ощит"									
38	С Прайслист ТОО "Казэлектр ощит"	-Скоба Ск-7 шт	63	253,07 -	- -	15943 -	- -	- -	- -	- -
39	С Прайслист ТОО "Казэлектр ощит"	-Серьга СРС-7-17 шт	63	315,8 -	- -	19895 -	- -	- -	- -	- -
40	С Прайслист ТОО "Казэлектр ощит"	-Звено промежуточное ПРТ-7 шт	8	204,02 -	- -	1632 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников комплект	21	2561,26 616,5	1756,72 306,68	53787 12947	36891 6440	20356 105	3,76 1,06	79 22
42	С Прайслист ТОО "Казэлектр ощит"	-Разрядник вентильный РВО-10У шт	21	3624,97 -	- -	76124 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей шт	3	2352,11 1386	769,89 236,48	7056 4158	2310 709	5111 105	7,42 1,03	22 3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ

	Тенге	3517607	548804		955
Стоимость монтажных работ -	Тенге	206133	112049		399
Накладные расходы -	Тенге	2061286	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	314776	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	157
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	47216	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	142564	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2518625	-	-	1435
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
	Тенге	-	350599	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1456321	-	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	16366	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2455	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	88361	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	1561049	-	-	84
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-	-
Сметная заработная плата -		-	17254	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4079674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1519
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	367853	-		-
		Пересчет итогов в цены на 2012 г.								
		Итого прямых затрат					3517606,51			
		Накладные расходы					331142,17			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					230924,95			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4079673,6			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	4079673,625 X 2,8 %		114230,862		4193904,5			
		Итого с зимними удорожаниями	4193904,487 X 2,61 %		109460,907		4303365,4			
		Итого с затратами на выслугу лет	4193904,487 X 1 %		41939,045		4345304,4			
		Итого с затратами на доп. отпуска	4193904,487 X 0,4 %		16775,618		4362080,1			
		Итого с транспортом материалов			71296,376		4433376,48			
		Итого в текущих ценах на 2012	МРП 2011г.				8639705,88			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	8639705,882 X 2 %		172794,117		8812500,00			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1057500,00			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					9870000,00			

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Технадзор: _____

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

_____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №1 от 27 апреля 2012г. к Договору №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №2 от 04 декабря 2012г. К Договору №2 от 06.02.2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 9

Приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года.
Локальная смета 4-1-3. РП.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11
		Оборудование опор двухцепной ВЛ-10кВ Стальные конструкции												
1	Ц0108-305-1	-Хомут на опоре	144	410,8	377	59155	54288					16019	-	-
		шт		33,8	83,3	4867	11995					95	0,48	70
2	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Хомут Х33	48	444,44	-	21333	-					-	-	-
		шт		-	-	-	-					-	-	-
3	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Хомут Х34	48	483,5	-	23208	-					-	-	-
		шт		-	-	-	-					-	-	-
4	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Хомут Х35	48	531,7	-	25522	-					-	-	-
		шт		-	-	-	-					-	-	-
5	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Стяжка ОТ5	4	2113,85	-	8455	-					-	-	-
		шт		-	-	-	-					-	-	-
6	С11011-56	-Болты строительные	0,0007	136500	-	96	-					-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под прокладку кабеля) т	54	-	-	-	-	-	-	-
				218,93	-	11822	-	13359	1,54	83
				218,93	-	11822	-	113	-	-
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	54	134,1	-	7241	-	8183	0,97	52
				134,1	-	7241	-	113	-	-
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	54	21,55	4,52	1163	244	892	0,11	6
				17,03	-	920	-	97	-	-
10	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м3	223,2	69,18	2,8	15441	625	5895	0,16	36
				27,5	0,3	6138	67	95	-	-
					Линейная арматура					
11	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Зажим соединительный ПА-2 м	15	152,8	-	2292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Зажим соединительный ПС-3 шт	4	254,81	-	1019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Подвеска натяжная изолирующая шт	24	2396,19	-	57509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Подвеска поддерживающая изолирующая I шт	225	2396,19	-	539143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Подвеска поддерживающая изолирующая II шт	18	2396,19	-	43131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	7,9	846	-	6683	-	7018	5,15	41
				846	-	6683	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	78	1656,34	878,23	129194	68502	61644	3,06	239
				506,25	246,42	39488	19221	105	1,03	80
		опора								
18	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	13	3302,79	1990,26	42936	25873	20958	5,98	78
				985,5	549,9	12812	7149	105	2,29	30
		опора								
19	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4978,05	3187,28	19912	12749	9888	9	36
				1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
		опора								
20	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	108	20400	-	2203200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0133-107-5	-Установка железобетонных плит П-3и и анкеров АЦ-1	38	502,85	325,1	19108	12354	10644	1,01	38
				177,75	89,01	6755	3382	105	0,33	13
		шт								
22	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Железобетонные плиты П-3и	1,3812	21400	-	29558	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,9	127	-	241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3267365	174635			609
			Тенге			102629	45327			207
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			74596	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3287	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5791	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			102301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26354	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3192768	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19888	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3524875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		776
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144777	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3627176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		893
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171132	-		-

Пересчет итогов в цены на 2012 г.

Итого прямых затрат			3267364,461
Накладные расходы			154499,31
Ненормируемые и непредвиденные затраты			205311,83
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3627175,6
Итого с временными зданиями и сооружениями	3627175,603 X 2,8 %	101560,917	3728736,5
Итого с зимними удорожаниями	3728736,52 X 2,61 %	97320,023	3826056,5
Итого с затратами на выслугу лет	3728736,52 X 1 %	37287,365	3863343,9
Итого с затратами на доп. Отпуска	3728736,52 X 0,4 %	14914,946	3878258,9
Итого с транспортом материалов		63388,52	3941647,42
Итого в текущих ценах на 2012	МРП 2011г.		7690029,764
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	7690029,764 X 2 %	153800,595	7843830,36
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		941259,61
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			8785090,00

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

_____ / Жумашев Н.С.

Технадзор: _____

6791

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №1 от 27 апреля 2012г. к Договору №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №2 от 04 декабря 2012г. К Договору №2 от 06.02.2012г.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 8

Приемки выполненных работ за август 2012 года.
Локальная смета 4-1-3. РП.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Оборудование опор двухцепной ВЛ-10кВ												
1	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3302,79	985,5	1990,26	9908	2957	5971	4837	5,98	2,29	18	7
2	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12 шт	5	73800 -	-	-	369000 -	-	-	-	-	-	-	-
3	Е0133-107-5	-Установка железобетонных плит П-3и и анкеров АЦ-1 шт	6	502,85 177,75	89,01	325,1	3017 1067	534	1951	1681 105	1,01 0,33		6 2	
4	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Железобетонные плиты П-3и м3	0,1	21400 -	-	-	2140 -	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2004 С Прайслист	-Анкер АЦ-1 шт	4	4357,64 -	- -	17431 -	- -	- -	- -	- -
6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,58	127 -	- -	74 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 м3	13,13	42519,1 9157,5	31105,06 6414,57	558276 120238	408409 84223	214684 105	51,1 22,72	671 298
8	С151607-19	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 70 мм2 1км	5,63	395100 -	- -	2224413 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0108-4-7	-Гидроизоляция стоек и плит т	84,1	412,3 37,35	3,82 1,44	34674 3141	321 121	3849 118	0,21 0,01	18 1
10	Е0133-254-2	-Окраска маслянной краской металлоконструкций м2	8,93	3756,22 497,25	2776,32 447,12	33543 4440	24793 3993	8855 105	2,97 1,44	27 13
					Стальные конструкции					
11	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Траверсы ТМ-19 шт	111	7122,07 -	- -	790550 -	- -	- -	- -	- -
12	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Траверсы ТМ-18 шт	21	6361,02 -	- -	133581 -	- -	- -	- -	- -
13	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Траверсы ТМ-20 шт	6	5759,54 -	- -	34557 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-318-2	-Оттяжка тросовая к лежню в земле шт	4	3153,29 248	309 69,8	12613 992	1236 279	1208 95	2 0,4	8 2
15	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Оттяжка ОТ4 шт	4	18862,1 -	- -	75448 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4299226	442681			747
			Тенге			132835	90800			322
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2795302	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			215892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3191866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1087
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	238116	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1503924	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2883	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91389	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1614534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20785	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4806400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	258902	-		-

Пересчет итогов в цены на 2012 г.			
Итого прямых затрат			4299225,229
Накладные расходы			235113,4
Ненормируемые и непредвиденные затраты			272060,36
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			4806399
Итого с временными зданиями и сооружениями	4806398,987 X 2,8 %	134579,172	4940978,2
Итого с зимними удорожаниями	4940978,159 X 2,61 %	128959,53	5069937,7
Итого с затратами на выслугу лет	4940978,159 X 1 %	49409,782	5119347,5
Итого с затратами на доп. Отпуска	4940978,159 X 0,4 %	19763,913	5139111,4
Итого с транспортом материалов		83996,629	5223108,03
Итого в текущих ценах на 2012	МРП 2011г.		10318526,784
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	10318526,784 X 2 %	206370,535	10524897,32
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1262987,68
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			11787885,00

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Технадзор: _____

Исполнитель: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

"ЛАЙГЭ" _____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №1 от 27 апреля 2012г. к Договору №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №2 от 04 декабря 2012г. К Договору №2 от 06.02.2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 7

Приемки выполненных работ за июль 2012 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-0,38 кВ 2 этап								
1	Е0133-107-5	Установка железобетонных плит П-3и	170	502,85	325,1	85485	55267	47617	1,01	172
				177,75	89,01	30218	15132	105	0,33	56
		шт								
2	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Железобетонные плиты П-3и	13	21400	-	278200	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13	127	-	1651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	11,44	7259,41	4310,78	83048	49315	47020	16,1	184
				2745	1169,46	31403	13379	105	4,45	51
		1км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-305-1-	Хомут на опоре	142	410,8	377	58334	53534	15797	-	-
		шт		33,8	83,3	4800	11828	95	0,48	69
6	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Хомут Х16	142	877,88	-	124659	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под заземление)	26,94	218,93	-	5898	-	6665	1,54	41
		м3		218,93	-	5898	-	113	-	-
8	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,94	134,1	-	3613	-	4082	0,97	26
		м3		134,1	-	3613	-	113	-	-
9	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,94	21,55	4,52	580	122	445	0,11	3
		м3		17,03	-	459	-	97	-	-
10	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	339	51,7	2,8	17526	949	8953	0,16	54
		м		27,5	0,3	9323	102	95	-	1
					Линейная арматура					
11	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Анкерный кронштейн РА 69F	300	429,21	-	128763	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Натяжной (анкерный) зажим РА 54-1500С	140	1430	-	200200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Ответвительный прокалывающий зажим TTD 151FJ	78	725,8	-	56612	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Ответвительный прокалывающий зажим TTD 051FJ	210	541,5	-	113715	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Зажим соединительный TTD 271FJ2TA	122	612	-	74664	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С Прайслист ТОО "Казэлектроцит"	-Зажим соединительный TTD 101FJ2TA	90	612	-	55080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С Прайслист ТОО "Казэлектроцит"	-Зажим для заземляющего проводника 3П6 NTD	650	453,7	-	294905	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С Прайслист ТОО "Казэлектроцит"	-Зажим соединительный ПС	800	215,75	-	172600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С Прайслист ТОО "Казэлектроцит"	-Стяжной хомут CCI 9-180	606	35,7	-	21634	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С Прайслист ТОО "Казэлектроцит"	-Стяжной хомут CCI 9-360	75	24,97	-	1873	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,2	846	-	169	-	178	5,15	1
		1т		846	-	169	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1779209	159187			482
	Тенге	85881	40440			176
Стоимость монтажных работ -						
Накладные расходы -	Тенге	158908	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	71770	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		36
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	10766	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	13841	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	244518	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		394
Стоимость общестроительных работ -						
Накладные расходы -	Тенге	1620301	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	58986	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		29
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	8848	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	100757	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1780045	-	-		329
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64336	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2024563	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145935	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РП								
					Оборудование опор двухцепной ВЛ-10кВ					
22	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	40	73800	-	2952000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2952000	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2952000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3129120	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3129120	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4731209	159187			482
			Тенге			85881	40440			176
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			158908	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10766	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13841	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			244518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81599	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4572301	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8848	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277877	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4909165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		329
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64336	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5153683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145935	-		-

Пересчет итогов в цены на 2012 г.
Итого прямых затрат 4731208,453
Накладные расходы 130756,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					291717,9			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					5153682,7			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	5153682,733 X 2,8 %			144303,117	5297985,8			
		Итого с зимними удорожаниями	5297985,85 X 2,61 %			138277,431	5436263,3			
		Итого с затратами на выслугу лет	5297985,85 X 1 %			52979,859	5489243,1			
		Итого с затратами на доп. Отпуска	5297985,85 X 0,4 %			21191,943	5510435,1			
		Итого с транспортом материалов				90065,758	6411400,86			
		Итого в текущих ценах на 2012					16121470,58			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	16121470,588 X 2 %			322429,412	16443900,00			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1973268,00			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					18417168,00			

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

_____ / Жумашев Н.С.

Технадзор: _____

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №1 от 27 апреля 2012г. к Договору №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №2 от 04 декабря 2012г. К Договору №2 от 06.02.2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала
Жангалинского района

АКТ № 6

Приемки выполненных работ за июнь 2012 года.

ВЛ-0,38 кВ. 2 этап.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ВЛ-0,38 кВ 2 этап					
1	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	39	1534,11	878,23	59830	34251	30822	3,06	119
				506,25	246,42	19744	9610	105	1,03	40
		опора								
2	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	70	3155,76	1990,26	220903	139318	112852	5,98	419
				985,5	549,9	68985	38493	105	2,29	160
		опора								
3	Е0133-103-3-	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	38	4836,53	3187,28	183788	121117	93941	9	342
				1476	878,4	56088	33379	105	3,63	138
		опора								
4	С143019-103- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	278	15800	-	4392400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Самонесущий изолированный провод СИП сеч.3х50+1х54,6+1х16 м	4856	435,3	-	2113817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Самонесущий изолированный провод СИП сеч. 3х35+1х54,6+1х16 м	1415	375,6	-	531474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Самонесущий изолированный провод СИП сеч. 3х16+1х54,6+1х16 м	4547,63	297	-	1350646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С Прайслист	-Кронштейны У4 шт	98	2777,12	-	272158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Стяжка Г11 шт	340	1470,78	-	500065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С Прайслист	-Кронштейны КС2 шт	284	2113,85	-	600333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Линейная арматура					
11	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Комплект промежуточной подвески ES 54-14 шт	337	1218	-	410466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Анкерный кронштейн CS шт	180	671,32	-	120838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Анкерный кронштейн PA 69F шт	30	429,21	-	12876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	10769595	294686			880
	Тенге	144817	81483			338
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10769595	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	237614	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		119
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35642	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	660433	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11667642	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1337

9021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	261941	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11667642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	261941	-		1337
		Пересчет итогов в цены на 2012 г.								
		Итого прямых затрат					10769593,99			
		Накладные расходы					237614,3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					660432,55			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.								
		Итого с временными зданиями и сооружениями	11667640,832 X 2,8 %		326693,943		11667641			
		Итого с зимними удорожаниями	11994334,775 X 2,61 %		313052,138		11994335			
		Итого с затратами на выслугу лет	11994334,775 X 1 %		119943,348		12307387			
		Итого с затратами на доп. Отпуска	11994334,775 X 0,4 %		47977,339		12427330			
		Итого с транспортом материалов					12475308			
		Итого в текущих ценах на 2012	МРП 2011г.		203903,695		12679211,69			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	24736313,029 X 2 %		494726,26		24736313,03			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				25231039,29			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3027724,71			
							28258764,00			

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

/ Абдиров Е.

Технадзор:

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

/ Жумашев Н.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №1 от 27 апреля 2012г. к Договору №2 от 06.02.2012г.
Дополнительное соглашение №2 от 04 декабря 2012г. К Договору №2 от 06.02.2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 5

Приемки выполненных работ за май 2012 года.

ВЛ-0,38 кВ. 2 этап.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-0,38 кВ 2 этап								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	189	1534,11	878,23	289947	165985	149367	3,06	578
				506,25	246,42	95681	46573	105	1,03	195
2	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А / опора / шт	210	15800	-	3318000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3607947	165985			578
			Тенге			95681	46573			195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3607947	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			149367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225439	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3982753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164660	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3982753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		848
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164660	-		-

Пересчет итогов в цены на 2012 г.

Итого прямых затрат			3607946,32
Накладные расходы			149367,35
Ненормируемые и непредвиденные затраты			225438,85
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3982752,5
Итого с временными зданиями и сооружениями	3982752,519 X 2,8 %	111517,071	4094269,6
Итого с зимними удорожаниями	4094269,59 X 2,61 %	106860,436	4201130
Итого с затратами на выслугу лет	4094269,59 X 1 %	40942,696	4242072,7
Итого с затратами на доп. Отпуска	4094269,59 X 0,4 %	16377,078	4258449,8
Итого с транспортом материалов		69602,583	4328052,38
Итого в текущих ценах на 2012	МРП 2011г.		8441039,04
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	8441039,039 X 2 %	168820,78	8609859,82
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1033183,18
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			9643043,00

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

/ Абдиров Е.

Технадзор:

Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

"ЛАЙГЭ"

/ Жумашев Н.С.

6791

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 13 марта 2013 года.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 17

Приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года.
Локальная смета 4-1-3. РП.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Электроустановки										
1	Е0125-64-2	-Установка блочно-модульного здания РП-10кВ	12	5655,43	2723,08	67865	32677	35924	10	120		
				1777,5	717,22	21330	8607	120	3,14	38		
2	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-КТП 630/10/0,4 (в габарите на 1000 кВа) т	1	1405425	-	1405425	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Ц0108-27-1	-Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем шт	1	9457,35	2116	9457	2116	6192	33	33		
				6075	443,01	6075	443	95	2,57	3		
4	75-5-8	-Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости	1	1574800	-	1574800	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-51; 81 А, габаритные размеры 4500x3040x810 мм								
5	Ц0108-471-4	шт -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	485,3 116	24,1 2,5	7765 1856	386 40	1801 95	0,7 0,01	11 -
6	Ц0108-472-2	шт -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	57	90,98 23	3,3 0,4	5186 1311	188 23	1267 95	0,14 -	8 -
7	Ц0108-472-1	м -Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	2955	69,18 27,5	2,8 0,3	204429 81263	8274 886	78042 95	0,16 -	473 5
					Ограждение КТПГ 400 кВ-1шт, 600кВ-4шт					
8	Е0106-1-13	м -Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,804	16789,26 771,75	95,97 36,25	114234 5251	653 247	5773 105	4,9 0,18	33 1
9	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,804	127 -	- -	864 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0107-24-12	м3 -Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	41,79	534,47 261	243,27 66,53	22336 10907	10166 2780	19162 140	1,49 0,24	62 10
11	С11011-758	м -Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	98,7546	385 -	- -	38021 -	- -	- -	- -	- -
12	С12021-245	м2 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т(стойки)	0,423549	172800 -	- -	73189 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0107-25-9	т -Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2,1	152,69 112,5	12,17 4,59	321 236	26 10	344 140	0,71 0,02	1 -
14	С12021-237	шт -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,17031	154400	-	26296	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								742
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3550187	54485			
			Тенге			128229	13035			57
		Стоимость оборудования -	Тенге			1574800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1574800	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			226837	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13095	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18848	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			332987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		577
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104992	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1581200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3792	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96389	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1702868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23223	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			167350	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5389	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			215471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35325	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3826126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		873
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	163540	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.			
Итого прямых затрат			3550186,985
Накладные расходы			148505,14
Ненормируемые и непредвиденные затраты			127433,55
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3826125,7
Итого с временными зданиями и сооружениями	2251325,678 X 2,8 %	63037,119	2314362,8
Итого с зимними удорожаниями	2314362,797 X 2,61 %	60404,869	2374767,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет	2314362,797 X 1 %			23143,628	2397911,3			
		Итого с затратами на доп. Отпуска	2314362,797 X 0,4 %			9257,451	2407168,7			
		Итого с транспортом материалов				66914,208	2474082,91			
		Итого в текущих ценах на 2013	МРП 2011г.				3083469,00			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3083469,00 X 2 %			166287,015	3145138,39			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				377416,61			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3522555,00			

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Технадзор: _____

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

_____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 13 марта 2013 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 16

Приемки выполненных работ за август 2013 года.
Локальная смета 4-1-3. РП.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		Электроустановки										
1	С Прайслист ТОО "Казэлектроцит"	-Блочно-модульное здание их 4-х модулей (ВхШхГ 3,25м х 6,75м х 9м) с системами отопления , освещения, вентиляцией и пожарной сигнализацией)	1	5537520	-	5537520	-	-	-		-	
		комплект		-	-	-	-	-	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5537520	-				-	
			Тенге			-	-				-	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5537520	-	-			-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332251	-	-			-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5869771	-	-			-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5869771	-	-			-	

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			5537520
Накладные расходы			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты			332251,2
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			5869771,2
Итого с временными зданиями и	5869771,2 X 2,8 %	164353,594	6034124,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружениями								
		Итого с зимними удорожаниями	6034124,794 X 2,61 %			157490,657	6191615,5			
		Итого с затратами на выслугу лет	6034124,794 X 1 %			60341,248	6251956,7			
		Итого с затратами на доп. Отпуска	6034124,794 X 0,4 %			24136,499	6276093,2			
		Итого с транспортом материалов				102580,121	6378673,32			
		Итого в текущих ценах на 2013	МРП 2011г.				10890365,89			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	10890365,892 X 2 %			217807,317	11108173,21			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1332980,79			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					12441154,00			

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Технадзор: _____

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

_____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 13 марта 2013 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 15

Приемки выполненных работ за май 2013 года.
Локальная смета 4-1-3. РП.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Электроустановки					
1	С Прайслист ТОО "Казэлектроцит"	-Распределительный пункт РП-10 кВ из 12-ти ячеек КМ-1КФ комплект	1	14719599,7	-	14719600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14719600	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14719600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883176	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15602776	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15602776	-	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			14719599,7
Накладные расходы			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты			883175,98
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			15602776
Итого с временными зданиями и сооружениями	15602775,682 X 2,8 %	436877,719	16039653
Итого с зимними удорожаниями	16039653,401 X 2,61 %	418634,954	16458288
Итого с затратами на выслугу лет	16039653,401 X 1 %	160396,534	16618685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на доп. Отпуска	16039653,401 X 0,4 %			64158,614	16682844			
		Итого с транспортом материалов				272674,101	16955518,10			
		Итого в текущих ценах на 2013	МРП 2011г.				33079531,68			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	33079531,686 X 2 %			661590,633	33741122,32			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				4048934,68			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					37790057,00			

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Технадзор: _____

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

_____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 13 марта 2013 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 14

Приемки выполненных работ за май 2013 года.
Локальная смета 4-1-3. РП.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Электроустановки										
1	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	305	32,52	2,1	9918	641	5853	0,1	31		
				19,7	0,5	6009	153	95	-	1		
		Ограждение РП										
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м	3,24	16789,26	95,97	54397	311	2749	4,9	16		
				771,75	36,25	2500	117	105	0,18	1		
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,24	127	-	411	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м м3	19,9	534,47	243,27	10636	4841	9125	1,49	30		
				261	66,53	5194	1324	140	0,24	5		
5	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм м	47,03	385	-	18107	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12021-245	м2 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т(стойки)	0,20169	172800 -	- -	34852 -	- -	- -	- -	- -
7	Е01О7-25-9	т -Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	152,69 112,5	12,17 4,59	153 113	12 5	164 140	0,71 0,02	1 -
8	С12021-237	шт -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0811	154400 -	- -	12522 -	- -	- -	- -	- -
					Ограждение КТПГ 400 кВ-1шт, 600кВ-4шт					
9	Е01О6-1-13	т -Устройство бетонных фундаментов-столбов	9,396	16789,26 771,75	95,97 36,25	157752 7251	902 341	7972 105	4,9 0,18	46 2
10	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,396	127 -	- -	1193 -	- -	- -	- -	- -
11	Е01О7-24-12	м3 -Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	57,71	534,47 261	243,27 66,53	30844 15062	14039 3839	26462 140	1,49 0,24	86 14
12	С11О11-758	м -Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	136,3754	385 -	- -	52505 -	- -	- -	- -	- -
13	С12О21-245	м2 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т(стойки)	0,584901	172800 -	- -	101071 -	- -	- -	- -	- -
14	Е01О7-25-9	т -Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2,9	152,69 112,5	12,17 4,59	443 326	35 13	475 140	0,71 0,02	2 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т шт т	0,23519	154400 -	- -	36313 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				Тенге 521117	20781			211
						Тенге 36455	5792			22
		Стоимость монтажных работ -				Тенге 9918	-	-		-
		Накладные расходы -				Тенге 5853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч -	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге -	878	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -				Тенге 16718	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		34
		Сметная заработная плата -				Тенге -	7039	-		-
		Стоимость общестроительных работ -				Тенге 326441	-	-		-
		Накладные расходы -				Тенге 46947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч -	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге -	7042	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 22403	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге 395791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		225
		Сметная заработная плата -				Тенге -	43128	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -				Тенге 184758	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 11085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -				Тенге 195844	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге 608352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		259
		Сметная заработная плата -				Тенге -	50167	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.			
Итого прямых затрат			521116,555
Накладные расходы			52800,09
Ненормируемые и непредвиденные затраты			34435,04
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			608351,69
Итого с временными зданиями и сооружениями	608351,69 X 2,8 %	17033,847	625385,54
Итого с зимними удорожаниями	625385,537 X 2,61 %	16322,563	641708,1
Итого с затратами на выслугу лет	625385,537 X 1 %	6253,855	647961,95
Итого с затратами на доп. Отпуска	625385,537 X 0,4 %	2501,542	650463,5
Итого с транспортом материалов		10631,554	661095,05
Итого в текущих ценах на 2013	МРП 2011г.		1282923,66
Итого с налогами, сборами и	1282923,666 X 2 %	25658,473	1308582,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обязат. платежами								
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				157029,86			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1465612,00			

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Технадзор: _____

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

"ЛАЙГЭ" _____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 13 марта 2013 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 13

Приемки выполненных работ за апрель 2013 года.
Локальная смета 4-1-3. РП.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Электроустановки										
1	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	17437,51	10590	17438	10590	6648	27	27		
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13		
		подстанц										
2	Ц0108-25-2	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	4	26629,86	16980	106519	67920	37878	37	148		
				6345	3623,02	25380	14492	95	21,01	84		
		подстанц										
3	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	6,6	4497,22	100,89	29682	666	1262	0,85	6		
				123,75	38,25	817	252	118	0,18	1		
		м3										
4	Е0125-65-1	-Укладка фундаментов	8,496	5137,71	2053,8	43650	17449	7818	2,15	18		
				360	406,8	3059	3456	120	1,49	13		
		м3										
5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80,	8,496	21400	-	181814	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
6	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-КТП 630/10/0,4 (в габарите на 1000 кВа) м3 шт	3	1405425 -	- -	4216275 -	- -	- -	- -	- -
7	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Провода силовые АСБ 3х50 м	10,387	1117,46 -	- -	11607 -	- -	- -	- -	- -
8	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Муфта наружной установки ПКВmn-10-70/120 шт	12	7086,13 -	- -	85034 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5030362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62495	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			4692017,658
Накладные расходы			53605,96
Ненормируемые и непредвиденные затраты			284737,47
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			5030361,1
Итого с временными зданиями и сооружениями	5030361,098 X 2,8 %	140850,111	5171211,2
Итого с зимними удорожаниями	5171211,209 X 2,61 %	134968,613	5306179,8
Итого с затратами на выслугу лет	5171211,209 X 1 %	51712,112	5357891,9
Итого с затратами на доп. отпуска	5171211,209 X 0,4 %	20684,845	5378576,8
Итого с транспортом материалов		87910,59	5466487,39
Итого в текущих ценах на 2013	МРП 2011г.		11953285,18
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	11953285,186 X 2 %	239065,703	12192350,89
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1463082,11
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			13655433,00

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Технадзор: _____

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

_____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАЙГЭ"

Основание: Договор №2 от 13 марта 2013 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение жилого массива п. Жангала Жангалинского района

АКТ № 12

Приемки выполненных работ за март 2013 года.
Локальная смета 4-1-3. РП.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Линейная арматура								
1	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей	3	2352,11	769,89	7056	2310	5111	7,42	22
				1386	236,48	4158	709	105	1,03	3
2	Ц0108-57-1	-Привод к разъединителю шт	6	1094,1	3,8	6565	23	4322	4	24
				756	2,3	4536	14	95	0,01	-
3	Ц0108-163-2	-Муфта кабельная для наружной и внутренней установки, сечение до 120мм2 шт	7	437,17	-	3060	-	2008	2	14
				302	-	2114	-	95	-	-
4	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Муфта наружной установки ЗПКВmn-10-70/120 шт	3	8064,75	-	24194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Зажим аппаратный А1А шт	57	271,75	-	15490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С151803-202	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/	14	128	-	1792	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		95-10-15-М УХЛЗ		-	-	-	-	-	-	-
7	С151607-19	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки АС сечением 70/11мм2 шт	0,0072	395100	-	2845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С151607-49	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2(ошиновка) т	0,009	459500	-	4136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С151607-17	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки АС сечением 50/8мм2 (ошиновка) т	0,0189	397300	-	7509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-56	-Болты строительные т	0,015	136500	-	2048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную т	7,9	846	-	6683	-	7018	5,15	41
				846	-	6683	-	105	-	-
					Электроустановки					
12	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-КТП 250/10/0.4 (в габарите на 250 кВа) 1т	1	815320	-	815320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Провода силовые АСБ 3х120 шт	300	1587	-	476100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С Прайслист ТОО "Казэлектрощит"	-Провода силовые АСБ 3х50 м	155,613	1117,46	-	173891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1546689	2332			101
			Тенге			17491	723			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			31170	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1716	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			45168	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13247	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1515518	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1053	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91352	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1613888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7736	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1659056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20983	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			1546688,084
Накладные расходы			18458,99
Некормируемые и непредвиденные затраты			93908,85
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1659055,9
Итого с временными зданиями и сооружениями	1659055,929 X 2,8 %	46453,566	1705509,5
Итого с зимними удорожаниями	1705509,495 X 2,61 %	44513,798	1750023,3
Итого с затратами на выслугу лет	1705509,495 X 1 %	17055,095	1767078,4
Итого с затратами на доп. Отпуска	1705509,495 X 0,4 %	6822,038	1773900,4
Итого с транспортом материалов		28993,661	1802894,06
Итого в текущих ценах на 2013	МРП 2011г.		3517392,333
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3517392,333 X 2 %	70347,846	3587740,18
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		430528,82
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			4018269,00

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ / Абдиров Е.

Технадзор: _____

Подрядчик: Директор ТОО "ЛАЙГЭ"

_____ / Жумашев Н.С.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

20__ жылғы «___» _____ № ___ **БҚО, Жанақала ауданы, Жанақала ауылы**

(объектінің орналасқан жері)

Батыс Қазақстан облысы Жанақала ауданы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

20___ жылғы «___» _____ № ____ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға ***К.Ү.Жаимов*** — *аудан әкімінің орынбасары*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Төрага орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
К.И.Айбергенов — *ҚР құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің бөлім басшысы*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері- өкілдер:
тапсырыс беруші
Е.М.Абдиров — *Жанақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы*
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйым
_____ _____
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы
В.К.Макатов — *«Консорциум-СтройПроект» ЖШС-нің директоры*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік техникалық бақылау органдары

Г.Б.Утегалиев — *«Сектор строительных услуг «Сенімді сапа» ЖШС- нің директоры, техникалық қадағалаушысы*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Бас мердігер
Н.С.Жумашев — *«Лайгэ» ЖШС-нің директоры*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Ш.И.Әбуғали — *Жанақала аудандық электр жүйесінің бастығы*
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Ж.Е.Муратов — *Жанақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бас маман-архитекторы*
(аты, әкесінің аты, тегі)

М.Т.Батырханов — *Жанақала аудандық «Коммунал» МКК-ның директоры*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Р.А.Саматов
(аты,әкесінің аты,тегі)

«НұрОтан» партиясы Жаңақала аудандық филиалы тірегасының бірінші орынбасары
(лауазымы)

А Н Ы Қ Т А Д Ы :

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі , Жаңақала ауылы, Халықтар Достығы көшесі, 44 үй
(ұйымның атауы)

мекен-жайы бойынша

БКО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылының батыс аймағындағы тұрғын аумаққа
(облыс, аудан, елді мекен, шағынаудан, мекелла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«БКО Жаңақала ауданы Жаңақала ауылының тұрғын кешенін электрмен жабдықтау»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру))

пайдалануға қабылдауды ұсынады.

2. Құрылыс Жаңақала ауылдық округі әкімінің 2010 жылғы «29» қыркүйектегі №368 шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде
(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған БКО бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 12 сәуірдегі №110 хабарламасының рұқсатына сәйкес салынған.

3.Құрылысты «БКО Жаңақала ауданы Жаңақала ауылының тұрғын кешенін электрмен жабдықтау»

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер «Лайгэ» ЖШС-гі салған.
(ұйымның атауы)

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Консорциум-СтройПроект» ЖШС - гі
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және Жұмыс жобасы Том I, II, III, IV, Түсіндірме жазба, Сызбалар, Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы, Санитарлық – эпидемиологиялық үйғарым, Жұмыс жобасының 2011 жылғы 28 маусымдағы №09-0558/11 қорытындысы.

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар «Строй Альфа-М» ЖШС - гі

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетілсін))

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы , бастапқы деректердің тізімдері (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетілсін))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

Тапсырыс нөмірі: 8-11-ЭС бойынша

(жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетілсін))

жүзеге асты.

7. Жобалау –смета құжаттамасын «Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(объектіге (кешені,іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2011 жылы « 9 » қыркүйектегі № 40 Бұйрықпен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы сәуір 2013 ж: жұмыстың аяқталуы желтоқсан 2013 ж:
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 6 ай
іс жүзінде 8 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Орындаушы және жобалау- сметалық құжаттар

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтылық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкінділігі, кірме мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объект (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады) :

		Жоба бойынша		Іс жүзінде	
Қуатты-лық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
АС-10кВ екі қатарлы АС70/11 сымы ұзындығы	шақырым	2,1	2,1	2,1	2,1
ВЛ-10кВ бір қатарлы АС50/8 сымы ұзындығы	шақырым	4,6	4,6	4,6	4,6
Ауа оқшалау сызығы 0,38кВ сымы ұзындығы	шақырым	19,0	19,0	19,0	19,0
КТПГ-10/0,4кВ жинақ трансформаторлы подстансасы	дана	5	5	5	5
ТП-10кВ тарату пункті	дана	1	1	1	1

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормасына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	$м^2$	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас-жанаса салынған және	$м^2$ $м^2$ $м^2$	-	-

жанаса салынған үй-жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $М^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі немесе одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: Нысан құрылысында екі қатарлы АС – 10кВ электр желісі – 2,1 шақырым, бір қатарлы ВЛ – 10кВ электр желісі – 4,6 шақырым, ВЛИ – 0,38кВ электр желісі – 19,0 шақырым, провод маркасы АС70/11, АС50/8, СИП – 2А, 5 дана КТП -10/0,4кВ трансформаторлары 2,2 м биіктікте қоршауымен, РП – 10кВ тарату пункті 10,5 х 14,0 м қоршауы, жарықшамдар жобаланған.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалы инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көрсетілген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар *жоба сәйкестігі*

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Электр желілерінің жалпы ұзындығы	шақырым	25,7	19.12.2013 жыл.

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы *185 243,0* мың теңге , оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары *154 398,0* мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал *30 845,0* мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 185 243,0 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 154 398,0 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал *30 845,0* мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
Технологиялық жоба және құрылыс нормалары мен ережелерге сәйкес

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған *«БКО Жаңақала ауданы Жаңақала ауылының тұрғын кешенін электрмен жабдықтау»*

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ (қолы) _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ (қолы) _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ (қолы) _____

_____ (қолы) *Н.С.Жумашев*

_____ (қолы) *В.К.Макатов*

_____ (қолы) *Г.Б.Утегалиев*

_____ (қолы) *Ш.И.Әбуғали*

_____ (қолы) *М.Т.Батырханов*

_____ (қолы) *Р.А.Саматов*

_____ (қолы) *Ж.Е.Муратов*

Ескерту: Актінің бекітілген күні пайдалануға берілген күн деп есептеледі.